Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
адрес: Актюбинская область, город Актобе, проспект Абылкайыр хана №40
Подрядчик: ТОО "Иман" **адрес:** Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла 24Б,41
Объект: "Строительство пристройки к СШ № 47» по проспекту Победы, 5, 5 «А», район Астана, город Актобе, Актюбинской области"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ за май месяц 2024г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№285	**14.10.2022г.**					
			№285/3	**29.05.2023г.**					
			№285/4	**23.12.2023г.**					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			из них						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство пристройки к СШ № 47» по проспекту Победы, 5, 5 «А», район Астана, город Актобе, Актюбинской области"	**231 353 487**	**30 708 538**						**3 685 025**	**34 393 562**
	34 393 562 (Тридцать четыре миллиона триста девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят два тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314

Эксперт_____**Кубаев С.З.**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Руководитель_____**Муздыбаев Е.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман" БИН 980140004226

Директор_____**Садибеков Б.К.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Иман"**

Объект: **"Строительство пристройки к СШ № 47» по проспекту Победы, 5, 5 «А», район Астана, город Актобе, Актюбинской области"**

Договор: **№285 от 14.10.2022г. Дополнительное соглашение №285/3 от 29.05.2023г.**

АВР №6

выполненных работ за май месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1-1-2 Вертикальная планировка										
1	**1101-0104-0101**	**Растительный грунт. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**358,6**	43,93	43,93	15753	15753	–	4454	21824
					–	17,25	–	6186	–	1617	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	3,52862						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4464	15753,3					
				3,528624	1753	6185,85					
2	**1101-0104-0401**	**Растительный грунт. Возврат бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР=72 %**	**м3 грунта**	**358,6**	30,85	30,85	11063	11063	–	3127	15325

				–	12,11	–	4343	–	1135	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	2,47793						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	4464	11062,81					
			2,477926	1753	4342,65					
3 1101-0104-0407	**Растительный грунт. Возврат бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. НР=72 %**	**м3 грунта**	**358,6**	17,28	17,28	6197	6197	–	1750	8583
				–	6,78	–	2431	–	636	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00387	1,38778						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	4464	6196,61					
			1,387782	1753	2431,31					
4 1101-0201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**358,6**	70,07	70,07	25127	25127	–	7459	35193
				–	28,89	–	10360	–	2607	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	5,01681						
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	4966	22688,62					
			4,568564	2096	9574,62					

3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	782	351,43					
			0,44825	–	–					
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	4656	2087,05					
			0,44825	1753	785,33					
5 1101-0201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;**	**м3 уплотненного грунта**	**358,6**	33,99	33,99	12189	12189	–	2830	16221
				–	10,96	–	3930	–	1202	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	2,24125						
3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00625	782	1753,55					
			2,24125	–	–					
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00625	4656	10435,26					
			2,24125	1753	3930,26					
6 1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**6797,77**	1,56	1,56	10605	10605	–	2986	14678
				–	0,61	–	4147	–	1087	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	2,37922	
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	4464	10604,52
			2,3792195	1753	4146,64

Итого по смете	**111 824**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 397
- накладные расходы, тенге	22 606
в т.ч. зарплата, тенге	2 035
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 284

Раздел 4 Комната хранения оружия

4.1 Армирование конструкций комнаты

1 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,57959	495395,46	2396,46	287126	1389	243242	39948	353240
				73320	792,18	42496	459	–	26166	
2 1115-0201-0201	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,03	2019,52	34,48	66705	1139	14725	41451	116808
				1539,24	29,47	50841	973	–	8652	
3 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,15	25685,23	7,68	3853	1	3233	581	4789
				4121,16	–	618	–	–	355	

4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование потолка НР=91 %	т	0,1263	16622,7	1511,34	2099	191	4	1809	4221
					15080	658,1	1905	83	–	313	
5	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1263	419679		53005		53005	–	57245
					–		–		–	4240	
6	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование пола НР=91 %	т	0,1263	16622,7	1511,34	2099	191	4	1809	4221
					15080	658,1	1905	83	–	313	
7	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1263	419679		53005		53005	–	57245
					–		–		–	4240	
4.2	Дверь ДМ-1										
8	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж двери ДМ-1 (в комнату хранения оружия) НР=69 %	т конструкций	0,1419	108169,24	5091,06	15349	722	321	10077	27460
					100818,8	2097,95	14306	298	–	2034	
9	222-507-0102	Изготовление двери ДМ-1	т	0,1419	819831		116334		116334	–	125641
					–		–		–	9307	
10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,51	95,73	2,67	336	9	154	120	492
					49,15	0,3	173	1	–	36	

11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	7,1	81,67	1,89	580	13	363	142	780
				28,71	0,3	204	2	–	58	

Итого по разделу 4	752 142
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	484 390
- накладные расходы, тенге	95 937
в т.ч. зарплата, тенге	8 634
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 714

Раздел 9 Полы 1-3-го этажа

9.1 Тип 1

12 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	14,595	10137,45	1824,43	147956	26628	68082	61121	225803
				3648,24	806,85	53246	11776	–	16726	
13 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	29,19	24795,79	7,68	723789	224	603268	113079	903817
				4121,16	–	120297	–	–	66949	

9.2 Тип 2

14 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	9,495	10137,45	1824,43	96255	17323	44292	39763	146899
				3648,24	806,85	34640	7661	–	10881	

15 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	18,99	24795,79	7,68	470872	146	392465	73565	587992
				4121,16	–	78261	–	–	43555	
16 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	189,9	1755,63	86,61	333394	16447	175697	135176	506056
				743,81	13,45	141250	2554	–	37486	
17 1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР=99 %	м3 подстилающего слоя	15,192	33382,56	8,96	507148	136	474215	32468	582785
				2158,8	–	32796	–	–	43169	
18 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	189,9	653,84	110,63	124164	21009	55719	48615	186601
				249,8	28,46	47437	5405	–	13822	
19 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	189,9	90,1	8,17	17110	1551	14679	1193	19767
				4,63	2,2	879	418	–	1464	
9.3 Тип 3										
20 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	14,07	10137,45	1824,43	142634	25670	65633	58922	217680
				3648,24	806,85	51331	11352	–	16124	

21	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	28,14	24795,79	7,68	697754	216	581568	109011	871306
					4121,16	–	115969	–	–	64541	
22	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	281,4	1755,63	86,61	494034	24372	260354	200307	749888
					743,81	13,45	209308	3785	–	55547	
23	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР=99 %	м3 подстилающего слоя	22,512	33382,56	8,96	751508	202	702708	48113	863591
					2158,8	–	48599	–	–	63970	
24	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	281,4	653,84	110,63	183991	31131	82566	72039	276512
					249,8	28,46	70294	8009	–	20482	
25	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	281,4	90,1	8,17	25354	2299	21752	1768	29292
					4,63	2,2	1303	619	–	2170	
9.4 Тип 4											
26	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	8,1675	10137,45	1824,43	82798	14901	38100	34204	126362

				3648,24	806,85	29797	6590	–	9360	
27	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	16,335	24795,79	7,68	405039	125	337595	63280	505785
					4121,16	–	67319	–	–	37466	
28	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	163,35	1755,63	86,61	286782	14148	151133	116276	435303
					743,81	13,45	121501	2197	–	32245	
29	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР=99 %	м3 подстилающего слоя	6,534	33382,56	8,96	218122	59	203958	13965	250654
					2158,8	–	14106	–	–	18567	
30	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	163,35	638,19	110,63	104248	18071	45372	41818	157751
					249,8	28,46	40805	4649	–	11685	
31	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	163,35	84,88	8,17	13865	1335	11774	1026	16082
					4,63	2,2	756	359	–	1191	
32	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	163,35	1755,63	86,61	286782	14148	151133	116276	435303

				743,81	13,45	121501	2197	–	32245	
33	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	163,35	1081,99	43,17	176743	7052	96381	70087	266576
					448,79	7,66	73310	1251	–	19746	
34	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	163,35	653,84	110,63	106805	18071	47929	41818	160513
					249,8	28,46	40805	4649	–	11890	
35	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	163,35	90,1	8,17	14718	1335	12627	1026	17004
					4,63	2,2	756	359	–	1260	
9.5 Тип 5											
36	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенополистирола толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	105,3	1499,19	34,8	157865	3664	118231	35453	208783
					341,59	16,59	35969	1747	–	15465	
37	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	105,3	1176,31	32,08	123865	3378	68980	49961	187732
					489,15	15,6	51507	1643	–	13906	

38	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	105,3	346,52	10,85	36489	1143	34338	1458	40983
					9,57	5,16	1008	543	–	3036	
39	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,1645	431866,7	1511,34	71042	249	68313	2356	79270
					15080	658,1	2481	108	–	5872	
9.6 Тип 6											
40	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР=99 %	м3 подстилающего слоя	35,035	33382,56	8,96	1169558	314	1093611	74878	1343991
					2158,8	–	75634	–	–	99555	
41	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	637	653,84	110,63	416496	70471	186902	163072	625933
					249,8	28,46	159123	18129	–	46365	
42	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	637	90,1	8,17	57394	5204	49240	4002	66308
					4,63	2,2	2949	1401	–	4912	
9.7 Тип 7											

43 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	309,3	638,19	110,63	197392	34218	85911	79181	298699
				249,8	28,46	77263	8803	–	22126	
44 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	309,3	84,88	8,17	26253	2527	22294	1943	30452
				4,63	2,2	1432	680	–	2256	
9.8 тип 8										
45 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,8	1755,63	86,61	59340	2927	31272	24060	90072
				743,81	13,45	25141	455	–	6672	
46 1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР=99 %	м3 подстилающего слоя	1,352	33382,56	8,96	45133	12	42202	2890	51865
				2158,8	–	2919	–	–	3842	
47 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	33,8	638,19	110,63	21571	3739	9388	8653	32642
				249,8	28,46	8443	962	–	2418	

48	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	33,8	84,88	8,17	2869	276	2436	212	3327
					4,63	2,2	156	74	–	246	
49	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,8	1755,63	86,61	59340	2927	31272	24060	90072
					743,81	13,45	25141	455	–	6672	
50	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,8	1081,99	43,17	36571	1459	19943	14502	55159
					448,79	7,66	15169	259	–	4086	
51	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	33,8	653,84	110,63	22100	3739	9917	8653	33213
					249,8	28,46	8443	962	–	2460	
52	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	33,8	90,1	8,17	3045	276	2613	212	3518
					4,63	2,2	156	74	–	261	

	Итого по разделу 9					11 781 341				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 009 200				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					393 122				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					110 125				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 515 863				
	- накладные расходы, тенге					1 990 462				
	в т.ч. зарплата, тенге					179 142				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					872 691				

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.2 Стены 1-3 эт.

20 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1721,02	1466,97	86,82	2524685	149419	565544	1541455	4391431
				1051,54	68,04	1809721	117098	–	325291	

10.3 Откосы 1-3 эт.

21 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,43	3350,8	49,58	561024	8301	134043	338333	971306
				2500,63	25,3	418680	4236	–	71949	

	Итого по разделу 10					5 362 737				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 228 401				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					157 720				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					121 334				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					699 587				
	- накладные расходы, тенге					1 879 788				
	в т.ч. зарплата, тенге					169 181				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					397 240				

Раздел 11 Лестницы с ограждением

22	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-1 НР=118 %	м ограждения	14,4	22267,09	96,05	320646	1383	290956	34088	383113
					1965,78	40,38	28307	581	–	28379	
23	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-2 НР=118 %	м ограждения	1,6	22267,09	96,05	35627	154	32328	3788	42568
					1965,78	40,38	3145	65	–	3153	
24	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-3 НР=118 %	м ограждения	1,5	22267,09	96,05	33401	144	30308	3552	39909
					1965,78	40,38	2949	61	–	2956	
25	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,02037	673761,71	13177,95	13725	268	7981	6498	21841
					268770	1569,69	5475	32	–	1618	
26	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,59	3912,59	38,38	123599	1212	66909	44837	181911
					1756,16	18,01	55477	569	–	13475	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	50,9084	95,73	2,67	4873	136	2235	1737	7139
					49,15	0,3	2502	15	–	529	

28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	101,8168	81,67	1,89	8315	192	5200	2038	11181
				28,71	0,3	2923	31	–	828	

Итого по разделу 11	**687 662**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 778
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 354
- материалы, изделия и конструкции, тенге	435 917
- накладные расходы, тенге	96 538
в т.ч. зарплата, тенге	8 688
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 938

Раздел 15 Люки и стремянки

15.1 Стремянка

62 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,4466	81062,07	27083,67	36202	12096	5766	15499	55837
				41066,9	9232,62	18340	4123	–	4136	
63 1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,4466	253818,54	64917,41	113355	28992	1863	57836	184886
				184730	2955,1	82500	1320	–	13695	

64	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2042	438170	89474	89474	–	96632
					–	–	–	7158	
65	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм К=2,000;	т	0,0018	445764	802	802	–	866
					–	–	–	64	
66	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П К=2,000;	т	0,0294	487494	14332	14332	–	15479
					–	–	–	1147	
67	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0758	385670	29234	29234	–	31573
					–	–	–	2339	
68	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,04	392348	15694	15694	–	16950
					–	–	–	1256	
69	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм К=16,000;	м	29,6	854	25278	25278	–	27300

				–		–		–	2022	
70	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=6,000;	т	0,015	450467		6757		6757	–	7298
					–		–		–	541	
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	13,42	95,73	2,67	1285	36	589	458	1882
					49,15	0,3	660	4	–	139	
72	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,42	163,34	3,79	2192	51	1371	538	2948
					57,42	0,58	771	8	–	218	
	15.2 Стремянка СТМ-1										
73	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,4466	81062,07	27083,67	36202	12096	5766	15499	55837
					41066,9	9232,62	18340	4123	–	4136	
74	1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,4466	253818,54	64917,41	113355	28992	1863	57836	184886
					184730	2955,1	82500	1320	–	13695	

75	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01634	438170		7160		7160	–	7733
					–		–		–	573	
76	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=9,000;	т	0,00792	385670		3055		3055	–	3299
					–		–		–	244	
77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,00016	392348		63		63	–	68
					–		–		–	5	
78	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,12	95,73	2,67	107	3	49	38	157
					49,15	0,3	55	–	–	12	
79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,12	163,34	3,79	183	4	114	45	246
					57,42	0,58	64	1	–	18	

Итого по разделу 15	693 877
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 270

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 899			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				209 230			
	- накладные расходы, тенге				147 749			
	в т.ч. зарплата, тенге				13 297			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				51 398			
	Благоустройство территории							
	Раздел 5 Устройство ограждения школы							
1 214-205-0103	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**							
		т	4,94978	479274	2372301	2372301	–	2562085
				–	–	–	189784	
2 222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**							
		т	5,45882	887579	4845134	4845134	–	5232745
				–	–	–	387611	
3 222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**							
		т	0,19601	887579	173974	173974	–	187892
				–	–	–	13918	
4 222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**							
		т	0,1308	887579	116095	116095	–	125383
				–	–	–	9288	
	Итого по разделу 5				**8 108 105**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 507 504			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				600 601			
	Итого по смете				**27 497 688**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 131 809			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				340 840			

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 462 879
- накладные расходы, тенге	2 748 625
в т.ч. зарплата, тенге	247 376
- сметная прибыль (8 %), тенге	854 730
Итого по акту выполненных работ, тенге	**27 497 688**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8, тенге	**412 465**
Итого, тенге	**27 910 153**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)	**580 252**
Итого с зимними затратами, тенге	**28 490 405**
Непредвиденные работы и затраты-2%, тенге	**569 808**
Итого, тенге	**29 060 214**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 год-86%, (Иинф = 1,050), тенге	**26 149 833**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год-14%, (Иинф = 1,097), тенге	**4 558 705**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**30 708 538**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95, тенге	**30 708 538**
Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	**3 685 025**
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС, тенге	**34 393 562**

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО “Иман” БИН 980140004226

Принял: ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537

Директор_____**Садибеков Б.К.**

Руководитель_____**Муздыбаев Е.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО “Экависмут” БИН 121040020883

Эксперт_____**Кубаев С.З.**

ГИП_____**Дошниязов С.А.**