Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №16 от 11.04.2024г., дополнительное соглашение №16-1 от 28.08.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"	8 755 143					7 817 092	938 051		8 755 143
	В т.ч. НДС 12%	938 051								938 051
	Удержание 30% аванса	2 626 543								2 626 543
	Удержание 5% гарантии качества	437 757								437 757
	Итого к оплате	**5 690 843**								**5 690 843**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель
_____**Назарбеков Д.**
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
_____**Абильдаев С.Б.**
м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"**

(наименование)

Договор: №16 от 11.04.2024г., дополнительное соглашение №16-1 от 28.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №07-01 Благоустройство площадки												
			Раздел 1. Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	20	44,28	44,28	886	886		252	1229
			НР-72%; СП-8%				17,49		350		91	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	20	41	41	820	820		233	1137
			НР-72%; СП-8%				16,19		324		84	
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	5	44,28	44,28	221	221		63	307
			НР-72%; СП-8%				17,49		87		23	
4	4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещении грунта	м3 грунта	5	41	41	205	205		58	284
			НР-72%; СП-8%				16,19		81		21	
5	5	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	26	341,16	341,16	8870	8870		1180	10854
			НР-72%; СП-8%				63,05		1639		804	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26	21,94	18,37	570	478	3	210	842

			НР-72%; СП-8%			3,46	7,78	90	202		62	
7	7	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподьемность свыше 5 до 10т. Расстояние перевозки 5 км	т км	44,2	330		14586				15753
			СП-8%								1167	
			Итого по смете									***30407***
Локальная смета №06-01 Наружные сети газоснабжения												
8	1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с пневматическим испытанием	км	0,096	784098,33	226046,51	75273	21700	996	61950	148201
			НР-99%; СП-8%			547680,00	104146,32	52577	9998		10978	
9	2	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная иаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 25 х 2,0мм	м	96,384	310,00		29879		29879		32269
			СП-8%								2390	
10	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны обратные стальные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан	1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
			НР-99%; СП-8%			1488,37	44,58	1488	45		260	
11	4	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый для воды, газа, нефтепродуктов Т до +100С, PN16 марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт	1	2893,00		2893		2893		3124
			НР-72%; СП-8%								231	
12	5	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,096	416238,66	340841,45	39959	32721	669	13172	57382
			НР-91%; СП-8%			68425,50	82357,23	6569	7906		4251	
13	6	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза +опор и г-да	м2	15,36	119,55	2,68	1836	41	1030	531	2556
			НР-69%; СП-8%			49,80	0,3	765	5		189	
14	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	15,36	164,14	3,81	2521	59	1569	623	3396
			НР-69%; СП-8%			58,2	0,59	894	9		252	
15	8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,05	2914,8		11805			8500	21929
			НР-72%; СП-8%			2914,8		11805			1624	
16	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная +В3,5, сульфатостойкий. Устройство	м3	1,323	18249,6	1136,42	24144	1503	20781	2016	28253
			НР-91%; СП-8%			1405,35	269,41	1859	356		2093	
17	10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Устройство бетонных фундаментов столбов	м3	4,05	23615,96	1199,27	95645	4857	66100	23562	128744
			НР-91%; СП-8%			6095,6	297,46	24687	1205		9537	
18	11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 19	Монтаж опорных конструкции и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	т	0,21276	116337,23	7088,8	24752	1508	1853	14829	42747
			НР-69%; СП-8%			100537,6	471,29	21390	100		3166	
19	12	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 38 х 2,5 мм	м	70,2	592		41558		41558		44883

			СП-8%								3325	
20	13	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200мм, толщиной от 5 до 60мм	т	0,05481	340919		18686		18686		20181
			СП-8%								1495	
21	14	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза +опор и г-да	м2	9,504	56,51	2,68	537	25	38	329	935
			НР-69; СП-8%			49,8	0,3	473	3		69	
22	15	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0008559	700445		600		600		648
			СП-8%								48	
23	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	9,504	164,14	3,81	1560	36	971	386	2102
			НР-69%; СП-8%			58,2	0,59	553	6		156	
24	17	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10542,3	1159,62	10542	1160	1261	8040	20069
			НР-99%; СП-8%			8121,44		8121			1487	
			Итого по смете									***560 931***
			Локальная смета №04-01 Воздушная линия 0,4 КВ									
			Раздел 1. Воздушная линия 10КВ									
25	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 КВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14	8466,47	3832,66	118531	53657	9481	63645	196750
			НР-80%; СП-8%			3956,58	1725,98	55392	24164		14574	
26	3	225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	12	36008		432096		432096		466664
			СП-8%								34568	
27	4	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ 110-3,5	шт	2	42633		85266		85266		92087
			СП-8%								6821	
28	5	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 10кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	6	2703,51	1460,45	16221	8763		8871	27099
			НР-80%; СП-8%			1243,06	605,05	7458	3630		2007	
29	6	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П3 и	шт	6	4898		29388		29388		31739
			СП-8%								2351	
30	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм доп и вып.9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	37,8	904,07	20,27	34174	766	21676	11015	48804
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	11732	112		3615	
31	8	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью мехнаизмов	км линий	0,248	128624,26	27846,64	31899	6906	13251	11586	46964
			НР-80%; СП-8%			47346,72	11052,71	11742	2741		3479	

32	9	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередаи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,248	876923		217477		217477		234875
			СП-8%								17398	
33	10	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк монтажный (В16/240)	шт	15	1865		27975		27975		30213
			СП-8%								2238	
34	11	252-207-3205 РСНБ РК 2015	Крюк CF-16 бандажный	шт	4	935		3740		3740		4039
			СП-8%								299	
35	12	252-207-1801 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	8	402		3216		3216		3473
			СП-8%								257	
36	13	252-207-0801 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа С20	шт	8	106		848		848		916
			СП-8%								68	
37	14	252-207-1119 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА410х35	шт	6	909		5454		5454		5890
			СП-8%								436	
38	15	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 ГОСТ Р 51177-98	шт	15	1865		27975		27975		30213
			; СП-8%								2238	
39	16	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный лашечный типа ПС 1-1	шт	5	333		1665		1665		1798
			СП-8%								133	
40	17	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35 соединительный	шт	18	1990		35820		35820		38686
			СП-8%								2866	
41	18	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1, оцинкованный Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	8794		52764		52764		56985
			СП-8%								4221	
42	19	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	15	8258		123870		123870		133780
			СП-8%								9910	
43	20	252-207-1001 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт	26	1017		26442		26442		28557
			; СП-8%								2115	
44	21	252-207-0904 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СІ 6-35	шт	8	152		1216		1216		1313
			СП-8%								97	
45	22	252-204-0912 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6, 1 метр	шт	10	1913		19130		19130		20660
			СП-8%								1530	

46	23	252-207-3111 РСНБ РК 2015	Дистанцинный фиксатор (BIC 15-50)	шт	2	588		1176		1176		1270
			СП-8%								94	
47	24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1 кг	м	15	698,69	409,83	10480	6147	1658	3377	14966
			НР-72%; СП-8%			178,32	134,41	2675	2016		1109	
48	25	243-111-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4 х 16(ок)-1	км	0,015	422017		6330		6330		6836
			СП-8%								506	
49	26	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып17	Зааделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение 1 жилы до 35мм2. Монтаж оборудования	шт	2	1680,29	87,38	3361	175	214	2192	5997
			НР-72%; СП-8%			1486	36,09	2972	72		444	
50	27	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт	2	10975		21950		21950		23706
			СП-8%								1756	
			Итого по смете									***1 554 280***
Локальная смета №06-03 Наружные сети водопровода и канализации												
			Раздел 1. Водопровод									
51	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	160,632	382,85	382,85	61498	61498		8446	75540
			НР-72%; СП-8%				73,03		11731		5596	
52	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	4,968	2219,45		11026			7939	20482
			НР-72%; СП-8%			2219,45		11026			1517	
53	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,705	965,2		23845			17169	44295
			НР-72%; СП-8%			965,2		23845			3281	
54	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	139,995	36,27	5078	5078			1443	7043
			НР-72%; СП-8%			14,32		2005			522	
55	5	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,1127	321932,53	76494,45	36282	8621	72	29936	71515
			НР-99%; СП-8%			244795	23510,91	27588	2650		5297	

56	6	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0мм	м	114,954	151		17358		17358		18747
			СП-8%								1389	
57	7	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50мм. Промывка с дезинфекцией	трубопровода	0,1127	65706,64		7405		185	7148	15717
			НР-99%; СП-8%			64066		7220			1164	
58	8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых втулки, отводы, переходов, заглушки	шт	2	1508,93	943,41	3018	1887		1678	5072
			НР-99%; СП-8%			565,52	281,92	1131	564		376	
59	9	241-214-0301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ100 SDR17, PN10 диаметром 32мм	шт	2	507		1014		1014		1095
			СП-8%								81	
60	10	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30м	м	11	3847,05	1160,95	42318	12770	19447	14823	61712
			НР-99%; СП-8%			918,16	442,97	10100	4873		4571	
61	11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм	м	11,11	1590		17665		17665		19078
			СП-8%								1413	
62	12	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан	2	1733,12	94,62	3466	189	300	3035	7021
			НР-99%; СП-8%			1488,37	44,58	2977	89		520	
63	13	242-203-0204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN16 ГОСТ 21345-2005 DN32+DAV	шт	1	32679		32679		32679		35293
			СП-8%								2614	
64	14	242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт	1	6655		6655		6655		7187
			СП-8%								532	
65	15	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32мм	шт	2	1063		2126		2126		2296
			СП-8%								170	
66	16	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4969,62	130,98	4970	131	3083	1750	7258
			НР-98%; СП-8%			1755,58	29,72	1756	30		538	
67	17	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN32	шт	1	28656		28656		28656		30948
			СП-8%								2292	
68	18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Упоры бетонные на трубопроводе. Устройство	м3	0,02	23615,96	1199,27	472	24	326	116	635

			НР-91%; СП-8%			6095,6	297,46	122	6		47	
69	19	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4782,92	2439,96	4783	2440	149	2985	8389
			НР-99%; СП-8%			2194,4	820,95	2194	821		621	
			Итого по Разделу 1									**439 322**
			Раздел 2. Наружные сети канализации									
70	20	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	39	382,85	382,85	14931	14931		2051	18341
			НР-72%; СП-8%				73,03		2848		1359	
71	21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	2	2219,45		4439			3196	8246
			НР-72%; СП-8%			2219,45		4439			611	
72	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вруную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8	965,2		7722			5560	14344
			НР-72%; СП-8%			965,2		7722			1062	
73	23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17	36,27	36,27	617	617		175	855
			НР-72%; СП-8%				14,32		243		63	
74	24	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	69,28	69,28	1108	1108		274	1493
			НР-72%; СП-8%				23,81		381		111	
75	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	0,5	965,2		483			347	896
			НР-72%; СП-8%			965,2		483			66	
76	26	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков вручную	м2	5,5	80,86		445			320	826
			НР-72%; СП-8%			80,86		445			61	
77	27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,65	4233,89	179,27	6986	296	4770	1986	9690
			НР-99%; СП-8%			1163,82	52,01	1920	86		718	
78	28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка	трубопровода	0,003	386465,97	109673,25	1159	329	7	916	2241
			НР-99%; СП-8%			274510	34009,3	824	102		166	
79	29	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм. Укладка	км трубопровода	0,007	504973,74	155484,02	3535	1088	41	2718	6753
			НР-99%; СП-8%			343577	48675,36	2405	341		500	

80	30	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р54475-2011	м	3,03	791		2397		2397		2589
			СП-8%								192	
81	31	241-204-0104 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р54475-2011	м	7,07	1322		9347		9347		10095
			СП-8%								748	
82	32	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150мм. Промывка без дезинфекцией	трубопровода	0,007	38567,6		270		55	213	522
			НР-99%; СП-8%			30726,8		215			39	
83	33	1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка без дезинфекцией	трубопровода	0,003	29038,6		87		10	76	176
			НР-99%; СП-8%			25626,4		77			13	
84	34	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 10	Трубы водопроводные стальные диаметр 325мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода+футляр	0,0009	1985650,85	870921,7	1787	784	101	1161	3184
			НР-99%; СП-8%			1002450	300189,74	902	270		236	
85	35	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0мм	м	0,9036	16038		14492		14492		15651
			СП-8%								1159	
86	36	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	3948630,89	491514,12	3554	442	2810	418	4290
			НР-99%; СП-8%			335287	134017,39	302	121		318	
87	37	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскиввание в футляр стальных труб диам.150мм	м	0,01	1559,89	9,12	16		2	13	31
			НР-99%; СП-8%			1332,94	2,82	13			2	
88	38	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкции колодца	0,46	56154,5	11787,11	25831	5422	10438	12092	40957
			НР-99%; СП-8%			21675,69	4876,48	9971	2243		3034	
89	39	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2015 марки КО6	шт	1	2114		2114		2114		2283
			СП-8%								169	
90	40	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6	шт	1	7381		7381		7381		7971
			СП-8%								590	
91	41	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН 10	шт	1	11813		11813		11813		12758
			СП-8%								945	
92	42	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	10935		10935		10935		11810
			СП-8%								875	

93	43	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450
			СП-8%								1515	
94	44	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Лестницы, стремянки	т	0,0097	584919		5674		5674		6128
			СП-8%								454	
95	45	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	0,5141	102,73	2,68	53	1	25	18	77
			НР-69%; СП-8%			51,3	0,3	26			6	
96	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлиеские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5141	82,07	1,9	42	1	26	10	56
			НР-69%; СП-8%			29,1	0,3	15			4	
97	47	1124-0201-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.14	Ввод цокольный диаметром 100мм в здания. Устройство	ввод	1	91290,13	3343,22	91290	3343	71111	17298	117275
			НР-99%; СП-8%			16836,3	636,01	16836	636		8687	
98	48	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	Сальники. Заделка при проходе труб через фндаменты и стены подвала диаметром труб до 200мм	сальник	1	5789,87		5790		2566	3159	9665
			НР-98%; СП-8%			3223,76		3224			716	
99	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 14	Отмостка из бетона В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	21238,68	7,68	4248	2	3411	785	5436
			НР-94%; СП-8%			4176,06		835			403	
100	50	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	26660,62		26661		3425	23003	53637
			НР-99%; СП-8%			23235,66		23236			3973	
			Итого по Разделу 2									**388 723**
			Итого по смете									**828 045**
101	1	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5м. Устройство. Грунты сухие	конструкции колодца	1,765	32988,4	7676,42	58225	13549	21398	28726	93907
			НР-99%; СП-8%			13188,73	3251,1	23278	5738		6956	
102	2	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2015 марки КО6	шт	1	2114		2114		2114		2283
			СП-8%								169	
103	3	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-9	шт	1	8560		8560		8560		9245
			СП-8%								685	
104	4	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 КС15-6	шт	3	11513		34539		34539		37302
			СП-8%								2763	
105	5	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	24936		24936		24936		26931

			СП-8%								1995	
106	6	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	1	23298		23298		23298		25162
			СП-8%								1864	
107	7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	4	250,29	34,46	1001	138	536	357	1467
			НР-94%; СП-8%			81,79	13,08	327	52		109	
108	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	4	811,55	32,22	3246	129	1578	1506	5132
			НР-94%; СП-8%			384,84	15,8	1539	63		380	
109	9	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450
			СП-8%								1515	
110	10	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	17	595		10115		10115		10924
			СП-8%								809	
111	11	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	м2	8,5	1708,23	74,3	14520	632	5108	7418	23693
			НР-80%; СП-8%			1032,95	57,97	8780	493		1755	
112	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм доп и вып.9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,5	1096,07	20,27	9317	172	6506	2477	12737
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	2638	25		943	
113	13	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Устройство настила из щитов деревянных с плитным утеплителем - КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	м2	0,8	4109,79	167,38	3288	134	2840	334	3912
			НР-90%; СП-8%			392,5	71,74	314	57		290	
114	14	261-103-0132 РСНБ РК 2015	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	м2	0,8	7680		6144		6144		6636
			СП-8%								492	
115	15	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400мм	шт	1	4477,07	56,34	4477	56	3588	831	5733
			НР-98%; СП-8%			832,51	15,6	833	16		425	
116	16	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1329024,08	3893,15	1329	4	832	490	1965
			НР-99%; СП-8%			493126	1704,71	493	2		146	
			Итого по смете									**287 478**
Локальная смета №06-02 Наружные тепловые сети												
117	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	98,94	267,65	267,65	26481	26481		3524	32405
			НР-72%; СП-8%				49,47		4895		2400	

118	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Доработка вручную зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	3,06	2219,45		6792			4890	12617
			НР-72%; СП-8%			2219,45		6792			935	
119	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,12	965,2		5907			4253	10973
			НР-72%; СП-8%			965,2		5907			813	
120	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,1	36,27	2289	2289			651	3175
			НР-72%; СП-8%			14,32		904			235	
121	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими тармбовками	м3 уплотненного грунта	63,1	173,82	79,75	10968	5032		6046	18375
			НР-72%; СП-8%			94,07	39,01	5936	2462		1361	
122	6	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) при перемещении грунта до 10м лиш.грунт. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,17	53,25	53,25	1713	1713		424	2308
			НР-72%; СП-8%				18,3		589		171	
123	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	1,77	4846,05	1060,92	8578	1878	5124	2213	11654
			НР-93%; СП-8%			889,98	454,2	1575	804		863	
124	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Устройство непроходных каналов одноячейковых неперекрываемых или операющихся на плиты+гидроиз битумом	м3	25,37	12448,53	2855,89	315819	72454	125851	167787	522294
			НР-118%; СП-8%			4632,03	972,71	117515	24678		38688	
125	9	225-203-0104 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012+Л10-3, ЛУ10-8	м3	14,4	71556		1030406		1030406		1112839
			СП-8%								82433	
126	11	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт	40	919		36760		36760		39701
			СП-8%								2941	
127	12	225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт	30	1066		31980		31980		34538
			СП-8%								2558	
128	13	225-203-0803 РСНБ РК 2015	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт	70	3644		255080		255080		275486
			СП-8%								20406	
129	14	225-203-0702 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ13015-2012 марки Б2	шт	2	10944		21888		21888		23639
			СП-8%								1751	

130	15	225-203-0703 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ13015-2012 марки Б3	шт	1	16341		16341		16341		17648
			СП-8%								1307	
131	16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,003	927760,99	1443,99	2783	4	1968	740	3805
			НР-91%; СП-8%			270468	630,51	811	2		282	
132	19	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 мПа температуре до 115 С диаметром труб 32-20 мм. Прокладка	км трубопровода	0,232	1082553,62	466032,81	251152	108120	2079	170978	455900
			НР-99%; СП-8%			607560	136857,52	140954	31751		33770	
133	20	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0мм	м	117,16	310		36320		36320		39226
			СП-8%								2906	
134	21	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальнвая электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0мм	м	117,16	856		100289		100289		108312
			СП-8%								8023	
135	22	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,08638	483738		41785		41785		45128
			СП-8%								3343	
136	23	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001074	483738		520		520		561
			СП-8%								42	
137	24	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50мм. Установка	компенсатор	4	5698,71	1146,24	22795	4585	592	19795	45997
			НР-99%; СП-8%			4404,4	594,4	17618	2378		3407	
138	25	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0мм	м	9,696	310		3006		3006		3246
			СП-8%								240	
139	26	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0мм	м	11,5342	856		9873		9873		10663
			СП-8%								790	
140	27	241-112-0107 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90С наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0мм	шт	8	128		1024		1024		1106
			СП-8%								82	
141	28	241-112-0120 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90С наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0мм	шт	8	361		2888		2888		3119
			СП-8%								231	
142	29	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие для труб Д-25мм, 45мм	т	0,028	483738		13545		13545		14629
			СП-8%								1084	

143	30	0901-0901-0201 РСНБ РК 2015	Ветили или клапаны обратные стальные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан	10	1733,12	94,62	17331	946	1501	15176	35108
			НР-99%; СП-8%			1488,37	44,58	14884	446		2601	
144	31	242-206-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной для воды и пара Т+200С PN40 ГОСТ 21345-2005 DN25+15с18нж	шт	6	23706		142236		142236		153615
			СП-8%								11379	
145	32	242-206-1005 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной для воды и пара Т+200С PN40 ГОСТ 21345-2005 DN4015с18нж	шт	4	35552		142208		142208		153585
			СП-8%								11377	
146	33	241-116-0404 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25мм	шт	12	946		11352		11352		12260
			СП-8%								908	
147	34	241-116-0406 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40мм	шт	8	1761		14088		14088		15215
			СП-8%								1127	
148	35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм+ОТВОД. Установка	т фасонных частей	0,006	1441954,94	527328,76	8652	3164	2154	4292	13980
			НР-99%; СП-8%			555667,9	166933,81	3334	1002		1036	
149	36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм+футляр. Прокладка	м трубопровода	2,4	2956,65	43,75	7096	105	4980	2009	9833
			НР-98%; СП-8%			837,8	16,2	2011	39		728	
150	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-021 за один раз+ТРУБ, компенсаторов	м2	53,2698	96,39	2,68	5135	143	2339	1841	7533
			НР-69%; СП-8%			49,8	0,3	2653	16		558	
151	38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные+ТРУБ И ОПОР. Окраска краской БТ-177 серебристый	м2	53,2698	109,79	3,46	5848	184	4500	820	7202
			НР-69%; СП-8%			21,86	0,45	1164	24		533	
152	39	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-814	м2	53,2698	332,14	1,9	17693	101	16610	689	19853
			НР-69%; СП-8%			18,44	0,3	982	16		1471	
			Итого по смете									**3 277 527**
Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы												
			Раздел 1. Фундамент под котельную									
153	1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20 ТЧ01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2 Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3. Объем котлована до 300м3 или при площади котлована до 100м2, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин1,2	м3 грунта	26,1	452,95	441,75	11822	11530		1794	14705

			НР-72%; СП-8%			11,2	84,27	292	2199		1089	
154	2	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт основании. Уплотнение	м2 уплотненной	52,2	36,98	36,98	1930	1930		474	2596
			НР-72%; СП-8%				12,62	0	659		192	
155	3	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание. Полив водой	уплотненной площади	52,2	53,71		2804		30	1997	5185
			НР-72%; СП-8%			53,13		2773			384	
156	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,22	2458,24	159,57	12832	833	10405	1777	15778
			НР-94%; СП-8%			305,34	56,81	1594	297		1169	
157	5	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские+В15, сульфатостойкий. Устройс тво	м3	33,95	21236,02	1752,44	720963	59495	585883	82200	867416
			НР-91%; СП-8%			2226,36	433,91	75585	14731		64253	
158	6	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27209	250492		68156		68156		73609
			СП-8%								5453	
159	7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,0384	736520,99	1443,99	28282	55	25185	2791	33559
			НР-91%; СП-8%			79228	630,51	3042	24		2486	
160	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.9	Фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону	м2 поверхности	14,8	1096,07	20,27	16222	300	11328	4313	22178
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	4593	44		1643	
161	9	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 16	Крепление дымовой трубы. Монтаж	т конструкции	0,092704	123562,45	2743,86	11455	254	245	7604	20584
			НР-69%; СП-8%			118180	696,32	10956	65		1525	
162	10	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250мм, толщиной от 9 до 35мм	т	0,00452	401803		1816		1816		1961
			СП-8%								145	
163	11	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 3 до 16мм	т	0,03768	367151		13834		13834		14941
			СП-8%								1107	
164	12	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200мм, толщиной от 5 до 60мм	т	0,05024	340919		17128		17128		18498
			СП-8%								1370	
165	13	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000264	647579		171		171		185
			СП-8%								14	

166	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,3929664	96,39	2,68	327	9	149	117	480
			НР-69%; СП-8%			49,8	0,3	169	1		36	
167	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,3929664	82,07	1,9	278	6	173	69	375
			НР-69%; СП-8%			29,1	0,3	99	1		28	
168	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	3,024	1849,54		5593			4027	10390
			НР-72%; СП-8%			1849,54		5593			770	
169	17	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания	0,288	3960,55	1060,92	1141	306	579	360	1621
			НР-93%; СП-8%			889,98	454,22	256	131		120	
170	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная+В3,5, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,144	18249,6	1136,42	2628	164	2262	219	3075
			НР-91%; СП-8%			1405,35	269,41	202	39		228	
171	19	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Фундаменты общего назначения железоетонные объемом до 5м3+В15. Устройство	м3	0,94	23758,75	667,86	22333	628	17053	4454	28930
			НР-91%; СП-8%			4949,1	257,27	4652	242		2143	
172	20	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II, диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01652	267997		4427		4427		4781
			СП-8%								354	
173	21	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00344	421497,6	1470,48	1450	5	890	506	211
			НР-91%; СП-8%			161188	471,67	554	2		156	
174	22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0471	684612,99	1443,99	32245	68	30890	1198	3611
			НР-91%; СП-8%			27320	630,51	1287	30		2675	
175	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,298878	96,39	2,68	125	3	57	45	18
			НР-69%; СП-8%			49,8	0,3	65	0		14	
176	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,298878	82,07	1,9	107	2	66	26	14
			НР-69%; СП-8%			29,1	0,3	38	0		11	
177	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,2	1096,07	20,27	5700	105	3980	1515	779
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	1614	15		577	

178	26	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	4,272	36,98	36,98	158	158	0	39	213	
			НР-72%; СП-8%								16		
179	27	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	4,272	53,71		229	0	2	163	423	
			НР-72%; СП-8%			53,13		227			31		
180	28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,4272	2458,24	159,57	1050	68	852	145	1291	
			НР-94%; СП-8%			305,34	56,81	130	24		96		
181	29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Плиты фундаментные железобетонные плоские+В15, сульфатостойкий. Устройс тво	м3	3,1	21236,02	1752,44	65832	5433	53496	7506	79205	
			НР-91%; СП-8%			2226,76	433,91	6903	1345		5867		
182	30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0203	250492		5085		5085		5492	
			СП-8%								407		
183	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	м3	0,0384	736520,99	1443,99	28282	55	25185	2791	33559	
			НР-91%; СП-8%			79228	630,51	3042	24		2486		
184	32	1108-0101-0307 РСНБ РК2015 Изм и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,1264	1096,07	20,27	5619	104	3924	1494	7682	
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	1591	15		569		
			Итого по смете									**1 315 063**	
			Итого по локальной смете:									**7 853 731**	
			В том числе										
			Накладные расходы									986286	
			Сметная прибыль									581758	
			Сметная стоимость									7853731	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%									41315	
			Итого:									7895047	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									25161	
			Итого:									7920208	

												56417
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									7976625
			Итого:									0,98000
			Понижающий коэффициент									**7 817 092**
			Всего:									**938 051**
			Налог на добавленную стоимость 12%									**8 755 143**
			Всего:									

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель

Назарбеков Д.А.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

м.п.

Технический надзор:

ТОО "Grand structure"

Эксперт

Сугирбеков Б.И.

м.п.

Авторский надзор:

ТОО "Жана Жоба"

Эксперт

Сахипова Н.Е.