Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №16 от 11.04.2024г., дополнительное соглашение №16-1 от 28.08.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"	36 324 029,28					24 615 078	2 953 809,3		27 568 886,28
	В т.ч. НДС 12%	3 891 860								2 953 809
	Удержание 30% аванса	10 897 209								8 270 666
	Удержание 5% гарантии качества	1 816 201								1 378 444
	Итого к оплате	**23 610 619**								**17 919 776**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель **Назарбеков Д.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"**

(наименование)

Договор: №16 от 11.04.2024г., дополнительное соглашение №16-1 от 28.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-02 Оборудование, установка												
1	1	Прайс лист ТОО Виаст	Котельная блочно-модульная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,161 МВт, работающих на газе с 2-мя водогрейными котлами ВВ-400GA (46,5 КВТ) Буран Бойлер, общей тепловой мощностью 0,119 МВ 8,0х4,8х2,7Н метров с дымовой трубой	комплект	1	19162030,25		19162030				19162030
			СП-8%									
			Итого по смете									***19162030***
Локальная смета №04-01 Воздушная линия 0,4 КВ												
			Раздел 1. Воздушная линия 10КВ									
2	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 КВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8466,47	3832,66	8466	3833	677	4546	14054
			НР-80%; СП-8%			3956,58	1725,98	3957	1726		1041	
3	2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10КВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	17278,97	8869,6	51837	26609	2032	28136	86371
			НР-80%; СП-8%			7732,14	3991,2	23196	11974		6398	
4	3	225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	3	36008		108024		108024		116666
			СП-8%								8642	
5	4	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ 110-3,5	шт	4	42633		170532		170532		184175
			СП-8%								13643	
6	8	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью механизмов	км линий	0,35	128624,26	27846,64	45018	9746	18701	16352	66280
			НР-80%; СП-8%			47346,72	11052,71	16571	3868		4909	

7	9	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередаи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,35	876923		306923		306923		331477
			СП-8%								24554	
8	28	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12мм. Монтаж оборудования	шт	10	2600,03	119,18	26000	1192	14736	7460	36137
			НР-72%; СП-8%			1007,3	28,87	10073	289		2677	
9	29	252-207-0704 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СВ600 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1913		3826		3826		4132
			СП-8%								306	
10	30	252-203-0317 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной прессуемый типа НС 120-3	шт	3	4325		12975		12975		14013
			СП-8%								1038	
11	31	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные СИП CF-50	шт	4	756		3024		3024		3266
			СП-8%								242	
12	32	261-404-0557 РСНБ РК 2015	Болт стяжной	шт	5	177		885		885		956
			СП-8%								71	
13	33	252-207-0404 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт	2	1589		3178		3178		3432
			СП-8%								254	
14	34	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 15 х 2,5 мм	м	1	307		307		307		332
			СП-8%								25	
15	35	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16мм	м	2	53		106		106		114
			СП-8%								8	
16	36	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередаи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,007	876923		6138		6138		6629
			СП-8%								491	
17	37	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 изм доп.и вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	5233,85	118,76	5234	119	2187	2134	7957
			НР-72%; СП-8%			2928	36,09	2928	36		589	
18	38	247-204-3221 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ3716 ФУЗ 32А	шт	1	9607		9607		9607		10376
			СП-8%								769	
19	39	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 изм доп.вып.19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1430,66	87,38	1431	87		993	2618
			НР-72%; СП-8%			1343,28	36,09	1343	36		194	
20	40	247-301-0226 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5 (60) А, 3 х 220/380В, 20мА, класс точности 1	шт	1	54501		54501		54501		58861
			СП-8%								4360	

21	41	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600 х 600х 350мм. Установка	шт	1	4612,26	1425,9	4612	1426	98	2641	7833
			НР-72%; СП-8%			3088	579,55	3088	580		580	
22	42	247-201-0829 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25А	шт	1	61187		61187		61187		66082
			СП-8%								4895	
23	43	1308-0301-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1т. Установка на салазках, раме или на металлической плите	шт	1	11355,95	3499,34	11356	3499	137	6666	19464
			НР-72%; СП-8%			7720	1538,12	7720	1538		1442	
24	44	ПРАЙС Лист	Дизель генератор типа AKSA-16, 400/230 Вт, мощность 16 кВт	шт	1	1994614,05		1994614				1994614
										1994614		
			Итого по смете									*3 035 838*
Локальная смета №06-02 Наружные тепловые сети												
25	10	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8тс/м2 ГОСТ 13015-2012+П10-3, П11-8-1, П11д8-1, П15д8-1	м3	7,54	64920		489497		489497		528657
			СП-8%								39160	
26	17	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.11	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой	м2	66,3	3170,46	95,81	210201	6352	105817	69571	302154
			НР-69%; СП-8%			1478,62	42,16	98033	2795		22382	
27	18	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.11	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	66,3	1544,49	95,81	102400	6352	54332	30713	143762
			НР-69%; СП-8%			629,2	42,16	41716	2795		10649	
28	40	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем+ТОЛЩ 60мм	м3 изоляции	1,6732463	79366,33	1301,72	132799	2178	86865	34011	180155
			НР-76%; СП-8%			26150,8	594,4	43757	995		13345	
29	41	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристый+ОПОР	м2	5,2300662	109,79	3,46	574	18	442	81	707
			НР-69%; СП-8%			21,86	0,45	114	2		52	
30	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2300662	96,39	2,68	504	14	230	181	740
			НР-69%; СП-8%			49,8	0,3	260	2		55	
31	43	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Устройство монолитной участка В-15	м3	0,144	23345,87	1347,61	3362	194	2598	564	4240
			НР-91%; СП-8%			3956,58	349,59	570	50		314	
32	44	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.11	Труба-гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 100мм. Прокладка	м трубопровода	1,62	5328,05	76,01	8631	123	6729	1787	11251
			НР-98%; СП-8%			1098,38	26,94	1779	44		833	
33	45	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 100мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00162	1162332,13	29459,3	1883	48	1460	372	2435
			НР-99%; СП-8%			231679	193,18	375	0		180	

34	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм+гильза, грундбукса. Установка	т фасонных частей	0,06518	1441954,94	527328,76	93987	34371	23397	46628	151864
			НР-99%; СП-8%			555667,9	166933,81	36218	10881		11249	
35	47	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,0018	84471,85	1490,54	152	3	2	113	286
			НР-76%; СП-8%			81749,4	698,42	147	1		21	
36	48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 1	УСТАНОВКА САЛЬНИКА, УПОРОВ МОН. УЧАСТКА	т	0,00926	1441954,94	527328,76	13353	4883	3324	6624	21575
			НР-99%; СП-8%			555667,9	166933,81	5145	1546		1598	
37	49	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004624	647579		2994	0	2994		3234
			СП-8%					0	0		240	
			Теплофикационная камера УТ1									
			Земляные работы									
38	50	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	52	382,85	382,85	19908	19908		2734	24453
			НР-72%; СП-8%				73,03	0	3798		1811	
39	51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 Т01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	2	2219,45		4439			3196	8246
			НР-72%; СП-8%			2219,45		4439			611	
40	52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,25	965,2		4102			2954	7620
			НР-72%; СП-8%			965,2		4102			564	
41	53	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,75	36,27	36,27	462	462		131	641
			НР-72%; СП-8%				14,32	0	183		48	
42	54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими тармбовками	м3 уплотненного грунта	2,964	173,82	79,75	515	236		284	863
			НР-72%; СП-8%			94,07	39,01	279	116		64	
43	55	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) при перемещении грунта до 10м лиш.грунт. Группа грунтов 2	м3 грунта	37	69,28	69,28	2563	2563		634	3453
			НР-72%; СП-8%				23,81	0	881		256	
44	56	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружении при толщине более 150мм. Утройство	м3	7,9	30964,74	3274,69	244621	25870	144745	76203	346490
			НР-91%; СП-8%			9367,89	1232,09	74006	9734		25666	
45	57	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2261	296003		66926	0	66926		72280
			СП-8%					0	0		5354	

46	58	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Укладка плит перекрытия, опорных столбиков	м3	1,412	12448,53	2855,89	17577	4033	7004	9338	29068
			НР-118%; СП-8%			4632,03	972,71	6540	1373		2153	
47	59	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8тс/м2 ГОСТ 13015-2012+П19д-11	м3	0,8	64920		51936		51936		56091
			СП-8%								4155	
48	60	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО 4	шт	1	51158		51158		51158		55251
			СП-8%								4093	
49	61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетоны в сухих грунтах	м3	0,02	23785,38	9914,28	476	198	48	310	849
			НР-99%; СП-8%			11455,98	4187,75	229	84		63	
50	62	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2015 марки КЦО1	шт	1	2114		2114		2114		2283
			СП-8%								169	
51	63	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450
			СП-8%								1515	
52	64	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы+Лестница-1 в КАМЕРУ	т	0,01822	584919		10657		10657		11510
			СП-8%								853	
53	65	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Бетонная отмостка из бетона В15	м3	0,75	26330,18	1199,27	19748	899	14276	4363	26040
			НР-91%; СП-8%			6095,6	297,46	4572	223		1929	
54	66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм доп и вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону	м2 поверхности	33,28	1096,07	20,27	36477	675	25474	9698	49869
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	10329	99		3694	
55	67	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя+гидроизол	м2 изолируемой поверхности	33,28	1724,03	87,26	57376	2904	29399	23994	87880
			НР-94%; СП-8%			753,38	13,62	25072	453		6510	
56	68	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике+гиидроизол. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	33,28	1083,1	43,5	36046	1448	19470	14463	54550
			НР-94%; СП-8%			454,56	7,76	15128	258		4041	
57	69	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	3,1	382,85	382,85	1187	1187	0	163	1458
			НР-72%; СП-8%				73,03	0	226		108	

58	70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	0,5	2219,45		1110	0	0	799	2062
			НР-72%; СП-8%			2219,45		1110	0		153	
59	71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	965,2		483	0	0	347	896
			НР-72%; СП-8%			965,2		483	0		66	
60	72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	36,27	36,27	29	29	0	8	40
			НР-72%; СП-8%				14,32	0	11		3	
61	73	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкции колодца	1,17	56154,5	11787,11	65701	13791	26549	30755	104172
			НР-99%; СП-8%			21675,69	4876,48	25361	5705		7716	
62	74	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт	3	11396		34188		34188		36923
			СП-8%								2735	
63	75	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт	1	8560		8560		8560		9245
			СП-8%								685	
64	76	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6	шт	1	2114		2114		2114		2283
			СП-8%								169	
65	77	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	1	11813		11813		11813		12758
			СП-8%								945	
66	78	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	10935		10935		10935		11810
			СП-8%								875	
67	79	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450
			СП-8%								1515	
68	80	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Лестницы, стремянки	т	0,0162	584919		9476		9476		10234
			СП-8%								758	
69	81	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100мм. Установка	задвижка или клапан	1	3265,15	157,7	3265	158	284	2869	6625
			НР-99%; СП-8%			2823,73	74,3	2824	74		491	
70	82	Прайс Лист	Обратный клапан "ЗАХЛОПКА" А-397-80 Ду100	шт	1	20035,71		20036	0	20036		21639
			СП-8%					0	0		1603	
71	83	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка	км трубопровода	0,008	386465,97	109673,25	3092	877	18	2443	5978
			НР-99%; СП-8%			274510	34009,3	2196	272		443	

72	84	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб , муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	8	791		6328	0	6328		6834
			СП-8%					0	0		506	
73	85	1116-0401-0208 РСНБ РК2015 Изм и доп.вып.6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	10748,09	153,94	2150	31	1633	483	2844
			НР-98%; СП-8%			2430,24	35,07	486	7		211	
74	86	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 200мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	2271432,31	173973,86	454	35	361	64	559
			НР-99%; СП-8%			292117	33384,15	58	7		41	
75	87	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Заделка отверстии бетоном В15, W6	м3	0,015	108219,36	1268,04	1623	19	582	866	2688
			НР-84%; СП-8%			68156,8	594,4	1022	9		199	
76	88	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,16	575		92	0	92		99
			СП-8%					0	0		7	
77	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм доп и вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,768	1096,07	20,27	4130	76	2884	1098	5646
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	1169	11		418	
78	90	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодца из смеси песчано-гравийной. Устройство	м2 основания	0,12	3960,55	1060,92	475	127	241	150	675
			НР-93%; СП-8%			889,98	454,22	107	55		50	
79	91	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Отмостка оголовков колодца щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2	2458,24	159,57	4916	319	3987	681	6045
			НР-94%; СП-8%			305,34	56,81	611	114		448	
80	92	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1	25069,82		25070	0	2066	22773	51670
			НР-99%; СП-8%			23003,44		23003	0		3827	
			Итого по смете									**2 532 581**
												24 730 449
			Итого по локальной смете:									
			В том числе									470810
			Накладные расходы									264727
			Сметная прибыль									24730449
			Сметная стоимость									130097
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%									24860547
			Итого:									

		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									79230
			Итого:									24939776
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									177650
			Итого:									25117426
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**24 615 078**
			Налог на добаленную стоимость 12%									**2 953 809,3**
			Всего:									**27 568 886,28**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Назарбеков Д.А.**

м.п.

Технический надзор:

ТОО "Grand structure"

Эксперт _____ **Ли Д.В.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Курылыс-2015"

Директор _____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Авторский надзор:

ТОО "Жана Жоба"

Эксперт _____ **Сахипова Н.Е.**