SANA-2015 23.1 от 05.01.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 11

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВПС Строй",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: Трибуны
(наименование)

Договор субподряда № 03-30/24 от 30 мая 2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 02.10.2024 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Фундамент													
1	1	1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков - Вырубка бетона НР=72%	м3	4,5	52 888,21	24 068,97	237 997	108 310	9 205	125 338	392 402	
						26 773,76	11 910,73	120 482	53 598	-	29 067		
2	2	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство фундаментной ленты В20 НР=72%	м3	20,16	37 201,62	723,66	749 985	14 589	603 706	99 006	916 910	
						6 532,24	288,64	131 690	5 819	-	67 919		

3	3	1106-0201-0108	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР=72%	м3	20,16	6 186,85 4 474,68	250,23 99,26	124 727 90 210	5 045 2 001	29 473 -	66 392 15 290	206 409	
4	4	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012// С-2	1 т	0,31372	331 233,00 -	- -	103 914 -	- -	103 914 -	- 8 313	112 227	
5	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм// Выпуск Вп-1	1 т	0,0848	320 952,00 -	- -	27 217 -	- -	27 217 -	- 2 177	29 394	Казахстан
6	6	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,10955	29 836,88 27 153,28	2 506,92 1 184,56	3 269 2 975	275 130	19 -	2 236 440	5 945	
7	7	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,10955	405 165,00 -	- -	44 386 -	- -	44 386 -	- 3 551	47 937	
Раздел 2 Стены													
8	8	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола ГИ НР=72%	м2 поверхности	6,3	6 309,50 431,06	12,37 3,57	39 750 2 716	78 22	36 956 -	1 971 3 338	45 059	
9	9	1108-0201-0101	Стены наружные и внутренние простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м// кирпич керамич. М100 на р-ре М50 НР=72%	м3 кладки	20,41	60 686,79 12 735,58	4 996,41 1 415,56	1 238 617 259 933	101 977 28 892	876 707 -	207 954 115 726	1 562 297	

10	10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг-1 НР=72%	т металлических изделий	0,07985	541 318,63 132 021,12	4 132,51 1 426,12	43 224 10 542	330 114	32 352 -	7 672 4 072	54 968	
Раздел 3 Перекрытия													
11	11	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади, В25 НР=72%	м3	6,09	94 970,12 35 171,14	3 287,81 833,82	578 368 214 192	20 023 5 078	344 153 -	157 874 58 899	795 141	
12	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,86308	334 278,00 -	- -	288 509 -	- -	288 509 -	- 23 081	311 590	Казахстан
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,06048	334 278,00 -	- -	20 217 -	- -	20 217 -	- 1 617	21 834	Казахстан
14	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,0288	334 278,00 -	- -	9 627 -	- -	9 627 -	- 770	10 397	Казахстан
15	15	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=72%	т	0,10248	40 063,14 36 259,98	2 024,16 754,43	4 106 3 716	207 77	182 -	2 731 547	7 384	
16	16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	1 т	0,08848	320 952,00 -	- -	28 398 -	- -	28 398 -	- 2 272	30 670	Казахстан

17	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,014	360 925,00	-	5 053	-	5 053	-	5 457	Казахстан
						-	-	-	-	-	404		
Раздел 4 Проемы и перегородки													
18	18	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	12,42	5 070,66	306,70	62 978	3 809	35 873	18 233	87 708	
						1 875,60	163,26	23 295	2 028	-	6 497		
19	19	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	12,42	54 905,00	-	681 920	-	681 920	-	736 474	Казахстан
						-	-	-	-	-	54 554		
20	20	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	6,72	4 966,56	334,20	33 375	2 246	17 191	10 888	47 804	
						2 074,20	176,08	13 939	1 183	-	3 541		
21	21	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30979-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	6,72	56 783,00	-	381 582	-	381 582	-	412 109	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 527		
Раздел 5 внутренняя отделка													

22	22	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,76	1 535,63 1 263,09	27,66 11,05	137 838 113 375	2 483 992	21 980 -	82 344 17 615	237 797	
23	23	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	89,76	1 058,91 631,44	7,08 2,87	95 048 56 678	636 258	37 734 -	40 994 10 883	146 925	
24	24	1212-0102-0601	Стены и потолки. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов НР=72%	м2	89,76	1 351,50 898,71	2,61 1,29	121 311 80 668	234 116	40 408 -	58 164 14 358	193 833	
25	25	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	3 165,97 1 894,78	31,79 12,68	9 498 5 684	95 38	3 718 -	4 120 1 089	14 707	
26	26	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	33,53	1 115,26 647,17	45,12 26,57	37 395 21 700	1 513 891	14 182 -	16 266 4 293	57 954	
27	27	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150 толщ.15 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	33,53	10 779,53 2 304,50	121,41 64,13	361 438 77 270	4 071 2 150	280 097 -	57 182 33 490	452 110	
28	28	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	35	4 206,98 519,05	20,15 8,45	147 244 18 167	705 296	128 372 -	13 293 12 843	173 380	

29	29	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	33,53	3 603,99 1 139,84	9,25 -	120 842 38 219	310 -	82 313 -	27 518 11 869	160 229	
Раздел 6 Фасад												
30	30	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов// стены, цоколь НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	85,48	4 742,96 2 823,84	16,26 3,79	405 428 241 382	1 390 324	162 656 -	174 028 46 356	625 812	
31	31	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	94,028	3 070,00 -	- -	288 666 -	- -	288 666 -	- 23 093	311 759	
32	32	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	24,9	3 133,96 853,32	6,43 2,14	78 036 21 248	160 53	56 628 -	15 337 7 470	100 843	
33	33	1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР=72%	м	31,72	702,35 524,24	5,24 2,25	22 279 16 629	166 71	5 483 -	12 024 2 744	37 047	
34	34	290-000-0000 (ПЛ)	Угловой элемент, размером м 7,5*7,5см, длиной 3000м, 2000/1,12/3	1 шт	34,892	595,30 -	- -	20 771 -	- -	20 771 -	- 1 662	22 433	

Итого **8 374 945**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 564 710

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 268 652

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 131
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 719 648
- накладные расходы, тенге	1 201 565
- сметная прибыль (8 %), тенге	620 367
Всего	**8 374 945**
Понижающий к-т 10%	7 537 451
НДС 12%	904 494
ИТОГО с НДС	8 441 945

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ВПС СТРОЙ», БИН 040340011845, Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абакумов А.Ю. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «ЦИТАДЕЛЬ», БИН 940140001353,Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 143, н.п. 113

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Песенко О.Н. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)