Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии.

«02» октября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО фирма «ЦИТАДЕЛЬ», г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113***

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Песенко Олега Николаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Капитальный ремонт стадиона "Достык", г.Аксу, Павлодарской области Павлодарская область, г. Аксу, ул. М.О. Ауэзова 10В.***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, руководитель Горохов Андрей Владимирович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО « Бастаушы KZ», лицензия на СМР III категория, № 24015433 от 11.12 2015г.

ТОО « ВПС СТРОЙ», лицензия на СМР II категория, № 20012019 от 21.08.2020 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, руководитель Кабдышева Б.Н., номер проекта№ б/н.***

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

Коммунальное государственное учреждение "Детско- юношеская спортивная школа города Аксу управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Приказ № 3-01/300А 01.12.2023

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

далее		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	4,0448		4,0448	
Существующее здание АБК	м2	339,9		339,9	
Трибуны(существ)	м2				
Футбольное поле 68*100	м2	6800		6800	
Круговая беговая дорожка	м2	2756,6		4345	
Ограждение стадиона	М.п.	293,69		268,3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

А. Здание АБК. Здание – одноэтажное, прямоугольной конфигурации в плане с общими габаритными размерами 27,31м*13,715 м. Высота первого этажа – 3,255 м. (от пола до потолка).

Внутренняя отделка:

стены– водоэмульсионная окраска, керамическая плитка;
потолок – армстронг, натяжные потолки;
полы – керамогранит;
двери – деревянные, пластиковые.

Наружная отделка:

кровля- профлист;
стены – металлосайдинг;
цоколь – металлосайдинг;
окна – ПВХ-профиль;
двери здания входные – металлические;
отмостка – бетонная.

Кровля.

Замена существующего мягкого кровельного покрытия на жесткую кровлю.

Инженерное обеспечение, сети и системы:

Водопровод и канализация.
выполнены работы прокладке водпороводных и канализационных труб к приборам санитарно-технического оборудования, установили унитазы, раковины, водонагреватели.
Новые сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения смонтированы из полипропиленовых труб PP-R SDR6/S2.5по ГОСТ 32415-2013 диаметром 20х3,4мм с соединением на резьбе, с торцовкой муфт.

Отопление

В здании АБК выполнены работы по замене труб регистров на новые, замена регистров на радиаторы отопления по помещениям в системе отопления.

Вентиляция

В помещении АБК выполена замена существующей вытяжной вентиляции из санузлов и душевых на новую с установкой вытяжного вентилятора.

Электротехнические решения

Предусмотрено рабочее (общее) и аварийное (эвакуационное) освещение. Общее рабочее освещение обеспечены стационарными светильниками со светодиодными лампами. Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными на входе в помещение. Светильники, обозначенные буквой «А», снабжены блоками аварийного питания.

Пожарная сигнализация.

В соответствии с требованиями нормативных документов, здание оснащено системой автоматической пожарной сигнализации. Система пожарной сигнализации рассчитана на

непрерывную, круглосуточную работу и предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания, оповещения об этом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Трибуны.

- Выполнены работы по демонтажу существующего навеса, демонтажу лестничных маршей, деревянных скамеек.

- Выполнены работы по восстановлению основания трибун и лестничных маршей. При восстановлении основания трибун применен Бетон В15. Новые лестничные марши, выполнены из металлических косауров(швеллер 16мм) с установкой отдельных железобетонных ступений в количестве 324 шт., длиной 1,2м. Для крепления пластиковых сидений установлены направляющие и закладные детали из металлического профиля 40х40мм, установленны новые пластиковые сидения «Арена», в количестве 3100 шт.

- Построено помещение «VIP зоны» габаритным размером 2,9м*2,8м* 13,6м. Фундамент под кирпичные стены помещения – ленточный фундамент, переменного сечения, размерами от 400мм до 900мм. Арматура ленточного фундамента принята из сетки диаметром 12 мм А500С с размерами ячейки 150х150.

Стены из кирпича толщиной 250мм. Покрытие - железобетонная плита толщиной 150мм. Арматура перекрытия диаметром 12 А500С. Над трибунами предусмотрен металлический навес, который выполнен согласно проекта. Вертикальная гидроизоляция монолита - обмазка горячим битумом за 2 раза. Внутренняя отделка: стены - выравнивание с последующей окраской фасадной органо- силикатной краской; полы - напольная керамическая плитка, кровля - 1-скатная из профлиста

- В целях придания эстетичного вида торцы трибун с южной строны облицованы металлосайдингом, торцы трибун с северной стророны выполнены по проекту(выравнены штукатуркой с покраской).

Наружное освещение.

Выполнены работы по замене существующего прожекторного освещения футбольного поля, на прожекторное освещение с использованием светодиодных прожекторов марки SkatLed M-358. Также выполнены работы по замена вводного устройства, прибора учёта электрической энергии, распределительного устройства и питающих линий.
Точкой подключения является РУ-0,4кВ существующей КТП, расположенной на территории стадиона.
Кабельные линии от ЯУО до мачт освещения проложены в траншее, на глубине 0,7м с устройством песчаной подушки 15см, после укладки кабеля отсыпка песком 15см и укалдкой сигнальной ленты.от планировочной отметки земли и выполнены бронированным кабелем с алюминиевыми жилами марки АВБбШв-1кВ. Кабели, монтируемые на мачтах, защищены металлической трубой и металл
рукавом в ПВХнг-оболочке. Все кабели защищены металлической трубой на высоту 2м от поверхности земли. Также проложены кабельные линии к «VIP зоне», ЛЕД экрану и мобильной кинобдке.
Согласно поручения акима области от 07 августа 2024 года дополнительно произведена антикоррозийная окраска мачт освещения (металлоконструкций), в количестве 7 шт.

Наружные тепловые сети.

Проложены с установкой дренажного колодца и устройством тепловой камеры при вводе в здание АБК. В местах проезда автотранспорта теплотрасса уложена в ж/бетонные лотки с перекрытием ж/бетонными плитами. Протяженность теплотрассы выполнена согласно проекта- 45,6 м.п. в одну нитку.

Благоустройство.

Беговые дорожки.

Фактическая площадь беговых дорожек -3765,2м2, стритбольных площадок 420,4м2, площадки для прыжков в длину - 159,86 м2. Дорожка для бега состоит из 6 отдельных беговых дорожек шириной 1,25 м, Разметка отдельных беговых дорожек, линии старта и финиша выполняется белыми линиями шириной 5 см.

Выполнены работы по демонтажу старых и установке новых поребриков по периметру футбольного поля, в количестве 125 м.п.

Ограждение.

Выполнены работы по устройству нового кирпичного ограждения, общей протяженностью 268,3 м.п., с облицовкой фундамента, декоративными элементами, площадью 49,2 м2. Произведена замена старых распашных металлических ворот на новые распашные, в количестве 3х штук.

Асфальтирование.

- произведено асфальтирование пешеходых дорожек перед трибунами с установкой поребрика 324,5м.п., въездная группа перед заднием АБК, въездная группа через аварийные ворота, с установкой бордюрного камня 113м.п., подходы к мобильному санузлу и общественному туалету, с установкой поребрика 183 м.п. Общая площадь асфальтирования -1770м2.

- для ограничения доступа и безопасности зрителей , во время проведения спортивно-массовых мероприятий было установлено металлическое ограждение между трибунами и ядром стадиона, общем длиной 213м.п.

Прочее.

- установка алюминиевых флагштоков, высотой 6,7,8,9,10м, с системой подъема и опускания флагов – 5 шт.

- в целях улучшения зрительно-информационного восприятия установлен светодиодный ЛЕД экран, размером 3,2м*5,67м, с шагом пикселя 5мм, с разрешением 1152*640 пикселей, с фундаментом, металлокаркасом, с управляющим компьютером и программным обеспечением для управления.

- установка мобильной кинобудки для операторов, размером 2,438м*4,5м, с устройством дополнительной лестницы, ограждения и навеса для кинооператора.

-установили модульное здание под «Санузел», размером 2,438м*12,192м, с отдельным входом для инвалидов.

- установили защитную сетку, площадью 480м2 за футбольными воротами, от вылета мяча - 12 стоек, (по 6 шт. с каждой стороны) высотой 6 м.

- навесы для запасных игроков на 16 мест- 2 шт., навес для судей на 2 места, навесы для инвалидов и медицинских работников.

- футбольные переносные ворота, размером 7,32м*2,44м.

-оборудовние для обслуживания футбольного поля - трактор малой механизации Беларус 152, драгмат на резиновой основе, размером 2м х 1,5 м. , универсальная щетка для разрыхления и зачесывания искусственного покрытия.

- установлены громкоговорители рупорные на опорах, в количестве 15 шт., с усилителем, микрофонной станцией.

- Установлена система видеонаблюдения, состоящая из следующих основных компонентов:
  - 10 цифровых видеокамер (4 из них - управляемые);
  - сетевой видеорегистратор с большим с жесткими дисками большого объема для хранения видеозаписей;
  - монитор 55" для осуществления мониторинга;
  - беспроводные точки доступа для подключения видеокамер на большом удалении от АБК.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024;

месяц, год

окончание работ октябрь 2024 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 79% и фактически применено79% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

подпись _____, дата

_____ М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

обеспечен ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Аксу"

подпись _____, дата

_____ М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Капитальный ремонт стадиона "Достык", г.Аксу, ул. М.О. Ауэзова 10В.*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО фирма «ЦИТАДЕЛЬ» , Песенко Олег Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығы;
Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы
№53 бұйрығымен енгізілген
өзгерістермен редакцияда
Нысан
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы «02» қазан

Мердігер (бас мердігер) «ЦИТАДЕЛЬ» фирмасы ЖШС, Павлодар қ., Академик Шөкин көш., 143, н.п 113

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Песенко Олег Николаевич бас директор атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Павлодар облысы, Ақсу қ., М.О. Әуезов көш., 10В «Достық» стадионын күрделі жөндеу» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Павлодар облысы әкімдігінің Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының Ақсу қаласының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, басшысы Андрей Владимирович Горохов**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

«Бастаушы KZ» ЖШС, СМР III санатқа лицензия, 11.12 2015 жылғы № 24015433

«ВПС СТРОЙ» ЖШС, СМР II санатына лицензия, 21.08.2020 жылғы № 20012019

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «ES-ПРОЕКТ» ЖШС, БСН 060340010771, басшысы Б. Н. Қабдышева, жоба №н/ж

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Павлодар облысы әкімдігінің Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының Ақсу қаласының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 2023 жылғы 1 желтоқсандағы № 3-01/300А бұйрықпен

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділігі және тағы басқасы	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (алдында қабылданғанды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (алдында қабылданғанды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Участке ауданы	га	4,0448		4,0448	
Қолданыстағы АБК ғимараты	м2	339,9		339,9	
Трибуналар (қолданыстағы)	м2				
Футбол алаңы 68*100	м2	6800		6800	
Айналмалы жүгіру жолы	м2	2756,6		4345	
Стадионды қоршау	М.п.	293,69		268,3	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

А. **АБК ғимараты.** Ғимарат-бір қабатты, жоспарда жалпы өлшемдері 27,31 м*13,715 м болатын тікбұрышты конфигурациясы бар. Бірінші қабаттың биіктігі-3,255 м. (еденнен төбеге дейін).

Ішкі әрлеу:

қабырғалары – су негізіндегі бояу, керамикалық тақташалар;
төбесі – армстронг, тартылмалы төбелер;
едендері – керамогранит;
есіктері – ағаш, пластик.

Сыртқы әрлеу:

шатыр – пішінді қаңылтыр;
қабырғалар – металлсайдинг;
төменгі қабат – металлсайдинг;
терезелер – ПВХ профилі;
ғимараттың кіреберіс есіктері – металл;
төсеніші – бетон.

Шатыр.

Қолданыстағы жұмсақ төбе жапқышын қатты жапқышпен ауыстыру.

Инженерлік қамтамасыз ету, желілер мен жүйелер:

Су және кәріз.
Санитарлық-техникалық жабдықтардың құралдарына су құбырлары мен кәріз құбырларын салу жұмыстары жүргізілді, унитаздар, раковиналар, су жылытқыштар орнатылды.
Жаңа шаруашылық-ауыз су және ыстық сумен жабдықтау желілері PP-R SDR6/s2.5 ГОСТ 32415-2013 диаметрі 20х3,4мм, бұрандалы қосылысы, жалғастырғышы бар полипропилен құбырларынан орнатылды.

Жылыту

АБК ғимаратында регистрлердің құбырларын жаңаларына ауыстыру, жылыту жүйесіндегі үй-жайлар бойынша регистрлерді жылыту радиаторларына ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды.

Желдету

АБК үй-жайында ванна бөлмелері мен душтардың қолданыстағы сору желдеткішін жаңа сору желдеткішіне ауыстыру жұмыстары орындалды.

Электр техникалық шешімдер

Жұмыс (жалпы) және апаттық (эвакуациялық) жарықтандыру көзделген. Жалпы жұмыс шамдары жарықдиодты шамдары бар стационарлық шамдармен қамтамасыз етілген. Жұмыс шамдарын басқару үй-жайға кіре берісте орнатылған ажыратқыштармен жүзеге асырылады. «А» әрпімен белгіленген шамдар апаттық қоректендіру блоктарымен жабдықталған.

Өрт дабылы.

Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес ғимарат автоматты өрт дабылы жүйесімен жабдықталған. Өрт дабылы жүйесі үздіксіз, тәулік бойы жұмыс істеуге арналған және өрт ошағын уақытында анықтауға, бұл туралы хабарлама беруге арналған.

Трибуналар.

- Қолданыстағы шатырды бөлшектеу, баспалдақ марштарын, ағаш орындықтарды бөлшектеу бойынша жұмыстар орындалды.
- Трибуналар мен баспалдақтардың негізін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Трибуналардың негізін қалпына келтіру кезінде В15 бетоны қолданылады. Жаңа баспалдақ марштары 324 дана, ұзындығы 1,2 м жеке темірбетон сатыларын орната отырып, металл қиғаштардан (16 мм арна) жасалған. Пластикалық орындықтарды бекіту үшін 40х40 мм металл профильден бағыттағыштар мен ендірме бөлшектер орнатылды, 3100 дана көлемінде «Арена» жаңа пластикалық орындықтары орнатылды.
– Жалпы өлшемі 2,9 м*2,8 м* 13,6 М «VIP аймақ» үй-жайы салынды. Үй-жайдың кірпіш қабырғалары үшін іргетас – өлшемі 400 мм-ден 900 мм-ге дейінгі ауыспалы қимасы бар таспалы іргетас алынды. Таспалы іргетастың арматурасы диаметрі 12 мм А500С тордан 150х150 ұяшық өлшемдерімен қабылданды.

Қабырғалары қалыңдығы 250 мм кірпіштен жасалған. Жабыны – қалыңдығы 150 мм темірбетон плита. Жабын арматурасы диаметрі 12 А500С. Трибуналардың үстінде жобаға сәйкес жасалған металл шатыр бар. Монолиттің тік гидрооқшаулағышын - 2 рет ыстық битуммен қаптау. Ішкі әрлеу: қабырғаларын - тегістеу, содан кейін қасбеттік органосиликатты бояумен бояу; едендер - еденге арналған керамикалық тақташалар, шатыры -1- көлбеу пішінді қаңылтыр

- трибуналардың оңтүстік жағынан бүйір шеттеріне эстетикалық түр беру мақсатында металлсайдингпен қапталды, трибуналардың солтүстік жағынан бүйір шеттері жоба бойынша орындалды (бояй отырып сылақпен түзетілді).

Сыртқы жарықтандыру.

Футбол алаңындағы қолданыстағы прожекторлық жарықтандыруды Skatled m-358 маркалы жарықдиодты прожекторларын пайдалана отырып прожекторлық жарықтандыруға ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды. Сондай-ақ, кіріс құрылғысын, электр энергиясын есепке алу құралын, тарату құрылғысын және қоректендіру желілерін ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды. Қосылу нүктесі стадион аумағында орналасқан қолданыстағы КТП РУ-0,4 кВ болып табылады. ЯУО-дан жарықтандыру діңгектеріне дейінгі кабельдік желілер траншеяға, 0,7 м тереңдікте 15 см құмды тұғырық құрылғысымен, кабельді төсегеннен кейін 15 см құммен және дабыл таспасымен төселген. Жердің жоспарлау белгісінен және Abbshv-1kv маркалы алюминий өткізгіштері бар брондалған кабельмен жасалған. Діңгектерге орнатылатын кабельдер металл құбырмен және ПВХнг қабығындағы металмен жеңдермен қорғалған. Барлық кабельдер жер бетінен 2 м биіктікте металл құбырмен қорғалған. Сондай-ақ, «VIP аймаққа», ЛЭД экранына және мобильді кинобудкаға кабельдік желілер тартылды. Облыс әкімінің 2024 жылғы 7 тамыздағы тапсырмасына сәйкес қосымша 7 дана көлемінде (металл конструкцияларына) коррозияға қарсы жарықтандыру діңгектеріне бояу жүргізілді.

Сыртқы жылу желілері.

Жобаға сәйкес АБК ғимаратына енгізу кезінде дренаждық ұңғыманы орнату және жылу камерасы құрылғысын орнадылды. Автокөлік өтетін жерлерде жылу трассасы темір/бетон науалары жабылатын темір / бетон тақташалармен төселген. Жылу трассасының ұзындығы жобаға сәйкес - 45,6 м. т. бір желіге орындалды.

Абаттандыру.

Жүгіру жолдары.

Жүгіру жолдарының нақты ауданы -3765,2 м2, стритбол алаңдары-420,4 м2, ұзындыққа секіру және диск лақтыру алаңдары-159,86 м2. Жүгіру жолы ені 1,25 м болатын 6 бөлек жүгіру жолынан тұрады, жеке жүгіру жолдарын, бастау және аяқтау сызықтарын белгілеу ені 5 см ақ сызықтармен орындалады.

Футбол алаңының периметрі бойынша 125 м. п. көлемінде ескілерін бөлшектеу және жаңа жиектастарды орнату бойынша жұмыстар орындалды.

Қоршау.

Жалпы ұзындығы 268,3 м. т., іргетасы, сәндік элементтері бар, ауданы 49,2 м2 болатын жаңа кірпіш қоршауды орнату бойынша жұмыстар орындалды. Ескі бұрылмалы металл қақпалар 3 дана көлемінде жаңа бұрылмалы қақпаларға ауыстырылды

Асфальт төсеу

-324,5 м.п. жиектас орнатумен трибуналар алдындағы жаяу жүргіншілер жолдарын асфальттау жүргізілді, АБК ғимараты алдындағы кіру тобы, апаттық қақпалар арқылы кіру тобы, 113 м.п., жиек тас орнатумен, жылжымалы санитарлық торапқа және қоғамдық дәретханаға кіреберістер, 183 м. п. жиектас орнату арқылы. Асфальттаудың жалпы ауданы - 1770 м2.

- көрермендердің қолжетімділігі мен қауіпсіздігін шектеу үшін спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу кезінде жалпы ұзындығы 213 м.п.стадионның трибуналары мен өзегі арасында металл қоршау орнатылды.

Тағы да басқалары.

– биіктігі 6,7,8,9,10 м жалауларды көтеру және түсіру жүйесі бар алюминий флагштоктарды орнату - 5 дана.

- көрнекі-ақпараттық қабылдауын жақсарту мақсатында өлшемі 3,2 м*5,67 м, пиксель қадамы 5 мм, ажыратымдылығы 1152*640 пиксель, іргетасы, металл жақтауы, басқару компьютері және басқару бағдарламалық құралы бар жарықдиодты ЛЭД экраны орнатылды.

- операторларға арналған, көлемі 2,438 м*4,5 м, кинооператорға арналған қосымша баспалдақ, қоршау және шатыр құрылғысы бар жылжымалы кинобудканы орнату.

- мүгедектер үшін жеке кіреберісі бар, көлемі 2,438 м*12,192 м «Санторап» астында модульдік ғимарат орнатылды.

- футбол қақпасының артына ауданы 480м2, доптың ұшып кетуінен-12 тіреуіш, (әр жағынан 6 дана) биіктігі 6 м қорғаныс торы орнатылды.

- 16 орындық қосалқы ойыншыларға арналған қалқа -2 дана, 2 орындық төрешілерге арналған қалқалар, мүгедектер мен медицина қызметкерлеріне арналған қалқалар.

- ауыспалы футбол қақпасы, өлшемі 7,32 м*2,44 М.

- футбол алаңына қызмет көрсетуге арналған жабдық - Беларусь 152 шағын механикаландырылған трактор, резеңке негізіндегі драгмата, өлшемі 2м х 1,5 м , жасанды жабынды қопсытуға және тарауға арналған әмбебап қылшақ.

- тіректерге саны 15 дана, күшейткіші, микрофон станциясы бар дауыс зорайтқыштар орнатылған.

- Келесі негізгі компоненттерден тұратын бейнебақылау жүйесі орнатылған:

- 10 сандық бейнекамера (оның 4 - і басқарылатын);

- бейнежазбаларды сақтауға арналған үлкен көлемді қатты дискілері бар желілік DVR;

- мониторингті жүзеге асыру үшін 55» монитор;

- АБК-дан үлкен қашықтықта бейнекамераларды қосуға арналған сымсыз кіру нүктелері.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қары іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы мамыр 2024 ж.;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы қазан 2024 ж.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;

нақты 5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 79 % көзделген және нақты қолданылған 79% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы _____, күні _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды Қамтамасыз етілді Н. Исакалиев

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **Ақсу қ., М.О. Әуезов көш., 10В «Достық» стадионын күрделі жөндеу»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) **«Цитадель» фирмасыЖШС, Песенко Олег Николаевич**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)