Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 04 » мая 2022 года №252

Заказчик: ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта"

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование объекта (работ): 143 Капитальный ремонт здания по адресу: Актюбинская область,Мугалжарский район с.о.им.К.Жубанова,село Каракол,ул.Бейбитшилик,№7

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
период: август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10	22.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**109 313 163,72**								**11 712 124,68**	**109 313 163,72**
в том числе:										
август 2024 г.		97 601 039,04							11 712 124,68	109 313 163,72
Всего за отчетный период		**97 601 039,04**							**11 712 124,68**	**109 313 163,72**
Итого к оплате:	109 313 163,72 (Сто девять миллионов триста тринадцать тысяч сто шестьдесят три тенге 73 тиын) тенге, в том числе НДС 12% 11 712 124,68									

Заказчик:
М.П. _____ Жидеханов А.И.
(подпись)
Должность: Руководитель ГККП "Эмбинский городской культурный центр"

Подрядчик:
М.П. _____ Нуртаза А.Е.
(подпись)
Должность: Директор Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "KA Building Group" _____ Ідірісов Н.Т.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению N 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "ЕРКЕН и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **143 Капитальный ремонт здания по адресу: Актюбинская область,Мугалжарский район с.о.им.К.Жубанова,село Каракол,ул.Бейбитшилик,№7**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Здание дома культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **10 от 22.02.2024**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **Суммарная смета для стройки - 143**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-01-01-01 Демонтажные работы										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий.**	**м^2 кровли**	**821,33**	**965,00** **962,00**	**3,00** **0,00**	**792583,00** **790119,00**	**2464,00** **0,00**			**792583,00**	
2	2	1204-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной.**	**м^2 подшивки**	**230,5**	**3293,00** **3085,00**	**208,00** **73,00**	**759037,00** **711093,00**	**47945,00** **16827,00**			**759037,00**	
3	3	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	**шт.**	**37**	**4875,00** **4721,00**	**153,00** **48,00**	**180375,00** **174677,00**	**5661,00** **1776,00**			**180375,00**	
4	4	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие.**	**м^2**	**163,4**	**1684,00** **1632,00**	**52,00** **18,00**	**275166,00** **266669,00**	**8497,00** **2941,00**			**275166,00**	
5	5	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие.**	**м^2**	**30,1**	**3362,00** **3362,00**	**0,00** **0,00**	**101196,00** **101196,00**	**0,00** **0,00**			**101196,00**	
6	6	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.**		**68,86**	**305,00**	**0,00**	**21002,00**	**0,00**			**21002,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		304,00	0,00	20933,00	0,00				
7	7	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт.	26	7253,00 6940,00	313,00 94,00	188578,00 180440,00	8138,00 2444,00			188578,00	
8	8	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие.**	$м^2$	53,34	1261,00 1261,00	0,00 0,00	67262,00 67262,00	0,00 0,00			67262,00	
9	9	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов.**	$м^2$	1936,27	860,00 860,00	0,00 0,00	1665192,00 1665192,00	0,00 0,00			1665192,00	
10	10	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные.**	$м^2$	79,12	17722,00 16616,00	65,00 23,00	1402165,00 1314658,00	5143,00 1820,00	82364,00		1402165,00	
11	11	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.**	м	276,1	126,00 126,00	0,00 0,00	34789,00 34789,00	0,00 0,00			34789,00	
12	12	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	$м^2$	387	388,00 381,00	8,00 3,00	150156,00 147447,00	3096,00 1161,00			150156,00	
13	13	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	408,9	2874,00 2794,00	80,00 28,00	1175179,00 1142467,00	32712,00 11449,00			1175179,00	
14	14	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи.**	$м^2$ перегородок	16,4	6175,00 5645,00	529,00 158,00	101270,00 92578,00	8675,00 2591,00			101270,00	
15	15	1207-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые.Смена с добавлением новых досок до 25%.**	$м^2$	226	6230,00 4998,00	77,00 25,00	1407980,00 1129548,00	17402,00 5650,00	261030,00		1407980,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебел			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов		Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1203-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором.**	**м трещин**	**50**	**1835,00**	**0,00**	**91750,00**	**0,00**	**3300,00**		**91750,00**	
						1769,00	**0,00**	**88450,00**	**0,00**				
17	17	1212-0103-0207 *РСНБ РК 2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза.**	**м²**	**1,8**	**3156,00**	**1,00**	**5681,00**	**2,00**	**263,00**		**5681,00**	
						3009,00	**0,00**	**5416,00**	**0,00**				
18	18	1209-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части.**	**заделка в поручне**	**6**	**1763,00**	**0,00**	**10578,00**	**0,00**	**1482,00**		**10578,00**	
						1516,00	**0,00**	**9096,00**	**0,00**				
19	19	1115-0403-0902 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие лаком за 2 раза.**	**м² отделываемой поверхности**	**0,6**	**648,00**	**3,00**	**389,00**	**2,00**	**80,00**		**389,00**	
						511,00	**1,00**	**307,00**	**1,00**				
20	20	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные ограждения. Разборка.**	**м³**	**71,5**	**58886,00**	**22984,00**	**4210349,00**	**1643356,00**			**4210349,00**	
						35902,00	**6882,00**	**2566993,00**	**492063,00**				
21	21	1107-0111-0110 *РСНБ РК 2022*	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя.Демонтаж.**	**м оград**	**500,4**	**4578,00**	**1342,00**	**2290831,00**	**671537,00**			**2290831,00**	
						3236,00	**363,00**	**1619294,00**	**181645,00**				
22	22	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную.**	**м**	**125**	**2715,00**	**0,00**	**339375,00**	**0,00**			**339375,00**	
						2715,00	**0,00**	**339375,00**	**0,00**				
23	23	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**125**	**4864,00**	**78,00**	**608000,00**	**9750,00**	**243375,00**		**608000,00**	
						2839,00	**22,00**	**354875,00**	**2750,00**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебел	Сметная прибыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91.**	**м³**	**2**	48264,00		96528,00		96528,00		96528,00	
25	25	1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Дорожки и площадки из тротуарной плитки. Устройство основания из песка.**	**м³**	**11,1**	15098,00 7016,00	1253,00 301,00	167588,00 77878,00	13908,00 3341,00	75802,00		167588,00	
26	26	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дорожки и площадки из плитки тротуарной. Устройство с подготовкой.**	**м²**	**222**	3535,00 2941,00	237,00 53,00	784770,00 652902,00	52614,00 11766,00	79254,00		784770,00	
27	27	255-102-0604 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017.**	**м²**	**222**	3745,00		831390,00		831390,00		831390,00	
28	28	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка.**	**м трубопроводов**	**36**	2337,00 2264,00	15,00 3,00	84132,00 81504,00	540,00 108,00	2088,00		84132,00	
29	29	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж.**	**прибор**	**1**	2569,00 2552,00	16,00 6,00	2569,00 2552,00	16,00 6,00			2569,00	
30	30	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники и раковины. Демонтаж.**	**прибор**	**1**	2066,00 2051,00	14,00 5,00	2066,00 2051,00	14,00 5,00			2066,00	
31	31	1215-0101-0306 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие.**	**шт. арматуры**	**1**	2308,00 2302,00	6,00 2,00	2308,00 2302,00	6,00 2,00			2308,00	
32	32	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	**т**	**161**	1163,00		187243,00				187243,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**	т*км	1610	86,00		138460,00				138460,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					**18175937,00**	**2531478,00**	**1676956,00**	**0,00**	**18175937,00**	
								13642063,00	**738346,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**18175937,00**	**2531478,00**	**1676956,00**	**0,00**	**18175937,00**	
								13642063,00	**738346,00**	**0,00**	**0,00**		
			2-01-02-02 Конструктивная часть здания										
			Раздел 1: Кровля										
1	1	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа.**	$м^2$	819,52	3002,00	66,00	2460199,00	54088,00	82772,00		2460199,00	
						2835,00	18,00	2323339,00	14751,00				
2	2	224-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм.**	$м^2$	942,448	2636,00		2484293,00		2484293,00		2484293,00	
3	3	6107-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного.**	$м^2$	819,52	5388,00	103,00	4415574,00	84411,00	3460833,00		4415574,00	
						1062,00	30,00	870330,00	24586,00				
4	4	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов.**	$м^2$	43,2	12512,00	88,00	540518,00	3801,00	247320,00		540518,00	
						6699,00	27,00	289397,00	1166,00				
5	5	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву.**	$м^2$	70,5	1109,00	10,00	78185,00	706,00	2044,00		78185,00	
						1070,00	3,00	75435,00	212,00				
6	6	214-204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм.**	$м^2$	71,205	2166,00		154230,00		154230,00		154230,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых.**	м	50	2246,00 1377,00	28,00 7,00	112300,00 68850,00	1400,00 350,00	42050,00		112300,00	
8	8	224-105-0211 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80.**	м	50	1413,00		70650,00		70650,00		70650,00	
9	9	224-105-0206 *РСНБ РК 2022*	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80.**	м	48	1313,00		63024,00		63024,00		63024,00	
10	10	224-105-0205 *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80.**	м	88	1313,00		115544,00		115544,00		115544,00	
11	11	224-105-0209 *РСНБ РК 2022*	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80.**	м	84	1737,00		145908,00		145908,00		145908,00	
12	12	224-105-0210 *РСНБ РК 2022*	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80.**	м	84	1738,00		145992,00		145992,00		145992,00	
			Итого по разделу 1: Кровля					**10786417,00** **3627351,00**	**144406,00** **41065,00**	**7014660,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**10786417,00**	
			Раздел 5: Усиление фундаментов										
13	59	1201-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением.**	**$м^3$ грунта**	69,66	18170,00 15481,00	1,00 0,00	1265722,00 1078406,00	70,00 0,00	187246,00		1265722,00	
14	60	1146-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами.**	$м^3$	33	158586,00 83928,00	5599,00 1644,00	5233338,00 2769624,00	184767,00 54252,00	2278947,00		5233338,00	
15	61	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6.**	$м^3$	33,66	30757,00		1035281,00		1035281,00		1035281,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,51812	340878,00		176616,00		176616,00		176616,00	
17	64	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.**	$м^2$ поверхности	316,44	4601,00	38,00	1455940,00	12025,00	1122412,00		1455940,00	
						1016,00	5,00	321503,00	1582,00				
			Итого по разделу 5: Усиление фундаментов					9166897,00	196862,00	4800502,00	0,00	9166897,00	
								4169533,00	55834,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					19953314,00	341268,00	11815162,00	0,00	19953314,00	
								7796884,00	96899,00	0,00	0,00		

2-01-03-03 Архитектурная часть здания

			Раздел 2: Проемы										
1	16	1110-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	$м^2$	1,6	11938,00	597,00	19101,00	955,00	6743,00		19101,00	
						7127,00	190,00	11403,00	304,00				
2	17	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.**	$м^2$	1,6	44739,00		71582,00		71582,00		71582,00	
3	18	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	$м^2$	156	8551,00	592,00	1333956,00	92352,00	464100,00		1333956,00	
						4984,00	190,00	777504,00	29640,00				
4	19	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.**		32	38365,00		1227680,00		1227680,00		1227680,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, кабел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
5	20	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками.**	$м^2$	124	57254,00		7099496,00		7099496,00		7099496,00	
6	21	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых.**	$м^2$	1,8	11701,00 6345,00	586,00 185,00	21062,00 11421,00	1055,00 333,00	8586,00		21062,00	
7	22	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной.**	$м^2$	1,8	65829,00		118492,00		118492,00		118492,00	
8	23	1110-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м.**	м	68,86	5371,00 919,00	32,00 10,00	369847,00 63282,00	2204,00 689,00	304361,00		369847,00	
9	24	223-501-0118 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм.**	м	68,86	2594,00		178623,00		178623,00		178623,00	
			Итого по разделу 2: Проемы					**10439839,00** **863610,00**	**96566,00** **30966,00**	**9479663,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**10439839,00**	
			Раздел 3: Полы										
10	28	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки	2,52	2211,00 1358,00	89,00 30,00	5572,00 3422,00	225,00 76,00	1925,00		5572,00	
11	33	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки	203,9	2211,00 1358,00	89,00 30,00	450823,00 276896,00	18147,00 6117,00	155780,00		450823,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата работ.	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата работ.	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	34	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.**	$м^2$ стяжки	203,9	-445,00 -34,00	-30,00 -10,00	-90736,00 -6933,00	-6117,00 -2039,00	-77686,00		-90736,00	
13	37	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки	226	2211,00 1358,00	89,00 30,00	499686,00 306908,00	20114,00 6780,00	172664,00		499686,00	
14	39	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки	199,1	2211,00 1358,00	89,00 30,00	440210,00 270378,00	17720,00 5973,00	152112,00		440210,00	
15	40	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.**	$м^2$ стяжки	199,1	-445,00 -34,00	-30,00 -10,00	-88600,00 -6769,00	-5973,00 -1991,00	-75858,00		-88600,00	
16	43	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки	161	2211,00 1358,00	89,00 30,00	355971,00 218638,00	14329,00 4830,00	123004,00		355971,00	
17	45	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки	6,6	2211,00 1358,00	89,00 30,00	14593,00 8963,00	587,00 198,00	5043,00		14593,00	
			Итого по разделу 3: Полы					**1587519,00** **1071503,00**	**59032,00** **19944,00**	**456984,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1587519,00**	
			Раздел 4: Отделочные работы										
18	54	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.**	$м^2$	350	5684,00 5207,00	477,00 149,00	1989400,00 1822450,23	166950,23 52150,23			1989400,00	
19	55	261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	**Элементы крепления подвесных потолков.**	м	525	731,00		383775,11		383775,11		383775,11	
20	56	232-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 20 мм.**	$м^2$	350	8657,00		3029950,23		3029950,23		3029950,23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебел	Сметная прибыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	60	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное.**		1666,02	4579,00	316,00	7628706,00	526463,00	839674,00		7628706,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3759,00	133,00	6262569,00	221581,00				
22	61	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе.**		1666,02	1759,00	13,00	2930529,00	21658,00	699728,00		2930529,00	
				м² отделываемой поверхности		1326,00	3,00	2209143,00	4998,00				
23	63	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.**		19,95	3825,00	301,00	76309,00	6005,00	7761,00		76309,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3135,00	128,00	62543,00	2554,00				
24	65	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.**		79,12	5274,00	58,00	417279,00	4589,00	98109,00		417279,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3976,00	15,00	314581,00	1187,00				
			Итого по разделу 4:					16455948,34	725665,23	5058997,34	0,00	16455948,34	
								10671286,23	282470,23	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					28483306,34	881263,23	14995644,34	0,00	28483306,34	
								12606399,23	333380,23	0,00	0,00		
			2-01-04-04 Внутренние инженерные сети Отопление										
			Раздел 1: Монтажные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.**		2	4332,00	22,00	8664,00	44,00	28,00		8664,00	
				м трубопровода		4296,00	0,00	8592,00	0,00				
2	2	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.**		226	4666,00	26,00	1054516,00	5876,00	3390,00		1054516,00	
				м трубопровода		4625,00	0,00	1045250,00	0,00				
3	3	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.**		118	5122,00	32,00	604396,00	3776,00	2596,00		604396,00	
				м трубопровода		5068,00	1,00	598024,00	118,00				
4	4	1116-0501-0805 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.**		175	5464,00	36,00	956200,00	6300,00	5950,00		956200,00	
				м трубопровода		5394,00	1,00	943950,00	175,00				
5	5	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм.**	м	1,98	448,00		887,00		887,00		887,00	
6	6	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм.**	м	223,74	688,00		153933,00		153933,00		153933,00	
7	7	241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм.**	м	116,82	1123,00		131189,00		131189,00		131189,00	
8	8	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм.**		173,25	1767,00		306133,00		306133,00		306133,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, набел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
9	9	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.**	шт.	120	24,00		2880,00		2880,00		2880,00	
10	10	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм.**	шт.	4	44,00		176,00		176,00		176,00	
11	11	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм.**	шт.	6	71,00		426,00		426,00		426,00	
12	12	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.**	шт.	18	40,00		720,00		720,00		720,00	
13	13	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм.**	шт.	34	71,00		2414,00		2414,00		2414,00	
14	14	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм.**	шт.	38	113,00		4294,00		4294,00		4294,00	
15	15	241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм.**	шт.	6	51,00		306,00		306,00		306,00	
16	16	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм.**	шт.	6	37,00		222,00		222,00		222,00	
17	17	241-211-1403 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x3/4".**	шт.	2	282,00		564,00		564,00		564,00	
18	18	241-211-1408 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32x1".**	шт.	6	468,00		2808,00		2808,00		2808,00	
19	19	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.**		521	304,00	2,00	158384,00	1042,00	1563,00		158384,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебел			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		299,00	0,00	155779,00	0,00				
20	20	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**		6	6399,00	130,00	38394,00	780,00	18726,00		38394,00	
				м		3148,00	29,00	18888,00	174,00				
21	21	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм.**		6	312,00	2,00	1872,00	12,00	66,00		1872,00	
				м трубопровода		299,00	0,00	1794,00	0,00				
22	22	6116-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм.**		1	48089,00	475,00	48089,00	475,00	15323,00		48089,00	
				шт.		32291,00	111,00	32291,00	111,00				
23	23	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка.**		73,6	5222,00	36,00	384339,00	2650,00	204534,00		384339,00	
				кВт		2407,00	10,00	177155,00	736,00				
24	24	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт.**		580	2940,00		1705200,00		1705200,00		1705200,00	
				секция									
25	25	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Установка кранов воздушных.**		49	652,00	0,00	31948,00	0,00	1225,00		31948,00	
				комплект		627,00	0,00	30723,00	0,00				
26	26	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005.**		49	320,00		15680,00		15680,00		15680,00	
				шт.									
27	27	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении.**		49	1610,00	1,00	78890,00	49,00	1274,00		78890,00	
				шт.		1583,00	0,00	77567,00	0,00				
28	28	245-502-0203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м^3/ч, DN 20.**		49	36823,00		1804327,00		1804327,00		1804327,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком.**	шт.	49	8309,00		407141,00		407141,00		407141,00	
30	30	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб.**	шт.	59	1490,00 1439,00	8,00 1,00	87910,00 84901,00	472,00 59,00	2537,00		87910,00	
31	31	1116-0603-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб.**	шт.	6	1761,00 1665,00	11,00 1,00	10566,00 9990,00	66,00 6,00	510,00		10566,00	
32	32	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	шт.	8	2379,00		19032,00		19032,00		19032,00	
33	33	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	шт.	51	3569,00		182019,00		182019,00		182019,00	
34	34	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32.**	шт.	6	10981,00		65886,00		65886,00		65886,00	
35	35	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука.**	м трубопровода	6	1715,00 1057,00	196,00 61,00	10290,00 6342,00	1176,00 366,00	2772,00		10290,00	
36	36	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм.**	м	6,6	1068,00		7049,00		7049,00		7049,00	
37	37	1113-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз.**	$м^2$	1	1268,00 117,00	6,00 1,00	1268,00 117,00	6,00 1,00	1145,00		1268,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	1113-0301-1701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза.**	$м^2$	1	401,00 113,00	7,00 1,00	401,00 113,00	7,00 1,00	281,00		401,00	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					**8289413,00** **3191476,00**	**22731,00** **1747,00**	**5075206,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**8289413,00**	
			ИТОГО по акту					**8289413,00** **3191476,00**	**22731,00** **1747,00**	**5075206,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**8289413,00**	

2-01-04-06 Внутренние инженерные ссистемы Водопровод и канализация

			Раздел 2: Водоснабжение										
1	11	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	м	3	3056,00 1586,00	53,00 14,00	9168,00 4758,00	159,00 42,00	4251,00		9168,00	
2	12	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	8	4961,00 4924,00	22,00 0,00	39688,00 39392,00	176,00 0,00	120,00		39688,00	
3	13	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	32	5356,00 5315,00	27,00 0,00	171392,00 170080,00	864,00 0,00	448,00		171392,00	
4	14	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	м	5	5847,00 5799,00	32,00 0,00	29235,00 28995,00	160,00 0,00	80,00		29235,00	
5	15	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.**	м	7,92	279,00		2210,00		2210,00		2210,00	
6	16	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм.**	м	31,68	423,00		13401,00		13401,00		13401,00	
7	17	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм.**	м	4,95	674,00		3336,00		3336,00		3336,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебел	Сметная прибыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	18	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.**	**м трубопровода**	48	304,00 299,00	2,00 0,00	14592,00 14352,00	96,00 0,00	144,00		14592,00	
9	19	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб.**	**шт.**	11	1490,00 1439,00	8,00 1,00	16390,00 15829,00	88,00 11,00	473,00		16390,00	
10	20	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	**шт.**	4	2805,00		11220,00		11220,00		11220,00	
11	21	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	**шт.**	5	3588,00		17940,00		17940,00		17940,00	
12	22	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25.**	**шт.**	2	5588,00		11176,00		11176,00		11176,00	
13	23	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука.**	**м трубопровода**	9	1715,00 1057,00	196,00 61,00	15435,00 9513,00	1764,00 549,00	4158,00		15435,00	
14	24	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм.**	**м**	9	438,00		3942,00		3942,00		3942,00	
15	25	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	**м²**	0,54	219,00 153,00	4,00 0,00	118,00 83,00	2,00 0,00	33,00		118,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.**	$м^2$	0,54	341,00	7,00	184,00	4,00	83,00		184,00	
						179,00	1,00	97,00	1,00				
17	27	1116-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка в техподполье.**	м трубопровода	48,6	4554,00	30,00	221324,00	1458,00	10546,00		221324,00	
						4307,00	4,00	209320,00	194,00				
18	28	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	3,2	4961,00	22,00	15875,00	70,00	48,00		15875,00	
						4924,00	0,00	15757,00	0,00				
19	30	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм.**	м	48,6	401,00		19489,00		19489,00		19489,00	
20	31	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм.**	шт.	4	44,00		176,00		176,00		176,00	
21	32	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.**	шт.	1	24,00		24,00		24,00		24,00	
22	33	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.**	шт.	1	40,00		40,00		40,00		40,00	
23	34	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20.**	шт.	1	1329,00		1329,00		1329,00		1329,00	
24	35	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25.**	шт.	2	1765,00		3530,00		3530,00		3530,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	37	1116-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка.**	узел	1	40371,00	638,00	40371,00	638,00	14067,00		40371,00	
						25666,00	124,00	25666,00	124,00				
26	38	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50°.**	шт.	1	44262,00		44262,00		44262,00		44262,00	
27	39	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32.**	шт.	1	7355,00	-	7355,00		7355,00	-	7355,00	
28	40	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном.**	шт.	1	3971,00	0,00	3971,00	0,00	2895,00		3971,00	
						1076,00	0,00	1076,00	0,00				
29	41	242-207-1204 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32.**	шт.	2	10653,00		21306,00		21306,00		21306,00	
30	42	242-207-1201 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	шт.	1	3677,00		3677,00		3677,00		3677,00	
31	43	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм.**	шт.	2	331,00		662,00		662,00		662,00	
			Итого по разделу 2: Водоснабжение					742818,00	5479,00	202421,00	0,00	742818,00	
								534918,00	921,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Горячее водоснабжение										
32	44	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	7	4961,00	22,00	34727,00	154,00	105,00		34727,00	
						4924,00	0,00	34468,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	45	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм.**	м	6,93	239,00		1656,00		1656,00		1656,00	
34	46	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.**	м трубопровода	7	304,00 299,00	2,00 0,00	2128,00 2093,00	14,00 0,00	21,00		2128,00	
35	47	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб.**	шт.	5	1490,00 1439,00	8,00 1,00	7450,00 7195,00	40,00 5,00	215,00		7450,00	
36	48	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	шт.	5	2805,00		14025,00		14025,00		14025,00	
			Итого по разделу 3: Горячее водоснабжение					**59986,00** **43756,00**	**208,00** **5,00**	**16022,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**59986,00**	
			Раздел 4: Канализация бытовая										
37	49	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм.**	м	3	7820,00 5108,00	257,00 62,00	23460,00 15324,00	771,00 186,00	7365,00		23460,00	
38	50	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.**	м трубопровода	6	2874,00 2856,00	3,00 1,00	17244,00 17136,00	18,00 6,00	90,00		17244,00	
39	51	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.**	м трубопровода	44	2780,00 2739,00	8,00 2,00	122320,00 120516,00	352,00 88,00	1452,00		122320,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	52	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.**	м	44	1934,00		85096,00		85096,00		85096,00	
41	53	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.**	м	6	339,00		2034,00		2034,00		2034,00	
42	54	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.**	шт.	4	797,00		3188,00		3188,00		3188,00	
43	55	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.**	шт.	8	354,00		2832,00		2832,00		2832,00	
44	56	241-208-4401 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм.**	шт.	2	114,00		228,00		228,00		228,00	
45	57	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.**	шт.	15	792,00		11880,00		11880,00		11880,00	
46	58	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм.**	шт.	4	239,00		956,00		956,00		956,00	
47	59	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.**	шт.	2	352,00		704,00		704,00		704,00	
48	60	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.**	шт.	9	792,00		7128,00		7128,00		7128,00	
49	61	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.**	шт.	9	164,00		1476,00		1476,00		1476,00	
50	62	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.**	шт.	2	64,00		128,00		128,00		128,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	63	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм.**	**шт.**	**2**	239,00		478,00		478,00		478,00	
			Итого по разделу 4: Канализация бытовая					**279152,00**	**1141,00**	**125035,00**	**0,00**	**279152,00**	
								152976,00	**280,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**1081956,00**	**6828,00**	**343478,00**	**0,00**	**1081956,00**	
								731650,00	**1206,00**	**0,00**	**0,00**		

2-01-04-07 Внутренние инженерные сети.Электромонтажные работы

			Раздел 2: Кабельно-проводниковая продукция										
1	24	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**2875**	**730,00**	**3,00**	**2098750,00**	**8625,00**	**218500,00**		**2098750,00**	
						651,00	**0,00**	**1871625,00**	**0,00**				
2	25	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,50552**	**309939,00**		**466619,00**		**466619,00**		**466619,00**	
3	26	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,42698**	**480684,00**		**685926,00**		**685926,00**		**685926,00**	
			Итого по разделу 2: Кабельно-проводниковая продукция					**3251295,00**	**8625,00**	**1371045,00**	**0,00**	**3251295,00**	
								1871625,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**3251295,00**	**8625,00**	**1371045,00**	**0,00**	**3251295,00**	
								1871625,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО					**79235221,34**	**3792193,23**	**35277491,34**	**0,00**	**79235221,34**	
								39840097,23	**1171578,23**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата работных	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата работных	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**5,90**			**4674878,06**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**83910099,40**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**4195504,97**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**4195504,97**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**92301109,34**	
												99592896,98	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									**97601039,04**	
			Коэффициент к договорной цене										
			НДС	**%**	**12,00**			**11712124,68**					
			Итого с НДС									**109313163,72**	

Сдал ПТ "ЕРКЕН и К"

ПТ "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор — Нуртаза А.Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ

ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель — Жидеханов А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "KA Building Group" — Ідрісов Н.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор ТОО "СПИЛЕК-ВОЛКАНОВЕЦ" — Имагамбетов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №