Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ИП "ЕРКЕН и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 143 Капитальный ремонт здании по адресу: Актюбинская область,Мугалжарский район с.о.им.К.Жубанова,село Каракольул.Бейбитшилик,№7

(наименование, адрес)

Объект: 2-01 Здание дома культуры

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 22.02.2024

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - 143

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фасад										
1	1	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля.	м²	482,52	7706,00	35,00	3718299,00	16885,00	955389,00		3718299,00	
						5691,00	7,00	2746021,00	3378,00				
2	2	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм.	м²	482,52	9408,00	9,00	4582975,00	4343,00	4069573,00		4582975,00	
						1055,00	2,00	509059,00	965,00				
3	3	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями.	м²	482,52	2055,00	8,00	991579,00	3860,00	228512,00		991579,00	
						1500,00	2,00	767297,00	965,00				
4	4	214-201-0611 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	м²	530,772	3312,00		1757917,00		1757917,00		1757917,00	
5	5	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен, монтаж доборных элементов с лесов.	м	152	8382,00	25,00	1274064,00	3800,00	391704,00		1274064,00	
						5788,00	3,00	878560,00	456,00				
6	6	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство.	м	60	3285,00	11,00	197100,00	660,00	88380,00		197100,00	
						1791,00	2,00	107460,00	120,00				
			Итого по разделу 1: Фасад					12521934,00	29552,00	7484075,00	0,00	12521934,00	
								5908307,00	5884,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					12521934,00	29552,00	7484075,00	0,00	12521934,00	
								5908307,00	5884,00	0,00	0,00		
			3-02-05-11 Котельная мобильная работы										
			Раздел 1: Система П1										
1	1	ТПрайс	Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,162 МВт	комплект	1	19179051,23		19179051,00				19179051,00	
										19179051,00			
			Итого по разделу 1: Система П1					19179051,00	0,00	0,00	0,00	19179051,00	
								0,00	0,00	19179051,00	0,00		
			ИТОГО по акту					19179051,00	0,00	0,00	0,00	19179051,00	
								0,00	0,00	19179051,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							19179051,00			
			ИТОГО					31700985,00	29552,00	26663126,00	0,00	31700985,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, цен ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата механизаторов	Всего	эксплуатация машин, зарплата механизаторов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								5008307,00	5844,00	19179051,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							19179051,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,90			738794,11					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									32439779,11	
			Сметная прибыль	%	5,00			663036,41					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1621988,96					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34724804,47	
			Итого в текущих ценах 2024 года: к = 1,079									37468906,02	
			Коэффициент к договорной цене									36718702,74	
			НДС	%	12,00			4406244,33					
			Итого с НДС									41124947,07	

Сдал (ПТ "ЕРКЕН и К")

ПТ "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Нуртаев А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный отдел

ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Жидеханов А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "KA Building Group"

Идрисов Н.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "СП Спилек-Волгапроект"

Имангалиев О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)