Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 04 » мая 2022 года №252

Заказчик: ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта"

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование объекта (работ): 143 Капитальный ремонт здания по адресу: Актюбинская область,Мугалжарский район с.о.им.К.Жубанова,село Каракол,ул.Бейбитшилик,№7

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
период: ноябрь 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10	22.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	240 195 808,41								21 329 020,85	240 195 808,41
в том числе:										
октябрь 2024 г.		67 633 331,29							8 115 999,75	75 749 331,04
Всего за отчетный период		67 633 331,29							8 115 999,75	75 749 331,04
Итого к оплате:	75 749 331,04 (Семьдесят пять миллионов семьсот сорок девять тысяч триста тридцать один тенге 04 тиын) тенге, в том числе НДС 12% 8 115 999,75									

Заказчик:
М.П. _____ Жидеханов А.И.
(подпись)
Должность: Руководитель ГККП "Эмбинский городской культурный центр"

Подрядчик:
М.П. _____ Нуртаза А.Е.
(подпись)
Должность: Директор Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "KA Building Group" _____ Ідірісов Н.Т.
(должность, ФИО, квалификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № КС-2
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 169

Заказчик: ГККП "Зыбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ИП "ЕРКЕН и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 143 Капитальный ремонт здания по адресу: Актюбинская область,Мугалжарский район с/о,пл.К.Жубанова,село Карасозек,ул.Бейбитшилик,№7

(наименование, адрес)

Объект: 2-01 Здание дома культуры

(наименование)

Договор подряд (контракт) № 16 от 22.02.2024

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2024 (месяц, год) на Сумматорная сметы для стройки - 143

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка примечания
						Всего	оплата труда рабочих	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	машины и механизмы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-01-02-02 Конструктивная часть здания										
			Раздел 2: Новое										
1	13	1110-0102-0101 РСНБ-РК 2021	Элементы каркаса из брусьев. Установка балок.	м³ древесины в конструкции	0,576	272325,00 101817,00	3610,00 1890,00	156859,00 58647,00	2400,00 1089,00	96132,00		156859,00	
2	14	1110-0102-0101 РСНБ-РК 2021	Элементы каркаса из брусьев. Установка балок.	м³ древесины в конструкции	1,01625	272325,00 101817,00	3610,00 1890,00	276659,00 165826,00	3727,00 1140,00	174617,00		276659,00	
3	15	1110-0105-0101 РСНБ-РК 2021	Стропила. Установка с отепливанием.	м³ древесины в конструкции	0,741	311113,00 198288,00	2490,00 660,00	230580,00 73611,00	1845,00 489,00	137233,00		230580,00	
4	16	1110-0115-0101 РСНБ-РК 2021	Конструкции деревянные фирм. прог. балок: стропил, ноксо-балок. Отепленных.	м² проекции в конструкции	3,20625	1535,00 3736,00	195,00 10,00	36166,00 8817,00	461,00 147,00	36808,00		36166,00	
5	17	1110-0115-0201 РСНБ-РК 2021	Обрешетка под кровельное покрытие в настилы по фермам. Отепленная.	м² обрешетанной поверхности	55,61	511,00 141,00	9,00 3,00	29777,00 7761,00	295,00 165,00	29521,00		29777,00	
6	18	6110-0101-0512 ЕСН РСНБ-РК 2021	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа.	м²	55,61	3002,00 2835,00	66,00 10,00	165230,00 156639,00	3633,00 991,00	5559,00		165230,00	
7	19	224-102-0203 РСНБ-РК 2021	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК ИСО 508-1-2013 толщиной стали 0,5 мм.	м²	63,296	2636,00		166848,00		166848,00		166848,00	
8	20	6107-0101-0205 ЕСН РСНБ-РК 2021	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 35 мм разреженного.	м²	55,01	5308,00 1062,00	103,00 30,00	296556,00 58452,00	5669,00 1651,00	233485,00		296556,00	
9	21	6107-0102-0205 ЕСН РСНБ-РК 2021	Устройство карнизов.	м²	5,6	13513,00 6699,00	88,00 27,00	70067,00 37514,00	493,00 151,00	32068,00		70067,00	
10	22	6107-0104-0213 ЕСН РСНБ-РК 2021	Подшивка деревянного потолка,карниза,фронтона стальн кровельной оцинкованной по скату.	м²	53,86	1109,00 1070,00	10,00 3,00	59731,00 57638,00	539,00 162,00	1562,00		59731,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная работ-никовой	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная работ-никовой	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	22	214-204-0206 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК ЕН 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм.	м²	5,8986	2166,00		117827,00		117827,00		117827,00	
12	24	6110-0202-0203 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых.	м	40	2246,00 1377,00	28,00 7,00	89840,00 55080,00	1120,00 280,00	33640,00		89840,00	
13	25	224-105-0211 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80.	м	6,8	1413,00		9608,00		9608,00		9608,00	
14	26	224-105-0206 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80.	м	24	1313,00		31512,00		31512,00		31512,00	
15	27	224-105-0205 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80.	м	40	1313,00		52520,00		52520,00		52520,00	
16	28	6112-0302-0318 ЕСН РСНБ РК 2023	Покраска улучшенная масляным составом по дереву станка навеса.	м²	15	2675,00 2566,00	9,00 3,00	40125,00 38490,00	135,00 45,00	1500,00		40125,00	
17	29	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71.	кг	3,87	692,00		2678,00		2678,00		2678,00	
18	31	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.	т	0,032	1449025,00 1433947,00	7477,00 2200,00	46369,00 45886,00	239,00 70,00	244,00		46369,00	
19	33	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и полустропильные пролетом до 25 м, массой до 3 т. Монтаж по высоте до 25 м.	т конструкций	0,0411	1234468,00 116234,00	68387,00 16317,00	50737,00 4777,00	2811,00 671,00	43149,00		50737,00	
20	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м²	0,0411	243,00 176,00	6,00 1,00	10,00 7,00	0,00 0,00	3,00		10,00	
21	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м²	0,0411	185,00 103,00	4,00 1,00	8,00 4,00	0,00 0,00	4,00		8,00	
			Итого по разделу 2: Навес					1941088,00 710243,00	23305,00 6555,00	1247540,00 0,00	0,00 0,00	1941088,00	
22	44	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Раздел 4: Устройство пандуса** Основание под фундаменты шебеночное. Устройство.	м³ основания	9,3	16636,00 3653,00	5762,00 1653,00	154715,00 33973,00	53587,00 15652,00	67155,00		154715,00	
23	45	6103-0101-0301 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм.	м³	2,3	63407,00 43700,00	7359,00 1293,00	145836,00 100694,00	16926,00 2974,00	28216,00		145836,00	
24	46	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	м³	2,3345	28521,00		66582,00		66582,00		66582,00	
25	47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,0277	420264,00		11641,00		11641,00		11641,00	
26	48	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской.	м³	2,56	14199,00 8386,00	4961,00 884,00	36349,00 21468,00	12700,00 2263,00	2181,00		36349,00	
27	49	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	м³	2,5984	30127,00		78282,00		78282,00		78282,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего затрат рабочих-строителей	эксплуатация машин, затраты машинистов	Всего затрат рабочих-строителей	эксплуатация машин, затраты машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	50	2113-1003-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,032	42024,00		1344,00		1344,00		1344,00	
29	51	6.06- 0486-0105 ЕСН РСНБ РК 2003	Устройство покрытий из плит двухслойных по слою из сухих смесей	м²	28,51	13754,00 4178,00	427,00 129,00	392199,00 85601,00	87598,00 2646,00	187410,00		281809,00	
30	52	1100-0304-0101 РСНБ РК 2022	Доставка органоминеральных и органических смесей с перемешиванием. Монтаж.	т конструкций	0,29956	258745,00 1566,39	76357,00 196,65	77510,00 469,23	22872,00 5741,00	7314,00		77510,00	
31	53	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Сборка металлических и комбинированных ферм, балок, ригелей и прогонов: с помощью заклепок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (малого веса)	т конструкций	0,29956	842352,00 5634,43	568,35 1289,00	252405,00 2347,45	86786,00 3681,00	1371,00		252405,00	
32	54	241-102-0124 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм.	м	98,1	944,00		92606,00		92606,00		92606,00	
33	55	241-102-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм.	м	48	764,00		36672,00		36672,00		36672,00	
34	56	214-2101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм.	т	0,015	4907,00		73,61,00		7361,00		7361,00	
35	57	1113-0301-0106 РСНБ РК 2022	Покрытия металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м²	8,68724	243,00 176,00	0,00 1,00	2111,00 1529,00	52,00 9,00	630,00		2111,00	
36	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Покрытия металлические окрасочные. Окраска эмалями ПФ-115.	м²	8,68724	369,00 265,00	5,00 1,00	3206,00 1761,00 1260513,00 836807,00	26,00 9,00 181152,00 32945,00	1368,00 602584,00 0,00	0,00 0,00	3206,00 1260513,00	
			Итого по разделу 4: Устройство навеса										
			Раздел 6: Наружные работы										
37	65	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные забивные. Устройство с уплотнением грунтовыми.	м³ железобетона сваи	20,6	27802,00 13848,00	5552,00 1576,00	858741,00 285229,60	169872,00 40226,00	285508,00		858741,00	
38	66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные. Устройства.	м³ железобетонной сваи	20,4	51933,00 11750,00	19,00 0,00	1059433,00 388676,00	388,00 0,00	758369,00		1059433,00	
39	67	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Пиль. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.	м² оштукатуриваемой поверхности	72	3784,00 3305,00	133,00 88,00	272448,00 237960,00	9576,00 4176,00	32182,00		272448,00	
40	68	1115-0102-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с окрасочной поверхности, выполняемая	м² окрашиваемой поверхности	72	573,00 439,00	4,00 1,00	41256,00 31600,00	288,00 72,00	9360,00		41256,00	
			Итого по разделу 6: Наружные работы					2223878,00 963313,00	180144,00 52475,00	1681421,00 0,00	0,00 0,00	2223878,00	
			Раздел 7: Перекрытие										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	69	1110-0101-0104 РСПБ РК 2022	Перекрытия с укладкой балок на каменные стенки с несущей подшивкой из досок. Устройство.	м² перекрытия	219,6	11807,00 5015,00	173,00 137,00	2947027,00 1251744,00	118061,00 34195,00	1577222,00		2947027,00	
42	70	233-101-0205 РСПБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	м²	24,96	48924,00		1221143,00		1221143,00		1221143,00	
43	71	215-202-0201 РСПБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1.	м²	4,725	139879,00		660928,00		660928,00		660928,00	
44	72	1112-0101-1203 РСПБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	м² эксплуатируемой поверхности	249,6	851,00 335,00	36,00 7,00	212410,00 83616,00	8985,00 1747,00	119409,00		212410,00	
			Итого по разделу 7: Перекрытие					5041508,00 1355360,00	127046,00 35942,00	3579102,00 0,00	0,00 0,00	5041508,00	
			ИТОГО по акту					10466987,00 3534723,00	461617,00 127946,00	6170617,00 0,00	0,00 0,00	10466987,00	
			2-01-03-03 Архитектурная часть здания										
			Раздел 3. Полы										
45	25	1111-0101-1101 РСПБ РК 2022	Стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	51	2211,00 1358,00	89,00 30,00	112761,00 69258,00	4539,00 1530,00	38761,00		112761,00	
46	26	1111-0101-2705 РСПБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	51	6770,00 6247,00	69,00 17,00	345270,00 318597,00	3060,00 867,00	23613,00		345270,00	
47	27	233-202-0103 РСПБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	52,02	3313,00		172342,00		172342,00		172342,00	
48	29	1111-0101-2705 РСПБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	2,52	6770,00 6247,00	60,00 17,00	17060,00 15742,00	151,00 43,00	1167,00		17060,00	
49	30	233-202-0103 РСПБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	2,5704	3313,00		8516,00		8516,00		8516,00	
50	31	1111-0101-2705 РСПБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	4,4	6770,00 6247,00	60,00 17,00	29788,00 27487,00	264,00 75,00	2037,00		29788,00	
51	32	233-202-0103 РСПБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	4,488	3313,00		14869,00		14869,00		14869,00	
52	35	1111-0101-2707 РСПБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	203,9	5851,00 4178,00	427,00 129,00	1193019,00 851894,00	87065,00 26303,00	254360,00		1193019,00	
53	36	231-302-0103 РСПБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм.	м²	207,978	3066,00		637661,00		637661,00		637661,00	
54	38	1111-0101-3601 РСПБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство.	м² покрытия	226	5650,00 1022,00	131,00 37,00	1276900,00 230972,00	29606,00 8362,00	1016322,00		1276900,00	
55	41	1111-0101-2707 РСПБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	199,1	5851,00 4178,00	427,00 129,00	1164934,00 831840,00	85016,00 25684,00	248078,00		1164934,00	
56	42	231-302-0103 РСПБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм.		203,082	3066,00		622649,00		622649,00		622649,00	

№ п/п	№ ведомости по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	44	1111-0101-3001 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство.	м²	161	5650,00	131,00	909650,00	21091,00	724617,00		909650,00	
				м² покрытия		1022,00	37,00	164542,00	5957,00				
58	46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	6,6	6770,00	60,00	44682,00	396,00	3056,00		44682,00	
						6747,00	17,00	41230,00	112,00				
59	47	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	6,732	3313,00		22303,00		22303,00		22303,00	
60	48	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	8,8	6770,00	60,00	59576,00	528,00	4074,00		59576,00	
						6747,00	17,00	54974,00	150,00				
61	49	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	8,976	3313,00		29737,00		29737,00		29737,00	
62	50	1111-0101-1003 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	м	106,9	4793,00	37,00	512372,00	3955,00	392003,00		512372,00	
						1089,00	10,00	116414,00	1069,00				
63	51	1111-0101-4002 РСНБ РК 2022	Плинтуса полиминилхлоридные. Установка на самонарезанных винтах.	м плинтусов	169,2	576,00	7,00	97459,00	1184,00	39055,00		97459,00	
						338,00	2,00	57190,00	338,00				
			Итого по разделу 3: Полы					7271548,00	236855,00	4254553,00	0,00	7271548,00	
								2780140,00	70490,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Отделочные работы										
64	52	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе.	м² отделываемой поверхности	250,23	3390,00	20,00	848280,00	5004,00	152391,00		848280,00	
						2761,00	5,00	690885,00	1251,00				
65	53	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полиминеральными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м² окрашиваемой поверхности	250,23	1510,00	10,00	377847,00	2503,00	67311,00		377847,00	
						1231,00	3,00	308033,00	751,00				
66	54	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.	м²	411,5	5684,00	177,00	2338966,00	196285,77			2338966,00	
						5207,00	149,00	2142680,77	61313,77				
67	55	241-107-0085 РСНБ РК 2022	Элементы крепления подвесных потолков.	м	617,25	731,00		451209,89		451209,89		451209,89	
68	56	243-401-0104 РСНБ РК 2022	Потолки подвесной из минеральных плит толщиной 20 мм.	м²	411,5	8657,00		3562355,77		3562355,77		3562355,77	
69	57	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с одинарной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах.	м² потолка	5,3	7336,00	45,00	38636,00	239,00	11241,00		38636,00	
						5120,00	13,00	27136,00	69,00				
70	58	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, обшивочных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе.	м² отделываемой поверхности	5,3	2291,00	5,00	12142,00	26,00	1230,00		12142,00	
						2054,00	1,00	10886,00	5,00				
71	59	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полиминеральными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.		5,3	1510,00	10,00	8003,00	53,00	1426,00		8003,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Вытекающие работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Вытекающие работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Вытекающие работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		1231,00	3,00	6524,00	16,00				
72	62	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска нетонированными составами улучшенная по штукатурке		1666,03	2164,00	15,00	3605267,00	24990,00	503138,00		3605267,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1847,00	5,00	3077139,00	8330,00				
73	64	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками по клее из сухих смесей по готовому основанию.		19,95	10171,00	49,00	202911,00	977,00	58414,00		202911,00	
				м² поверхности облицовки		7194,00	15,00	143520,00	299,00				
74	66	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Откосы. Окраска нетонированными составами улучшенная по штукатурке		79,12	2105,00	15,00	166548,00	1187,00	19226,00		166548,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1847,00	5,00	146135,00	396,00				
			Итого по разделу 4:					11612145,66	231264,77	4827942,66	0,00	11612145,66	
								6552938,77	72430,77	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					18883693,66	468119,77	9082495,66	0,00	18883693,66	
								9333076,77	142920,77	0,00	0,00		
			2-01-04-05 Внутренние инженерные системы. Вентиляция										
			Раздел 1: Система П1										
75	1	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка		1	204236,00	6975,00	204236,00	6975,00	11843,00		204236,00	
				камера		185418,00	1551,00	185418,00	1551,00				
76	2	ТПрайс	Подвесная приточная установка в кавалдисте с автоматикой, типа NVS005-E-FHVS		1	1463173,15		1463173,00				1463173,00	
				кавалдист						1463173,00			
77	3	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		12,7	13497,00	103,00	171412,00	1308,00	103488,00		171412,00	
				м² поверхности воздуховодов		5246,00	29,00	66624,00	368,00				
78	4	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		42,9	12155,00	96,00	521450,00	4118,00	348096,00		521450,00	
				м² поверхности воздуховодов		3947,00	27,00	169326,00	1158,00				
79	5	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х200 мм. Установка		16	6741,00	121,00	107856,00	1936,00	29520,00		107856,00	
				решетка		4775,00	24,00	76400,00	384,00				
80	6	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		1	1204,00	5,00	1204,00	5,00	14,00		1204,00	
				решетка		1185,00	0,00	1185,00	0,00				
81	7	246-304-0833 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм к 850 мм		1	34821,00		34821,00		34821,00		34821,00	
				шт.									
82	8	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка пятиметражного лючка СТД-8281		2	221,00		442,00		442,00		442,00	
				шт.									
83	9	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		15	784,00		11760,00		11760,00		11760,00	
				шт									
84	10	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		60,5	4900,00	337,00	296450,00	20389,00	94198,00		296450,00	
				м² изолируемой поверхности		3006,00	104,00	181863,00	6292,00				
85	11	234-304-2504 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, хет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 19 мм		60,5	7462,00		451451,00		451451,00		451451,00	
				м²									
			Итого по разделу 1: Система П1					3264255,00	34731,00	1085535,00	0,00	3264255,00	
								580816,00	9753,00	1463173,00	0,00		
			Раздел 2: Система ВЕ1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная работников-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная работников-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	12	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800; 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,4	12821,00 6063,00	103,00 29,00	82054,00 38863,00	660,00 186,00	42591,00		82054,00	
87	13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	1	6741,00 4775,00	121,00 24,00	6741,00 4775,00	121,00 24,00	1845,00		6741,00	
88	14	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт	1	21526,00 2266,00	108,00 24,00	21526,00 2266,00	108,00 24,00	19152,00		21526,00	
			Итого по разделу 2: Система ВК1					110321,00 45844,00	889,00 234,00	63588,00 0,00	0,00 0,00	110321,00	
			Раздел 3: Система ВК2										
89	15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800; 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,6	12821,00 6063,00	103,00 29,00	20514,00 9701,00	164,00 46,00	10649,00		20514,00	
90	16	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	1	6741,00 4775,00	121,00 24,00	6741,00 4775,00	121,00 24,00	1845,00		6741,00	
91	17	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт	1	21526,00 2266,00	108,00 24,00	21526,00 2266,00	108,00 24,00	19152,00		21526,00	
			Итого по разделу 3: Система ВК2					48781,00 16742,00	393,00 94,00	31646,00 0,00	0,00 0,00	48781,00	
			Раздел 4: Система В1										
92	18	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	27413,00 24819,00	340,00 58,00	27413,00 24819,00	340,00 58,00	2254,00		27413,00	
93	19	246-303-0116 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, в 1500 об/мин, корпус 203,45	комплект	1	174396,00		174396,00		174396,00		174396,00	
94	20	1308-0101-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со вентильным подшипником, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8076,00 5031,00	46,00 0,00	8076,00 5031,00	46,00 0,00	2999,00		8076,00	
95	21	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,18	24940,00 24724,00	78,00 24,00	4489,00 4450,00	14,00 4,00	25,00		4489,00	
96	22	246-305-0106 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	13805,00		13805,00		13805,00		13805,00	
97	23	1120-1001-0301 РСНБ РК 2022	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВН 2-1 размером пластин 200х500х750 мм. Установка	пластина	1	4245,00 3724,00	135,00 24,00	4245,00 3724,00	135,00 24,00	346,00		4245,00	
98	24	246-201-0306 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	1	117358,00		117358,00		117358,00		117358,00	
99	25	1120-0501-0108 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	8044,00 6560,00	112,00 24,00	8044,00 6560,00	112,00 24,00	1372,00		8044,00	
100	26	246-302-0733 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	23289,00		23289,00		23289,00		23289,00	
101	27	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,2	13497,00 5246,00	103,00 29,00	164663,00 64001,00	1257,00 354,00	99405,00		164663,00	
102	28	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	27,9	12155,00 3947,00	96,00 27,00	339125,00 110121,00	2678,00 753,00	226326,00		339125,00	
103	29	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	16	6741,00 4775,00	121,00 24,00	107856,00 76400,00	1936,00 384,00	29520,00		107856,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	30	1120-0701-0404 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над плитами	шт	1	32800,00 4031,00	137,00 24,00	32800,00 4031,00	137,00 24,00	28632,00		32800,00	
105	31	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка автоматического звонка СТД-5281	шт	2	221,00		442,00		442,00		442,00	
106	32	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	784,00		11760,00		11760,00		11760,00	
107	33	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	19,5	4900,00 3006,00	337,00 104,00	95550,00 58617,00	6572,00 2028,00	38361,00		95550,00	
108	34	254-304-2504 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящиеся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 5000 толщиной 19 мм	м²	21,45	7462,00		160060,00		160060,00		160060,00	
			Итого по разделу 4: Система В1					1293371,00 357754,00	13227,00 3653,00	932390,00 0,00	0,00 0,00	1293371,00	
			Раздел 5: Система ПДУ1										
109	35	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	18637,00 18040,00	519,00 131,00	18637,00 18040,00	519,00 131,00	78,00		18637,00	
110	36	514-203-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор вымуждения осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 4,0 кВт, к 1500 об/мин, давление от 418 до 700 Па	комплект	1	192865,00		192865,00		192865,00		192865,00	
111	37	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со литовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдача под наладку и пуску, приведение к электрической сети	шт	1	8076,00 5031,00	46,00 0,00	8076,00 5031,00	46,00 0,00	2999,00		8076,00	
112	38	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,2	24940,00 24724,00	78,00 24,00	4988,00 4945,00	16,00 5,00	27,00		4988,00	
113	39	246-305-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4,5	шт	1	17082,00		17082,00		17082,00		17082,00	
114	40	1120-0401-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	16	12155,00 3947,00	96,00 27,00	194480,00 63152,00	1536,00 432,00	129792,00		194480,00	
115	41	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	26592,00 23477,00	484,00 107,00	26592,00 23477,00	484,00 107,00	2631,00		26592,00	
116	42	246-306-0603 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vibrian 5 Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт	1	124390,00		124390,00		124390,00		124390,00	
117	43	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	784,00		3920,00		3920,00		3920,00	
118	44	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	17,5	4900,00 3006,00	337,00 104,00	85750,00 52605,00	5898,00 1820,00	27247,00		85750,00	
119	45	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м²	0,385	25286,00		9735,00		9735,00		9735,00	
			Итого по разделу 5: Система ПДУ1					686515,00 167250,00	8499,00 2495,00	317901,00 192865,00	0,00 0,00	686515,00	
			Раздел 6: Система ПДУ2										
120	46	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	18637,00 18040,00	519,00 131,00	18637,00 18040,00	519,00 131,00	78,00		18637,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машиниста	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машиниста	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенго	Строка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	47	514-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления осевой для подвода воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 4,0 кВт, в 1500 об/мин, давление от 418 до 700 Па	комплект	1	192865,00		192865,00		192865,00		192865,00	
122	48	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8076,00 5031,00	46,00 0,00	8076,00 5031,00	46,00 0,00	2999,00		8076,00	
123	49	1120-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,2	24940,00 24724,00	78,00 24,00	4988,00 4945,00	16,00 5,00	27,00		4988,00	
124	50	246-305-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4,5	шт.	1	17082,00		17082,00		17082,00		17082,00	
125	51	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса В (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	16	12155,00 3947,00	96,00 27,00	194480,00 63152,00	1536,00 432,00	129792,00		194480,00	
126	52	1120-0401-0116 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	26592,00 23477,00	484,00 107,00	26592,00 23477,00	484,00 107,00	2631,00		26592,00	
127	53	246-306-0683 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilmin 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт.	1	124390,00		124390,00		124390,00		124390,00	
128	54	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	784,00		3920,00		3920,00		3920,00	
129	55	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м³ изолируемой поверхности	17,5	4900,00 3006,00	337,00 104,00	85750,00 52605,00	5898,00 1820,00	27247,00		85750,00	
130	56	254-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат минералопатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м³	0,385	25286,00		9735,00		9735,00		9735,00	
			Итого по разделу 6: Система ПДУ2					686515,00 167250,00	8499,00 2495,00	317901,00 197865,00	0,00 0,00	686515,00	
			Раздел 7: Система ДУ1										
131	57	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	32537,00 24861,00	2774,00 787,00	32537,00 24861,00	2774,00 787,00	4902,00		32537,00	
132	58	514-202-0435 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока вверх RFF-560-SE-2,2/4-GP	шт.	1	473463,00		473463,00		473463,00		473463,00	
133	59	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8076,00 5031,00	46,00 0,00	8076,00 5031,00	46,00 0,00	2999,00		8076,00	
134	60	246-309-0206 *РСНБ РК 2022*	Стаканы монтажные из углеродистой стали для крышных вентиляторов 560-го типоразмера	шт.	1	11994,00		11994,00		11994,00		11994,00	
135	61	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	22	12155,00 3947,00	96,00 27,00	267410,00 86834,00	2112,00 594,00	178464,00		267410,00	
136	62	1120-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	9655,00 8368,00	245,00 58,00	9655,00 8368,00	245,00 58,00	1042,00		9655,00	
137	63	246-306-1035 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	46269,00		46269,00		46269,00		46269,00	
138	64	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	784,00		7840,00		7840,00		7840,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	65	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	24	4900,00 3006,00	337,00 104,00	117600,00 72144,00	8088,00 2496,00	37368,00		117600,00	
140	66	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого полокна без обкладочного материала МБТВ 30	м³	0,528	25286,00		13351,00		13351,00		13351,00	
			Итого по разделу 7: Система ДУ1					988195,00 197238,00	13265,00 3935,00	304229,00 473463,00	0,00 0,00	988195,00	
			Раздел 8: Система ДУ2										
141	67	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	32537,00 24861,00	2774,00 787,00	32537,00 24861,00	2774,00 787,00	1902,00		32537,00	
142	68	511-202-0435 РСНБ РК 2022	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока вверх RFF-560-SE-2,2/4-GP	шт.	1	473463,00		473463,00		473463,00		473463,00	
143	69	1380-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8076,00 5031,00	46,00 0,00	8076,00 5031,00	46,00 0,00	2999,00		8076,00	
144	70	246-309-0206 РСНБ РК 2022	Стаканы шпиндовые из углеродистой стали для крышных вентиляторов 560-го типоразмера	шт.	1	11994,00		11994,00		11994,00		11994,00	
145	71	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса В (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	22	12155,00 3947,00	96,00 27,00	267410,00 86834,00	2112,00 594,00	178464,00		267410,00	
146	72	1120-0101-0107 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	9655,00 8368,00	245,00 58,00	9655,00 8368,00	245,00 58,00	1042,00		9655,00	
147	73	246-306-1025 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости Е1 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	46269,00		46269,00		46269,00		46269,00	
148	74	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	784,00		7840,00		7840,00		7840,00	
149	75	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	24	4900,00 3006,00	337,00 104,00	117600,00 72144,00	8088,00 2496,00	37368,00		117600,00	
150	76	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого полокна без обкладочного материала МБТВ 30	м³	0,528	25286,00		13351,00		13351,00		13351,00	
			Итого по разделу 8: Система ДУ2					988195,00 197238,00	13265,00 3935,00	304229,00 473463,00	0,00 0,00	988195,00	
			ИТОГО по акту					8066148,00 1530132,00	92768,00 26594,00	3347419,00 2795829,00	0,00 0,00	8066148,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2795829,00			
			2-01-04-06 Внутренние инженерные ссистемы. Водопровод и канализация										
			Раздел 1: Санитарные приборы										
151	1	1117-0101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды.	комплект	2	7772,00 7014,00	211,00 68,00	15544,00 14028,00	422,00 136,00	1094,00		15544,00	
152	2	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм. В 300 мм.	комплект	2	9998,00		19996,00		19996,00		19996,00	
153	3	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка.		2	25037,00	149,00	50074,00	298,00	35308,00		50074,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
245	7	6114-0102-0302 ЕСН РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2086,00 1253,00	56,00 14,00	20860,00 13230,00	560,00 140,00	7870,00		20860,00	
246	8	6114-0102-0502 ЕСН РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	13	4796,00 2654,00	108,00 25,00	62348,00 34502,00	1404,00 325,00	26442,00		62348,00	
247	9	6114-0102-0305 ЕСН РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	3	5016,00 1323,00	56,00 14,00	6020,00 2646,00	112,00 28,00	3272,00		6020,00	
248	10	6114-0102-0505 ЕСН РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.Фут.отвер	м	0,5	8158,00 3479,00	188,00 42,00	4079,00 1739,00	94,00 21,00	3562,00		4079,00	
249	11	6114-0102-0502 ЕСН РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.Фут.отвер	м	0,3	4796,00 2654,00	108,00 25,00	3837,00 2123,00	86,00 20,00	1628,00		3837,00	
250	12	212-209-6802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (Ш-Ш) стандартнопроходной, сталь 3 до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	15838,00		31676,00		31676,00		31676,00	
251	13	212-209-6806 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (Ш-Ш), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	28350,00		56700,00		56700,00		56700,00	
252	14	6117-0401-0201 ЕСН РСНБ РК 2022	Испытание газопровода пневматическое	м	25	1928,00 1911,00	0,00 0,00	48200,00 47775,00	0,00 0,00	425,00		48200,00	
253	15	6113-0305-0101 ЕСН РСНБ РК 2022	Покраска ручная поверхностей масляными составами решетин, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	11,34	3816,00 2612,00	3,00 1,00	31922,00 29620,00	34,00 11,00	2268,00		31922,00	
			Итого по разделу 1: Внутренний газопровод низкого давления(сталь)					598674,00 156261,00	2939,00 696,00	439161,00 0,00	0,00 0,00	598674,00	
			ВТОГО по акту					598674,00 156261,00	2939,00 696,00	439161,00 0,00	0,00 0,00	598674,00	

6-03-06-12 Наружные сети газоснабжения

			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
254	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Изыскания стоек и стальных. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,32	9868,00 9868,00	0,00 0,00	3158,00 3158,00	0,00 0,00			3158,00	
255	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты ленточное. Устройство	м³ основания	0,26	15007,00 3177,00	4609,00 1346,00	3902,00 826,00	1198,00 350,00	1878,00		3902,00	
256	3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,32	28337,00 19963,00	2714,00 485,00	9068,00 6388,00	868,00 155,00	1812,00		9068,00	
257	4	212-101-3001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8264	30231,00		9960,00		9960,00		9960,00	
258	5	1306-0301-0301 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка и готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0056	1260493,00 1246911,00	5981,00 1762,00	7059,00 6983,00	34,00 10,00	42,00		7059,00	
259	7	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,10906	179819,00 77860,00	62542,00 17507,00	19578,00 8491,00	6821,00 1909,00	1266,00		19578,00	
260	8	1109-0501-0132 РСНБ РК 2022	Стропильные балки, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,10906	728165,00 612698,00	110016,00 4881,00	79407,00 66821,00	11998,00 532,00	588,00		79407,00	
261	9	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10906	442448,00		48253,00		48253,00		48253,00	
262	10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,16274	219,00 153,00	4,00 0,00	693,00 484,00	13,00 0,00	196,00		693,00	
263	11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические окрашенные. Окраска эмалью ПФ-115	м²	3,16274	170,00 89,00	3,00 0,00	538,00 281,00	9,00 0,00	248,00		538,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	12	1119-0201-0101 РСНБ РК 2022	Установка для регулирования давления газа. Устройство	установка	1	72099,00 50192,00	2279,00 550,00	72099,00 50192,00	2279,00 550,00	19628,00		72099,00	
265	13	212-101-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,005	34950,00		175,00		175,00		175,00	
266	15	513-302-0241 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС	шт.	1	320766,00		320766,00		320766,00		320766,00	
267	16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,125	15007,00 3177,00	4609,00 1346,00	1876,00 397,00	576,00 168,00	903,00		1876,00	
268	17	1107-0111-0109 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	8	13486,00 10332,00	2416,00 654,00	107888,00 82656,00	19328,00 5232,00	1904,00		107888,00	
269	18	212-101-1703 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 Р50, W4	м³	0,1256	29096,00		3654,00		3654,00		3654,00	
270	19	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из изделий	шт.	1	3486,00 2892,00	63,00 8,00	3486,00 2892,00	63,00 8,00	531,00		3486,00	
271	20	214-402-0201 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	18,8	1084,00		20379,00		20379,00		20379,00	
272	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,2	4601,00 1016,00	38,00 5,00	5521,00 1219,00	46,00 6,00	1256,00		5521,00	
273	22	1109-0101-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или кручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0645	616332,00 551082,00	25501,00 4978,00	39753,00 27673,00	1645,00 321,00	435,00		39753,00	
274	23	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	12,5	2302,00		28775,00		28775,00		28775,00	
275	24	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0025	443186,00		1108,00		1108,00		1108,00	
276	25	1109-0101-0132 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или кручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01391	728105,00 612698,00	110016,00 4881,00	10138,00 8523,00	1530,00 68,00	75,00		10128,00	
277	26	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,01369	473270,00		6479,00		6479,00		6479,00	
278	27	214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,00022	451675,00		99,00		99,00		99,00	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					803742,00 276984,00	46408,00 9309,00	159584,00 320766,00	0,00 0,00	803742,00	
			Раздел 5: Молниезащита										
279	122	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2	10520,00 4220,00	427,00 109,00	21040,00 8440,00	854,00 218,00	11746,00		21040,00	
280	123	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, течение 160 мм2	м	6	1399,00 657,00	53,00 13,00	8394,00 3942,00	318,00 78,00	4134,00		8394,00	
281	124	1133-0109-0120 РСНБ РК 2022	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,038636	300784,00 161958,00	135339,00 29106,00	11621,00 6257,00	5229,00 1125,00	135,00		11621,00	
282	125	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038636	1041284,00		40231,00		40231,00		40231,00	
283	126	1134-0101-1502 РСНБ РК 2022	Окраска металлоконструкций молниеприемника	т	0,038636	78733,00 66474,00	1368,00 630,00	2926,00 2568,00	126,00 24,00	232,00		2926,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 5: Молниеизвлекать					84212,00	6527,00	56478,00	0,00	84212,00	
								21267,00	1445,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					887954,00	52935,00	216062,00	0,00	887954,00	
								298191,00	10754,00	320766,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							320766,00			
			6-03-06-13 Наружные сети теплоснабжения										
			Раздел 1: Наружная тепловая сеть										
284	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	103,2	262,00 22,00	240,00 15,00	27038,00 2270,00	24768,00 4644,00			27038,00	
285	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленой с откосами	м³ грунта	3,096	6265,00 6265,00	0,00 0,00	19396,00 19396,00	0,00 0,00			19396,00	
286	3	1101-0205-0592 РСНБ РК 2022	Траншеи, надуки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,096	3268,00 3268,00	0,00 0,00	10118,00 10118,00	0,00 0,00			10118,00	
287	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	21,25	85,00 0,00	85,00 20,00	2061,00 0,00	2061,00 485,00			2061,00	
288	5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	78,95	153,00 0,00	153,00 35,00	12079,00 0,00	12079,00 2763,00			12079,00	
289	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	24,25	528,00 319,00	210,00 64,00	12804,00 7736,00	5093,00 1552,00			12804,00	
290	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	4,35	12372,00 2915,00	2624,00 741,00	53818,00 12680,00	11414,00 3223,00	29724,00		53818,00	
291	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	7,372	29575,00 15462,00	6340,00 1585,00	218027,00 111774,00	46739,00 11685,00	59514,00		218027,00	
292	9	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки эталонтрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	4,86	49690,00		241493,00		241493,00		241493,00	
293	10	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	2,4	102179,00		245230,00		245230,00		245230,00	
294	11	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 1	шт.	28	4160,00		116480,00		116480,00		116480,00	
295	12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	35	3529,00 440,00	10,00 2,00	123515,00 15400,00	350,00 70,00	107765,00		123515,00	
296	13	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с выделенной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	81	310,00		25110,00		25110,00		25110,00	
297	14	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	35	1794,00 821,00	249,00 47,00	62790,00 28735,00	8715,00 1645,00	25340,00		62790,00	
298	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,2	35809,00 4602,00	2568,00 439,00	7162,00 920,00	514,00 88,00	5728,00		7162,00	
299	16	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены прямиков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	0,25	37630,00 23017,00	5085,00 872,00	9408,00 5754,00	1271,00 218,00	2303,00		9408,00	
300	17	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1	80357,00		8036,00		8036,00		8036,00	
301	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,4	4601,00	38,00	11042,00	91,00	8513,00		11042,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		1016,00	5,00	2438,00	12,00				
302	19	1113-0203-0203 РСНБ РК 2022	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным растворами по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	2,5	3356,00 2736,00	240,00 102,00	8390,00 6515,00	600,00 255,00	975,00		8390,00	
			Итого по разделу 1: Наружная тепловая сеть					1213997,00 224036,00	113695,00 26640,00	876791,00 0,00	0,00 0,00	1213997,00	
			Раздел 2: Трубопроводы/надземная прокладка										
303	20	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	3113296,00 2058739,00	1040489,00 227176,00	12454,00 8235,00	4162,00 909,00	57,00		12454,00	
304	21	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,04	2969,00		11995,00		11995,00		11995,00	
305	22	241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	1243,00		2486,00		2486,00		2486,00	
306	23	242-302-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (осетинка) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22пк ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	32030,00		64060,00		64060,00		64060,00	
307	24	241-116-0203 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 30 мм	шт.	4	1191,00		4764,00		4764,00		4764,00	
308	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1	219,00 153,00	4,00 0,00	219,00 153,00	4,00 0,00	62,00		219,00	
309	26	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м²	1	278,00 59,00	6,00 1,00	278,00 59,00	6,00 1,00	213,00		278,00	
310	27	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м² изоляции	0,16	88915,00 68811,00	4657,00 1430,00	14226,00 11010,00	745,00 229,00	3471,00		14226,00	
311	28	234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклоизоляции М 11-50	м²	0,2464	9786,00		2461,00		2461,00		2461,00	
312	29	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стальной оцинкованной	м² поверхности изоляции	2,5	7870,00 7360,00	271,00 26,00	19675,00 18250,00	678,00 65,00	747,00		19675,00	
313	30	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,025942	550825,00		13188,00		13188,00		13188,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы/надземная прокладка					145806,00 37707,00	5895,00 1204,00	102504,00 0,00	0,00 0,00	145806,00	
			Раздел 3: Трубопроводы/подземная прокладка										
314	31	1124-0101-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,087	3619318,00 2445041,00	1147867,00 233303,00	314881,00 212719,00	99864,00 20297,00	2298,00		314881,00	
315	32	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	87	4714,00		410118,00		410118,00		410118,00	
316	33	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2604,00		15624,00		15624,00		15624,00	
317	34	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0336	1044650,00		35100,00		35100,00		35100,00	
318	35	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,002	1044650,00		2089,00		2089,00		2089,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
319	36	1103-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	34	1888,00 626,00	564,00 97,00	53992,00 21284,00	19176,00 3298,00	12532,00		53992,00	
320	37	325-595-0101 *РСНБ РК 2022*	Полупена минвата ОШ ГОСТ 12395-2018 марки О114	мкг	34	3997,00		135898,00		135898,00		135897,00	
321	38	1125-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, опрессование давлением воды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	46774,00 4753,00	12010,00 7340,00	93548,00 9584,00	24020,00 14680,00	24,00		93548,00	
322	39	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пенопласт резонансный ПС-5	$м^3$	11	419,00		4609,00		4609,00		4609,00	
323	40	1113-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11	319,00 153,00	1,00 0,00	4899,00 3213,00	84,00 0,00	1302,00		4599,00	
324	41	1113-0301-1705 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ФС 51-03	$м^2$	21	278,00 59,00	6,00 1,00	5838,00 1239,00	126,00 21,00	4473,00		5838,00	
325	42	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минеральными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,8	85915,00 68811,00	4657,00 1430,00	240962,00 192671,00	13040,00 4004,00	33251,00		240962,00	
326	43	264-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклошлаков М 11-50	$м^2$	4,312	9986,00		43060,00		4986,00		43060,00	
327	44	1126-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами внахлест с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	48,5	1723,00 1234,00	27,00 10,00	83580,00 59849,00	1295,00 485,00	22164,00		83580,00	
328	45	261-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Стеклоизолит рулонный, марки РСТ-А-Е-В	1000 $м^2$	0,0485	553647,00		26903,00		26902,00		26903,00	
329	46	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	8127,00 6362,00	100,00 23,00	16254,00 12724,00	360,00 46,00	3176,00		16254,00	
330	47	242-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для воздуха и газообразных сред,Т ср.+200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	33871,00		67742,00		67742,00		67742,00	
331	48	344-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланцы плоские приварные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1379,00		5488,00		5488,00		5488,00	
332	49	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2791,00 2654,00	108,00 25,00	8373,00 7962,00	321,00 75,00	87,00		8373,00	
333	50	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 32х2,0 мм	м	3	655,00		1965,00		1965,00		1965,00	
334	51	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов скользящие, хомуты, планки, лапуты	кг	0,45	705,00		319,00		319,00		319,00	
335	52	1122-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1730472,00 566604,00	33581,00 145,00	5217,00 1706,00	100,00 0,00	3431,00		5217,00	
336	53	1105-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты набивочное. Устройство	$м^3$ основания	0,025	15007,00 3175,65	4609,00 1346,00	375,00 79,06	116,00 34,00	180,00		375,00	
337	54	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,73	35809,00 4602,00	2568,00 439,00	26141,00 3359,00	1874,00 320,00	20908,00		26141,00	
338	55	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,5	2015,00 1181,00	72,00 24,00	5038,00 2953,00	180,00 60,00	1985,00		5038,00	
339	56	1108-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		7,25	37630,00	5600,00	272818,00	36866,00	60879,00		272818,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ кладки		23017,00	872,00	166875,00	6322,00				
340	57	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2017 марки М100	1000 шт.	2,9	80357,00		233035,00		233035,00		233035,00	
341	58	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий. Установка	м³ сборных конструкций	0,3	19591,00 9698,00	7335,00 1020,00	13714,00 6789,00	5135,00 714,00	1798,00		13714,00	
342	59	225-202-0101 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под лаж ПО ГОСТ 18015-2012 марки ПО1	шт.	1	86039,00		86039,00		86039,00		86039,00	
343	60	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,1	30489,00 21678,00	17677,00 4808,00	4049,00 2168,00	1748,00 481,00	113,00		4049,00	
344	61	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6746,00		13492,00		13492,00		13492,00	
345	62	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки чугунные. Установка	шт.	2	8209,00 5697,00	1107,00 320,00	16418,00 11393,00	2214,00 640,00	2010,00		16418,00	
346	63	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип А (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00		38658,00	
347	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная глацкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00134	364864,00		489,00		489,00		489,00	
348	65	1100-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	6	3529,00 440,00	10,00 2,00	21174,00 2640,00	60,00 12,00	18474,00		21174,00	
349	66	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м²	6,6	267,00		1762,00		1762,00		1762,00	
350	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6	4601,00 1016,00	38,00 5,00	27606,00 6096,00	228,00 30,00	21282,00		27606,00	
351	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,1	35409,00 4602,00	2568,00 439,00	3581,00 460,00	257,00 44,00	2864,00		3581,00	
352	69	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Дегали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00919	889647,00 886153,00	3494,00 1028,00	8176,00 8144,00	32,00 9,00			8176,00	
			Итого по разделу 3: Трубопроводы/подземная прокладка					2356844,00 733826,00	267619,00 51572,00	1355399,00 0,00	0,00 0,00	2356844,00	
			Раздел 4: Газонепроницаемый узел ввода теплосети (КЛ 60-30)										
353	71	1123-0001-0105 РСНБ РК 2022	Сальник набивной диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00924	3649849,00 1059746,00	1146538,00 272056,00	33725,00 17184,00	10594,00 2514,00	5947,00		33725,00	
354	73	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Подкорные стенки из бетона В15. Устройство	м³	0,09	36337,00 3951,00	2789,00 493,00	3270,00 356,00	251,00 44,00	2665,00		3270,00	
355	74	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная труба, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	6917,00 3479,00	188,00 42,00	13834,00 6958,00	376,00 84,00	6500,00		13834,00	
356	75	261-201-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, плашки, хомуты/	кг	0,3	708,00		212,00		212,00		212,00	
357	76	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,56	1695,00 1492,00	3,00 1,00	949,00 836,00	2,00 1,00	111,00		949,00	
358	77	1100-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		2,24	6135,00	17,00	13742,00	38,00	9999,00		13742,00	

№ п/п	№ сознания по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная работа-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная работа-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		1654,00	3,00	3705,00	7,00				
359	78	235-101-0104 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м²	5,152	267,00		1376,00		1376,00		1376,00	
360	79	1100-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-050101-0305	м² поверхности	2,24	2549,00 428,00	9,00 2,00	5710,00 959,00	20,00 4,00	4731,00		5710,00	
361	80	235-101-0104 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м²	2,576	267,00		688,00		688,00		688,00	
362	81	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Установка антисептированной доски. Установка	м² древесины в конструкции	0,006	258322,00 88536,00	2888,00 872,00	1550,00 531,00	17,00 5,00	1002,00		1550,00	
363	82	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	14228,00 10214,00	0,00 0,00	28456,00 20428,00	0,00 0,00	8028,00		28456,00	
364	83	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шкур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	1	4646640,00		4646640,00		4646640,00		4646640,00	
365	84	212-101-0205 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0248	39950,00		991,00		991,00		991,00	
366	85	261-105-0613 РСНБ РК 2022	Гермит (шкур диаметром 40 мм)	кг	0,0024	945,00		2,00		2,00		2,00	
			Итого по разделу 4: Газонепроницаемый узел ввода теплосети (КЛ 60-30)					4751145,00 50057,00	11298,00 2659,00	4688890,00 0,00	0,00 0,00	4751145,00	
			Раздел 5: Дренажный колодец ф 1,5м										
367	86	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	23,395	121,00 0,00	121,00 20,00	2831,00 0,00	2831,00 655,00			2831,00	
368	87	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленой с откосами	м³ грунта	0,72345	6365,00 6365,00	0,00 0,00	4532,00 4532,00	0,00 0,00			4532,00	
369	88	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,72345	3268,00 3268,00	0,00 0,00	2364,00 2364,00	0,00 0,00			2364,00	
370	89	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	23,395	85,00 0,00	85,00 20,00	1989,00 0,00	1989,00 468,00			1989,00	
371	90	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,95	3268,00 3268,00	0,00 0,00	9641,00 9641,00	0,00 0,00			9641,00	
372	91	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	м³	2,95	904,00		2667,00		2667,00		2667,00	
373	92	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	17	85,00 0,00	85,00 20,00	1445,00 0,00	1445,00 340,00			1445,00	
374	93	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	17	6184,00		105128,00		105128,00		105128,00	
375	94	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,36	85,00 0,00	85,00 20,00	31,00 0,00	30,00 7,00			31,00	
376	95	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м³	0,36	8516,00		3066,00		3066,00		3066,00	
377	96	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	23,395	528,00 319,00	210,00 61,00	12353,00 7463,00	4913,00 1497,00			12353,00	
378	97	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,08	40489,00	17677,00	3239,00	1415,00	90,00		3239,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Система пробивок 15%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ сборных железобетонных конструкций		21678,00	4806,00	17344,00	535,00				
379	98	225-305-0103 РСНБ РК 2022	Вакуумная опалубка ОИ ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	4	3967,00		15868,00		15868,00		15868,00	
380	99	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Кольца круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций монолитных	4,28	69025,00 38355,00	23735,00 6629,00	88352,00 49654,00	30581,00 8741,00	8877,00		88352,00	
381	100	284-307-0620 РСНБ РК 2022	Скобы монтаж	тонн	5	785,00		3925,00		3925,00		3925,00	
382	101	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 3-3	шт.	2	5716,00		11432,00		11432,00		11432,00	
383	102	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24059,00		24059,00		24059,00		24059,00	
384	103	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22282,00		22282,00		22282,00		22282,00	
385	104	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17866,00		71464,00		71464,00		71464,00	
386	105	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00		19329,00	
387	106	1146-0302-0403 РСНБ РК 2022	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	7075,00 4680,00	2474,00 741,00	7075,00 4680,00	2474,00 741,00			7075,00	
388	107	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м² заделки	0,096	43029,00 27982,00	3382,00 1612,00	41308,00 26811,00	325,00 160,00	11172,00		41308,00	
389	108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Разработка ленточных бутовых и из бутобетона в 2 слоя по спланированной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м³ выгруженного	14,13	4601,00 1016,00	38,00 5,00	65013,00 14356,00	537,00 71,00	50119,00		65013,00	
390	109	222-305-0204 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1074856,10		18359,00		18359,00		18359,00	
391	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,01760	341,00 179,00	7,00 1,00	6,00 3,00	0,00 0,00	3,00		6,00	
392	111	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои выравнивания цементные. Устройство с уплотнением трамбованием	м² покрываемого слоя	0,3925	24990,00 11346,00	4443,00 1261,00	9809,00 4453,00	1744,00 495,00	3617,00		9809,00	
393	112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбованием	м² подстилающего слоя	0,785	48369,00 12816,00	15,00 0,00	37970,00 10061,00	12,00 0,00	27897,00		37970,00	
			Итого по разделу 5: Дренажный колодец ф 1.5м					587716,00 135113,00	48095,00 13580,00	484529,00 0,00	0,00 0,00	587716,00	
			ИТОГО по акту					9055508,00 1181639,00	446393,00 95575,00	7427613,00 0,00	0,00 0,00	9055508,00	
			ИТОГО					55221191,49 13079236,77	1545448,77 409116,77	32409203,06 3189369,00	0,00 0,00	55221191,49	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3189369,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,90			3069477,53				5829186,09	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			2755085,40					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			2914553,45				6396070,46	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												6901860,35	
			Итого в текущих ценах 3024 год, и = 1,079									6763333,29	
			Коэффициент к договорной цене										
			НДС	%	12,00			811599,75				9749,021,64	
			Итого с НДС										

Сдал (ИТ "ЦРИКИ в К")

ИТ "ЦРИКИ в К"
(наименование организации: белая идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность лица, разработавшего сметную

Нуртаза А.Б.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный отдел

ГККП "Эмбинский городской культурный центр" при ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития
(наименование организации: белая идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Жарасканов А.Ж.

Эксперт

Габдреев Н.Т.

Директор ТОО "СК Нова Волга"

Новлямбетов О.С.