Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 10 2024 г.

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО», заместитель руководителя Мусин Беймбет Маликович, Республика Казахстан, г.Уральск, ул. Х. Чурина д.116, БИН: 070540003470 тел: 507920**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «» 2024г. АО «Электромонтаж», г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1, Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович, БИН: 940940000691 тел: 8 (727) 345-0-345

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2024г. ТОО "Нурай-Сервис" (Тех.Надзор) Эксперт технического надзора Наурыз Актілек Ахметулы KZ 36VJE00050668 от 11.11.2019г. БИН 040240007586 г.Караганда им. Казыбек би район, ул. Складская, строение 8А**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **« » 2024г. ТОО «Тяжпромэлектропроект» и.о. директора Сахабутдинов Анвар Фаритович РК ЮКО г. Алматы, Ауэзовский район мкр. 2 д. 14А БИН: 050540010132 тел: 8(727) 277-40-05.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство ПС 110/10 в районе ПДП «Акжайык» г. Уральск»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

уровень ответственности. Техническая и технологическая сложность объекта по адресу

г. Уральск район ПДП «Акжайык»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «_26_» _12_2014 года №_3503_____;

2) талона о приёме уведомления о начале строительно-монтажных работ **регистрационный номер KZ71REA00349179-29.08.2023г KZ81REA00391291-22.05.2024г ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»;**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Тяжпромэлектропроект» А20.147**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» приказ № 40 от 18.04.2023г**

(дата и номер проекта наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **29.08. 2023г-31.12.2023г ;**

месяц, год

окончание работ**: 22.05.2024г-30.08.2024г**

при продолжительности строительства, месяц **8** :

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: **7,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	590,76		590,76	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		

Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	M^2					

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, M^2		число квартир	площадь квартир, M^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Строительство подстанции выполнено из блочно-модульного здания,двух транформаторов ТРДН-25000 кВ,маслосборника, КЛ и ВЛ. Блочно-модульное здание (утепленного типа из "Сэндвич" панелей), с размерами 6750х32400 мм, здание с учетом освещения, обогрева, вентиляции, кондиционирования и ОПС с комплектующими производства "Alageum Electric"; КРУН-10 кВ состоящий из 32-х ячеек KERNEU-10 кВ (ввод-4 шт; линия 20 шт; ТН-4 шт, СВ-2 шт, СР-2 шт), с вак. выкл. ВВ-АЕ 1600А (1250, 630)А и РЗиА БЗП АЕ, с 3хЗНОЛП-10 кВ, со счетчиками ЕвроАльфа А1805-RL-P4-G1-DW4, с преобразователем ЭНИП-2-45/100, с индикатором напряжения ИН-3, с комплектующими производства "Alageum Electric"; Шкафы: ШУОТ (АКБ 100А/час)-1 к-т, ШСН-3 к-т, ШЗТ-2 к-т, Шкаф ТН-1 к-т, ЦС и ОБ-1 к-т, ящик управления освещением ЯОУ-9602-1 к-т, щиток сварки ЯЭ-8101-1 к-т, с комплектующими производства "Alageum Electric".Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТРДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА.Кабельная линия кабелем АПвПу2гж 1х300/70 протяженностью 2025м. Воздушная линия на опорах СК-26 в колличестве 33шт, металические опоры в кол-ве 6шт,опоры переходные МЖ-9 и МЖ-14 в кол-ве 12шт, провод АС-120/19 26580м, грозотрос ТК-11 4430м. Антенная опора для радиолинейной линии связи металическая Н=50м.Маслосборник на 16,5м3 выполнен из ж/б колец.Уборная на одно очко-фундамент из ж/б колец,стены из кирпича.Все электротехническое оборудование смонтровано согласно проекта (блоки разъединителей,выключателей,блоки изоляторов и т.д.). Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **ТОО «Западно-Казахстанская РЭК**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2 825 618,025** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **828 464,199** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 997 153,826** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 825 618,025** тенге, в том числе:

по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
стоимость строительно-монтажных работ **828 464,198** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 997 153,826** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 65% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство ПС 110/10 в районе ПДП «Акжайык» г. Уральск»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Заместитель руководителя Мусин Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя (М.П.)

Технический надзор: Эксперт Наурыз А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: и.о.директора Сахабутдинов А.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик : Председатель Правления Умбеталиев Е.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 110 кВ	км	4,43
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…110 кВ	км	2,025
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	6
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	33
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые АС-120/19	км	26,58км
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-

9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки.АПвПу2гж.1х300/70. напряжением 110 кВ.	км	2,025км
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	12
13	Контуры заземления	к-т	1
14	Устройства грозозащиты	км	4,43
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	м 2	590,28
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: Заместитель руководителя _____ Мусин Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя (М.П.)

Технический надзор: Эксперт _____ Наурыз А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: и.о. директора _____ Сахабутдинов А.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Председатель Правления _____ Умбеталиев Е.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.