Декларация о соответствии

«30» 08 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *АО «Электромонтаж» г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра ,7/1*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Председателя Правления Умбеталиева Е.Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство ПС 110/10 в районе ПДП «Акжайык» г. Уральск»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО » заместитель руководителя отдела Конысбаев Мурат Кенесулы*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Иртышэлектромонтаж»*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Тяжпромэлектропроект» А20.147*

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО » приказ №40 от 18.04.2023г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	590,76		590,76	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$					

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Строительство подстанции выполнено из блочно-модульного здания,двух транформаторов ТРДН-25000 кВ,маслосборника, КЛ и ВЛ. Блочно-модульное здание (утепленного типа из "Сэндвич" панелей), с размерами 6750х32400 мм, здание с учетом освещения, обогрева, вентиляции, кондиционирования и ОПС с комплектующими производства "Alageum Electric"; КРУН-10 кВ состоящий из 32-х ячеек KERNEU-10 кВ (ввод-4 шт; линия 20 шт; ТН-4 шт, СВ-2 шт, СР-2 шт), с вак. выкл. ВВ-АЕ 1600А (1250, 630)А и РЗиА БЗП АЕ, с 3х3НОЛП-10 кВ, со счетчиками ЕвроАльфа А1805-RL-P4-G1-DW4, с преобразователем ЭНИП-2-45/100, с индикатором напряжения ИН-3, с комплектующими производства "Alageum Electric"; Шкафы: ШУОТ (АКБ 100А/час)-1 к-т, ШСН-3 к-т, ШЗТ-2 к-т, Шкаф ТН-1 к-т, ЦС и ОБ-1 к-т, ящик управления освещением ЯОУ-9602-1 к-т, щиток сварки ЯЭ-8101-1 к-т, с комплектующими производства "Alageum Electric".Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТРДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА.Кабельная линия кабелем АПвПу2гж 1х300/70 протяженностью 2025м. Воздушная линия на опорах СК-26 в колличестве 33шт, металические опоры в кол-ве 6шт,опоры переходные МЖ-9 и МЖ-14 в кол-ве 12шт, провод АС-120/19 26580м, грозотрос ТК-11 4430м. Антенная опора для радиолинейной линии связи металическая Н=50м.Маслосборник на 16,5м3 выполнен из ж/б колец.Уборная на одно очко-фундамент из ж/б колец,стены из кирпича.Все электротехническое оборудование смонтровано согласно проекта (блоки разъединителей,выключателей,блоки изоляторов и т.д.). Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3*

_краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *29.08.2023г - 31.12.2023г;*
месяц, год
окончание работ *22.05.2024г - 30.08.2024г* ;
месяц, год
при продолжительности строительства 8 месяцев ,
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;
фактически 7,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 89,88 % и фактически применено 75,97 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «ЗапКазРЭК» технический директор Гайсин А.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
готовым к приемке в эксплуатацию, *«Строительство ПС 110/10 в районе ПДП «Акжайык» г. Уральск »*
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
АО «Электромонтаж» *Умбеталиев Е.Е.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)