Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

"21" августа 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк-Курылыс» Руководитель Азизов Рахиб Хазайырович Актюбинская область г. Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Есет Батыра,22уч 87132577666 БИН 060540003598**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Азизова Рахиб Хайзайыр Оглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство средней школы на 300 ученических мест с интернатом на 60 мест с.Караулкельды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения

объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение « Байганинский районный отдел образования »**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ»**

Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2				
Площадь застройки	м2				
Площадь покрытий проездов, дорожек и площадок	м2				
Площадь озеленения	м2				
Площадь дорожного покрытия	м2				
Площадь отмостки	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Каракудыкская средняя школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Общая площадь котельной	м2		
Общий строительный объем котельной	метр в кубе (далее–м3)		
Общий строительный объем	м3		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	Жилая		общая	Жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Территория школы подразделена на 5 зон. 1. Зона размещения основного здания. Школа с размерами 34,5 ×63,4м, высотаздания 6,28м и 11,0м, высота от пола до потолка 3,0м. Фундамент - ленточный; Стены наружные - силикатный кирпич с утеплением из пенополистирола: Перекрытие и покрытие -железобетонныем ноголустотные влиты: Перемычки - сборные железобетонные; Кровля из рубероида в один слой: Утеплитель - плита теплоизоляционная ISOVER; . Окна - из ПВХ стеклопакета с двойным остеклением: Двери внутренние деревянные, наружные - металические утепленные. метоллоплатиковые; Полы - из линолеума и из досок. Вокруг здания школы автомобильный проезд с твердым покрытием, перед главным входом размещена площадка для проведения школьных линеек с покрытием из брусчатки и щебня. Для обслуживания маломобильных групп населения на входе выполнено устройство пандуса, с обеих сторон которого установлены ограждения с поручнями на высоте 0,5 и 0,85 м. 2. В зоне отдыха размещены 2 игровые площадки для начальных классов и зона тихого отдыха с размерами 2,0×20.0м, площадка имеет грунтовые покрытие. 3. В спортивной зоне размещекы спортиное ядро с футбольной площадкой, беговой дорожкой и гимнастическими

плошалками, баскетбольные, волейбольные плошалки. Спортивная зоне имеет грунтовые покрытие.

4. В учебно-опытной зоне размещены участки плодово-ягодного сада, свошных и полевых культур, коллекционно-

селекционной работы, здиятий по географин, биологии и печальных классов.

5. В хозяйственной зоне размешены котельная. КТП. выгребная ямя и площадка мусорных контейнеров огороженная с трех сторов профлистом на металлическом каркасе, Холяйственная зона имеет отдельный въезд с площадкой для разворота автомашин с твердым покрытием.

Котельная размерами в осях 60х4,9 м, высотой одания 4.1м: Фундамент - ленточный : Стены наружные -

силикатный кирпич: Перемычки - сборные железобегонные: Окна - из однокамерного ПВХ стеклопакета: Двери - металические утепленные; Полы в котельной - керамическая плитка: Плиты перекрытия -железобетонные: Кровля из рубероида в один слой. Утеплитель - плита полистирола с антилиреном; Бетонная отмостка шириной 0,9 м. Дымовая труба высотой 8,0 м; Здание котельной оборудовано двумя газовыми котлами фирмы «CRONOS» BB1535 (174кВт), газовым счетчиком «G-40», сигнализатор загазованности - «САКЗ-МК D80». Надземная, двухтрубная тепловая сеть - 85,0 м трубы ст. электросварные 176×3.5мм: На врезке галопровода - стальная задвижка: Подземный газопровод из полиэтиленовых труб D110×6.6мм - 102 м: Натемный из стальных труб

D89: 108мм - 3м; Водоснабжение на полиэтиленовых труб 03242мм - 33.5м. и Д110×5,3им - 56,0м; Канализационные сети из полипропиленовых гофрированных труб 150мм - 131,75 м. с.. лыгребная яма V=20м : Электроснабжение - кабельное надземноеВЛ. 10кВ и подземное 0,4кВ, КТП: Пожарная сигнализация - приемно-контрольное устройство «Гранит-16».

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2014 года;**

окончание работ **август 2015 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяц** ;

фактически, **месяц: 7 месяц** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 73,28% и фактически применено 73,28% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ _____ ___
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Строительство средней школы на 300 ученических мест с интернатом на 60 мест с. Караулкельды Байганинского района Актюбинской области» наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Бабэк-Курылыс» Директор Азизов Рахиб Хазайыр Оглы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)