Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Алакольского района",040200, Республика Казахстан, Жетiсу область, Алакольский район, Ушарал г., Женис, дом № 143, тел.: 87283324733**	**111240022855**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №16 от 05.04.2023 г.(Акжар дом культуры)

Номер документа	Дата составления
13	**25.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Акжар Алакольского района			усл.	1	149 902 654,93	149 902 654,93
				Итого	1	x	149 902 654,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бек / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отд / / М.Жумашаров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор №16 от 05.04.2023 г.
Сумма по договору: 751 638 696,14 тенге
Сметная стоимость: 791 198 627,00 тенге
Скидка 5%: 39 559 930,86 тенге

СВОД

актам выполненных работ за ИЮЛЬ 2023 г. по объекту:

Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

№ п.п.	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	примечание
1	Локальная смета №2-1-1. Конструктивная часть	71 018 567,16	
2	Локальная смета №2-1-2. Архитектурная часть	54 745 093,90	
3	Локальная смета №2-1-3. Отопление	9 950 519,43	
4	Локальная смета №2-1-5. Электромонтажные работы	5 906 020,28	
5	Локальная смета №3-2-1. Котельная	626 754,81	
6	Локальная смета №6-2-1. НВК. Водопроводная сеть	1 293 663,41	
7	Локальная смета №6-2-2. НВК. Канализационная сеть	2 425 303,85	
8	Локальная смета №6-3-1. Наружные тепловые сети. ТС	3 936 732,08	
	ВСЕГО освоено:	**149 902 654,93**	

Подготовила: Турлыбекова А.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 16	05.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района	398 685 976,93	133 841 656,19							16 060 998,74	149 902 654,93

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Алатау сапа курылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №13
приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-1. Конструктивная часть

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Кладка стен и перегородок.										
		3.3 Кирпичная кладка и перегородки 2-этажа (Блок-1)										
1	120	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	78,3	30665,41	2889	2401102	226209	1656534	535388	3171409
						6620,16	732,15	518359	57327	–	234919	
2	122	1106-0501-0101	Мс-1бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0 К=39,000;	м3	6,24	26358,76	5797,51	164479	36176	128302	–	177637
						–	1514,31	–	9449	–	13158	
3	125	1106-0501-0101	Мс-2 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0 К=5,000;	м3	0,8	26358,76	5797,51	21087	4638	16449	–	22774
						–	1514,31	–	1211	–	1687	
4	128	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-2) НР=91 %	м3	0,11	56139,57	4669,86	6175	514	3662	1930	8753
						18182,8	1098,29	2000	121	–	648	
5	131	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	207,5	5629,74	282,76	1168171	58673	603449	485789	1786277
						2438,79	78,58	506049	16305	–	132317	
6	132	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст1-Ст7.) НР=69 %	т конструкций	1,391	26760,64	13930,13	37224	19377	5840	12393	53586
						8631,84	4280,33	12007	5954	–	3969	
7	134	1109-0301-0301	Балки одиночные(Пр1-Пр3.)массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,119	50974,57	21057,62	6066	2506	970	2303	9039
						21764,6	6287,08	2590	748	–	670	

8	136	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	43,79	101,11	2,71	4428	119	1923	1656	6571
						54,49	0,32	2386	14	–	487	
9	137	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0232	297510,75	1500,75	6902	35	–	6264	14219
						296010	690,27	6867	16	–	1053	
10	140	1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР=84 %	отверстие	64	1158,05	493,38	74115	31576	1096	53268	137574
						647,55	343,3	41443	21971	–	10191	
11	141	1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм НР=84 % К=-1,000;	отверстие	-64	47,35	18,68	-3030	-1196	-54	-2221	-5671
						27,82	13,5	-1780	-864	–	-420	
12	142	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00448	419304,95	2566,95	1878	12	–	1704	3869
						416738	1182,99	1867	5	–	287	
		3.4 Кирпичная кладка и перегородки 2-этажа (Блок-2)										
13	144	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	114,4	30665,41	2889	3508123	330502	2420275	782227	4633578
						6620,16	732,15	757346	83758	–	343228	
14	146	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	3	30665,41	2889	91996	8667	63469	20512	121509
						6620,16	732,15	19860	2196	–	9001	
15	148	1106-0501-0101	Мс-1бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0 К=24,000;	м3	3,84	26358,76	5797,51	101218	22262	78955	–	109315
						–	1514,31	–	5815	–	8097	
16	151	1106-0501-0101	Мс-2 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0 К=13,000;	м3	2,08	26358,76	5797,51	54826	12059	42767	–	59212
						–	1514,31	–	3150	–	4386	
17	154	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-1) НР=91 %	м3	0,15	56139,57	4669,86	8421	700	4993	2632	11937
						18182,8	1098,29	2727	165	–	884	
18	157	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-2) НР=91 %	м3	0,11	56139,57	4669,86	6175	514	3662	1930	8753
						18182,8	1098,29	2000	121	–	648	
19	160	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	142,7	5629,74	282,76	803364	40350	414999	334082	1228442
						2438,79	78,58	348015	11213	–	90996	
20	161	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст1-Ст3;Ст5.) НР=69 %	т конструкций	0,759	26760,64	13930,13	20311	10573	3187	6763	29240
						8631,84	4280,33	6552	3249	–	2166	
21	163	1109-0301-0301	Балки одиночные(Пр2-Пр3.)массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,06	50974,57	21057,62	3058	1263	489	1161	4557
						21764,6	6287,08	1306	377	–	338	

22	165	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	23,75	101,11	2,71	2401	64	1043	898	3563
						54,49	0,32	1294	8	–	264	
23	169	1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР=84 %	отверстие	120	1158,05	493,38	138966	59206	2054	99878	257952
						647,55	343,3	77706	41196	–	19108	
24	170	1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм НР=84 % К=-1,000;	отверстие	-120	47,35	18,68	-5682	-2242	-102	-4165	-10635
						27,82	13,5	-3338	-1620	–	-788	
25	171	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,03612	419304,95	2566,95	15145	93	–	13737	31193
						416738	1182,99	15053	43	–	2311	
			Итого по разделу 3					**11 874 653**				
		Раздел 4 Ж/Б изделия.										
		4.1 Км-1										
26	178	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=16,000;	м3 изоляции	59,136	81482,39	1235,51	4818543	73063	2992234	1359521	6672309
						29647,68	601,99	1753245	35599	–	494245	
		4.2 Км-2										
27	184	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=19,000;	м3 изоляции	8,778	81482,39	1235,51	715252	10845	444160	201804	990420
						29647,68	601,99	260247	5284	–	73364	
		4.4 Км-4										
28	190	1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 %	м3	1,2	35734,76	5529,54	42882	6635	25107	11555	58792
						9282,4	1299,16	11139	1559	–	4355	
		4.5 Рм-1										
29	199	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=12,000;	м3 изоляции	4,08	81482,39	1235,51	332448	5041	206445	93798	460346
						29647,68	601,99	120963	2456	–	34100	
		4.6 Рм-2										
30	204	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=8,000;	м3 изоляции	5,36	81482,39	1235,51	436746	6622	271212	123226	604770
						29647,68	601,99	158912	3227	–	44798	

		4.7 Рм-3.1										
31	209	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=2,000;	м3 изоляции	2,016	81482,39	1235,51	164268	2491	102008	46348	227465
						29647,68	601,99	59770	1214	–	16849	
		4.8 РМ-3.2										
32	214	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	1,008	81482,39	1235,51	82134	1245	51004	23174	113733
						29647,68	601,99	29885	607	–	8425	
		4.10 Рм-5										
33	223	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=3,000;	м3 изоляции	1,206	81482,39	1235,51	98268	1490	61023	27726	136074
						29647,68	601,99	35755	726	–	10080	
		4.12 Рм-6										
34	228	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	1,008	81482,39	1235,51	82134	1245	51004	23174	113733
						29647,68	601,99	29885	607	–	8425	
		4.13 Рм-7										
35	233	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=2,000;	м3 изоляции	2,02	81482,39	1235,51	164594	2496	102210	46439	227916
						29647,68	601,99	59888	1216	–	16883	
		4.14 Рм-8										
36	238	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=3,000;	м3 изоляции	1,206	81482,39	1235,51	98268	1490	61023	27726	136074
						29647,68	601,99	35755	726	–	10080	
		4.16 Лестничные марши Лм-1										
37	239	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	1,2	12479,78	171,27	14976	206	7808	6378	23062
						5801,5	39,05	6962	47	–	1708	
38	240	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 %	м3 бетона	1,2	69463,99	8503,03	83357	10204	60896	13376	104472
						10214,11	2035,38	12257	2442	–	7739	
39	241	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	1,2	3174,25	158,88	3809	191	–	3334	7714
						3015,37	38,4	3618	46	–	571	
		4.17 Лестничные марши Лм-2										
40	244	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	1,5	12479,78	171,27	18720	257	9761	7973	28828
						5801,5	39,05	8702	59	–	2135	
41	245	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 %	м3 бетона	1,5	69463,99	8503,03	104196	12755	76120	16720	130589

						10214,11	2035,38	15321	3053	–	9673		
42	246	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	1,5	3174,25	158,88	4761	238	–	4169	9644	
						3015,37	38,4	4523	58	–	714		
		4.18 Лестничные площадки (Лп-1)											
43	249	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,7	38639,33	2842,12	27048	1989	17081	7697	37525	
						11395,48	686,89	7977	481	–	2780		
		4.19 Монолитная подушка Мп-1.											
44	252	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1	23162,17	1802,55	23162	1803	18922	2651	27878	
						2437,98	475,09	2438	475	–	2065		
		4.20 Лестничные площадки (Лп-2)											
45	255	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,9	38639,33	2842,12	34775	2558	21962	9895	48244	
						11395,48	686,89	10256	618	–	3574		
			Итого по разделу 4					**10 159 588**					
		Раздел 5 Кровля											
		5.1 Кровля											
46	282	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	107,9	4047,94	29,77	436773	3212	223408	190560	677520	
						1947,66	14,64	210153	1580	–	50187		
47	283	231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	м2	107,9	15276		1648280		1648280	–	1780142	
						–		–		–	131862		
48	284	261-107-0744	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	26,98	838		22609		22609	–	24418	
						–		–		–	1809		
49	285	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 % К=2,000;	слуховое окно	2	36499,67	958,25	72999	1917	54521	15688	95782	
						8280,96	434,61	16562	869	–	7095		
50	286	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	9,5	6205,18	108,14	58949	1027	38407	18249	83374	
						2054,24	33,75	19515	321	–	6176		
51	287	1106-0301-0407	Накладка весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,0005	297510,75	1500,75	149	1	–	135	307	

						296010	690,27	148	–	–	23			
52	288	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	5,9	1741		10272		10272	–	11094		
						–		–		–	822			
53	289	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	768	919,31	114,36	706030	87828	405450	218030	997985		
						277,02	31,56	212751	24238	–	73925			
54	290	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=35,000;	м2 стяжки	26880	15,31	1,69	411533	45427	338419	37588	485051		
						1,03	0,49	27686	13171	–	35930			
				т	0,906	297510,75	1500,75	269545	1360	–	244617	555295		
55	292	1106-0301-0407	(Мс1-Мс-3) весом до 4 кг. Установка НР=91 %			296010	690,27	268185	625	–	41133			
				т	0,1	521554,94	5584,66	52155	558	46977	4403	61083		
56	293	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР=91 %			46195,5	2183,45	4620	218	–	4525			
				шт.	0,04812	1479		71		71	–	77		
57	295	251-102-0501	Скоба С			–		–		–	6			
				м3	0,9	20917,94	1168,03	18826	1051	16390	1502	21954		
58	296	1106-0101-0101	Столбики бетонные. Устройство НР=91 %			1539	294,98	1385	265	–	1626			
		5.2 Кровля - КМ												
				т конструкций	9,61182	66040,95	26612,44	634774	255794	54446	282043	990162		
59	297	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 % К=6,000;			33764	8762,62	324533	84225	–	73345			
				т конструкций	0,46272	88534,85	14917,31	40967	6903	1261	24136	70311		
60	299	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %			70891,5	4704,75	32803	2177	–	5208			
				т конструкций	3,96711	105652,44	22765,65	419135	90314	11660	238201	709923		
61	301	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %			79947,5	7072,63	317161	28058	–	52587			
				т конструкций	10,33776	35640,68	10955,89	368445	113259	48932	168145	579517		
62	303	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %			19951,5	3621,19	206254	37435	–	42927			
				т	10,33776	816313		8438848		8438848	–	9113956		
63	304	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей			–		–		–	675108			
				м2	650,486	101,11	2,71	65771	1763	28563	24601	97602		
64	305	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %			54,49	0,32	35445	208	–	7230			
				м2	650,486	6415,34	108,75	4173089	70740	3529557	415020	4955158		
65	306	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69 %			880,56	44,1	572792	28686	–	367049			
				м2 покрытия	775	16950,2	495,54	13136405	384044	12287083	435051	14657173		
66	307	1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР=69 %			600,36	213,2	465279	165230	–	1085717			

67	308	1112-0101-0510	Коньки для кровель из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин). Устройство НР=92 % К=2,000;	м конька	63,2	3137,65	2,51	198299	159	148062	46142	263996
						792,38	1,2	50078	76	–	19555	
68	309	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	18,96	5321,9	15,14	100903	287	75516	23168	133997
						1323,86	4,39	25100	83	–	9926	
69	310	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	63,2	3130,36	1703,83	197839	107682	58353	53327	271259
						503,22	413,93	31804	26160	–	20093	
70	311	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	63,2	1003		63390		63390	–	68461
						–		–		–	5071	
71	312	1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка НР=118 %	м2 площади прокладок	18,96	11941,21	35,15	226405	666	221551	5331	250275
						220,86	17,41	4188	330	–	18539	
		5.3 Люк на чердак.										
72	313	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР=69 % К=3,000;	т конструкций	0,00225	119359,43	5366,29	269	12	5	177	482
						111820,2	2326,47	252	5	–	36	
73	314	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,00225	910589		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
74	315	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=3,000;	м2	0,05175	84,84	1,93	4	–	3	1	5
						31,84	0,32	2	–	–	–	
75	316	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 % К=3,000;	м2	4,32	4033,57	716,4	17425	3095	6160	8145	27616
						1891,19	203,72	8170	880	–	2046	
76	317	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	4,32	33110		143035		143035	–	154478
						–		–		–	11443	
77	318	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=3,000;	шт.	6	520		3120		3120	–	3370
						–		–		–	250	
78	319	223-502-0903	Ручка на планке К=3,000;	пара	3	3337		10011		10011	–	10812
						–		–		–	801	
		5.4 Лестница металическая См-1										
79	320	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=3,000;	т конструкций	0,0972	98800,36	35574,3	9603	3458	1058	4369	15090
						52345,13	12798,21	5088	1244	–	1118	
80	321	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,0972	910589		88509		88509	–	95590
						–		–		–	7081	

81	322	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 % К=3,000;	отверстие	72	1297,71	554,13	93435	39897	472	67995	174344
						737,03	387,23	53066	27881	–	12914	
82	323	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=3,000;	т	0,0036	716399,39	3208,69	2579	12	842	1574	4485
						479248,7	1478,74	1725	5	–	332	
83	324	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=3,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,82	1212,1	1,55	3418	4	393	2418	6303
						1071,26	0,78	3021	2	–	467	
		5.5 Стремянка и трап на чердак.										
84	325	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,0927	98800,36	35574,3	9159	3298	1009	4166	14391
						52345,13	12798,21	4852	1186	–	1066	
85	326	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,0927	910589		84412		84412	–	91165
						–		–		–	6753	
86	327	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 % К=2,000;	отверстие	16	1297,71	554,13	20763	8866	105	15110	38743
						737,03	387,23	11792	6196	–	2870	
87	328	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=2,000;	т	0,00094	716399,39	3208,69	673	3	220	410	1170
						479248,7	1478,74	450	1	–	87	
88	329	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,688	1212,1	1,55	3258	4	374	2306	6009
						1071,26	0,78	2880	2	–	445	
89	330	1106-0101-0101	Опора бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1	19427,72	1168,03	19428	1168	16721	1669	22785
						1539	294,98	1539	295	–	1688	
		5.6 Кладка парапета										
90	331	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	19,9	34879,35	3077,51	694099	61242	476731	161335	923869
						7845,49	872,07	156125	17354	–	68435	
			Итого по разделу 5					**38 548 792**				
			Итого по смете					**60 583 033**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					908 745				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					61 491 778				

			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					830 139				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					62 321 918				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1246438				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					63568356				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					66746774				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					8009613				
			Итого с НДС 12%					74756386				
			Тендерная скидка 5%					3 737 819				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**71 018 567,16**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кексу"
_____ Чудабаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №14

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-2. Архитектурная часть

Соста Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Стойка гардероба										
1	2	215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 25 мм	100 м2	0,0263	209094		5499		5499	–	5939
						–		–		–	440	
2	3	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 16 мм	100 м2	0,065	208852		13575		13575	–	14661
						–		–		–	1086	
3	4	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
						–		–		–	83	
			Итого по разделу 3					**21 723**				
		Раздел 4 Пластиковые перегородки										

4	6	223-203-0201	Панель из ПВХ профилей глухая, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	42,059	37827		1590966		1590966	–	1718243
						–		–		–	127277	
			Итого по разделу 4					**1 718 243**				
		Раздел 5 Проемы										
		5.1 Монтаж дверных проемов. (Наружных)										
5	9	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный К=2,000;	м2	4,2	58149		244226		244226	–	263764
						–		–		–	19538	
6	10	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный К=3,000;	м2	9,45	60468		571423		571423	–	617137
						–		–		–	45714	
7	11	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	5	4094		20470		20470	–	22108
						–		–		–	1638	
		5.2 Монтаж дверных проемов.										
8	14	223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный К=13,000;	м2	40,95	39241		1606919		1606919	–	1735473
						–		–		–	128554	

9	15	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный К=29,000;	м2	54,81	32281		1769322		1769322	–	1910868
						–		–		–	141546	
10	16	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный К=3,000;	м2	6,3	31105		195962		195962	–	211639
						–		–		–	15677	
11	17	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный К=10,000;	м2	16,8	35795		601356		601356	–	649464
						–		–		–	48108	
		5.3 Окна										
12	19	223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками К=35,000; кстм=1,04;	м2	144,9	23817,04		3451089		3451089	–	3727176
						–		–		–	276087	
13	20	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	48,99	2720,5	202,73	133277	9932	66745	55375	203744
						1155,35	100,57	56601	4927	–	15092	

14	21	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка kстм=1,04;	м2	48,99	26022,88		1274861		1274861	–	1376850
						–		–		–	101989	
15	23	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;	м2	6,28	27131,52		170386		170386	–	184017
						–		–		–	13631	
		5.4 Витражи										
16	26	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла kстм=1,04;	м2	131,958	83566,08		11027213		11027213	–	11909390
						–		–		–	882177	
17	27	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом К=4,000; kстм=1,04;	м2	51,24	72727,2		3726542		3726542	–	4024665
						–		–		–	298123	
			Итого по разделу 5					**26 836 295**				

		Раздел 6 Отделочные работы										
		6.3 Адаптация здания для доступности ММГН										
18	60	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	62	10629		658998		658998	–	711718
						–		–		–	52720	
19	61	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,7	3302		5613		5613	–	6062
						–		–		–	449	
20	63	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,3	10061		33201		33201	–	35857
						–		–		–	2656	
			Итого по разделу 6					**753 637**				
		Раздел 9 Кровля										
		9.1 Кровля										
21	135	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	147,92	69019		10209290		10209290	–	11026033
						–		–		–	816743	
			Итого по разделу 9					**11 026 033**				
		Раздел 10 Фасад										
		10.1 Наружная отделка (Блок-1)										
22	162	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	54,59	20235		1104629		1104629	–	1192999

						–		–		–	88370	
		10.2 Наружная отделка цоколя (Блок-1)										
23	169	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	343952		3440		3440	–	3715
						–		–		–	275	
24	170	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,098	438009		42925		42925	–	46359
						–		–		–	3434	
25	171	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	1,18	478007		564048		564048	–	609172
						–		–		–	45124	
		10.3 Наружная отделка (Блок-2)										
26	174	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	80,87	20235		1636404		1636404	–	1767316
						–		–		–	130912	
		10.4 Наружная отделка цоколя (Блок-2)										
27	181	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42	343952		144460		144460	–	156017
						–		–		–	11557	
28	182	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10569	438009		46293		46293	–	49996
						–		–		–	3703	

29	183	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	1,44	478007		688330		688330	–	743396
						–		–		–	55066	
		10.5 Крыльцо и пандуса (В1)										
30	187	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,091	438009		39859		39859	–	43048
						–		–		–	3189	
31	190	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0328	438009		14367		14367	–	15516
						–		–		–	1149	
32	193	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	78,6	1345		105717		105717	–	114174
						–		–		–	8457	
33	198	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	22,78	11402		259738		259738	–	280517
						–		–		–	20779	
		10.6 Крыльцо (В2)										
34	204	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,02	438009		8760		8760	–	9461
						–		–		–	701	
35	207	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 К=2,000;	м2	19,6	1345		26362		26362	–	28471

						–		–		–	2109	
		10.7 Крыльцо (В3)										
36	217	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,008	438009		3504		3504	–	3784
						–		–		–	280	
37	220	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	9,8	1345		13181		13181	–	14235
						–		–		–	1054	
38	225	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5,08	11402		57922		57922	–	62556
						–		–		–	4634	
		10.8 Крыльцо (В4)										
39	230	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02	438009		8760		8760	–	9461
						–		–		–	701	
40	233	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	9,8	1345		13181		13181	–	14235
						–		–		–	1054	
41	238	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5,08	11402		57922		57922	–	62556
						–		–		–	4634	
		10.9 Крыльцо (В5)										

42	242	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023	438009		10074		10074	–	10880
						–		–		–	806	
43	245	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	9,8	1345		13181		13181	–	14235
						–		–		–	1054	
44	250	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5,08	11402		57922		57922	–	62556
						–		–		–	4634	
		10.10 План Лм-2										
45	260	222-509-0804	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 1-2 т	т	1,05871	884896		936848		936848	–	1011796
						–		–		–	74948	
46	261	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=20,000;	т	0,0294	444080		13056		13056	–	14100
						–		–		–	1044	
47	262	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,009	444080		3997		3997	–	4317
						–		–		–	320	
			Итого по разделу 10					**6 344 868**				
			Итого по смете					**46 700 799**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					700 512				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					47 401 311				

			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					639 918				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					48 041 229				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					960825				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					49002053				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					51452156				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					6174259				
			Итого с НДС 12%					57626415				
			Тендерная скидка 5%					-2 881 321				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**54 745 093,90**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Коксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №15

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция

Соста Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Отопление										
		1.15 Тепловой пункт										
1	136	513-201-0302 (об)	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	4761493		4761493		–	–	4761493
						–		–		4761493	–	
			Итого по разделу 1					**4 761 493**				
		Раздел 2 Вентиляция.										
		2.1 Теплоснабжение приточной установки П1										

2	138	514-401-0101 (об)	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 1000 м3/ч	комплект	1	1115842		1115842		–	–	1115842
						–		–		1115842	–	
		2.2 Теплоснабжение приточной установки П2										
3	151	514-401-0102 (об)	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2000 м3/ч	комплект	1	1655109		1655109		–	–	1655109
						–		–		1655109	–	
		2.3 Теплоснабжение приточной установки П3										
4	161	514-401-0103 (об)	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1374215		1374215		–	–	1374215
						–		–		1374215	–	
			Итого по разделу 2					**4 145 166**				
			Итого по смете					**8 906 659**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					0				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					8 906 659				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					0				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					8 906 659				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					8906659				

			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					9351992				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					1122239				
			Итого с НДС 12%					10474231				
			Тендерная скидка 5%					-523 712				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**9 950 519,43**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Көксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №16

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-5. Электромонтажные работы

Соста Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электрооборудование										
		1.1 ВРУ-1										
1	2	515-301-0301 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838
						–		–		693838	–	
2	4	247-204-3420	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	2	23102		46204		46204	–	49900
						–		–		–	3696	
3	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки	шт.	2	16485		32970		32970	–	35608
						–		–		–	2638	
		1.2 Щиты распределительные										

4	8	515-301-0312 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399		325399		–	–	325399
						–		–		325399	–	
5	10	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	6	13716		82296		82296	–	88880
						–		–		–	6584	
6	11	247-204-3402	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	4	13716		54864		54864	–	59253
						–		–		–	4389	
			Итого по разделу 1					**1 252 878**				
		Раздел 2 Электроосвещения										
		2.1 Щиты осветительные ЩО										
7	13	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 К=5,000;	шт.	5	3692		18460		18460	–	19937
						–		–		–	1477	
8	15	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	1691		8455		8455	–	9131
						–		–		–	676	
9	16	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	527		10540		10540	–	11383
						–		–		–	843	
10	17	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	15	4609		69135		69135	–	74666
						–		–		–	5531	
		2.2 Щиты распределительные ЩС										
11	19	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	3692		7384		7384	–	7975

						–		–		–	591	
12	21	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" К=2,000;	шт.	2	1691		3382		3382	–	3653
						–		–		–	271	
13	22	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	–	49777
						–		–		–	3687	
		2.3 Щит распределительный ЩВ-1										
14	24	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	–	7236
						–		–		–	536	
15	26	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	–	1826
						–		–		–	135	
16	27	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	527		4743		4743	–	5122
						–		–		–	379	
17	28	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	–	1777
						–		–		–	132	
18	30	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	–	6454
						–		–		–	478	
19	32	247-204-3101	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	3	3984		11952		11952	–	12908
						–		–		–	956	
20	34	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	14535		29070		29070	–	31396
						–		–		–	2326	
		2.5 Осветительная арматура										

21	36	247-102-0128	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	45	5010		225450		225450	–	243486
						–		–		–	18036	
22	37	247-102-0126	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	1556		18672		18672	–	20166
						–		–		–	1494	
23	38	247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	158	5893		931094		931094	–	1005582
						–		–		–	74488	
		2.6 Электроустановочные материалы										
24	43	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	76	345		26220		26220	–	28318
						–		–		–	2098	
25	45	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	368		2576		2576	–	2782
						–		–		–	206	
26	47	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	476		28560		28560	–	30845
						–		–		–	2285	
		2.7 Кабельная продукция										
27	50	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,3	201693		60509		60509	–	65350
						–		–		–	4841	

28	51	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,8	301095		843066		843066	–	910511
						–		–		–	67445	
29	52	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1	468325		468325		468325	–	505791
						–		–		–	37466	
30	53	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,07	1240322		86823		86823	–	93769
						–		–		–	6946	
31	54	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	789943		78994		78994	–	85314
						–		–		–	6320	
32	55	243-106-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1	км	0,08	718131		57450		57450	–	62046
						–		–		–	4596	
		2.8 Монтажные изделия										
33	57	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	120	39		4680		4680	–	5054
						–		–		–	374	
		2.9 Трубы										
34	58	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	80	134		10720		10720	–	11578
						–		–		–	858	

35	59	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	170	213		36210		36210	–	39107
						–		–		–	2897	
36	60	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	800	45		36000		36000	–	38880
						–		–		–	2880	
37	61	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3000	27		81000		81000	–	87480
						–		–		–	6480	
			Итого по разделу 2					**3 479 300**				
		Раздел 3 Заземление										
		3.1 Заземление										
38	69	243-142-0116	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,2	1398691		279738		279738	–	302117
						–		–		–	22379	
39	70	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,3	159738		47921		47921	–	51755
						–		–		–	3834	
			Итого по разделу 3					**353 872**				
			Итого по смете					**5 086 050**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					61 002				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					5 147 052				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					55 726				

			Итого с затратами на производство работ в зимнее время				5 202 778					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				83671					
			Итого с непредвиденными работами и затратами				5286449					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050				5550771					
			Налог на добавленную стоимость (12 %)				666093					
			Итого с НДС 12%				6216863					
			Тендерная скидка 5%				-310 843					
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**5 906 020,28**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кэксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.