Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №17

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №6-2-1. Наружные сети водопровода и канализации. Водопроводная сеть

Соста Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе										
		1.1 Земленые работы по В-1										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	18,66	2228,78	203,68	41589	3801	0	27988	75143
						2025,1	58,1	37788	1084	–	5566	
2	2	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	5,9	13333,26	183,68	78666	1084	70066	7774	93355
						1273,98	56,95	7516	336	–	6915	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,8	1056,56	–	18807	–	18807	13541	34935
						1056,56	–	18807	–	–	2588	

4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	368,08	37,57	37,57	13829	13829	–	4153	19420
						–	15,67	–	5768	–	1439	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	368,08	186,35	83,32	68592	30668	0	38624	115793
						103,03	42,71	37923	15721	–	8577	
6	6	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13,7	71,42	71,42	978	978	0	257	1334
							26,05	0	357	–	99	
			Итого по разделу 1					**339 981**				
		Раздел 2 Водопровод										
7	7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0521	367584,46	88893,1	19151	4631	74	15800	37747
						277271	29048,9	14446	1513	–	2796	
8	9	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0327	347512,92	78642,84	11364	2572	29	9509	22542
						267977	25740,92	8763	842	–	1670	
9	11	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	1877,22	98,55	1877	99	150	1661	3821
						1628,54	48,81	1629	49	–	283	
10	12	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2578,18	106,35	5156	213	548	4339	10255
						2197,65	18,27	4395	33	–	760	

11	14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,09	1509016,1	542169,03	135811	48795	32306	70435	222746
						607888,8	182624,97	54710	16436	–	16500	
12	18	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	1303,25	75,6	2607	151	123	2309	5309
						1166,4		2333	0	–	393	
13	21	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	3	681	37,8	2043	113	63	1848	4202
						622,08		1866	0	–	311	
14	25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1587,5	968,57	3175	1937	0	1837	5413
						618,93	308,66	1238	617	–	401	
15	28	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. (гильза) НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	20522358	564107,87	8209	226	7715	347	9241
						670784	206301,81	268	83	–	685	
16	29	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (гильза) НР=99 %	км трубопровода	0,0002	10852996	259272,79	2171	52	1990	147	2503
						642240	99335,04	128	20	–	185	
17	30	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. (Футляры на 6м.) НР=99 %	км трубопровода	0,006	17053538	564107,87	102321	3385	94912	5210	116134
						670784	206301,81	4025	1238	–	8602	
18	31	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,006	3190168,4	245625,63	19141	1474	15040	2902	23807
						437850	50751,58	2627	305	–	1763	
19	32	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	48683,28	206,67	48683	207	45998	2548	55330
						2478,84	95,29	2479	95	–	4099	

20	33	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	4	1587,5	968,57	6350	3874	0	3673	10825
						618,93	308,66	2476	1235	–	802	
21	35	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	8593,62	4537,19	8594	4537	344	5297	15002
						3712,47	1637,81	3712	1638	–	1111	
22	36	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,0848	72373,64		6137	0	189	5889	12988
						70143		5948	0	–	962	
			Итого по разделу 2					**557 863**				
		Раздел 3 Колодцы ф 1,5 м										
23	37	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,46	25523,86	10295,22	88313	35621	9313	58648	158717
						12536,9	4584,49	43378	15862	–	11757	
24	38	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	3068		6136		6136	–	6627
						–		–		–	491	
25	43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	13,18	937,71	20,49	12359	270	7613	4203	17887
						339,62	3,25	4476	43	–	1325	
26	47	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,1	19427,72	1168,03	21370	1285	18393	1836	25063
						1539	294,98	1693	324	–	1857	
27	48	1106-0101-0101	Упоры бетонные. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,2	19427,72	1168,03	3886	234	3344	334	4557

					1539	294,98	308	59	–	338	
			Итого по разделу 3				**212 850**				
			Итого по смете				**1 110 695**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)				16 660				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				1 127 355				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				7 891				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время				1 135 247				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				22705				
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1157951				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050				1215849				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)				145902				
			Итого с НДС 12%				1361751				
			Тендерная скидка 5%				-68 088				
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**1 293 663**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Коксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №18

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №6-2-1. Наружные сети водопровода и канализации. Канализационная сеть

Соста Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе										
		1.1 Зем.работы										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	31,64	2228,78	203,68	70519	6444	–	47457	127414
						2025,1	58,1	64074	1838	–	9438	
2	2	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	11,4	13333,26	183,68	151999	2094	135382	15020	180381
						1273,98	56,95	14523	649	–	13362	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,55	1056,56	–	20656	–	–	14872	38370
						1056,56	–	20656	–	–	2842	

4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	633,56	37,57	37,57	23803	23803	–	7148	33427
						–	15,67	–	9928	–	2476	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	633,56	186,35	83,32	118064	52788	–	66481	199309
						103,03	42,71	65276	27059	–	14764	
6	6	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	11,4	71,42	71,42	814	814	–	214	1110
						–	26,05	–	297	–	82	
		1.2 Зумпф										
7	7	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5	8067,5	73,98	40338	370	32667	6719	50822
						1460,13	32,95	7301	165	–	3765	
			Итого по разделу 1					**630 833**				
		Раздел 2 Канализация										
		2.1 К-1										
8	8	1122-0501-0203	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм . Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,1449	3115305,4	6241,5	451408	904	442082	8780	497003
						58117,5	3091,3	8421	448	–	36815	
		2.2 К-1 (перепад в колодцах)										

9	10	1122-0201-0103	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом НР=99 %	км трубопровода	0,002	576736,56	19765,15	1153	40	109	1009	2335
						502260	7186,12	1005	14	–	173	
10	11	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	4	1587,5	968,57	6350	3874	–	3674	10826
						618,93	308,66	2476	1235	–	802	
			Итого по разделу 2					**510 164**				
		Раздел 3 Колодцы										
		3.1 Колодцы канализационные Ф-1м										
11	14	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 % К=3,000;	м3 конструкций колодца	2,22	43978,44	11855,85	97632	26320	25282	56979	166980
						20734,16	5191,46	46030	11525	–	12369	
12	20	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	1,5	19427,72	1168,03	29142	1752	25081	2503	34177
						1539	294,98	2309	442	–	2532	
13	22	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,54	1072,07	1,25	579	1	75	402	1059
						931,53	0,63	503	–	–	78	
14	23	1106-0101-0101	Лотки бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,17	19809,2	1168,03	23177	1367	20010	1953	27140
						1539	294,98	1801	345	–	2010	
		3.2 Колодцы канализационные Ф-1,5 м										
15	24	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 % К=6,000;	м3 конструкций колодца	7,44	35718,71	7972,06	265747	59312	99044	132532	430141
						14434,23	3559,1	107391	26480	–	31862	

16	33	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	3,3	19427,72	1168,03	64111	3855	55178	5507	75188
						1539	294,98	5079	973	–	5570	
17	35	1106-0101-0101	Лотки бетонные. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	3,6	19809,2	1168,03	71313	4205	61568	6008	83507
						1539	294,98	5540	1062	–	6186	
			Итого по разделу 3					**818 192**				
		Раздел 4 Жироуловитель										
		4.1 Жироуловитель ЖУ-1.										
18	36	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,57	13462,82	1887,12	7674	1076	5993	1042	9413
						1061,65	903,94	605	515	–	697	
19	37	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,283	13956,14	1102,12	3950	312	3362	388	4685
						974,22	497,19	276	141	–	347	
20	38	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,98	35718,71	7972,06	35004	7813	13046	17458	56659
						14434,23	3559,1	14146	3488	–	4197	
21	47	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0135	1168777,1	542169,03	15778	7319	253	10564	28449
						607888,8	182624,97	8206	2465	–	2107	
22	50	1110-0213-0203	Люфт-клозет. Сборка НР=90 %	шт.	1	4334,94	32,85	4335	33	665	3288	8233
						3636,64	16,27	3637	16	–	610	
23	53	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	0,38	7459,31	15,34	2835	6	2377	410	3505
						1189,66	7,07	452	3	–	260	
24	55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	0,02355	791,95	33,95	19	1	8	9	30
						421,15	17,3	10	–	–	2	

25	56	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.	оштукатур	2,826	1570,49	95,23	4438	269	875	2806	7824
						1165,5	75,45	3294	213	–	580	
26	57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,165	937,71	20,49	2968	65	1828	1009	4295
						339,62	3,25	1075	10	–	318	
			Итого по разделу 4					**123 093**				
			Итого по смете					**2 082 282**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					31 234				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					2 113 516				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в					14 795				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					2 128 311				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					42566				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2170877				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					2279421				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					273531				
			Итого с НДС 12%					2552951				
			Тендерная скидка 5%					-127 648				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**2 425 304**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Коқау"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №19

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №6-3-1. Наружные тепловые сети

Соста Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земленые работы										
		1.1 Земленые работы по теплосети										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,52	2228,78	203,68	5617	513	–	3779	10148
						2025,1	58,1	5103	146	–	752	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,52	1056,56	–	2663	–	–	1917	4946
						1056,56	–	2663	–	–	366	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	27,72	37,57	37,57	1041	1041	–	312	1461
						–	15,67	–	434	–	108	

4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	27,72	186,35	83,32	5166	2310	–	2909	8721
						103,03	42,71	2856	1184	–	646	
5	5	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	22,68	88,53	–	2008	–	–	1446	3730
						88,53	–	2008	–	–	276	
			Итого по разделу 1					**29 006**				
		Раздел 2 Канал Ж/Б										
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	4,7	19427,72	1168,03	91310	5490	78587	7843	107085
						1539	294,98	7233	1386	–	7932	
7	7	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР=91 %	м3	11,5	54015,7	7582,12	621181	87194	311144	235279	924977
						19377,6	3104,9	222842	35706	–	68517	
9	9	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	13	4334	1483,84	56342	19290	–	51690	116675
						2850,16	519,44	37052	6753	–	8643	
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	23,18	937,71	20,49	21736	475	13389	7391	31457
						339,62	3,25	7872	75	–	2330	
		2.2 Монолитный участок Мп-1										
12	12	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,07	54015,7	7582,12	3781	531	1894	1431	5629
						19377,6	3104,9	1356	217	–	417	
		2.3 Канал топливопровода КЛ-2										
14	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,1	19427,72	1168,03	21370	1285	18393	1835	25061
						1539	294,98	1693	324	–	1856	

15	15	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,8	54015,7	7582,12	151244	21230	75757	57285	225211
						19377,6	3104,9	54257	8694	–	16682	
17	17	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	4334	1483,84	21670	7419	–	19881	44875
						2850,16	519,44	14251	2597	–	3324	
		2.4 Неподвижная опора НО-1 - НО-3										
19	19	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05904	126816,59	7808,95	7487	461	530	4503	12949
						110032	515,96	6496	30	–	959	
			Итого по разделу 2					**1 493 919**				
		Раздел 3 Ж/Б камера										
21	21	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	39	2470,55	7,47	96351	291	74505	20126	125795
						552,7	2,2	21555	86	–	9318	
		3.1 Камера К-1										
22	22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,02	19554,2	1168,03	19945	1191	17184	1703	23380
						1539	294,98	1570	301	–	1732	
23	23	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	4,1	32122,53	1276,03	131702	5232	79646	57079	203884
						11420,64	377,43	46825	1547	–	15103	
27	27	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4334	1483,84	8668	2968	–	7952	17950
						2850,16	519,44	5700	1039	–	1330	
28	28	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	–		–		–	–	–
						–		–		–	–	

29	29	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	1,44	15821,2	8095,49	22783	11658	697	17790	43819
						7241,64	3227,46	10428	4648	–	3246	
32	32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	9,52	937,71	20,49	8927	195	5499	3036	12920
						339,62	3,25	3233	31	–	957	
33	33	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,2	1679,07	80,63	23843	1145	6641	13566	40402
						1130,77	63,47	16057	901	–	2993	
34	34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	39	937,3	20,49	36555	799	22510	12436	52910
						339,62	3,25	13245	127	–	3919	
35	35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	2,52	771,2	33,95	1943	86	797	1039	3221
						421,15	17,3	1061	44	–	239	
36	36	1106-0101-0101	Выравнивающи слой бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,4	16883,84	1168,03	6754	467	5671	668	8016
						1539	294,98	616	118	–	594	
37	37	1109-0601-0102	Лотки, решетки, . Монтаж (Р-1) НР=69 %	т конструкций	0,02363	71159,25	2885,53	1681	68	114	1045	2944
						63469,2	588,01	1500	14	–	218	
			Итого по разделу 3					**535 241**				
		Раздел 4 Колодец дренажный.										

40	40	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,78	43978,44	11855,85	34303	9248	8883	20020	58669
						20734,16	5191,46	16173	4049	–	4346	
42	42	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	–		–		–	–	–
						–		–		–	–	
43	43	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	–		–		–	–	–
						–		–		–	–	
45	45	225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	–		–		–	–	–
						–		–		–	–	
48	48	1108-0801-0101	Основания бутовые. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,0785	8070,27	361,35	634	28	–	576	1307
						7708,92	178,97	605	14	–	97	
49	49	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	19427,72	1168,03	10685	642	9196	917	12530
						1539	294,98	846	162	–	928	
			Итого по разделу 4					**72 506**				
		Раздел 5 Тепловые сети										
50	50	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном	трубопров	0,116	1193101,6	480108,56	138400	55693	1160	97937	255244
						702992	149820,01	81547	17379	–	18907	
52	52	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2578,18	106,35	5156	213	548	4339	10255
						2197,65	16,27	4395	33	–	760	
55	55	1139-0201-0204	Швы сварные трубопроводов,	м шва	12	12548,65	1172,87	150584	14074	228	98381	268882
						11356,8	524,88	136282	6299	–	19917	
56	56	1113-0301-1705	Поверхности металлические	м2	38,2	331,62	3,37	12668	129	11734	573	14300
						21,08	0,65	805	25	–	1059	

57	57	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР=76 %	м3 изоляции	3,2	39920,2	1269,72	127745	4063	41420	64022	207108
						25706,6	618,26	82261	1978	–	15341	
59	59	1125-0210-0201	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %	км трубопровода	0,1	615319,84	492000,4	61532	49200	1307	19844	87886
						110250	107821,4	11025	10782	–	6510	
60	60	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (дренаж.) НР=99 %	км трубопровода	0,006	550579,55	76198,67	3303	457	138	2863	6659
						451352	30628,63	2708	184	–	493	
62	62	1124-0105-0103	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка НР=99 %	компенсатор	1	42304,33	1755,9	42304	1756	35097	6332	52527
						5451,83	943,66	5452	944	–	3891	
			Итого по разделу 5					**902 861**				
		Раздел 6 Герметичный ввод теплотрассы										
63	63	1116-0401-0107	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 % К=2,000;	м трубопровода	0,8	23121,98	179,78	18498	144	16226	2122	22270
						2659,32	47,34	2127	38	–	1650	
65	65	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 % К=2,000;	фланец	4	3132,67	230,25	12531	921	490	11073	25492
						2779,92	16,27	11120	65	–	1888	
67	67	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,11	39098,46	1269,72	4301	140	1333	2201	7022
						25706,6	618,26	2828	68	–	520	
68	68	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=2,000;	м3	0,11	6998		770		770	–	832

						–		–		–	62	
69	69	1106-0101-0119	Замок бетонные. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,22	21659,06	1431,95	4765	315	3589	858	6073
						3914,16	370,58	861	82	–	450	
			Итого по разделу 6					**61 689**				
		Раздел 10 Ж/Б камера К-1										
70	70	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,7	19554,2	1168,03	13688	818	11793	1168	16044
						1539	294,98	1077	206	–	1188	
71	71	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	4,1	33221,8	1276,03	136209	5232	84153	57079	208751
						11420,64	377,43	46825	1547	–	15463	
74	74	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	6024,95	1483,84	12050	2968	3382	7952	21602
						2850,16	519,44	5700	1039	–	1600	
75	75	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	15748,35	8095,49	1260	648	33	988	2428
						7241,64	3227,46	579	258	–	180	
78	78	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	26,45	937,71	20,49	24802	542	15278	8434	35895
						339,62	3,25	8983	86	–	2659	
			Итого по разделу 10					**284 720**				
			Итого по смете					**3 379 942**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					50 699				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					3 430 641				

			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					24 014				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					3 454 656				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					69093				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3523749				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					3699936				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					443992				
			Итого с НДС 12%					4143929				
			Тендерная скидка 5%					-207 196				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**3 936 732**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кексу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №20

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №3-2-1. Котельная

Соста Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Фундамент										
		1.1 Замленые работы										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	6,72	2025,1	–	13609	–	–	9798	25280
						2025,1	–	13609	–	–	1873	
2	2	1101-0107-1802	Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	6,72	175,7	–	1181	–	–	850	2193
						175,7	–	1181	–	–	162	
		1.2 Фундамент										
3	3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,7	20504,84	1168,03	34858	1986	30256	2836	40710
						1539	294,98	2616	501	–	3016	

4	4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	6,4	21517,87	1802,55	137714	11536	110575	16966	167054
						2437,98	475,09	15603	3041	–	12374	
5	5	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54547	416850		227379		227379	–	245569
						–		–		–	18190	
6	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03703	347005		12850		12850	–	13878
						–		–		–	1028	
7	7	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03968	933804,75	1500,75	37053	60	33553	3156	43426
						86710	690,27	3441	27	–	3217	
			Итого по разделу 1					**538 110**				
			Итого по смете					**538 110**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					8 072				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					546 182				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					3 823				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					550 005				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					11000				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					561005				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					589055				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					70687				

			Итого с НДС 12%					659742				
			Тендерная скидка 5%					-32 987				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**626 755**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Коксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.