Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Алакольского района",040200, Республика Казахстан, Жетiсу область, Алакольский район, Ушарал г., Женис, дом № 143, тел.: 87283324733** — **111240022855**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 05.04.2023 г.(Акжар дом культуры)

Номер документа	Дата составления
16	28.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Акжар Алакольского района			усл.	1	57 232 095,68	57 232 095,68	6 132 010,25
				Итого	1	x	57 232 095,68	6 132 010,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кенебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / / Тулкайнаров.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 16	05.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района	455 918 072,61	51 100 085,43							6 132 010,25	57 232 095,68

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Алатау сапа курылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор №16 от 05.04.2023 г.
Сумма по договору: 751 638 696,14 тенге
Сметная стоимость: 791 198 627,00 тенге
Скидка 5%: 39 559 930,86 тенге

СВОД
актам выполненных работ за АВГУСТ 2023 г. по объекту:
Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

№ п.п.	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	примечание
1	Локальная смета №2-1-1. Конструктивная часть	15 746 713,06	
2	Локальная смета №2-1-2. Архитектурная часть	33 649 623,97	
3	Локальная смета № 3-1-1. Надворный туалет на 6 очков	7 835 758,65	
	ВСЕГО освоено:	**57 232 095,68**	

Подготовила: Турлыбекова А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №21

приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-1. Конструктивная часть

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Ж/Б изделия.										
		4.1 Км-1										
1	173	1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 % К=16.000:	м3	9,6	35734,76	5529,54	343054	53084	200859	92441	470334
						9282,4	1299,16	89111	12472	–	34840	
		4.2 Км-2										
2	179	1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 % К=19.000:	м3	11,4	35734,76	5529,54	407376	63037	238520	109773	558521
						9282,4	1299,16	105819	14810	–	41372	
		4.3 Км-3										
3	185	1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 % К=11.000:	м3	6,6	35734,76	5529,54	235849	36495	138091	63553	323354
						9282,4	1299,16	61264	8574	–	23952	
4	189	1106-0501-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=11,000;	т	0,17347	876994,75	1500,75	152132	260	146685	4829	169518
						29900	690,27	5187	120	–	12557	
		4.4 Км-4										

5	190	1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 %	м3	0,6	-35734,76	-5529,54	-21441	-3318	-12554	-5778	-29396
						-9282,4	-1299,16	-5569	-779	–	-2177	
6	194	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01577	876994,75	1500,75	13830	24	13335	439	15411
						29900	690,27	472	11	–	1142	
		4.5 Рм-1										
7	195	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=12,000;	м3	16,8	46296,96	6056,45	777789	101748	372494	300270	1164304
						18068,26	1572,65	303547	26421	–	86245	
		4.6 Рм-2										
8	200	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=8,000;	м3	22,4	46296,96	6056,45	1037052	135664	496658	400360	1552405
						18068,26	1572,65	404729	35227	–	114993	
		4.7 Рм-3.1										
9	205	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	5,6	46296,96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101
						18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748	
		4.8 РМ-3.2										
10	210	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	2,8	46296,96	6056,45	129631	16958	62082	50045	194051
						18068,26	1572,65	50591	4403	–	14374	
		4.9 Рм-4										
11	215	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=10,000;	м3	5,6	46296,96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101
						18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748	
		4.10 Рм-5										
12	219	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	5,1	46296,96	6056,45	236114	30888	113078	91153	353449
						18068,26	1572,65	92148	8021	–	26181	
		4.12 Рм-6										

13	224	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	2,8	46296,96	6056,45	129631	16958	62082	50045	194051
						18068,26	1572,65	50591	4403	–	14374	
		4.13 Рм-7										
14	229	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	5,6	46296,96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101
						18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748	
		4.14 Рм-8										
15	234	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	5,1	46296,96	6056,45	236114	30888	113078	91153	353449
						18068,26	1572,65	92148	8021	–	26181	
		4.21 Плита перекрыти на ПМ-1.										
16	258	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0	м3	51,12	38617,04	1952,68	1974103	99821	1874282	0	2132031
							513,69	0	26260	–	157928	
		4.22 Плита перекрыти на ПМ-2										
17	262	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0	м3	28,38	38617,04	1952,68	1095952	55417	1040535	0	1183628
							513,69	0	14579	–	87676	
		4.23 Плита перекрыти на ПМ-3										
18	266	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0	м3	55,98	38617,04	1952,68	2161782	109311	2052471	0	2334724
							513,69	0	28756	–	172943	
		4.24 Плита перекрыти на ПМ-4										
19	270	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0	м3	31,14	38617,04	1952,68	1202535	60806	1141728	0	1298737
							513,69	0	15996	–	96203	
			Итого по разделу 4					13 432 876				
			Итого по смете					13 432 876				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					201 493				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					13 634 370				

			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				184 064					
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время				13 818 434					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				276369					
			Итого с непредвиденными работами и затратами				14094802					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050				14799542					
			Налог на добавленную стоимость (12 %)				1775945					
			Итого с НДС 12%				16575487					
			Тендерная скидка 5%				-828 774					
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**15 746 713,06**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кэксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №22

приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-2. Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 6 Отделочные работы									
			6.1 Внутрен.отделка на отм.0,000									
1	33	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3890,1	1663,95	95,23	6472932	370454	1568566	3861936	11161657
						1165,5	75,45	4533912	293508	–	826789	
2	34	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	303,5	1357,52	89,61	412007	27197	89885	253532	718782
						971,75	72,45	294926	21989	–	53243	
			6.2 Внутрен.отделка на отм.3,900									

3	43	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	385,8	632,67	6,38	244084	2461	39637	162642	439264
						523,55	3,41	201986	1316	–	32538	
4	48	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2462,08	1663,95	95,23	4096778	234464	992760	2444254	7064315
						1165,5	75,45	2869554	185764	–	523283	
5	49	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	143,3	1357,52	89,61	194533	12841	42440	119707	339379
						971,75	72,45	139252	10382	–	25139	
			Итого по разделу 6					19 723 397				
			Раздел 8 Полы									
			8.1 Тип-1 1этажа									
6	66	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	21,705	18579,67	1916,89	403272	41606	273831	100823	544423
						4046,76	894,85	87835	19423	–	40328	
7	67	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	34,73	24614,53	8,16	854863	283	695817	149237	1084428
						4571,34	–	158763	–	–	80328	
8	68	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР=94 %	м2 пола	434,1	4495,6	258,28	1951540	112119	1675674	167302	2288349
						377,21	32,79	163747	14234	–	169507	
			8.2 Тип -2 1этажа									

9	72	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	5,256	18579,67	1916,89	97655	10075	66310	24415	131836
						4046,76	894,85	21270	4703	–	9766	
10	73	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	7,008	24614,53	8,16	172499	57	140405	30114	218822
						4571,34	–	32036	–	–	16209	
11	74	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	87,6	1796,64	88,37	157386	7741	77417	69121	244627
						824,51	14,91	72227	1306	–	18120	
12	75	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР=94 %	м2 пола	87,6	4495,6	258,28	393815	22625	338146	33761	461782
						377,21	32,79	33044	2872	–	34206	
		8.3 Тип-3 1этажа										
13	79	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	9,846	18579,67	1916,89	182935	18874	124217	45736	246965
						4046,76	894,85	39844	8811	–	18294	
14	80	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	13,128	24614,53	8,16	323140	107	263020	56412	409916
						4571,34	–	60013	–	–	30364	
15	81	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	164,1	1796,64	88,37	294829	14502	145025	129484	458258
						824,51	14,91	135302	2447	–	33945	
16	82	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	164,1	1099,07	44,16	180357	7247	91474	78049	279078

						497,48	8,5	81636	1395	–	20672		
17	83	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	164,1	1091,16	34,01	179059	5581	84495	86313	286602	
						542,25	17,3	88983	2839	–	21230		
18	84	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=10,000;	м2 стяжки	1641	139,53	5,75	228969	9436	210836	12587	260880	
						5,3	2,86	8697	4693	–	19324		
19	85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	164,1	786,29	33,95	129030	5571	54348	67633	212396	
						421,15	17,3	69111	2839	–	15733		
20	86	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=4,000;	м2 стяжки	656,4	93,51	5,75	61380	3774	54186	4979	71668	
						5,21	2,86	3420	1877	–	5309		
		8.4 Тип -4	1этажа										
21	89	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	36,2936	26365,87	8,16	956912	296	790706	155955	1201896	
						4571,34	–	165910	–	–	89029		
22	90	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	453,67	771,2	33,95	349870	15402	143405	186976	579794	
						421,15	17,3	191063	7848	–	42948		
			Итого по разделу 8					8 981 720					
			Итого по смете					28 705 117					
			Временные здания и сооружения (1,5%)					430 577					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					29 135 694					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					393 332					
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					29 529 026					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					590581					

			Итого с непредвиденными работами и затратами					30119606					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					31625586					
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					3795070					
			Итого с НДС 12%					35420657					
			Тендерная скидка 5%					-1 771 033					
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**33 649 623,97**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кэксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №23

приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-2. Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	262,08	292,99	292,99	76787	76787	–	11007	94818
						–	58,33	–	15287	–	7024	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	2430,12	–	7290	–	–	5249	13542
						2430,12	–	7290	–	–	1003	
3	3	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %	м3 изолирующего слоя	56	12115,55	1821,2	678471	101987	134072	460588	1230184
						7900,2	943,66	442411	52845	–	91125	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	163,655	37,57	37,57	6149	6149	–	1846	8635
							15,07		2584		640	

5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	163,655	186,35	83,32	30497	13636	–	17173	51484
						103,03	42,71	16861	6990	–	3814	
			Итого по разделу 1					1 398 663				
		Раздел 2 Фундаменты										
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1	20251,88	1168,03	20252	1168	17545	1669	23675
						1539	294,98	1539	295	–	1754	
7	7	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	4,7	26924,77	2162,6	126546	10164	91984	24373	162993
						5191,2	507,22	24399	2384	–	12074	
8	8	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0528	416850		22010		22010	–	23771
						–		–		–	1761	
9	9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	48,24	937,3	20,49	45215	988	27844	15382	65445
						339,62	3,25	16383	157	–	4848	
10	10	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	6	1091,42	13,14	6549	79	3348	2940	10248
						520,28	6,51	3122	39	–	759	
11	11	1106-0301-0405	Узлы 1 и 2. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,08634	52202,59	5584,66	4507	482	36	3802	8974
						46195,5	2183,45	3989	189	–	665	
12	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08634	343952		29697		29697	–	32073
						–		–		–	2376	
			Итого по разделу 2					327 179				
		Раздел 3 Выгреб										

13	13	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	11240,81	1916,89	20233	3450	9499	8361	30882
						4046,76	894,85	7284	1611	–	2288	
14	14	1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	21,06	29291,69	2053,43	616883	43245	410714	160716	839807
						7736,16	649,91	162924	13687	–	62208	
15	15	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,02414	416850		426913		426913	–	461066
						–		–		–	34153	
16	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01803	343952		6201		6201	–	6697
						–		–		–	496	
17	17	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	0,2	61365,39	6692,41	12273	1338	6937	3923	17492
						19987,2	1570,84	3997	314	–	1296	
18	18	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02616	332835		8707		8707	–	9404
						–		–		–	697	
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	347005		999		999	–	1079
						–		–		–	80	
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (перемычка)	т	0,00444	343952		1527		1527	–	1649
						–		–		–	122	
21	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (отдельные стержни)	т	0,00604	343952		2077		2077	–	2243
						–		–		–	166	

22	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (создание уклона) НР=94 %	м2 стяжки	10,8	786,29	33,95	8492	367	3577	4451	13978
						421,15	17,3	4548	187	–	1035	
23	23	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,95	1369,72	89,61	56090	3670	12627	34208	97522
						971,75	72,45	39793	2967	–	7224	
24	24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	40,95	937,3	20,49	38382	839	23636	13057	55554
						339,62	3,25	13907	133	–	4115	
25	25	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	16,3	1091,42	13,14	17790	214	9095	7986	27838
						520,28	6,51	8481	106	–	2062	
26	26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00131	1143104,75	1500,75	1497	2	1108	354	1999
						296010	690,27	388	1	–	148	
27	27	1110-0214-	Блоки (вытяжной канал). Установка	м3 блока	0,093	349,85	75,68	33	7	–	25	63
						274,17	32,54	25	3	–	5	
28	28	215-204-	Доска строганая в четверть,	м3	0,069	219056		15115		15115	–	16324
						–		–		–	1209	
29	29	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,024	43526		1045		1045	–	1129
						–		–		–	84	
30	30	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм (крышка). Устройство НР=94 %	м2 покрытия	0,49	978,33	57,07	479	28	50	390	939
						818,56	28,25	401	14	–	70	
31	31	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0098	219056		2147		2147	–	2319
						–		–		–	172	
32	32	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	43526		70		70	–	76

						–		–		–	6	
			Итого по разделу 3					1 588 060				
		Раздел 4 Стены										
33	33	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	16,35	55490,21	3077,51	907265	50317	728674	132555	1123006
						7845,49	872,07	128274	14258	–	83186	
34	34	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,01	8503,42	282,76	59609	1982	40531	16412	82103
						2438,79	78,58	17096	551	–	6082	
35	35	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,06012	83823,75	2494,95	5039	150	–	4596	10406
						81328,8	878,58	4889	53	–	771	
36	36	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06328	438009		27717		27717	–	29934
						–		–		–	2217	
37	37	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91 %	м3	0,28	56413,62	4669,86	15796	1308	9397	4913	22366
						18182,8	1098,29	5091	308	–	1657	
38	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01904	343952		6549		6549	–	7073
						–		–		–	524	
39	39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00672	347005		2332		2332	–	2519
						–		–		–	187	
40	40	1106-0501-0115	Монолитные сердечники Мс1 и Мс2. Устройство НР=91 %	м3	2,72	43679,44	6733,12	118808	18314	57387	43413	175199
						15848	1691,18	43107	4600	–	12978	
41	41	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,144	343952		49529		49529	–	53491
						–		–		–	3962	

42	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,061	347005		21167		21167	–	22860
						–		–		–	1693	
43	43	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (сейсмопояс) НР=91 %	м3	1	36976,95	5052,46	36977	5052	19813	12097	53000
						12111	1182,33	12111	1182	–	3926	
44	44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0728	343952		25040		25040	–	27043
						–		–		–	2003	
45	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02368	347005		8217		8217	–	8874
						–		–		–	657	
46	46	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00804	309548		2489		2489	–	2688
						–		–		–	199	
			Итого по разделу 4					1 620 562				
		Раздел 5 Проемы										
47	47	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90 %	м2	0,64	4575,94	512,46	2929	328	1060	1477	4758
						2407,52	156,91	1541	100	–	352	
48	48	223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,64	26995		17277		17277	–	18659
						–		–		–	1382	
			Итого по разделу 5					23 417				
		Раздел 6 Внутренняя отделка										

49	49	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,74	1411,45	89,61	132309	8400	28613	81670	231097
						1016,6	72,45	95296	6791	–	17118	
50	50	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР=80 % ktpp1=2; ktpm1=2; кэкс1=2; kмат1=2:	м2 окрашиваемой поверхности	93,74	248,64	1,82	23308	171	1594	17303	43860
						229,82	0,92	21543	86	–	3249	
			Итого по разделу 6					274 957				
		Раздел 7 Полы										
		7.1 Тип 1										
51	51	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	9,4	296,14	35,63	2784	335	1607	918	3998
						89,55	14,31	842	135	–	296	
52	52	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,752	22773	8,16	17125	6	13682	3232	21986
						4571,34	–	3438	–	–	1629	
53	53	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	9,4	786,29	33,95	7391	319	3113	3875	12167
						421,15	17,3	3959	163	–	901	
54	54	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-2,000:	м2 стяжки	-18,8	93,51	5,75	-1758	-108	-1552	-143	-2053
						5,21	2,86	-98	-54	–	-152	
55	55	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	9,4	180,8	4,17	1700	39	154	1429	3379
						160,2	1,52	1506	14	–	250	
		7.2 Тип 2										
56	56	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	11	786,29	33,95	8649	373	3643	4534	14238
						421,15	17,3	4633	190	–	1055	

57	57	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-2,000:	м2 стяжки	-22	93,51	5,75	-2057	-127	-1816	-167	-2402
						5,21	2,86	-115	-63	–	-178	
58	58	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	11	180,8	4,17	1989	46	181	1672	3954
						160,2	1,52	1762	17	–	293	
			Итого по разделу 7					55 267				
			Раздел 8 Кровля									
59	59	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,73	187359,32	1604,88	136772	1172	114741	19238	168491
						28575,3	706,54	20860	516	–	12481	
60	60	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,73	9043,12	66,45	6601	49	5763	732	7920
						1082,64	31,14	790	23	–	587	
61	61	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,0138	653246,95	2566,95	9015	35	3228	5248	15404
						416738	1182,99	5751	16	–	1141	
62	62	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,014	1156603,75	1500,75	16192	21	12027	3780	21570
						296010	690,27	4144	10	–	1598	
63	63	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,85	6369,93	29,77	43634	204	30089	12097	60189
						1947,66	14,64	13341	100	–	4458	

64	64	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	33,2	4395,43	108,14	145928	3590	63538	73527	237011
						2373,48	33,75	78800	1121	–	17556	
65	65	224-102-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	36,7192	5959		218810		218810	–	236315
						–		–		–	17505	
66	66	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	33,2	315,63	3,08	10479	102	9014	1270	12689
						41,04	1,44	1363	48	–	940	
			Итого по разделу 8					**759 589**				
			Раздел 9 Наружная отделка									
67	67	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	21,92	11240,81	1916,89	246399	42018	115675	101821	376078
						4046,76	894,85	88705	19615	–	27858	
68	68	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	2,192	17708	1168,03	38816	2560	32882	3658	45872
						1539	294,98	3373	647	–	3398	
69	69	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,08	9749,47	1916,89	780	153	317	359	1230
						3871,9	894,85	310	72	–	91	
70	70	1106-0101-0101	Входная площадка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,24	20251,88	1168,03	4860	280	4211	400	5681
						1539	294,98	369	71	–	421	
71	71	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,75	1643,31	108,45	89971	5938	20190	54965	156531
						1166,1	88,8	63844	4862	–	11595	

72	72	1115-0404-0304	Стены. Окраска за 1 раз кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,15	182,63	–	575	–	67	407	1061
						161,48	–	509	–	–	79	
73	73	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=80 %	м2 фасада	51,6	96,47	0,71	4978	37	865	3274	8912
						79	0,33	4076	17	–	660	
74	74	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	4	841	18,28	3364	73	26	2374	6197
						816,17	7,9	3265	32	–	459	
75	75	252-207-2801	Планка для крепления табличек	шт.	4	2805		11220		11220	–	12118
						–		–		–	898	
76	76	252-207-2701	Таблички металлические	шт.	4	5322		21288		21288	–	22991
						–		–		–	1703	
			Итого по разделу 9					636 671				
			Итого по смете					6 684 365				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 392 117				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					407 737				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					155 254				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 998 929				
			- накладные расходы, тенге					1 390 436				
			в т.ч. зарплата, тенге					125 140				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					495 144				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					100 265				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					6 784 630				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					91 593				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					6 876 223				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					137524				

			Итого с непредвиденными работами и затратами					7013747				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					7364435				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					883732				
			Итого с НДС 12%					8248167				
			Тендерная скидка 5%					-412 408				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**7 835 758,65**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кэксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.