2кз Подрядчика

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Алакольского района",040200, Республика Казахстан, Жетiсу область, Алакольский район, Ушарал г., Женис, дом № 143, тел.: 87283324733**	**111240022855**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №16 от 05.04.2023 г.(Акжар дом культуры)

Номер документа	Дата составления
21	26.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Акжар Алакольского района			усл.	1	65 738 949,22	65 738 949,22	7 043 458,85
				Итого	1	x	65 738 949,22	7 043 458,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кошебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 16	05.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района	271 523 252,76	58 695 490,38							7 043 458,85	65 738 949,22

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор №16 от 05.04.2023 г.
Сумма по договору: 751 638 696,14 тенге
Сметная стоимость: 791 198 627,00 тенге
Скидка 5%: 39 559 930,86 тенге

СВОД

актам выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 г. по объекту:

Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

№ п.п.	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	примечание
	Локальная смета №2-1-2. Архитектурная часть	51 652 460,80	Установка окон; Устройство кровли; Теплоизоляция фасада; Штукатурка фасада 70%; все крыльца и пандусы бетонные работы;
1	Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция	4 308 320,63	Укладка труб 100%
2	Локальная смета №2-1-4. Хозяиственно-питевое водоснабжение В1	2 418 696,51	Укладка труб 100%
3	Локальная смета №2-1-5. Электромонтажные работы	4 242 356,85	Укладка кабеля 100%
4	Локальная смета №7-1-2. Благоустройство. Покрытия	3 117 114,43	50% бордюр
	ВСЕГО освоено:	**65 738 949,22**	

Подготовила: Турлыбекова А.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №24

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-2. Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Проемы										
		5.3 Окна										
1	18	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 % К=35,000;	м2 проемов	144,9	3056,12	205,37	442832	29758	203243	202124	696552
						1448,11	101,8	209831	14751	–	51596	
2	24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	91,6	3098,55	5,95	283827	545	256845	24039	332495
						288,61	2,98	26437	273	–	24629	
			Итого по разделу 5					1 029 047				
		Раздел 9 Кровля										
		9.1 Кровля										

3	123	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	24,2	187379,08	1604,88	4534574	38838	3804213	637758	5586118
						28575,3	706,54	691522	17098	–	413786	
4	124	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	24,2	9043,12	66,45	218844	1608	191036	24259	262551
						1082,64	31,14	26200	754	–	19448	
5	125	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	84,3	86902,69	12,78	7325897	1077	7290792	31585	7946081
						403,65	3,6	34028	303	–	588599	
6	126	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	986,141	8396,41	108,14	8280044	106641	5832817	2183959	11301123
						2373,48	33,75	2340586	33282	–	837120	
7	127	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	986,141	315,63	3,08	311256	3037	267747	37702	376875
8	128	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	986,141	2640,31	8,21	2603718	8096	1256886	1020490	3914145
						1357,55	4,07	1338736	4014	–	289937	
			Итого по разделу 9					**29 386 893**				
		Раздел 10 Фасад										
		10.1 Наружная отделка (Блок-1)										
9	161	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80 %	м2	423,42	4019,18	25,49	1701801	10793	430174	1011344	2930197

						2977,74	7,9	1260835	3345	–	217052	
10	163	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	191,926	3374,23	40,53	647602	7779	303896	271812	992967
						1750,3	19,99	335928	3837	–	73553	
		10.3 Наружная отделка (Блок-2)										
11	173	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80 %	м2	808,69	4019,18	25,49	3250271	20614	821589	1931566	5596384
						2977,74	7,9	2408069	6389	–	414547	
12	175	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	577,493	3374,23	40,53	1948594	23406	914402	817864	2987775
						1750,3	19,99	1010786	11544	–	221317	
		10.5 Крыльцо и пандуса (В1)										
13	185	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,5	17708	1168,03	26562	1752	22501	2503	31390
						1539	294,98	2309	442	–	2325	
14	186	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	17,7	19868,49	1802,55	351672	31905	276615	46921	430480
						2437,98	475,09	43152	8409	–	31887	
15	187	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,091	438009		39859		39859	–	43048
						–		–		–	3189	
16	188	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,5	17708	1168,03	8854	584	7500	834	10463
						1539	294,98	770	147	–	775	
17	189	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	6,4	21231,64	1802,55	135882	11536	108743	16966	165076
						2437,98	475,09	15603	3041	–	12228	
18	190	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0328	438009		14367		14367	–	15516
						–		–		–	1149	
		10.6 Крыльцо (В2)										

19	202	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,6	17708	1168,03	10625	701	9001	1001	12556
						1539	294,98	923	177	–	930	
20	203	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	2	21231,64	1802,55	42463	3605	33982	5302	51586
						2437,98	475,09	4876	950	–	3821	
		10.7 Крыльцо (В3)										
21	215	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	17708	1168,03	5312	350	4500	501	6278
						1539	294,98	462	89	–	465	
22	216	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	1,5	21231,64	1802,55	31847	2704	25487	3977	38690
						2437,98	475,09	3657	713	–	2866	
		10.8 Крыльцо (В4)										
23	228	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,4	17708	1168,03	7083	467	6000	668	8371
						1539	294,98	616	118	–	620	
24	229	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	4,5	21231,64	1802,55	95542	8112	76460	11929	116069
						2437,98	475,09	10971	2138	–	8598	
		10.9 Крыльцо (В5)										
25	241	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	4,5	21231,64	1802,55	95542	8112	76460	11929	116069
						2437,98	475,09	10971	2138	–	8598	
		10.10 План Лм-2										
26	253	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-1) НР=91 %	м3	0,1	19427,72	1168,03	1943	117	1672	167	2279
						1539	294,98	154	30	–	169	
27	254	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Фм-1) НР=91 %	м3	0,2	28563	1852,9	5713	371	4141	1179	7443
						6006,42	475,22	1201	95	–	551	
28	255	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,01558	88210,75	1500,75	1374	23	–	1239	2822
						86710	690,27	1351	11	–	209	
29	256	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-2) НР=91 % К=4,000;	м3	0,4	19427,72	1168,03	7771	467	6688	668	9114
						1539	294,98	616	118	–	675	

30	257	1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Фм-2) НР=91 % К=4,000;**	м3	1,6	26970,78	1852,9	43153	2965	30578	9437	56797
						6006,42	475,22	9610	760	–	4207	
31	258	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=8,000;**	т	0,0844	88210,75	1500,75	7445	127	–	6712	15290
						86710	690,27	7318	58	–	1133	
			Итого по разделу 10					**13 646 660**				
			Итого по смете					**44 062 600**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					660 939				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					44 723 539				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					603 768				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					45 327 307				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					906 546				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					46 233 853				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					48 545 546				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					5 825 466				
			Итого с НДС 12%					54 371 011				
			Тендерная скидка 5%					-2 718 551				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**51 652 460,80**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кэксу"
_____ Чулабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №25

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление										
		1.2 Система отопление СО1										
1	8	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	52	1719,29	21,36	89403	1111	62411	25816	124437
						497,72	8,89	25881	462	–	9218	
2	9	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	38	1416,72	21,36	53835	812	34110	18866	78517
						497,72	8,89	18913	338	–	5816	
		1.3 Система отопление СО2										
3	24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	50	1719,29	21,36	85965	1068	60011	24824	119652
						497,72	8,89	24886	445	–	8863	
4	25	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	60	1416,72	21,36	85003	1282	53858	29788	123974
						497,72	8,89	29863	533	–	9183	

		1.4 Система отопление СО3										
5	41	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	44,5	1416,72	21,36	63044	951	39945	22094	91949
						497,72	8,89	22149	396	–	6811	
6	42	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	100	2010,47	21,36	201047	2136	149139	49648	270751
						497,72	8,89	49772	889	–	20056	
		1.5 Система отопление СО4										
7	63	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	137	1719,29	21,36	235543	2926	164429	68018	327846
						497,72	8,89	68188	1218	–	24285	
8	64	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	72	1416,72	21,36	102004	1538	64630	35746	148770
						497,72	8,89	35836	640	–	11020	
		1.6 Система отопление СО5										
9	79	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	70	1719,29	21,36	120350	1495	84015	34753	167511
						497,72	8,89	34840	622	–	12408	
10	80	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	78	1416,72	21,36	110504	1666	70016	38725	161167
						497,72	8,89	38822	693	–	11938	
11	81	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	115	2010,47	21,36	231204	2456	171510	57095	311363
						497,72	8,89	57238	1022	–	23064	
12	84	234-303-0802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 22 мм	м	84,7	12073		1022583		1022583	–	1104390

						–		–		–	81807	
		1.7 Система отопление СО6										
13	96	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	13	1416,72	21,36	18417	278	11669	6454	2686
						497,72	8,89	6470	116	–	1990	
14	97	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	76	2010,47	21,36	152796	1623	113346	37733	20577
						497,72	8,89	37827	676	–	15242	
		1.8 Система отопление СО7										
15	112	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	56	1719,29	21,36	96280	1196	67212	27803	13401
						497,72	8,89	27872	498	–	9927	
		1.9 Система отопление СО8										
16	126	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	40	1719,29	21,36	68772	854	48008	19860	95722
						497,72	8,89	19909	356	–	7090	
17	127	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	33	1416,72	21,36	46752	705	29622	16384	68187
						497,72	8,89	16425	293	–	5051	
			Итого по разделу 1					**3 560 878**				
		Раздел 3 Теплоснабжения приточных установок.										
		3.1 Теплоснабжение приточной установки П1										
18	284	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	1416,72	21,36	21251	320	13465	7447	30994
						497,72	8,89	7466	133	–	2296	
		3.2 Теплоснабжение приточной установки П2										
19	296	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	2010,47	21,36	30157	320	22371	7447	40612
						497,72	8,89	7466	133	–	3008	

		3.3 Теплоснабжение приточной установки П3											
20	313	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	2143,55	21,36	32153	320	24367	7447	42768
						497,72	8,89	7466	133	–	3168	
			Итого по разделу 3					114 374				
			Итого по смете					3 675 252				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					55 129				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					3 730 381				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					50 360				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					3 780 741				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					75615				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3856356				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					4049174				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					485901				
			Итого с НДС 12%					4535074				
			Тендерная скидка 5%					-226 754				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					4 308 320,63				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кексу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа курылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №26

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-4. Хозяйственно-питевое водоснабжение В1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод В1										
		1.2 Водопровод В1										
1	12	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98 %	м трубопровода	10	2564,99	590,38	25650	5904	202	21010	50393
						1954,44	189,52	19544	1895	–	3733	
2	13	241-201-0704	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,6 мм	м	10	509		5090		5090	–	5497
						–		–		–	407	
3	14	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	115	3038,49	45,22	349426	5200	238786	105329	491135
						916,87	17,73	105440	2039	–	36380	

4	15	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	18	1429,8	45,22	25736	814	8419	16487	45601
						916,87	17,73	16504	319	–	3378	
5	16	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	77	1868,16	20,13	143848	1550	845	138639	305086
						1837,05	0,2	141453	15	–	22599	
6	17	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	77	163		12551		12551	–	13555
						–		–		–	1004	
7	20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,01023	1509016,11	542169,03	15437	5546	3672	8006	25318
						607888,8	182624,97	6219	1868	–	1875	
8	21	241-407-0106	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	1	15788		15788		15788	–	17051
						–		–		–	1263	
9	28	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,8	18558,07	161,71	14846	129	12590	2115	18318
						2659,32	38,39	2127	31	–	1357	
10	30	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм	шт.	60	97		5820		5820	–	6286
						–		–		–	466	
11	31	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210	537		112770		112770	–	121792
						–		–		–	9022	
			Итого по разделу 1					1 100 032				
			Раздел 2 Водопровод горячей воды - Т3									

		2.1 Сети водопроводные										
12	41	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	42	1868,16	20,13	78463	845	461	75621	16641
						1837,05	0,2	77156	8	–	12327	
13	42	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	42	170		7140		7140	–	771
						–		–		–	571	
			Итого по разделу 2					174 122				
		Раздел 3 Канализация К1,К3.										
14	51	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	133	954,47	3,67	126945	488	585	123520	270502
						946,4	1,28	125871	170	–	20037	
15	52	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	133	700		93100		93100	–	100548
						–		–		–	7448	
16	53	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	47	990,45	1,51	46551	71	93	45485	99399
						986,96	0,55	46387	26	–	7363	
17	54	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	47	256		12032		12032	–	12995
						–		–		–	963	
18	55	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР=98 % К=3,000;	м трубопровода	2,4	25538,75	342,13	61293	821	51590	8940	75852
						3700,62	100,53	8881	241	–	5619	

19	57	241-211-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	6467		38802		38802	–	41906
						–		–		–	3104	
20	58	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,006	81820		491		491	–	530
						–		–		–	39	
21	59	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	771		4626		4626	–	4996
						–		–		–	370	
22	60	241-212-0902	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	1038		1038		1038	–	1121
						–		–		–	83	
23	61	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	709		2836		2836	–	3063
						–		–		–	227	
24	62	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	76	497		37772		37772	–	40794
						–		–		–	3022	
25	63	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	32	200		6400		6400	–	6912
						–		–		–	512	
26	64	241-230-0103	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	4	331		1324		1324	–	1430
						–		–		–	106	
27	65	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	47	451		21197		21197	–	22893
						–		–		–	1696	
28	66	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	37	123		4551		4551	–	4915
						–		–		–	364	

29	67	241-211-0329	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110х4"	шт.	5	3647		18235		18235	–	19694
						–		–		–	1459	
30	68	241-210-0205	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.	4	1103		4412		4412	–	4765
						–		–		–	353	
31	69	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=5,000;	м	2,5	1590		3975		3975	–	4293
						–		–		–	318	
32	70	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	80	142		11360		11360	–	12269
						–		–		–	909	
33	71	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	35	97		3395		3395	–	3667
						–		–		–	272	
		3.2 Канализация К-3										
34	72	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	16	954,47	3,67	15272	59	70	14859	32541
						946,4	1,28	15142	20	–	2410	
35	73	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	16	700		11200		11200	–	12096
						–		–		–	896	
36	74	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	990,45	1,51	4952	8	10	4839	10574
						986,96	0,55	4935	3	–	783	

37	75	241-203-0402	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**5**	256		1280		1280	–	1382
						–		–		–	102	
			Итого по разделу 3					**789 137**				
			Итого по смете					**2 063 291**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					30 949				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					2 094 240				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					28 272				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					2 122 513				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					42450				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2164963				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					2273211				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					272785				
			Итого с НДС 12%					2545996				
			Тендерная скидка 5%					-127 300				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**2 418 696,51**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кэксу"
_____ Чулабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа курылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г.

Цены региона: Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №27

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-5. Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Электроосвещения										
		2.6 Электроустановочные материалы										
1	48	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72	м кабеля	4050	521,72	232,66	2112966	942273	182291	945338	3302968
						244,05	80,14	988403	324567	–	244664	
2	49	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	300	728,88	422,86	218664	126858	33234	73941	316013
						195,24	147,08	58572	44124	–	23408	
			Итого по разделу 2					3 618 981				
			Итого по смете					3 618 981				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					54 285				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					3 673 266				

			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					49 589				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					3 722 855				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					74457				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3797312				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					3987177				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					478461				
			Итого с НДС 12%					4465639				
			Тендерная скидка 5%					-223 282				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**4 242 356,85**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кокесу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №28

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №7-1-2. Благоустройство. Покрытия

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Электроосвещения										
		2.6 Электроустановочные материалы										
1	6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	353	3778,71	72,36	1333885	25543	978911	364042	1833761
						933,23	21,66	329430	7646	–	135834	
2	7	261-101-0383	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,179	50345		764187		764187	–	825322
						–		–		–	61135	
			Итого по разделу 2					2 659 083				
			Итого по смете					2 659 083				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					39 886				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					2 698 969				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					36 436				

			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					2 735 405					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					54708					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2790113					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					2929619					
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					351554					
			Итого с НДС 12%					3281173					
			Тендерная скидка 5%					-164 059					
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**3 117 114,43**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кокеу"
_____ Тудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.