Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область,г.Кунаев.ул.Индустриальная.16/4, тел.: 87751685960 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140013977
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель -Ас",РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Улькенский поселковый округ, п. Улькен, мкр. №2, дом №10 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030140017390

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства№307/10/23

Номер документа	Дата составления
00000000011	25.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области			шт	1	100 075 405,32	100 075 405,32	10 722 364,86
				Итого	1	x	100 075 405,32	10 722 364,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Брискин А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Н.Курманкалиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2024

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование строительства: ***Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области***

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 25 июля 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		307/10/23	от 08.11.2023г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце заиюль 2024 г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 20____г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по объекту: **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области**	729 385 624,53	89 353 040	38 834 759	38 834 759	0	15 139 706	46 100 940	0	10 722 365	100 075 405,32
Удержание авансового платежа (30%)										30 022 622
Удержание 5% до выполнения договорных обязательств и подписания Государственной комиссии										5 003 770
ИТОГО к оплате:										**70 052 783**

Заказчик:

Руководитель управления

Курмангалиев М.Н.

Подрядчик:

ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор

Брискин А.И.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Р.Б.Тыханов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июль 2024 (месяц, год) на 2-07-1-13 Генплан (Увеличение асфальта) работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ПЛИТОЧНОЕ (БРУСЧАТКА)										
1	1	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка	$м^3$	283,648316	13 207,0 8 585,0	1 398,0 369,0	3 746 143,0 2 435 121,0	396 540,0 104 666,0	914 482,0		3 746 143,0	
2	2	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	283,648316	20 072,0 12 132,0	1 638,0 430,0	5 693 389,0 3 441 221,0	464 616,0 121 969,0	1 787 552,0		5 693 389,0	
3	3	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	1 890,988771	3 863,0 3 600,0	263,0 65,0	7 304 890,0 6 807 560,0	497 330,0 122 914,0			7 304 890,0	
4	4	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	108,731854	2 581,0		280 637,0		280 637,0		280 637,0	
5	5	255-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 42 мм ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 860,732951	3 125,0		5 814 790,0		5 814 790,0		5 814 790,0	
6	6	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1 276,866953	4 789,0 3 475,0	89,0 27,0	6 114 916,0 4 437 113,0	113 641,0 34 475,0	1 564 162,0		6 114 916,0	
7	7	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 276,866953	954,0		1 218 131,0		1 218 131,0		1 218 131,0	
			Итого по разделу 1: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ПЛИТОЧНОЕ (БРУСЧАТКА)					30 172 896 17 121 015	1 472 127 384 024	11 579 754 0	0 0	30 172 896	
			Раздел 2: ТИП 4 РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВОРКАУТА										
8	8	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	83,7	20 072,0 12 132,0	1 638,0 430,0	1 680 026,0 1 015 448,0	137 101,0 35 991,0	527 477,0		1 680 026,0	
9	9	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	83,7	36 953,0 8 928,0	4 174,0 867,0	3 092 966,0 747 274,0	349 364,0 72 568,0	1 996 329,0		3 092 966,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,80352	383 597,0		308 228,0		308 228,0		308 228,0	
11	11	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 15 мм	$м^2$	558	16 485,0 2 977,0	64,0 18,0	9 198 630,0 1 661 166,0	35 712,0 10 044,0	7 501 752,0		9 198 630,0	
			Итого по разделу 2: ТИП 4 РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВОРКАУТА					14 279 850 3 423 888	522 177 118 603	10 333 786 0	0 0	14 279 850	
			Раздел 3: ОЗЕЛЕНЕНИЯ										
12	12	6113-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	74	1 969,0 1 768,0	201,0 59,0	145 706,0 130 832,0	14 874,0 4 366,0			145 706,0	
13	13	6113-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м	шт.	74	4 152,0 3 692,0	346,0 77,0	307 248,0 273 208,0	25 604,0 5 698,0	8 436,0		307 248,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	254-102-3101 *РСНБ РК 2022*	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м		74	1 707,0		126 318,0		126 318,0		126 318,0	
				шт.									
15	15	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом		5 721,5975	1 446,0	24,0	8 273 430,0	137 318,0	1 453 286,0		8 273 430,0	
				$м^2$		1 168,0	5,0	6 682 826,0	28 608,0				
16	16	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять		5 721,5975	324,0	0,0	1 853 798,0	0,0	486 336,0		1 853 798,0	
				$м^2$		239,0	0,0	1 367 462,0	0,0				
17	17	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную		5 721,5975	693,0	365,0	3 965 067,0	2 088 383,0	394 790,0		3 965 067,0	
				$м^2$		259,0	81,0	1 481 894,0	463 449,0				
			Итого по разделу 3: ОЗЕЛЕНЕНИЯ					14 671 567	2 266 179	2 469 166	0	14 671 567	
								9 936 222	502 121	0	0		
			Раздел 4: МАФы										
18	18	8601-0106-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты		2	1 154 668,0	2 235,0	2 309 336,0	4 470,0	2 221 750,0		2 309 336,0	
				комплект		41 558,0	620,0	83 116,0	1 240,0				
19	19	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная		8	66 750,0	427,0	534 000,0	3 416,0	494 632,0		534 000,0	
				шт.		4 494,0	95,0	35 952,0	760,0				
20	20	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		8	52 777,0	77,0	422 216,0	616,0	419 784,0		422 216,0	
				шт.		227,0	18,0	1 816,0	144,0				
21	21	8601-0307-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров		1	319 648,0	793,0	319 648,0	793,0	310 516,0		319 648,0	
				шт.		8 339,0	189,0	8 339,0	189,0				
22	22	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"		3	222 038,0	0,0	666 114,0	0,0	366,0		666 114,0	
				шт.		0,0	0,0	0,0	0,0				
23	23	8601-0203-0104 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником		1	1 057 395,0	25 045,0	1 057 395,0	25 045,0	973 084,0		1 057 395,0	
				комплект		59 266,0	6 927,0	59 266,0	6 927,0				
24	24	8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий		1	208 272,0	780,0	208 272,0	780,0	196 023,0		208 272,0	
				комплект		11 469,0	174,0	11 469,0	174,0				
25	25	8601-0201-0119 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)		1	1 251 539,0	24 374,0	1 251 539,0	24 374,0	1 162 845,0		1 251 539,0	
				комплект		64 320,0	6 740,0	64 320,0	6 740,0				
26	26	8601-0216-0203 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Лавка с упорами		1	144 115,0	500,0	144 115,0	500,0	136 825,0		144 115,0	
				шт.		6 790,0	110,0	6 790,0	110,0				
27	27	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями		2	369 327,0	706,0	738 654,0	1 412,0	700 528,0		738 654,0	
				комплект		18 357,0	160,0	36 714,0	320,0				
28	28	8601-0213-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульная конструкция брусьев разновысоких. Брусья разновысокие		1	69 287,0	4 004,0	69 287,0	4 004,0	56 973,0		69 287,0	
				шт.		8 310,0	1 098,0	8 310,0	1 098,0				
			Итого по разделу 4: МАФы					7 720 576	65 410	6 673 326	0	7 720 576	
								316 092	17 702	665 748	0		
			Раздел 5: Ворота, ограждение										
29	29	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м		70	58 402,0	20 040,0	4 088 140,0	1 402 800,0	1 990 800,0		4 088 140,0	
				секция		9 922,0	5 790,0	694 540,0	405 300,0				
30	30	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		3	128 245,0	456,0	384 735,0	1 368,0	309 783,0		384 735,0	
				комплект		24 528,0	127,0	73 584,0	381,0				
31	31	8601-0605-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		2	660 972,0	14 325,0	1 321 944,0	28 650,0	1 184 998,0		1 321 944,0	
				комплект		54 148,0	4 280,0	108 296,0	8 560,0				
			Итого по разделу 5: Ворота, ограждение					5 794 819	1 432 818	3 485 581	0	5 794 819	
								876 420	414 241	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					72 639 708	5 758 711	34 541 613	0	72 639 710	
								31 673 637	1 436 691	665 748	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							665 748			
		Итого по акту										72 639 710	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									4750281	
			Итого с затратами на организацию строительства									77389991	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									3836212	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									3869500	
			Итого стоимость									85095703	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									26468168	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									62884874	
			ИТОГО									89353040	
			НДС 12%									10722365	
			Всего к оплате									100075405,32	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

М.П.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор

ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д. Сраилов

Технический надзор

ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б.Сыханов

м.п.