Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

**Құрылыс-монтаждаужұмыстарыныңқапасытуралықорытынды**
**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«22» декабря 2016 г.

Техникалыққадағалау/Технический надзор: **ТОО «ҚҰРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD», директор Амиров Т.К., Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева 90 кв 607**
ұйыматауы, басшынытегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда),заңдымекенжайы/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

атынан/в лице: **1) ТасыбековКорабайАбдыкадырович– инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 02328, 02329, 01341, от 07.05.2012 г.**
**2) Молдашев Б.Б.- инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04121, 04122,04123 от 20.11.2012 г**
**3) МырзатаевТемирхан- инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04294,04293,04292 от 18.12.2012 г,**
**4) ТохсейтовЖорабек инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04295,04296,04297 от 18.12.2012г.**
сарапшылардыңтегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда),аттестат № жәнеалғанкүні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

негізіндеәрекететеді/действующего на основании: **Договор № 63 от 17 марта 2014 г**
келісім шарт № жәнекүні/№ договора и дата

объектісібойынша/по объекту:**«Развитие систем водоснабжения и водоотведения АуэзовскогоРайона города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман 1,4 ул.» лот 6 «Водопровод и канализация по ул. Молдобекова ,Айбергенова,пер. Колхозный**
объектінің атауы және орналаскан жері /наименование и местонахождение объекта

тапсырысберушісі/заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», Руководитель Управления – УсенбаевЕрмекОмирбаевич**
ұйыматауы, басшынытегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналардырастайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «M&NСтрой ». Юридический адрес: г. Алматы ул. ЖибекЖолы 116/113 офис 103/3, Лицензия II категории, № 14007500, от 26.05.2014 года**
ұйымныңатауы, лицензия № жәнеалғанкүні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Директора – Бедебай Ж.К.**
басшысынытегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) косалқымердігерұйымдар/субподрядными организациями
ұйымныңатауы, лицензия № жәнеалғанкүні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице:
басшысынытегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстыңбасталуы/начало работ: **декабрь 2014 года;**
айы, жылы/месяц, год
жұмыстыңаяқталуы/окончание работ:**декабрь 2016 года;**
айы, жылы/месяц, год
құрылыстыңұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылыстыұйымдастырунормасыбойыншанемесежобасыбойынша/по норме или по проекту организации строительства: **26 ( двадцать шесть ) месяцев;**
нақты/фактически: **8 (восемь) месяцев;**

3. Бекітілгенжоба (жобалау-сметалыққұжаттама) бойыншасметалықкұны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **2 538 202,1тыс. тенге**,оның ішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ**2 121 278,8тыс.тенге,**
жабдықтар, мұкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Пайдалануғақабылданатыннегізгіқорлардыңсметалықкұны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **291 347, 179 тысяч тенге**, в том числе: Оның ішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары: _____мың теңге/стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
жабдықтар, мұкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объектіжобаға (жобалау-сметалықкұжаттамасына)/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Казахский Сантехпроект», Проект № 02-0634/13 от 30 сентября 2013 года**жобалаушыұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта
бекітілген/утвержденным(ой):**Приказ об утверждении проектно сметной документации № 321 – пир от 12.11.2013. Министерство регионального развития по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства**
жобаныбекіткен (қайтабекіткен) ұйымның атауыжәнебекітілгенкүні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
жәнесәулет,
қалақұрылысыжәнеқұрылыссаласындағымемлекеттікнормативтіккұжаттардыңталаптарын асәйкессалынған/и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Қолданылғанқұрылысматериалдары, конструкциялары, жабдықжәнебұйымдаржобаныңжәнемемлекеттікнормативтердіңталаптарынасәйкескеледі/ Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7.Атқарушылықтехникалықкұжаттаматолықкөлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8.Құрылыспроцесіндетехникалықкадағалаубергенескертпелержойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді./Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на

надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Техникалыққадағалау/Технический надзор: **ТОО «ҚҰРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD», Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева 90 кв 607**ұйым атауы, басшының тегі, аты,әкесінің аты (болғанжағдайда)/

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**Амиров Т.К.** _____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

техникалыққадағалусарапшысы(лары)/эксперт(ы) по технического надзора:

1)ТасыбековКорабайАбдыкадырович– инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 02328, 02329, 01341, от 07.05.2012 г.

2) Молдашев Б.Б.- инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04121, 04122,04123 от 20.11.2012 г. 3) МырзатаевТемирхан- инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04294,04293,04292 от 18.12.2012 г,

4) ТохсейтовЖорабек инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04295,04296,04297 от 18.12.2012г.

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болғанжағдайда), аттестат №, қолы, күні
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,подпись, дата

**Тасыбеков К.** _____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

**Молдашев Б.** _____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

**Мырзатаев Т.** _____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

**Тохсейтов Ж.** _____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

сетти

606 27.12 16

**Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды**
**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«23» декабря 2016г.

Авторлыққадағалау/Авторский надзор: **ТОО «Казахский Сантехпроект» Директор Ершов О.В.**

ұйыматауы, басшынынтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

атынан/в лице: **ГИПБыков А.Е.**
**Начальник отдела «водоснабжения и водоотведения» Никитина Н.И.**
**Начальник «строительного отдела» Богомолова С.А.**
**Главный специалист отдела «Водоснабжения и водоотведения» Свириденко Н.Ю.**
**Зав. Группой « Строительного отдела» КриковцоваВ.М.**

сарапшылардыңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), аттестат №жәнеалғанкүні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

негізіндеәрекететеді/действующего на основании:**Договор № 82 от 20марта 2014 года.**

келісім шарт № жәнекүні/№ договора и дата

объектісібойынша/по объекту: **«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Ауэзовского Района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман 1,4» лот 6 «Водопровод и канализация по ул. Молдобекова ,Айбергенова,пер. Колхозный**

объектініңатауыжәнеорналасканжері/наименование и местонахождение объекта

тапсырысберушісі/заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», Руководитель управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**

ұйыматауы, басшынынтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналардырастайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын жүзеге асырған/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО«M&NCтрой». Юридический адрес: г. Алматы ул. ЖибекЖолы 116/113 офис 103/3, Лицензия II категории, № 14007500, от 26.05.2014 года**

ұйымнынатауы, лицензия № жәнеалғанкүні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице:**Директор – Бедебай Ж.К.**

басшысынынтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б)қосымшамердігерлікұйымдармен/субподрядными организациями ТООСК GLOBALibc

ұйымнынатауы, лицензия № жәнеалғанкүні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице Рахманбердиев Т.З;

басшысынынтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарымынамерзімдежүзегеасырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстыңбасталуы/начало работ **декабрь 2014 года;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстыңаяқталуы/окончание работ: **декабрь 2016 года;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстыңұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
норма бойыншанемесекұрылыстыжобалауұйымыбойынша/по норме или по проекту организации строительства **26 ( двадцать шесть ) месяцев;**

нақты/фактически: **8 (восемь) месяцев;**

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдықжәнебұйымдаржобадағыжәнемемелекеттікнормативтерталаптарынасәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта;

4. Авторлыққадағалаушыныңескертпелеріқұрылыспроцесіндежойылған/Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства,устранены;

5. Құрылыспроцесіндежобаға (жобалау-сметалыққұжаттамасына) енгізілгенөзгерістерсәулет, қалақұрылысысаласындағынормативтікқұжаттардыңталаптарынасәйкесорындалған/Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) впроцессе строительства выполнены в соответствии с требованияминормативов в области архитектуры, градостроительства истроительства;

6. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», Проект № 4394-3-С31-НВК, заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы № 02-0634/13 от 30.09.2013 г.**

жобалаушыұйымныңатауы, жобаныңнөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержденным (ой) ) **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 321-пир от 12 ноября 2013 г. Министерство регионального развития Республики Казахстан комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**

құжаттаманыбекітуші (қайтабекітуші) органныңатауы/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторлыққадағалау/Авторский надзор:

Ұйым/Организация:**ТОО «Казахский Сантехпроект», директор Ершов О.В.**

ұйыматауы, басшаның тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**Ершов О.В.**

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Қазақ Сантехжобалау Казахский Сантехпроект

техникалыққадағалусарапшысы(лары)/эксперт(ы) по авторскому надзору:

**Руководитель авторского надзора Быков А.Е.**

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесініңаты(болғанжағдайда), қолы, күніМ.О./
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, датаМ.П.

**Быков А.Е.**

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

**Никитина Н.И.**

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

**Богомолова С.А.**

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

**Свириденко Н.Ю.**

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

**Сәйкестік туралы декларация**
**Декларация о соответствии**

«22» декабря 2016г.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «M&NCтрой ». Юридический адрес: г. Алматы ул. ЖибекЖолы 116/113 офис 103/3**
ұйымныңатауы, заңдымекенжайы/наименование организации, юридический адрес

атынан/в лице: **Директор – Бедебай Ж.К.**
ұйымбасшысының тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объектісібойынша/по объекту: **«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Ауэзовского Района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман 1,4» лот 6 «Водопровод и канализация по ул. Молдобекова ,Айбергенова,пер. Колхозный**
объектініңатауы, орналасқанжері/наименование, местонахождения объекта

тапсырысберуші/заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», РуководительУправления – УсенбаевЕрмекОмирбаевич**
ұйымныңатауы, басшысының тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаныкуәландырады/удостоверяет, что:

1.Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылысқыз метісаласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымшамердігерұйым/ Субподрядные организации **ТОО СК GLOBALibc**
ұйымныңатауы, лицензия № жәнеалғанкүні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице; **Рахманбердиев Т.З**;
ұйымныңатауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация): **ТОО « Казахский Сантехпроект», Проект № 02-0634/13 от 30 сентября 2013 года**
жобалауұйымыныңатауы, жобаныңнөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а): **Приказ об утверждении проектно сметной документации № 321 – пир от 12.11.2013. Министерство регионального развития по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства** жобаныбекіткен (қайтабекіткен) ұйымныңатауыжәнебекітілгенкүні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по

всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа Мощность, производительность и так далее | Өлшем бірлігі/Единицаизмерения | Жоба бойынша/Попроекту | | Нақты/Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | **Канализационные сети** | | | |
| Общая протяженность ул Айбергенова | метр | D-200(асбест) мм –L–1665<br>D-100ПЛ мм –L –707 | | D-200(асбест) мм –L –1585<br>D-100ПЛ мм –L –706,7 | |
| Общая протяженность ул Молдабекова | метр | D-200(асбест) мм –L –1521<br>D-100ПЛ мм –L –492<br>D-150 ПЛ мм –L –33 | | D-200(асбест) мм –L –1989<br>D-100ПЛ мм –L –603,5<br>D-150ПЛ мм –L –81 | |
| | | **Водопроводные сети** | | | |
| Общая протяженность ул Айбергенова | метр | D-160 ПЛ мм –L –1522,07<br>D-32ПЛ мм –L –867<br>D-300 ВЧШГмм –L –106<br>D-160 СТАЛЬ мм –L –88,35<br>D-110СТАЛЬ мм –L –2,008<br>D-150СТАЛЬ мм –L –4<br>D-426СТАЛЬ мм –L –162 | | D-160 ПЛ мм –L –1474,5<br>D-32ПЛ мм –L –840<br>D-300ВЧШГмм –L –106,6<br>D-160 СТАЛЬ мм –L –32<br>D-110СТАЛЬмм –L –3,67<br>D-150СТАЛЬ мм –L –4<br>D-426СТАЛЬ мм –L –140 | |
| Общая протяженность ул Молдабекова | метр | D-160 ПЛ мм –L –983,74<br>D-32ПЛ мм –L –676<br>D-300 ВЧШГмм –L –544<br>D-160 СТАЛЬ мм –L –6<br>D-110СТАЛЬ мм –L –105<br>D-426СТАЛЬ мм –L –40 | | D-160 ПЛ мм –L –1467<br>D-32ПЛ мм –L –1026,6<br>D-300 ВЧШГмм –L –564<br>D-160 СТАЛЬ мм –L –34,4<br>D-110СТАЛЬ мм –L –102,7<br>D-426СТАЛЬ мм –L –81,5 | |
| Общая протяженность ПЕР. Колхозный | метр | D-110 пл мм –L –221,76<br>D-32ПЛ мм –L –11,86 | | D-110пл мм –L –221,76<br>D-32ПЛ мм –L –11,86 | |

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

негізгіматериалдар мен конструкциялар, инженерлікжәнетехнологиялықжабдықтарбойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено

предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

басталуы/начало работ **декабрь 2014 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **декабрь 2016 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстыңұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц:**26(двадцать шесть ) месяцев;**
нақты/фактически:**8 (восемь) месяцев;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды//Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, Заместитель генерального директора Жамбулов Берик Нургалиевич**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

**Жамбулов Б.Н.**
қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Ауэзовского Района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман 1,4 ул. Молдабекова и ул. Айбергенова»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды/готовым к приемке в эксплуатацию, объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса) орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады./гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор – Бедебай Ж.К.**

басшынынтегі, аты, әкесініаты (болғанжағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**Бедебай Ж.К.**

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

сопее

606 17.12 16

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

**Объектініпайдалануғақабылдауактісі**
**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«22» декабря 2016 г.

Тапсырысберуші/Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», Руководитель Управления – УсенбаевЕрмекОмирбаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**

жекетұлғаүшін - тегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда), заңдытұлғаүшін - ұйымнынатауы, пошталыкиндексі, облысы, каласы, ауданы, елдімекені, көшеатауы, үй/ғимарат (стационарлықүй-жайлар) нөмірі/ фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании: договора № 345 от 14 ноября 2014 года
Сәйкестіктуралы декларация/Декларации о соответствии:« » **2016 года. ТОО «M&NCтрой»Директор – Бедебай Ж.К Юридический адрес: г. Алматы ул. ЖибекЖолы 116/113 офис 103/3**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымнынатауы, басшынынтегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда), заңдымекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарынынсапасытуралықорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: « » **2016 года. ТОО «ҚҰРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD», директор Амиров Т.К., Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева 90 кв 607»,**

корытындықүні, ұйымнынатауы, техникалыққадағалаусарапшыларының тегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда), аттестаттар №, алғанкүні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалғанжұмыстардыңжобағасәйкестігітуралықорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: « » **2016 года «ТОО «Казахский Сантехпроект» Директор Ершов О.В., ГИП Быков А.Е.**

негізінде корытынды күні, ұйымның атауы, авторлық кадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алғанкүні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануғақабылдауғаұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Ауэзовского Района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман 1,4 ул.»**

объектінінатауыжәнекұрылыстыңтүрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалыққайтажарактандыру, жаңғырту, күрделіжөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайыбойынша/по адресу:**г. Алматы по ул. Молдабекова, ул. Айбергенова, перКолхозный**

(облыс, аудан, елдімекен, шағынаудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/ (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациюподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жергетиістікқұқық беру туралышешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от «23» сентября 2011 г. № 3/793;

шешімшығарғанорганнынатауы/наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих

шешімшығарғанорганнынатауы/наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий № KZ24REA00035478 от 5 декабря 2014 г. № KZ24REA00033320от 10.08.2016**

хабарламақабылдағанұйымнынатауы, талон бергенкүні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалықкұжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО«Казахский Сантехпроект», Проект № 02-0634/13 от 30 сентября 2013 года**

жобалаушыұйымнынатауы, жобанынномірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); **Приказ № 321 – пир от 12.11.2013**

бекіткен (кайта бекіткен) ұйымның атауы жәнебекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстардың басталуы/начало работ:**декабрь 2014 года;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстыңаяқталуы/окончание работ **декабрь 2016 года;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстыңұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц:**26 ( двадцать шесть ) месяцев;**

нақты/фактически: **8 (восемь) месяцев;**

| Қуаттылық, өнімділік және тағы баска/Мощность, производительность и так далее | Өлшем бірлігі/Единицаизмерения | Жоба бойынша/Попроекту | | Нақты/Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | **Канализационные сети** | | | |
| Общая протяженность ул Айбергенова | метр | D-200(асбест) мм –L –1665<br>D-100ПЛ мм –L –707 | | D-200(асбест) мм –L –1585<br>D-100ПЛ мм –L –706,7 | |
| Общая протяженность ул Молдабекова | метр | D-200(асбест) мм –L –1521<br>D-100ПЛ мм –L –492<br>D-150 ПЛ мм –L –33 | | D-200(асбест) мм –L –1989<br>D-100ПЛ мм –L –603,5<br>D-150ПЛ мм –L –81 | |
| | | **Водопроводные сети** | | | |
| Общая протяженность ул Айбергенова | метр | D-160 ПЛ мм –L –1522,07<br>D-32ПЛ мм –L –867<br>D-300 ВЧШГмм –L –106<br>D-160 СТАЛЬ мм –L –88,35<br>D-110СТАЛЬ мм –L –2,008<br>D-150СТАЛЬ мм –L –4<br>D-426СТАЛЬ мм –L –162 | | D-160 ПЛ мм –L –1474,5<br>D-32ПЛ мм –L –840<br>D-300ВЧШГмм –L –106,6<br>D-160 СТАЛЬ мм –L –32<br>D-110СТАЛЬмм –L –3,67<br>D-150СТАЛЬ мм –L –4<br>D-426СТАЛЬ мм –L –140 | |
| Общая протяженность ул Молдабекова | метр | D-160 ПЛ мм –L –983,74<br>D-32ПЛ мм –L –676<br>D-300 ВЧШГмм –L –544<br>D-160 СТАЛЬ мм –L –6<br>D-110СТАЛЬ мм –L –105<br>D-426СТАЛЬ мм –L –40 | | D-160 ПЛ мм –L –1467<br>D-32ПЛ мм –L –1026,6<br>D-300 ВЧШГмм –L –564<br>D-160 СТАЛЬ мм –L –34,4<br>D-110СТАЛЬ мм –L –102,7<br>D-426СТАЛЬ мм –L –81,5 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общая протяженность ПЕР. Колхозный | метр | D-110 пл мм –L –221,76<br>D-32ПЛ мм –L –11,86 | D-110пл мм –L –221,76<br>D-32ПЛ мм –L –11,86 |

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____;
көлемінкөрсетеотырып, өнімдердішығарудыңнақтыбасталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман 1,4**
негізгіматериалдар мен конструкциялар, инженерлікжәнетехнологиялықжабдықтарбойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7.Бекітілген жоба (жобалау-сметалыққұжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **2 462 065,19тыс. тенге**,оныңішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **2 121 280 тыс.тенге,**
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мыңтеңге/оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны /Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **306 681,540 тысяч тенге**, в том числе:
оныңішіндекұрылыс-монтаж жұмыстары: **291 347,179** мыңтеңге/стоимость строительно-монтажных работ **291 347,179** тысяч тенге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мыңтеңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалықкұжаттамаға) жәнесәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкессалынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:**«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Ауэзовского Района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман 1,4 ул. Молдабекова и ул. Айбергенова»** *пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию*

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», Руководитель Управления Усенбаев Ермек Омирбаевич**

басшынынтегі, аты, әкесінінаты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **Усенбаев Е.О.**

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Амиров Т.К.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Ершов О.В.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Бедебай Ж.К.**

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

**ДОГОВОР № 345**
**в соответствии с бюджетной программой 371 007 011 431, 371 007 015 431**
**371- Управление энергетики и коммунального хозяйства города Республиканского значения, столицы**
**007 - Развитие системы водоснабжения водоотведения**
**011- За счет трансфертов из республиканского бюджета**
**015- За счет средств местного бюджета**
**431- Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов**

**г. Алматы** **«14» ноября 2014 г.**

Коммунальное Государственное учреждение – Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице руководителя Кунева Мурата Кажы-Акбаровича с одной стороны, действующего на основании Положения о государственном учреждении и Товарищество с Ограниченной Ответственностью «M&N- Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бедебай Женіс Кенжеөліұлы, действующего на основании приказа №22 от 27 марта 2014 года с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и протокола электронного конкурса № 732847-2 от 14 ноября 2014 года об итогах государственных закупок работ по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей». Разводящие сетей водопровода и канализации мкр. Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)» составили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик, в соответствии с проектно-сметной документацией, выполняет работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей». Разводящие сетей водопровода и канализации мкр. Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)» - Лот 2. Водопровод и канализация по ул. Молдабекова. Айбергенова.

1.2. Место исполнения обязательств – город Алматы.

## 2. Сумма Договора

2.1. Сумма договора составляет **291 347 179, 00** (двести девяносто один миллион триста сорок семь тысяч сто семьдесят девять) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **31 215 769,00** (тридцать один миллион двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) тенге, 00 тиын;

Сумма договора 2014 составляет **10 000 000, 00** (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:

- по программе 371 007 015 431 составляет **10 000 000, 00** (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **1 071 428, 57** (один миллион семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге, 57 тиын;

Сумма договора 2015 года составляет **281 347 179, 00** (двести восемьдесят один миллион триста сорок семь тысяч сто семьдесят девять) тенге.00 тиын. в том числе:

- по программе 371 007 011 431 составляет **233 077 744, 00** (двести тридцать три миллиона семьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре) тенге. 00 тиын. в том числе:

- сумма НДС составляет **24 972 615, 42** (двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятнадцать) тенге. 42 тиын;

- по программе 371 007 015 431 составляет **48 269 435, 00** (сорок восемь миллионов двести шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать пять) тенге. 00 тиын. в том числе:

- сумма НДС составляет **5 171 725, 17** (пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге. 17 тиын;

## 3. Условия финансирования, платежей и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня регистрации Договора вносит обеспечение исполнения Договора. в случаях и в размере. указанных в пункте 158 Правил о государственных закупках. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос. который вносит на банковский счет Заказчика либо на счет. предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков. являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

3.2. Заказчик может произвести авансовой платеж в размере до 30% (тридцать процентов) от общей суммы Договора в случае выплаты аванса Подрядчик вносит обеспечение исполнения Договора в размере равному авансу. который должен быть не менее 3% (трех процентов) от общей суммы Договора. указанной в п. 2.1. Договора.

3.3. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов и заработную плату. требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

3.4. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей. ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

3.5. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Сторонами путем подписания Актов выполненных работ (форма №2 и №3). которые составляются на основании фактически выполненных Подрядчиком объема работ.

3.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предъявления Подрядчиком Актов выполненных работ (форма №2. форма №3):

а) подписывает Акты выполненных работ (форма №2. форма №3). в случае надлежащего выполнения Подрядчиком работ. либо

б) направляет Подрядчику мотивированный отказ о приемке выполненных работ в письменном виде.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика или его представителя от приемки выполненных работ. Стороны составляют двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их исполнения.

3.8. После подписания Заказчиком (представителем Заказчика) Актов выполненных работ (форма №2, форма №3), Подрядчик в тот же день выставляет счета на оплату выполненных Работ, указанных в соответствующих Актах. Оплата выставленных счетов производится в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Заказчиком (представителем Заказчика) соответствующего Акта выполненных работ (форма №2, форма №3) с удержанием доли аванса пропорционально объему выполненных работ. Полное удержание аванса производится при выполнении работ в объеме 90% от Общей суммы Договора.

При этом Заказчиком платежи будут производиться в размере 95% от объема выполненных работ, с учета резерва предусмотренного п. 3.11. настоящего Договора.

3.9. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных в настоящем Договоре, направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче выполненных работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по полной приемке выполненных работ (Далее-Комиссия), в которую входят представители Заказчика и Подрядчика, а также в необходимых случаях независимые эксперты и другие лица, совместно приглашенные Заказчиком и Подрядчиком. Приемка выполненных работ будет осуществляться по Акту приема выполненных работ. Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Заказчик имеет право при приемке работ подвергнуть результаты выполненных работ предварительным испытаниям. При отказе одной из Сторон от подписания Акта приема работ, в нем делается отметка об этом и подписывается другой Стороной. После подписания акта приема выполненных работ Подрядчик сдает выполненные работы Рабочей комиссии, а также государственной приемочной комиссии».

3.10. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения договора. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии). Подрядчик несет ответственность за сохранность выполненных работ до сдачи их Государственной приемочной комиссии, а также несет риск их гибели либо повреждения.

3.11. Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком указанных в нем работ, а полном объеме и устранения выявленных в процессе приемки дефектов и недостатков в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты утверждения Акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии), подписанные полномочными представителями и заверенные их печатью.

3.12.До утверждения Акта Государственной приемочной комиссии Заказчик вправе зарезервировать 5% от общей суммы договора, которые выплачиваются подрядчику после предъявления заказчиком в территориальное подразделение Казначейства утвержденного Акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию. Основанием для проведения окончательных расчетов между сторонами за выполненные работы является Акт окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии), подписанные полномочными представителями, заверенные их печатью и подписанный Сторонами акт приема передачи завершенного объекта от Подрядчика к Заказчику.

3.13. Заказчик вправе при расчетах с Подрядчиком удерживать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные Работы неустойку (пеню и штрафы), предусмотренные статьей 6 настоящего Договора, при условии наличия документов подтверждающих обоснованность и размер неустоек (пени и штрафов).

## 4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Акт государственной – приемочной комиссии подписывается в срок до 25 декабря 2015 года.

4.2. За несвоевременное завершение работ, в установленные договором сроки Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% от суммы неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательства (ст.296 Гражданского кодекса) за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета.

4.3. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

- имеют место обстоятельства, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ;
- задержка финансирования.

4.4. Работы по настоящему Договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ.

4.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по настоящему Договору.

4.6.Подрядчик гарантирует, что выполненные работы надлежащего качества и отвечает требованиям, установленным законодательством РК. Гарантия на выполненные работы действует в течение 24 месяца после принятия объектов Государственной приемочной комиссии.

4.7. Сторонами в течение 7 (семи) дней с даты подписания настоящего Договора подписывается Акт приема-передачи технического состояния объекта.

4.8. Дата подписания Акта государственной приемочной комиссией, является датой исполнения обязательств по Договору.

4.9. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после регистрации в Департаменте Казначейства г. Алматы и действует до выполнения взаимных обязательств между сторонами по настоящему Договору, т.е. до 31 декабря 2015 года.

## 5. Обязательства сторон

**5.1. Подрядчик обязуется:**

5.1.1.Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после регистрации настоящего договора внести обеспечение исполнения Договора в размере равному авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и составленной по форме согласно Приложению № 132 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства РК от 25 июня 2012г. № 623 или на депозитный счет Заказчика. Обслуживающий банк Подрядчика согласно требованиям конкурсной документации берет на себя безотзывное обязательство выплатить по первому требованию Заказчика обеспечение исполнения договора (банковская гарантия);

5.1.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик своевременно не предоставляет внесенное обеспечение исполнения Договора

Заказчику, предусмотренное Договором. Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

5.1.3. Обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим договором, в сроки согласно утвержденному графику производства работ и в соответствии с проектно-сметной документацией и СНИП;

5.1.4. Выполнить работы на сумму, предусмотренную настоящим Договором, сдать Заказчику эти работы с исполнительной документацией, в законченном виде по Акту Рабочий комиссии, на предусмотренную договором сумму и в установленные договором сроки, в соответствии с утвержденным и согласованным графиком производства работ;

5.1.5. В течение 3 (трех) дней после заключения Договора представить Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаютея фактические объемы и сроки выполнения работ по Обьекту в соответствии с его конкуреной заявкой;

5.1.6. Предъявлять акты выполненных работ (форма№2,№3), не позднее 20 числа ежемесячно за отчетный месяц.

5.1.7.В случае не соблюдения Подрядчиком требования, предусмотренного п.5.1.6 Договора, Заказчик вправе приостановить оплату.

5.1.8. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

5.1.9. Применять качественные строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия в соответствии с действующими государственными стандартами;

5.1.10. Вести и своевременно оформлять, а также по требованию представлять Заказчику или его Представителю Исполнительную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора и нормативными документами Республики Казахстан (журналов работ, актов скрытых работ, исполнительных схем, накопительных ведомостей и др);

5.1.11. Письменно известить о назначении своего Уполномоченного представителя, ответственного за выполнение работ на обьекте Заказчика. В случае замены ответственного представителя Подрядчик обязан в письменном виде уведомить Заказчика.

5.1.12. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

5.1.13. До начала работ Подрядчик обязан застраховать весь свой персонал от возможных несчастных случае и т.д. В случае несчастного случая и т.д. с персоналом Подрядчика, вся ответственность будет возложена на Подрядчика и все необходимые расходы будут покрываться Подрядчиком. В случае причинения вреда (несчастного случая и т.д.) третьей стороне по вине Подрядчика, последний обязан самостоятельно произвести все необходимые расходы по возмещению нанесенного ущерба.

5.1.14. По проведенным работам производить устранение дефектов и несоответствий, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока эксплуатации, и несет полную ответственность по ним. Устранение дефектов и недоделок осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки

их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика или по предписанию независимой экспертной комиссии;

5.1.15. Заказчик не несет ответственности за какой либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

5.1.16. Содержать территорию участка в чистоте и обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок;

5.1.17.Обеспечить охрану строящегося Объекта, а также всего имущества, находящегося на объекте за счет собственных средств;

**5.2. Заказчик обязуется:**

5.2.1. Передать Подрядчику комплект согласованной проектно-сметной документации;

5.2.2. Разрешить Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным для выполнения работ на Объекте;

5.2.3. Своевременно принять объемы выполненных работ по количеству, качеству и в сроки, установленные Договором, согласно актам выполненных работ (форма №2, №3) и оплатить работы в размерах и в сроки, установленные Договором;

5.2.4.При установлении дефектов и не качественности выполненных работ оповестить об этом Подрядчика в течение 10 дней с момента составления акта о не качественности выполненных работ;

5.2.5.Возвратить внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по данному договору.

5.2.6. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случаях расторжения договора в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств.

5.3.Заказчик вправе получить подтверждение достоверности предоставленной банковской гарантии путем истребования от Подрядчика и обслуживающего Подрядчика Банка дополнительных документов, включая, но не ограничиваясь договором о предоставленной банковской гарантии.

5.4. Заказчик вправе при расчетах с Подрядчиком, удерживать суммы неустойки (пени и штрафов), предусмотренные настоящим Договором, из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы.

## 6. Ответственность сторон

**6.1. Ответственность Подрядчика:**

6.1.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

6.1.2. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

6.1.3.Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте

6.1.4. Полностью отвечает за качество выполненных Работ, соотвествие установленным стандартам и предусмотренной технической спецификации;

6.1.5.Несет ответственность за правильное и надлежащее выполнения работ по проекту. Допущенные ошибки в производстве работ исправляет за собственный счет.

6.1.6.Несет ответственность за качество работ в течение гарантийного срока эксплуатации;

6.1.7.Несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчиков и работников и доверенных лиц субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках договора, на основании договора с Подрядчиком.

6.1.8. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

**6.2. Ответственность Заказчика:**

6.2.1. Несет ответственность за обеспечение выполнения работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, обеспечивающей целевое и эффективное использование бюджетных средств.

6.2.2. Несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники заказчика). Риском заказчика также являются обнаруженные подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ;

6.2.3. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта, если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

6.2.4.Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

6.2.5. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

6.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон тех или иных обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

6.2.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

## 7. <u>Действие непреодолимой силы (форс-мажор)</u>

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем уведомления другой стороны.

## 8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

8.3.. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя сторонами. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другим сторонам за 5 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

9.2. Намерение внесения изменений (корректировки) в «ПСД» в пределах суммы настоящего Договора оформляется актом (Подрядчик, Заказчик, Автор проекта) при участии представителей заинтересованных организаций с последующим внесением этих изменений в ПСД и утверждением Заказчиком.

9.3. Заказчик или Подрядчик вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если сторонами совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
- Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
- Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
- либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
- Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в «ПСД».

9.5. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

9.6. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных поставок Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.7. Когда Договор аннулируется в силу обстоятельств указанных в п. 9.6. настоящего Договора Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

9.8. Все материалы и Оборудование, находящееся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условия Договора Подрядчиком.

9.9. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае изменения законодательства Республики Казахстан, регулирующего условия выполнения настоящего Договора.

9.10. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством и настоящим Договором, с уплатой по акту выполненных работ на момент расторжения.

## 10. Прочие условия

10.1. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10.2. Объемы и виды «Работ» выполняются в соответствии с «ПСД» и не могут быть изменены без разрешения Заказчика.

10.3. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

10.4. Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.5. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

10.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.7. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований «ПСД», а также, если Подрядчик

оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с «ПСД». Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

10.8. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с «ПСД») и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика. Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

10.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Республики Казахстан.

10.11. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, на 9 (девяти) листах, три экземпляра – два экземпляра - Заказчику и один - Подрядчику.

**Адреса и реквизиты сторон**

**Заказчик:**

**КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
050001 г. Алматы, пл. Республики 4,
ИИК **KZ320 701 02K SN6 001 000**
ГУ Комитета Казначейства МФ РК,
**БИК KKMFKZ2A**
Код учреждения 3713751
тел: 8(727) 271-65-50
БИН 040 740 002 533

**Руководитель**
_____ **М. Кунев**
м.п.

**Подрядчик:**

**ТОО «M&N-Строй»**
050060, г. Алматы, ул. Варламова, 3А, кв.3
ИИК KZ098560 000000522661
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 080 340 001 954
тел: 8 (727) 279-75-84

**Директор**
_____ **Ж. Бедебай**
м.п.

**Дополнительное соглашение**
**к ДОГОВОРУ № 345 от 14 ноября 2014 года**
**в соответствии с бюджетной программой 371 007 011 431, 371 007 015 431**
**371- Управление энергетики и коммунального хозяйства города Республиканского значения, столицы**
**007 - Развитие системы водоснабжения и водоотведения**
**011- За счет трансфертов из республиканского бюджета**
**015- За счет средств местного бюджета**
**431- Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов**

**г. Алматы** **«26» октября 2015 г.**

Коммунальное Государственное учреждение – Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя Усенбаева Ермека Омирбаевича с одной стороны, действующего на основании Положения о государственном учреждении и Товарищество с Ограниченной Ответственностью «M&N- Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бедебай Женіс Кенжеәліұлы, действующего на основании приказа №22 от 27 марта 2014 года с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и протокола электронного конкурса № 732847-2 от 14 ноября 2014 года об итогах государственных закупок работ по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей». Разводящие сетей водопровода и канализации мкр. Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)» составили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1.** Сумма договора составляет **291 347 179, 00** (двести девяносто один миллион триста сорок семь тысяч сто семьдесят девять) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **31 215 769,00** (тридцать один миллион двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) тенге, 00 тиын;

Сумма договора 2014 составляет **10 000 000, 00** (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:

- по программе 371 007 015 431 составляет **10 000 000, 00** (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:
- сумма НДС составляет **1 071 428, 57** (один миллион семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге, 57 тиын;

Сумма кассового расхода за 2014 год составляет **10 000 000, 00** (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:

- по программе 371 007 015 431 составляет **10 000 000, 00** (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:
- сумма НДС составляет **1 071 428, 57** (один миллион семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге, 57 тиын;

Сумма договора на 2015 год составляет **134 715 000, 00** (сто тридцать четыре миллиона семьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, из них:

- по программе 371 007 011 431 составляет **121 200 000, 00** (сто двадцать один миллион двести тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:
- сумма НДС составляет **12 985 714, 28** (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге, 28 тиын;

- по программе 371 007 015 431 составляет **13 515 000, 00** (тринадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:
- сумма НДС составляет **1 448 035, 71** (один миллион четыреста сорок восемь тысяч тридцать пять) тенге, 71 тиын;

Сумма договора на 2016 год составляет **146 632 179, 00** (сто сорок шесть миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто семьдесят девять) тенге, 00 тиын, из них:

- по программе 371 007 011 431 составляет **111 877 744, 00** (сто одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **11 986 901, 14** (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот один) тенге, 14 тиын;

- по программе 371 007 015 431 составляет **34 754 435, 00** (тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **3 723 689, 46** (три миллиона семьсот двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят девять) тенге, 46 тиын;

Сумма кассового расхода на 2015 год составляет **134 715 000, 00** (сто тридцать четыре миллиона семьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, из них:

- по программе 371 007 011 431 составляет **121 200 000, 00** (сто двадцать один миллион двести тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **12 985 714, 28** (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге, 28 тиын;

- по программе 371 007 015 431 составляет **13 515 000, 00** (тринадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **1 448 035, 71** (один миллион четыреста сорок восемь тысяч тридцать пять) тенге, 71 тиын;

Согласно Решению XLI сессии маслихата города Алматы V-созыва от 23 июля 2015 года №345 « О внесении изменений в решение XXXIV-ой сесии маслихата города Алматы V-созыва от 10 декабря 2014 года №286 «О бюджете города Алматы на 2015-2017 годы» и приказа Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» увеличить сумму договора 2015 года по программе 371 007 015 431 на сумму в размере **63 000 000, 00** (шестьдесят три миллиона) тенге, 00 тиын, за счет суммы договора 2016 года:

- по программе 371 007 011 431 на сумму в размере **28 245 565, 00** (двадцать восемь миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) тенге, 00 тиын;

- по программе 371 007 015 431 на сумму в размере **34 754 435, 00** (тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять) тенге, 00 тиын, в связи с этим:

Сумма договора на 2015 год составляет **197 715 000, 00** (сто девяносто семь миллионов семьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, из них:

- по программе 371 007 011 431 составляет **121 200 000, 00** (сто двадцать один миллион двести тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **12 985 714, 28** (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге, 28 тиын;

- по программе 371 007 015 431 составляет **76 515 000, 00** (семьдесят шесть миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **8 198 035, 71** (восемь миллионов сто девяносто восемь тысяч тридцать пять) тенге, 71 тиын;

Сумма к выплате на 2015 год по программе 371 007 015 431 составляет **63 000 000, 00** (шестьдесят три миллиона) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **6 750 000, 00** (шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге, 00 тиын:

Сумма договора на 2016 год по программе 371 007 011 431 составляет **83 632 179, 00** (восемьдесят три миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто семьдесят девять) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **8 960 590, 60** (восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот девяносто) тенге, 60 тиын;

**2**. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства:

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства;

3. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью основного договора и действует до 31 декабря 2016 года.

5. Настоящее Соглашение составлено в 3-х (трех) экземплярах, имеющее одинаковую юридическую силу, 2 - экземпляра Заказчику и один - Подрядчику.

**Адреса и реквизиты сторон**

| **Заказчик:** | | **Подрядчик:** |
|---|---|---|
| **КГУ Управление энергетики коммунального хозяйства г. Алматы**<br>050001 г. Алматы, пл. Республики 4,<br>ИИК **KZ320 701 02K SN6 001 000**<br>ГУ Комитета Казначейства МФ РК,<br>**БИК KKMFKZ2A,**<br>Код учреждения 3713751<br>тел: 8(727) 271-65-50<br>БИН [illegible] 533 | и | **ТОО «M&N-Строй»**<br>050060, г. Алматы, ул. Варламова, 3А, кв.3<br>ИИК KZ098560 000000522661<br>АО «Банк ЦентрКредит»<br>БИК KCJBKZKX<br>БИН 080 340 001 954<br>тел: 8 (727) 279-75-84 |
| **Руководитель**<br>**Е. Усенбаев**<br>**М.П.** | | **Директор**<br>**Ж. Бедебай**<br>**М.П.** |

**Дополнительное соглашение**
**к ДОГОВОРУ № 345 от 14 ноября 2014 года**
**в соответствии с бюджетной программой 371 007 011 431, 371 007 015 431**
**371- Управление энергетики и коммунального хозяйства города**
**Республиканского значения, столицы**
**007 - Развитие системы водоснабжения и водоотведения**
**011- За счет трансфертов из республиканского бюджета**
**015- За счет средств местного бюджета**
**431- Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов**

**г. Алматы** **«28» января 2015 г.**

Коммунальное Государственное учреждение – Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице и.о. руководителя Уразбаева Ганибека Жанибековича с одной стороны, действующего на основании приказа о возложении обязанностей руководителя управления №04-37/06 от 16 января 2015 года и Товарищество с Ограниченной Ответственностью «M&N- Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бедебай Женіс Кенжеәліұлы, действующего на основании приказа №22 от 27 марта 2014 года с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и протокола электронного конкурса № 732847-2 от 14 ноября 2014 года об итогах государственных закупок работ по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей». Разводящие сетей водопровода и канализации мкр. Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)» составили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Сумма договора составляет **291 347 179, 00** (двести девяносто один миллион триста сорок семь тысяч сто семьдесят девять) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **31 215 769,00** (тридцать один миллион двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) тенге, 00 тиын;

Сумма договора 2014 составляет **10 000 000, 00** (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:

- по программе 371 007 015 431 составляет **10 000 000, 00** (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:
- сумма НДС составляет **1 071 428, 57** (один миллион семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге, 57 тиын;

Сумма кассового расхода за 2014 год составляет 10 000 000, 00 (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:

- по программе 371 007 015 431 составляет **10 000 000, 00** (десять миллионов) тенге,00 тиын, в том числе:
- сумма НДС составляет **1 071 428, 57** (один миллион семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге, 57 тиын;

Сумма невыполненных обязательств за 2014 год составляет 0, 00 (ноль) тенге, 00 тиын;

Сумма договора 2015 года составляет **281 347 179, 00** (двести восемьдесят один миллион триста сорок семь тысяч сто семьдесят девять) тенге,00 тиын, в том числе:

- по программе 371 007 011 431 составляет **233 077 744, 00** (двести тридцать три миллиона семьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре) тенге, 00 тиын, в том числе:
- сумма НДС составляет **24 972 615, 42** (двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятнадцать) тенге, 42 тиын;

- по программе 371 007 015 431 составляет **48 269 435, 00** (сорок восемь миллионов двести шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать пять) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **5 171 725, 17** (пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге, 17 тиын;

Согласно Решению XXXIV-ой сессии маслихата города Алматы V-созыва от 10 декабря 2014 года №286 «О бюджете города Алматы на 2015-2017 годы» и приказа Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» уменьшить сумму договора на 2015 год на **146 632 179, 00** (сто сорок шесть миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто семьдесят девять) тенге, 00 тиын, перенести на 2016 год, в связи с этим:

Сумма договора на 2015 год составляет **134 715 000, 00** (сто тридцать четыре миллиона семьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, из них:

- по программе 371 007 011 431 составляет **121 200 000, 00** (сто двадцать один миллион двести тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **12 985 714, 28** (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге, 28 тиын;

- по программе 371 007 015 431 составляет **13 515 000, 00** (тринадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **1 448 035, 71** (один миллион четыреста сорок восемь тысяч тридцать пять) тенге, 71 тиын;

Сумма к выплате на 2015 год составляет **134 715 000, 00** (сто тридцать четыре миллиона семьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, из них:

- по программе 371 007 011 431 составляет **121 200 000, 00** (сто двадцать один миллион двести тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **12 985 714, 28** (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге, 28 тиын;

- по программе 371 007 015 431 составляет **13 515 000, 00** (тринадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **1 448 035, 71** (один миллион четыреста сорок восемь тысяч тридцать пять) тенге, 71 тиын;

Сумма договора на 2016 год составляет **146 632 179, 00** (сто сорок шесть миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто семьдесят девять) тенге, 00 тиын, из них:

- по программе 371 007 011 431 составляет **111 877 740, 00** (сто одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот сорок) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **11 986 900, 71** (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге, 71 тиын;

- по программе 371 007 015 431 составляет **34 754 440, 00** (тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок) тенге, 00 тиын, в том числе:

- сумма НДС составляет **3 723 690, 00** (три миллиона семьсот двадцать три тысячи шестьсот девяносто) тенге, 00 тиын;

Согласно Решению XXXIV-ой сессии маслихата города Алматы V-созыва от 10 декабря 2014 года №286 «О бюджете города Алматы на 2015-2017 годы»:

- «Работы» должны быть завершены до 15 декабря 2016 года.

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства;

3. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью основного договора и действует до 31 декабря 2016 года.

5. Настоящее Соглашение составлено в 3-х (трех) экземплярах, имеющее одинаковую юридическую силу, 2 - экземпляра Заказчику и один - Подрядчику.

**Адреса и реквизиты сторон**

| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
|---|---|
| **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**<br>050001 г. Алматы, пл. Республики 4,<br>**ИИК KZ320 701 02K SN6 001 000**<br>ГУ Комитета Казначейства МФ РК,<br>**БИК KKMFKZ2A,**<br>Код учреждения 3713751<br>тел: 8(727) 271-65-50<br>БИН 040 740 002 533 | **ТОО «M&N-Строй»**<br>050060, г. Алматы, ул. Варламова, 3А, кв.3<br>ИИК KZ098560 000000522661<br>АО «Банк ЦентрКредит»<br>БИК KCJBKZKX<br>БИН 080 340 001 954<br>тел: 8 (727) 279-75-84 |
| **И.о. руководителя**<br>**Г. Уразбаев** | **Директор**<br>**Ж. Бедебай** |
| м.п. | м.п. |

3

Заказчик: **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

Подрядчик: **ТОО «M&N Строй»**

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

**Наименование объекта: Работы по строительству разводящих сетей водопровода и развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4, Алты-Алаш**

**СПРАВКА № 1 от 23.12.2014 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2014 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Источник финансирования | | Организационная форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 345 | 14.11.2014 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце тенге без НДС | Базовая стоимость в ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001 года | другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС(тенге) |
| | | | | СМР в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 10 000 000 | 8 928 571 | | | | | | 1 071 428,58 | 10 000 000,00 |
| ВСЕГО | **10 000 000** | **8 928 571** | | | | | | **1 071 428,58** | **10 000 000,00** |

**Первый заместитель руководителя КГУ**
**"Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"**
**_____ Уразбаев Г.Ж.**
**"____" _____ 2014 г.**
**М.П**

**ТОО «M&N Строй»**
**_____ Бедебай Ж.К.**
**"____" _____ 2014 г.**
**М.П**

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО M&N Строй

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

# А К Т №1
## приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ, ОТ КОЛ.36ПГ ДО КОЛ.277. ПЕР.КОЛХОЗНЫЙ /ОТ КОЛОДЦА 238 ДО КОЛОДЦА 239, 2

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-18-3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3 | 748,59729 | 73,44 | 69,45 | 54977 | 742698 | 51990 | 0,03 | 296 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/ | 23,1525 | 537,17 | 0 | 12437 | 0 | 10764 | 3,42 | 1132 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/ | 4,8048 | 447,64 | 0 | 2151 | 0 | 2720 | 2,85 | 196 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-18-3 | Погрузка грунта после ручной разработки | 27,9573 | 73,44 | 69,45 | 2053 | 27737 | 1833 | 0,03 | 11 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1 | 1514,28144 | 176,4 | 176,4 | 267119 | 381599 | 73198 | 0 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3группы грунтов | 776,55459 | 3,76 | 3,24 | 2920 | 35988 | 7217 | 0 | 37 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 377,14971 | 47,43 | 44,84 | 17888 | 241582 | 5712 | 0,02 | 96 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 735,44191 | 176,4 | 176,4 | 129732 | 1853314 | 70663 | 0 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 9 | С143008-104 Изм. и доп. вып. 23 | Смеси песчано-гравийные природные | 327,92956 | 413 | | 135435 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/ | 52,9053 | 29,49 | 6,18 | 1560 | 4673 | 17089 | 0,15 | 112 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 17,6351 | 798,73 | 175,4 | 14086 | 44188 | 9406 | 1,17 | 296 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ == | | | | 640358 | | 250592 | | |
| | | Раздел: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ== | | | | | | | | |
| 16 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/ | 0,03283 | 54747,66 | 20558,66 | 1797 | 9642 | 6750 | 198,95 | 93 |
| | | км | | 34155 | 5403,48 | | 2534 | | 20,82 | 10 |
| 17 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,04613 | 89942,55 | 41553,67 | 4149 | 27384 | 1917 | 284,05 | 187 |
| | | км | | 48127,5 | 11054,83 | | 7285 | | 42,9 | 28 |
| 18 | С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РКИСО 4427-2004 | 33,1583 | 66 | | 2188 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 19 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РКИСО 4427-2004 | 52,8129 | 982 | | 51862 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопрово дных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,0035 | 130385,55 | 36746,17 | 456 | 1837 | 5864 | 414 | 21 |
| | | км | | 76331,25 | 13881,94 | | 694 | | 67,79 | 3 |
| 23 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм | 2,87 | 372,28 | 4,82 | 1068 | 198 | 3707 | 0,39 | 16 |
| | | м | | 68,83 | 1,82 | | 74 | | 0,01 | 0 |
| 24 | С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм | 3,514 | 1365,78 | | 4799 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 25 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/ | 0,00287 | 9302,01 | 0 | 27 | 0 | 492 | 59,23 | 2 |
| | | км | | 9237,38 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0122-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм | 0,0035 | 11660,63 | 0 | 41 | 0 | 720 | 71,07 | 4 |
| | | км | | 11074,5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов | 0,14 | 344,84 | 259,48 | 48 | 519 | 384 | 0,48 | 1 |
| | | шт | | 79,96 | 67,83 | | 136 | | 0,26 | 1 |
| 28 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е" | Отвод с варной полиэтиленовый 170 SDR17-160х9,5 | 0,14 | 1861,18 | | 261 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | Е0122-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гид равлическим испытанием /футляр/ | 0,00616 | 305153,06 | 132979,68 | 1880 | 11702 | 22323 | 761,3 | 67 |
| | | км | | 144900 | 50233,73 | | 4421 | | 245,34 | 22 |
| 30 | С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с уж есточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм | 6,18464 | 6499,44 | | 40197 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 31 | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр сталь ных труб диам. 200 мм | 6,16 | 337,46 | 0,48 | 2079 | 43 | 20594 | 1,03 | 91 |
| | | м | | 179,84 | 0,18 | | 16 | | 0 | 0 |
| 32 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футл яра диам. 800 мм | 0,56 | 4900,76 | 643,77 | 2744 | 5150 | 15907 | 9,19 | 74 |
| | | футляр | | 1518,86 | 10,68 | | 85 | | 0,02 | 0 |
| 33 | Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма ус иленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляц ии на стальные трубопроводы диам. 400 мм | 0,00616 | 854646,79 | 177772,66 | 5265 | 15644 | 15995 | 422,74 | 37 |
| | | км | | 72657 | 67155,98 | | 5910 | | 327,98 | 29 |
| 34 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отв одов, колен, патрубков, переходов | 7 | 344,84 | 259,48 | 2559 | 27505 | 20365 | 0,48 | 50 |
| | | шт | | 79,96 | 67,83 | | 7190 | | 0,26 | 28 |
| 35 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е" | Втулка п олиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0 | 4 | 198,63 | | 876 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 36 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е" | Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160х9,5 | 3 | 919,64 | | 2768 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 37 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | 6 | 263,54 | 38,54 | 1587 | 3315 | 23432 | 1,03 | 89 |
| | | фланец | | 207 | 2,59 | | 223 | | 0,01 | 1 |
| 38 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/ | 9 | 85 | 11,42 | 750 | 1439 | 11867 | 0,37 | 46 |
| | | фланец | | 72,45 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 40 | С130809-6 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стал и ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм | 9 | 139 | | 1226 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 41 | С130809-14 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из ста ли ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 0 мм | 6 | 671 | | 4039 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие15х2,5 мм | 4 | 81 | | 304 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 65 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | 10 | 40,23 | 0,05 | 385 | 6 | 885 | 0,04 | 5 |
| | | м2 | | 7,2 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 66 | Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3 | Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/ | 0,0851 | 7439,82 | 5932,56 | 633 | 7214 | 342 | 7,25 | 9 |
| | | км | | 1507,26 | 833,38 | | 1013 | | 4,83 | 6 |
| 67 | Прайс-лист "И.П..Ларина" | Лента детекционная "Внимание водопровод | 85,1200 | 15,91 | | 1354 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 68 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунта х | 3,3117 | 20016,5 | 2161,85 | 66289 | 102277 | 139613 | 10,19 | 482 |
| | | м3 | | 1650,83 | 619,19 | | 29294 | | 2,37 | 112 |
| 69 | С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм | 1,1837 | 10887 | | 12887 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 70 | С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм | 1,5694 | 11975,7 | | 18795 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 71 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 1 | 998 | | 1327 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 72 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 1,4630 | 29600 | | 43305 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 73 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмаз очная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 20,2128 | 251,62 | 4,39 | 5086 | 1268 | 15199 | 0,24 | 70 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | | 478 | | 0,01 | 2 |
| 74 | С12021-267 | Стремянка | 0,0270 | 133700 | | 3610 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 1,3300 | 13400 | | 17822 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 76 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтаж ных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические меро приятия для всех колодцев/ | 0,0702 | 177199,02 | 2100,01 | 12441 | 2107 | 14201 | 49,1 | 49 |
| | | т | | 9315 | 794,36 | | 797 | | 3,88 | 4 |
| 77 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-7 6 за 2 раза | 1,7559 | 35,09 | 0,05 | 62 | 1 | 215 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | 9,52 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 78 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 0,5656 | 20016,5 | 2161,85 | 11321 | 17468 | 23844 | 10,19 | 82 |
| | | м3 | | 1650,83 | 619,19 | | 5003 | | 2,37 | 19 |
| 79 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 0,1869 | 7208 | | 1347 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 80 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-9 0/, Dв 1500 мм | 0,2478 | 7928,8 | | 1965 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 81 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 0,1365 | 29600 | | 4040 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 82 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 0,2100 | 998 | | 210 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 83 | С12021-267 | Стремянка | 0,0043 | 133700 | | 570 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 84 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 363 4-99 | 0,2100 | 13400 | | 2814 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 85 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 2,4662 | 251,62 | 4,39 | 621 | 155 | 1854 | 0,24 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | | 58 | | 0,01 | 0 |
| 86 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/ | 0,0108 | 177199,02 | 2100,01 | 1914 | 324 | 2184 | 49,1 | 8 |
| | | т | | 9315 | 794,36 | | 123 | | 3,88 | 1 |
| 87 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза | 0,2701 | 35,09 | 0,05 | 9 | 0 | 33 | 0,05 | 0 |
| | | м2 | | 9,52 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 88 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 0,0686 | 20016,5 | 2161,85 | 1373 | 2119 | 2892 | 10,19 | 10 |
| | | м3 | | 1650,83 | 619,19 | | 607 | | 2,37 | 2 |
| 89 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализациоиных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм | 0,1246 | 4427 | | 552 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 90 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 0,0413 | 4869,7 | | 201 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 91 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий иднищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 0,0196 | 29600 | | 580 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 92 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 0,2100 | 998 | | 210 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | С131104-10 Изм. и | | | | | | | | | |
| 93 | доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 0,0700 | 13400 | | 938 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 94 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 0,5803 | 251,62 | 4,39 | 146 | 36 | 436 | 0,24 | 2 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | | 14 | | 0,01 | 0 |
| 95 | С12021-267 | Стремянка | 0,0019 | 133700 | | 250 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 96 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/ | 0,0046 | 177199,02 | 2100,01 | 821 | 139 | 938 | 49,1 | 3 |
| | | т | | 9315 | 794,36 | | 53 | | 3,88 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза | 0,1159 | 35,09 | 0,05 | 4 | 0 | 14 | 0,05 | 0 |
| | | м2 | | 9,52 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 98 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/ | 0,7803 | 251,62 | 4,39 | 196 | 49 | 587 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | | 18 | | 0,01 | 0 |
| 99 | Е0122-7-7 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкойраструбов резиновыми уплотнительными манжетами | 0,0074 | 187911,98 | 91794,23 | 1394 | 9730 | 17793 | 564,65 | 60 |
| | | км | | 94443,75 | 34675,09 | | 3676 | | 169,36 | 18 |
| 100 | Прайс-лист ОАО ЛМЗ "Свободный сокол" | Труба ВЧШГ Ду-300 с внутренним цементно-песчаннымпокрытием, соединение "ТУТОп" в комплекте с уплотнительными кольцами | 7,4200 | 6098,11 | | 45248 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 101 | Е0122-31-8 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм | 0,0023 | 15225,01 | 0 | 35 | 0 | 546 | 82,92 | 3 |
| | | км | | 12911,63 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 102 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/ | 0,0273 | 54747,66 | 20558,66 | 1495 | 8018 | 20056 | 198,95 | 78 |
| | | км | | 34155 | 5403,48 | | 2107 | | 20,82 | 8 |
| 103 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из по лиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,0532 | 89942,55 | 41553,67 | 4788 | 31602 | 58511 | 284,05 | 216 |
| | | км | | 48127,5 | 11054,83 | | 8407 | | 42,9 | 33 |
| 104 | С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 27,5730 | 66 | | 1820 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 105 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 53,7320 | 982 | | 52765 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 108 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм | 2,2400 | 372,28 | 4,82 | 834 | 154 | 2894 | 0,39 | 12 |
| | | м | | 68,83 | 1,82 | | 58 | | 0,01 | 0 |
| 109 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопров одных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытание м | 0,0003 | 231930,36 | 98793,23 | 73 | 445 | 863 | 579,6 | 3 |
| | | км | | 110227,5 | 37319,51 | | 168 | | 182,28 | 1 |
| 110 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопрово диых труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,0027 | 130385,55 | 36746,17 | 347 | 1396 | 4457 | 414 | 16 |
| | | км | | 76331,25 | 13881,94 | | 528 | | 67,79 | 3 |
| 111 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопровод ных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,0001 | 79078,47 | 12276,22 | 11 | 25 | 158 | 310,5 | 1 |
| | | км | | 56148,75 | 4636,8 | | 9 | | 22,64 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросвар ные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ и з стали ВСт3сп-4кп 325х6 мм | 0,3163 | 3631,2 | | 1148 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 113 | С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм | 2,6706 | 1365,78 | | 3648 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 114 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из с тали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм | 0,1406 | 787,44 | | 111 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 119 | Е0113-45-3 | Обезжиривание поверхнос тей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этил овым спиртом | 0,2979 | 55,84 | 0,13 | 17 | 1 | 65 | 0,1 | 0 |
| | | м2 | | 16,85 | 0,06 | | 0 | | 0 | 0 |
| 121 | Е0106-36-2 | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | 0,2979 | 647,35 | 152,2 | 193 | 648 | 1211 | 1,18 | 5 |
| | | м2 | | 212,96 | 58,04 | | 247 | | 0,32 | 1 |
| 122 | Е0122-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/ | 0,0051 | 305153,06 | 132979,68 | 1570 | 9774 | 18645 | 761,3 | 56 |
| | | км | | 144900 | 50233,73 | | 3692 | | 245,34 | 18 |
| 123 | С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм | 5,1656 | 6499,44 | | 33573 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 124 | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 5,1450 | 337,46 | 0,48 | 1736 | 36 | 17201 | 1,03 | 76 |
| | | м | | 179,84 | 0,18 | | 14 | | 0 | 0 |
| 125 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 0,5600 | 4900,76 | 643,77 | 2744 | 5150 | 15907 | 9,19 | 74 |
| | | футляр | | 1518,86 | 10,68 | | 85 | | 0,02 | 0 |
| 126 | Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьмаусиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм | 0,0051 | 854646,79 | 177772,66 | 4397 | 13066 | 13359 | 422,74 | 31 |
| | | км | | 72657 | 67155,98 | | 4936 | | 327,98 | 24 |
| 127 | Е0122-33-5 | Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0023 | 264818,84 | 56798,21 | 612 | 1874 | 4017 | 359,61 | 12 |
| | | т | | 72191,25 | 21455,55 | | 708 | | 104,79 | 3 |
| | | Итого по разделу: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ== | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | 1 639 827 | | | | | |
| | | | | | 80847 | | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | 379 625 | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | 379 625 | | | | | |
| | | Итого с накладными | | | 2 019 452 | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 121 167 | | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | 2 140 619 | | | | | |
| | | Итого с временными, 1,5 % | | | 2 172 728 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %** | | | **2 231 392** | | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | **2 240 318** | | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | **2 262 721** | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | **2 262 721** | | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | **153 335** | | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | **1 071** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | **5 407 179** | | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | **108 144** | | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | **5 515 322** | | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | **661 839** | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | **6 177 161** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | **6 177 161** | | | | | |

Подрядчик:ТОО M&NСтрой директор Бедербай Ж.К.

Тасбеков К.А.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

# А К Т № 2
## приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на ул.МОЛДАБЕКОВА.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-18-3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3 | 749,74208 | 73,44 | 69,45 | 55061 | 650854 | 52070 | 0,03 | 260 |
| | | м3 | | 3,99 | 21,39 | | 200465 | | 0,08 | 753 |
| 2 | E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 23,18792 | 537,17 | 421,17 | 12456 | 0 | 9766 | 3,42 | 992 |
| | | м3 | | 537,17 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | E0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникация ми/ | 10,9824 | 447,64 | 334 | 4916 | 0 | 3668 | 2,85 | 392 |
| | | м3 | | 447,64 | 7 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | E0101-18-3 | Погрузка грунта после ручной разработки | 34,17032 | 73,44 | 69,45 | 2509 | 29663 | 2373 | 0,03 | 12 |
| | | м3 | | 3,99 | 21,39 | | 9136 | | 0,08 | 34 |
| 5 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1 | 1528,6292 | 176,4 | 176,4 | 269650 | 3370627 | 269650 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 35,28 | | 674125 | | 0,74 | 14157 |
| 6 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3группы грунтов | 783,9124 | 3,76 | 3,24 | 2948 | 31788 | 2540 | 0 | 33 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | | 10975 | | 0 | 36 |
| 7 | E0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 680,21512 | 47,43 | 44,84 | 32263 | 381246 | 30501 | 0,02 | 152 |
| | | м3 | | 2,59 | 13,81 | | 117426 | | 0,05 | 441 |
| 8 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1160,61708 | 176,4 | 176,4 | 204733 | 2924755 | 204733 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 35,28 | | 584951 | | 0,74 | 12284 |
| 9 | C143008-104 Изм. и доп. вып. 23 | Смеси песчано-гравийные природные | 25,4688 | 413 | | 10519 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/ | 63,6144 | 29,49 | 6,18 | 1876 | 4916 | 393 | 0,15 | 118 |
| | | м3 | | 23,31 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Е0101-171-2 | Крепление инвентарными щитами стеноктраншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах | 124,8 | 480,08 | 7,84 | 59914 | 12235 | 978 | 0,23 | 362 |
| | | м2 | | 36,23 | 2,92 | | 4557 | | 0,01 | 22 |
| 16 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 21,2048 | 798,73 | 175,4 | 16937 | 46491 | 3719 | 1,17 | 311 |
| | | м3 | | 176,73 | 65,72 | | 17420 | | 0,32 | 85 |
| | | **Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==** | | | | 669380 | | 580392 | | |
| | | **ИТОГО:** | | | 669 380 | | | | | |
| | | **Накладные расходы :** | | | 580 392 | | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | 580 392 | | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | 1 249 772 | | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | 24737 | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | 74986 | | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | 1 324 758 | | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,5 %** | | | 1 344 629 | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %** | | | 1 380 934 | | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | 1 386 458 | | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | 1 400 323 | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | 1 400 323 | | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | 153 335 | | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | 1 071 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | 3 346 323 | | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | 66 926 | | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | 3 413 249 | | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | 409 590 | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | 3 822 839 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | 3 822 839 | | | | | |

**Заказчик:** (подпись)

**Подрядчик:ТОО M&NСтрой директор Бедбай Ж.К.** (подпись)

**Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»**
**Исполнитель: ТОО «M&N-строй»**

**Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)**

3,4

**Справка №2 от 23.02.2015 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2015 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | Договор № 345<br>Доп.соглашение | 14.11.2014 г<br>28.01.2015 г | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном Месяце | Из гр.1 | | | | | | | Всего |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР. | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего выполнено за февраль 2015г** | **74 569 297** | **74 569 297** | | | | | | | **7 989 567, 54** | **74 569 297** |

**Принял:**

**Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»** **Уразбаев Г. Ж.**

«____» _____ 2015 г.

**Сдал:**

**Директор ТОО «M&N-строй» Бедебай Ж.К.**

«____» _____ 2015 г.

внесено
28.02.2015

ФОРМА 2

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

# А К Т №4
## приемки выполненных работ
за февраль 2015 года

на УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ, ОТ КОЛ.36ПГ ДО КОЛ.277, ПЕР.КОЛХОЗНЫЙ /ОТ КОЛОДЦА 238 ДО КОЛОДЦА 239, 239-239/

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-18-3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3 | 1069,4247 | 73,44 | 69,45 | 78539 | 742698 | 74272 | 0,03 | 296 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/ | 33,075 | 537,17 | 447 | 17767 | 0 | 14785 | 3,42 | 1132 |
| | | м3 | | 537,17 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | E0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/ | 6,864 | 447,64 | 337 | 3073 | 0 | 2313 | 2,85 | 196 |
| | | м3 | | 447,64 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | E0101-18-3 | Погрузка грунта после ручной разработки | 39,939 | 73,44 | 69,45 | 2933 | 27737 | 2774 | 0,03 | 11 |
| | | м3 | | 3,99 | 21,39 | | 8543 | | 0,08 | 32 |
| 5 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1 | 2163,2592 | 176,4 | 176,4 | 381599 | 3815989 | 381599 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 35,28 | | 763198 | | 0,74 | 16027 |
| 6 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3группы грунтов | 1109,3637 | 3,76 | 3,24 | 4171 | 35988 | 3594 | 0 | 37 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | | 12425 | | 0 | 41 |
| 7 | E0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 538,7853 | 47,43 | 44,84 | 25555 | 241582 | 24159 | 0,02 | 96 |
| | | м3 | | 2,59 | 13,81 | | 74409 | | 0,05 | 280 |
| 8 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1050,6313 | 176,4 | 176,4 | 185331 | 1853314 | 185331 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 35,28 | | 370663 | | 0,74 | 7784 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С143008-104 Изм. и доп. вып. 23 | Смеси песчано-гравийные природные<br>м3 | 468,4708 | 413 | | 193478 | | | | |
| 14 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/<br>м3 | 75,579 | 29,49<br>23,31 | 6,18<br>0 | 2229 | 4673<br>0 | 467 | 0,15<br>0 | 112<br>0 |
| 15 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы<br>м3 | 25,193 | 798,73<br>176,73 | 175,4<br>65,72 | 20122 | 44188<br>16557 | 4419 | 1,17<br>0,32 | 296<br>81 |
| | | Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ == | | | | 914797 | | 693713 | | |
| | | Раздел: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ== | | | | | | | | |
| 16 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/<br>км | 0,0469 | 54747,66<br>34155 | 20558,66<br>5403,48 | 25677<br>16019 | 9642<br>2534 | 24119<br>130 | 198,95<br>20,82 | 93<br>10 |
| 17 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм<br>км | 0,0659 | 89942,55<br>48127,5 | 41553,67<br>11054,83 | 59272<br>31716 | 27384<br>7285 | 50702<br>130 | 284,05<br>42,9 | 187<br>28 |
| 18 | С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РКИСО 4427-2004<br>м | 47,369 | 66 | | 31264 | | | | |
| 19 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РКИСО 4427-2004<br>м | 75,447 | 982 | | 740890 | | | | |
| 20 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/<br>км | 0,0469 | 9302,01<br>9237,38 | 0<br>0 | 4363<br>4332 | 0<br>0 | 5632<br>130 | 59,23<br>0 | 28<br>0 |
| 21 | Е0122-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм<br>км | 0,0747 | 11660,63<br>11074,5 | 0<br>0 | 8710<br>8273 | 0<br>0 | 10754<br>130 | 71,07<br>0 | 53<br>0 |
| 22 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопрово дных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием<br>км | 0,005 | 130385,55<br>76331,25 | 36746,17<br>13881,94 | 6519<br>3817 | 1837<br>694 | 5864<br>130 | 414<br>67,79 | 21<br>3 |
| 23 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм<br>м | 4,1 | 372,28<br>68,83 | 4,82<br>1,82 | 15263<br>2822 | 198<br>74 | 3707<br>128 | 0,39<br>0,01 | 16<br>0 |
| 24 | С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм<br>м | 5,02 | 1365,78 | | 68562 | | | | |
| 25 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/<br>км | 0,0041 | 9302,01<br>9237,38 | 0<br>0 | 381<br>379 | 0<br>0 | 492<br>130 | 59,23<br>0 | 2<br>0 |
| 26 | Е0122-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм<br>км | 0,005 | 11660,63<br>11074,5 | 0<br>0 | 583<br>554 | 0<br>0 | 720<br>130 | 71,07<br>0 | 4<br>0 |
| 27 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов<br>шт | 2 | 344,84<br>79,96 | 259,48<br>67,83 | 690<br>160 | 519<br>136 | 384<br>130 | 0,48<br>0,26 | 1<br>1 |
| 28 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е" | Отвод с варной полиэтиленовый 170 SDR17-160х9,5<br>шт | 2 | 1861,18 | | 3722 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0122-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гид равлическим испытанием /футляр/ км | 0,0088 | 305153,06 | 132979,68 | 26853 | 11702 | 22323 | 761,3 | 67 |
| | | | | 144900 | 50233,73 | 12751 | 4421 | 130 | 245,34 | 22 |
| 30 | С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с уж есточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм м | 8,8352 | 6499,44 | | 574239 | | | | |
| 31 | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр сталь ных труб диам. 200 мм м | 8,8 | 337,46 | 0,48 | 29696 | 43 | 20594 | 1,03 | 91 |
| | | | | 179,84 | 0,18 | 15826 | 16 | 130 | 0 | 0 |
| 32 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футл яра диам. 800 мм футляр | 0,8 | 4900,76 | 643,77 | 39206 | 5150 | 15907 | 9,19 | 74 |
| | | | | 1518,86 | 10,68 | 12151 | 85 | 130 | 0,02 | 0 |
| 33 | Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма ус иленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляц ии на стальные трубопроводы диам. 400 мм км | 0,0088 | 854646,79 | 177772,66 | 75209 | 15644 | 15995 | 422,74 | 37 |
| | | | | 72657 | 67155,98 | 6394 | 5910 | 130 | 327,98 | 29 |
| 34 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отв одов, колен, патрубков, переходов шт | 11 | 344,84 | 259,48 | 36553 | 27505 | 20365 | 0,48 | 50 |
| | | | | 79,96 | 67,83 | 8476 | 7190 | 130 | 0,26 | 28 |
| 35 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е" | Втулка п олиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0 шт | 6 | 198,63 | | 12514 | | | | |
| 36 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е" | Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160х9,5 шт | 4 | 919,64 | | 39545 | | | | |
| 37 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец | 9 | 263,54 | 38,54 | 22665 | 3315 | 23432 | 1,03 | 89 |
| | | | | 207 | 2,59 | 17802 | 223 | 130 | 0,01 | 1 |
| 38 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/ фланец | 13 | 85 | 11,42 | 10710 | 1439 | 11867 | 0,37 | 46 |
| | | | | 72,45 | 0 | 9129 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 39 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 150 мм /прим для Ду-175/ фланец | 4 | 263,54 | 38,54 | 1054 | 154 | 1090 | 1,03 | 4 |
| | | | | 207 | 2,59 | 828 | 10 | 130 | 0,01 | 0 |
| 40 | С130809-6 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стал и ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт | 13 | 139 | | 17514 | | | | |
| 41 | С130809-14 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стя ли ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 0 мм шт | 9 | 671 | | 57706 | | | | |
| 42 | С130809-15 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали В Ст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм /прим для Ду-175/ шт | 4 | 904 | | 3616 | | | | |
| 43 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фас онных частей диам. 100-250 мм т | 0,0285 | 264818,84 | 56798,21 | 7547 | 1619 | 3470 | 359,61 | 10 |
| | | | | 72191,25 | 21455,55 | 2057 | 611 | 130 | 104,79 | 3 |
| 44 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных шт | 4 | 18124,62 | 42,54 | 72498 | 170 | 1803 | 2,09 | 8 |
| | | | | 331,2 | 15,52 | 1325 | 62 | 130 | 0,08 | 0 |
| 45 | Е0134-108-4 | Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене шт | 4 | 123,31 | 0 | 493 | 0 | 478 | 0,7 | 3 |
| | | | | 108,68 | 0 | 435 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 46 | С11011-955 | Указатель пожарного гидранта шт | 4 | 451 | | 1804 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/ | 0,0063 | 138118,84 | 56798,21 | 870 | 358 | 767 | 359,61 | 2 |
| | | т | | 72191,25 | 21455,55 | 455 | 135 | 130 | 104,79 | 1 |
| 48 | С130810-9 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм | 30 | 183 | | 11529 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 49 | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижекили клапанов обратных диам. 150 мм | 4 | 639,13 | 42,54 | 2557 | 170 | 1978 | 2,22 | 9 |
| | | шт | | 364,84 | 15,52 | 1459 | 62 | 130 | 0,08 | 0 |
| 50 | С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79 | 1 | 58648 | | 58648 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 51 | С130902-69 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 | 1 | 24851 | | 24851 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 52 | Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB" | Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-150 | 2 | 17841,39 | | 35683 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,0445 | 88551,79 | 45223,54 | 39361 | 20102 | 30056 | 169,85 | 76 |
| | | т | | 34931,25 | 17082,68 | 15527 | 7593 | 130 | 83,43 | 37 |
| 54 | Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" | Пожарная подставка фланцевая /ППФ/ Ду-300 | | 47835,21 | | 47835 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" | Переход фланцевый /ХФ/ Ду-300 | | 42744,33 | | 42744 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" | Патрубок фланец-раструб /ПФР/ Ду-300 | | 21451,46 | | 21451 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | Прайс-лист ТОО ЛМЗ "МЕТЭКС" | Патрубокфланец-гладкий конец /ПФГ/ Ду-300 | | 23842,53 | | 23843 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 58 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линиейи диам. | | 7472,22 | 158,56 | 470750 | 9989 | 139591 | 9,78 | 616 |
| | | ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | | 1671,53 | 59,51 | 105306 | 3749 | 128 | 0,29 | 18 |
| | | 1узел | | 5760 | | 362880 | | | | |
| 59 | С131102-18 | Счетчики /водомеры/ холодной воды | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 60 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | | 4900,49 | 60,28 | 308731 | 3798 | 14184 | 0,89 | 56 |
| | | 1фильтр | | 154,58 | 21,32 | 9738 | 1343 | 128 | 0,11 | 7 |
| 61 | С130904-52 | Краны шаровые проходные сальниковыемуфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/ | | 1250 | | 78750 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 62 | С130904-53 | Краны шаровые проходные сальниковыемуфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/ | | 1390 | | 175140 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С130810-162 | Фасонные части стальныесварные, d до 800 мм /собственного изготовления/ т | 0,0013 | 126700 | | 1596 | | | | |
| 64 | С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие15х2,5 мм м | 5,3550 | 81 | | 4338 | | | | |
| 65 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза м2 | | 40,23 | 0,05 | 5497 | 6 | 885 | 0,04 | 5 |
| | | | | 7,2 | 0 | 984 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 66 | Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3 | Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/ км | 0,1216 | 7439,82 | 5932,56 | 9047 | 7214 | 342 | 7,25 | 9 |
| | | | | 1507,26 | 833,38 | 1833 | 1013 | 12 | 4,83 | 6 |
| 67 | Прайс-лист "И.П.Ларина" | Лента детекционная "Внимание водопровод м | 121,6000 | 15,91 | | 19347 | | | | |
| 68 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунта х м3 | 4,7310 | 20016,5 | 2161,85 | 946981 | 102277 | 139613 | 10,19 | 482 |
| | | | | 1650,83 | 619,19 | 78101 | 29294 | 130 | 2,37 | 112 |
| 69 | С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м | 1,6910 | 10887 | | 184099 | | | | |
| 70 | С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м | 2,2420 | 11975,7 | | 268495 | | | | |
| 71 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 шт | 2 | 998 | | 18962 | | | | |
| 72 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3 | 2,0900 | 29600 | | 618640 | | | | |
| 73 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмаз очная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2 | 28,8754 | 251,62 | 4,39 | 72655 | 1268 | 15199 | 0,24 | 70 |
| | | | | 42,95 | 1,66 | 12403 | 478 | 118 | 0,01 | 2 |
| 74 | С12021-267 | Стремянка т | 0,0386 | 133700 | | 51568 | | | | |
| 75 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект | | 13400 | | 254600 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтаж ных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические меро приятия для всех колодцев/ | 0,1003 | 177199,02 | 2100,01 | 177794 | 2107 | 14201 | 49,1 | 49 |
| | | т | | 9315 | 794,36 | 9346 | 797 | 140 | 3,88 | 4 |
| 77 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-7 6 за 2 раза | 2,5084 | 35,09 | 0,05 | 880 | 1 | 215 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | 9,52 | 0 | 239 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 78 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 0,8080 | 20016,5 | 2161,85 | 161733 | 17468 | 23844 | 10,19 | 82 |
| | | м3 | | 1650,83 | 619,19 | 13339 | 5003 | 130 | 2,37 | 19 |
| 79 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 0,2670 | 7208 | | 19245 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 80 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-9 0/, Dв 1500 мм | 0,3540 | 7928,8 | | 28068 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 81 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 0,1950 | 29600 | | 57720 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 82 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | | 998 | | 2994 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 83 | С12021-267 | Стремянка | 0,0061 | 133700 | | 8142 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 84 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 363 4-99 | | 13400 | | 40200 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 85 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 3,5231 | 251,62 | 4,39 | 8865 | 155 | 1854 | 0,24 | 9 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 1513 | 58 | 118 | 0,01 | 0 |
| 86 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/ | 0,0154 | 177199,02 | 2100,01 | 27345 | 324 | 2184 | 49,1 | 8 |
| | | т | | 9315 | 794,36 | 1437 | 123 | 140 | 3,88 | 1 |
| 87 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза | 0,3858 | 35,09 | 0,05 | 135 | 0 | 33 | 0,05 | 0 |
| | | м2 | | 9,52 | 0 | 37 | 0 | 90 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 0,0980 | 20016,5 | 2161,85 | 19616 | 2119 | 2892 | 10,19 | 10 |
| | | м3 | | 1650,83 | 619,19 | 1618 | 607 | 130 | 2,37 | 2 |
| 89 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм | 0,1780 | 4427 | | 7880 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 90 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 0,0590 | 4869,7 | | 2873 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 91 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий иднищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 0,0280 | 29600 | | 8288 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 92 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 3 | 998 | | 2994 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 93 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 1 | 13400 | | 13400 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 94 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 0,8290 | 251,62 | 4,39 | 2086 | 36 | 436 | 0,24 | 2 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 356 | 14 | 118 | 0,01 | 0 |
| 95 | С12021-267 | Стремянка | 0,0027 | 133700 | | 3575 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 96 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/ | 0,0066 | 177199,02 | 2100,01 | 11738 | 139 | 938 | 49,1 | 3 |
| | | т | | 9315 | 794,36 | 617 | 53 | 140 | 3,88 | 0 |
| 97 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза | 0,1656 | 35,09 | 0,05 | 58 | 0 | 14 | 0,05 | 0 |
| | | м2 | | 9,52 | 0 | 16 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 98 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК-1.16/ | 1,1147 | 251,62 | 4,39 | 2805 | 49 | 587 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 479 | 18 | 118 | 0,01 | 0 |
| 99 | Е0122-7-7 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкойраструбов резиновыми уплотнительными манжетами | 0,0106 | 187911,98 | 91794,23 | 19919 | 9730 | 17793 | 564,65 | 60 |
| | | км | | 94443,75 | 34675,09 | 10011 | 3676 | 130 | 169,36 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Прайс-лист ОАО ЛМЗ "Свободный сокол" | Труба ВЧШГ Ду-300 с внутренним цементно-песчаныммпокрытием, соединение "ТУТОп" в комплекте с уплотнительными кольцами<br>м | 10,60 | 6098,11 | | 646400 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | 8 946 365 | | 3 747 | | | |
| | | Накладные расходы : | | | 1 327 301 | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | 1 327 301 | | | | | |
| | | Итого с накладными | | | 10 273 666 | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 616420 | | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | 10 890 086 | | | | | |
| | | Итого с временными, 1,5 % | | | 11 053 437 | | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | 11 351 880 | | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | 11 397 287 | | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | 11 511 260 | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | 11 511 260 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | 29 439 127 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | 588 783 | | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | 30 027 910 | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | 3 603 349 | | | | | |
| | | Итого с НДС | | | 33 631 259 | | | | | |
| | | Всего: | | | 33 631 259 | | | | | |

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик ТОО M&N Строй директор Бедебай Ж.К. _____ (подпись)

ФОРМА 2

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй
Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

# А К Т №3
## приемки выполненных работ
за февраль 2015 года

на ул.МОЛДАБЕКОВА.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-18-3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3 | 656,02432 | 73,44 | 69,45 | 48178 | 650854 | 45561 | 0,03 | 260 |
| | | м3 | | 3,99 | 21,39 | | 200465 | | 0,08 | 753 |
| 2 | E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 20,28943 | 537,17 | 447 | 10899 | 0 | 9069 | 3,42 | 992 |
| | | м3 | | 537,17 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | E0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникация ми/ | 9,6096 | 447,64 | 337 | 4302 | 0 | 3238 | 2,85 | 392 |
| | | м3 | | 447,64 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | E0101-18-3 | Погрузка грунта после ручной разработки | 29,89903 | 73,44 | 69,45 | 2196 | 29663 | 2076 | 0,03 | 12 |
| | | м3 | | 3,99 | 21,39 | | 9136 | | 0,08 | 34 |
| 5 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1 | 1337,55055 | 176,4 | 176,4 | 235944 | 3370627 | 235944 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 35,28 | | 674125 | | 0,74 | 14157 |
| 6 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3группы грунтов | 685,92335 | 3,76 | 3,24 | 2579 | 31788 | 2222 | 0 | 33 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | | 10975 | | 0 | 36 |
| 7 | E0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 595,18823 | 47,43 | 44,84 | 28230 | 381246 | 26688 | 0,02 | 152 |
| | | м3 | | 2,59 | 13,81 | | 117426 | | 0,05 | 441 |
| 8 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1160,61708 | 176,4 | 176,4 | 204733 | 2924755 | 204733 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 35,28 | | 584951 | | 0,74 | 12284 |
| 9 | C143008-104 Изм. и доп. вып. 23 | Смеси песчано-гравийные природные | 22,2852 | 413 | | 9204 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | E0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/ | 55,6626 | 29,49 | 6,18 | 1641 | 4916 | 344 | 0,15 | 118 |
| | | м3 | | 23,31 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0101-171-2 | Крепление инвентарными щитами стеноктраншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах | 109,2 | 480,08 | 7,84 | 52425 | 12235 | 856 | 0,23 | 362 |
| | | м2 | | 36,23 | 2,92 | | 4557 | | 0,01 | 22 |
| 16 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 18,5542 | 798,73 | 175,4 | 14820 | 46491 | 3254 | 1,17 | 311 |
| | | м3 | | 176,73 | 65,72 | | 17420 | | 0,32 | 85 |
| | | Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ == | | | | 615150 | | 533987 | | |
| | | Раздел: ==ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ОТ ул.МОЛДАБЕКОВА/ОТ 1ПГ ДО 73ПГ, ОТ 215 ДО 54ПГ== | | | | | | | | |
| 17 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/ | 0,0938 | 54747,66 | 20558,66 | 5135 | 13774 | 1928 | 198,95 | 133 |
| | | км | | 34155 | 5403,48 | | 3620 | | 20,82 | 14 |
| 18 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,13636 | 89942,55 | 41553,67 | 12265 | 40473 | 5666 | 284,05 | 277 |
| | | км | | 48127,5 | 11054,83 | | 10767 | | 42,9 | 42 |
| 19 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,00903 | 67697,24 | 29549,61 | 611 | 1906 | 267 | 223,1 | 14 |
| | | км | | 38036,25 | 7835,47 | | 505 | | 30,34 | 2 |
| 20 | С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РКИСО 4427-2004 | 94,738 | 66 | | 6253 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 21 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РКИСО 4427-2004 | 137,7236 | 982 | | 135245 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТРК ИСО 4427-2004 | 14,7763 | 468 | | 6915 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопро водов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/ | 0,0938 | 9302,01 | 0 | 873 | 0 | 8046 | 59,23 | 40 |
| | | км | | 9237,38 | 0 | | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 24 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопровод ов диам. 100 мм | 0,01463 | 9492,63 | 0 | 139 | 0 | 1255 | 59,23 | 6 |
| | | км | | 9237,38 | 0 | | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 25 | Е0122-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 150 мм | 0,13636 | 11660,63 | 0 | 1590 | 0 | 14023 | 71,07 | 69 |
| | | км | | 11074,5 | 0 | | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 26 | Е0122-7-7 | Укладка водопроводн ых чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами | 0,07616 | 187911,98 | 91794,23 | 14311 | 49936 | 6991 | 564,65 | 307 |
| | | км | | 94443,75 | 34675,09 | | 18863 | | 169,36 | 92 |
| 27 | Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" | Труба ВЧШГ Ду-300 с внутренним цементно-песчанным покрытием,соединение "ТУТОп" в комплекте с уплотнительными к ольцами | 76,16 | 6098,11 | | 464432 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 29 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,0084 | 130385,55 | 36746,17 | 1095 | 2205 | 309 | 414 | 25 |
| | | км | | 76331,25 | 13881,94 | | 833 | | 67,79 | 4 |
| 30 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводны х труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,00518 | 231930,36 | 98793,23 | 1201 | 3655 | 512 | 579,6 | 21 |
| | | км | | 110227,5 | 37319,51 | | 1381 | | 182,28 | 7 |
| 31 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм /для подключения домов/ | 7,84 | 372,28 | 4,82 | 2919 | 270 | 38 | 0,39 | 22 |
| | | м | | 68,83 | 1,82 | | 102 | | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводны х труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,00168 | 79078,47 | 12276,22 | 133 | 147 | 21 | 310,5 | 4 |
| | | км | | 56148,75 | 4636,8 | | 56 | | 22,64 | 0 |
| 33 | С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросвари ные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-3-4 325х6 мм | 5,20072 | 3631,2 | | 18885 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 34 | С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм | 8,4336 | 1365,78 | | 11518 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 35 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм | 1,68672 | 787,44 | | 1328 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 40 | Е0113-45-3 | Обезжиривание поверхност ей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этило вым спиртом | 4,89902 | 55,84 | 13 | 274 | 4 | 64 | 0,1 | 4 |
| | | м2 | | 16,85 | 0,06 | | 2 | | 0 | 0 |
| 41 | Е0122-32-8 | Промывка без дезинфекции трубо проводов диам. 300 мм | 0,005194 | 6455 | 24 | 34 | 0 | | 33,12 | 1 |
| | | км | | 5175 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 42 | Е0106-36-2 | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | 4,89902 | 647,35 | 152,2 | 3171 | 5326 | 9957 | 1,18 | 41 |
| | | м2 | | 212,96 | 58,04 | | 2031 | 105 | 0,32 | 11 |
| 43 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлич еским испытанием /футляр/ | 0,0014 | 231220,36 | 98793,23 | 324 | 992 | 1926 | 579,6 | 6 |
| | | км | | 110227,5 | 37319,51 | | 375 | 130 | 182,28 | 2 |
| 44 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 100 мм | 1,4 | 267,06 | 0,32 | 374 | 3 | 2198 | 0,97 | 10 |
| | | м | | 168,97 | 0,13 | | 1 | 130 | 0 | 0 |
| 45 | Е0122-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм сгидравлическим испытанием /футляр/ | 0,0056 | 305153,06 | 132979,68 | 1709 | 5319 | 10147 | 761,3 | 30 |
| | | км | | 144900 | 50233,73 | | 2009 | 130 | 245,34 | 10 |
| 46 | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 5,6 | 337,46 | 0,48 | 1890 | 19 | 9361 | 1,03 | 41 |
| | | м | | 179,84 | 0,18 | | 7 | 130 | 0 | 0 |
| 47 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концовфутляра диам. 800 мм | 0,98 | 4900,76 | 643,77 | 4803 | 4506 | 13919 | 9,19 | 64 |
| | | футляр | | 1518,86 | 10,68 | | 75 | 130 | 0,02 | 0 |
| 48 | Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьмаусиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,0056 | 651036,98 | 120032,08 | 3646 | 4801 | 6073 | 410,2 | 16 |
| | | км | | 71440,88 | 45343,35 | | 1814 | 130 | 221,46 | 9 |
| 66 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов | 26 | 344,84 | 259,48 | 9076 | 48783 | 36119 | 0,48 | 90 |
| | | шт | | 79,96 | 67,83 | | 12751 | 130 | 0,26 | 49 |
| 67 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е" | Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160х9,5 | 9 | 919,64 | | 8626 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 68 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е" | Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0 | 16 | 198,63 | | 3198 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 69 | Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е" | Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6 | 1 | 487,97 | | 410 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 70 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | 21 | 263,54 | 38,54 | 5645 | 5897 | 41687 | 1,03 | 158 |
| | | фланец | | 207 | 2,59 | | 396 | 130 | 0,01 | 2 |
| 71 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальны м трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/ | 32 | 85 | 11,42 | 2737 | 2627 | 21663 | 0,37 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фланец | | 72,45 | 0 | | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 72 | Е0122-40-8 | Приварка фланцев к стальным труб опроводям диам. 300 мм | 1 | 802,82 | 117,8 | 674 | 707 | 4743 | 2,82 | 17 |
| | | фланец | | 602,89 | 5,17 | | 31 | 130 | 0,02 | 0 |
| 73 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным тру бопроводам диам. 150 мм /прим для Ду-175/ | 1 | 263,54 | 38,54 | 369 | 385 | 2725 | 1,03 | 10 |
| | | фланец | | 207 | 2,59 | | 26 | 130 | 0,01 | 0 |
| 74 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 100 мм | 1 | 178,55 | 24,65 | 150 | 148 | 1130 | 0,69 | 4 |
| | | фланец | | 144,9 | 0 | | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 75 | С130809-6 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из ст али ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм | 32 | 139 | | 4476 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 76 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали В Ст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 1 | 384 | | 323 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 77 | С130809-14 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из ста ли ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | 21 | 671 | | 14373 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 78 | С130809-15 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм /прим для Ду-175/ | 1 | 904 | | 1266 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 79 | С130809-17 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали В Ст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм | 1 | 1877 | | 1577 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 80 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/ | 0 | 138118,84 | 56798,21 | 222 | 653 | 1400 | 359,61 | 4 |
| | | т | | 72191,25 | 21455,55 | | 247 | 130 | 104,79 | 1 |
| 81 | С130810-9 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптиче ские бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм | 16 | 183 | | 2946 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 85 | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | 1 | 639,13 | 42,54 | 537 | 255 | 2967 | 2,22 | 13 |
| | | шт | | 364,84 | 15,52 | | 93 | 130 | 0,08 | 0 |
| 89 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 1 | 448,88 | 20,37 | 314 | 102 | 1783 | 1,61 | 8 |
| | | шт | | 266,51 | 7,76 | | 39 | 130 | 0,03 | 0 |
| 94 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 1 | 88551,79 | 45223,54 | 50048 | 182558 | 272961 | 169,85 | 686 |
| | | т | | 34931,25 | 17082,68 | | 68959 | 130 | 83,43 | 337 |
| 101 | Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" | Патрубок фланец-раструб /ПФР/ Ду-300 | 3 | 21451,46 | | 60064 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 102 | Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" | Патрубок фланец-гладкий конец /ПФГ/ Ду-300 | 3 | 25273,08 | | 63688 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 103 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 1 | 18124,62 | 42,54 | 25374 | 425 | 4507 | 2,09 | 21 |
| | | шт | | 331,2 | 15,52 | | 155 | 130 | 0,08 | 1 |
| 104 | Е0134-108-4 | Разные работы при устройстве колодцев,установка указателей на стене | 1 | 123,31 | 0 | 173 | 0 | 1195 | 0,7 | 7 |
| | | шт | | 108,68 | 0 | | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 105 | С11011-955 | Указатель пожарного гидранта | 1 | 451 | | 631 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 106 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | 16 | 7472,22 | 158,56 | 120303 | 18235 | 254809 | 9,78 | 1124 |
| | | 1узел | | 1671,53 | 59,51 | | 6844 | 128 | 0,29 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | С131102-18 | Счетчики /водомеры/ холодной воды<br>шт | 16 | 5760 | | 92736 | | | | |
| 108 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм<br>1фильтр | 16 | 4900,49<br>154,58 | 60,28<br>21,32 | 78898 | 6932<br>2452 | 25892<br>128 | 0,89<br>0,11 | 102<br>12 |
| 109 | С130904-52 | Краны шаровые проходные сальниковыемуфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/<br>шт | 16 | 1250 | | 20125 | | | | |
| 110 | С130904-53 | Краны шаровые проходные сальниковыемуфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/<br>шт | 32 | 1390 | | 44758 | | | | |
| 112 | С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие15х2,5 мм<br>м | 14 | 81 | | 1108 | | | | |
| 113 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностейсеребристой краской БТ-177 за 2 раза<br>м2 | 6 | 40,23<br>7,2 | 0,05<br>0 | 259 | 2<br>0 | 298<br>90 | 0,04<br>0 | 2<br>0 |
| 115 | Прайс-лист "И.П.Ларина" | Лента детекционная "Внимание водопровод<br>м | 320 | 15,91 | | 5090 | | | | |
| 118 | С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004<br>м | 32 | 66 | | 2137 | | | | |
| 119 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004<br>м | 76 | 982 | | 74565 | | | | |
| 124 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм<br>м | 2 | 372,28<br>68,83 | 4,82<br>1,82 | 886 | 82<br>31 | 1537<br>128 | 0,39<br>0,01 | 7<br>0 |
| 125 | С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм<br>м | 4 | 1365,78 | | 5183 | | | | |
| 126 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из с тали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм<br>м | 1 | 787,44 | | 443 | | | | |
| 131 | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм<br>м | 2 | 337,46<br>179,84 | 0,48<br>0,18 | 756 | 8<br>3 | 3744<br>130 | 1,03<br>0 | 17<br>0 |
| 133 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм<br>м | 1 | 267,06<br>168,97 | 0,32<br>0,13 | 374 | 3<br>1 | 2198<br>130 | 0,97<br>0 | 10<br>0 |
| 136 | С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточеннойкривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм<br>м | 2 | 6499,44 | | 14617 | | | | |
| 137 | С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали ВСт3кп-4кп 325х6 мм<br>м | 1 | 3631,2 | | 5104 | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | E0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1 | 344,84 | 259,48 | 241 | 1297 | 961 | 0,48 | 2 |
| | | шт | | 79,96 | 67,83 | | 339 | 130 | 0,26 | 1 |
| | | ИТОГО: | | | 9 926 131 | | 11 | | | |
| | | Накладные расходы : | | | 2 579 607 | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | 2 579 607 | | | | | |
| | | Итого с накладными | | | 12 505 738 | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 750344 | | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | 13 256 083 | | | | | |
| | | Итого с временными, 1,5 % | | | 13 454 924 | | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | 13 818 207 | | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | 13 873 480 | | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | 14 012 215 | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | 14 012 215 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | 35 835 118 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | 716 702 | | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | 36 551 820 | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | 4 386 218 | | | | | |
| | | Итого с НДС | | | 40 938 038 | | | | | |
| | | Всего: | | | 40 938 038 | 0 | | | | |

Заказчик:

(подпись)

Подрядчик ТОО M&N Строй директор Бедебай Ж.К.

(подпись)

Тасогбенов К.А