Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» 11 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Гренада», г.Костанай, пр.Абая, 2/1***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***вр.и.о.директора Громченко Ольга Леонидовна***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа им.Ш.Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района» руководитель Кусайнов Д.Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «SBS-СтройПроект» №014/2017***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) ***ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района» приказ №428 от 03.07.2018 года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
I. Основные показатели административного корпуса					
Общая площадь здания	м2	3 840,24			
Площадь застройки	м2	2 253,6			
Строительный объем	м3	13 744			
Этажность	м2	3-1			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание трехэтажное, подвальное. Здание прямоугольной конфигурацией в плане с размерами в осях 80,84х75,61м. Высота помещений 3,0м. Здание каркасное.

Фундаменты под наружные и внутренние стены – из сборных ЖБ плит ленточных фундаментов и блоков стен подвалов.

Наружные стены – кирпичные толщ. 640 мм.

Фасад – из металлосайдинга с утеплением.

Внутренние стены – кирпичные, толщ.380 мм.

Перегородки – кирпичные толщ. 120мм, из ГКЛ, из ПВХ.

Крыша – совмещенная.

Кровля – выполнена из профлиста Н44 и металлочерпицы толщ.0,5мм на деревянном каркасе из стропил и обрешеток, обработанных огнезащитным составом.

Плиты перекрытия и покрытия – из сборных ЖБ пустотных и ребристых плит.

Лестницы – сборные, ЖБ марши и площадки.

Полы – линолеумные, из керамической, керамогранитной плиток, полиуретановое покрытие.

Внутренняя отделка – стен: сплошное выравнивание стен по штукатурке с последующей окраской водоэмульсионной краской, керамическая плитка; потолок: сплошное выравнивание стен по штукатурке с последующей окраской водоэмульсионной краской, армстронг.

Окна – из оконных блоков ПВХ.

Двери – деревянные, из ПВХ, металлические.

Отмостка – асфальтобетонная.

Водопровод. Для хозяйственно-питьевых нужд используется привозная вода, хранящиеся в пластиковых питьевых баках V=6 м3. Сеть холодного водопровода выполнена из полипропиленовых труб диаметром от 20 до 65 мм. Снабжение горячей водой осуществляется от электронагревателей.

Канализация. Для отвода сточных вод используются выпуски К1 и К3 в накопитель сточных вод емкостью 5 м3. Сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 50 и 110 мм. Стояки выходят выше кровли.

Отопление. Система отопления с естественной циркуляцией, однотрубная с П-образными стояками (в трехэтажной части здания) и двухтрубная в остальной части. В качестве отопительных приборов используются радиаторы биметаллические.

Вентиляция. Установлены вытяжные механические системы В1 из помещения кухни и В2 из кабинета химии. Из помещений санузлов установлены вытяжные системы ВЕ1-ВЕ3 решетки типа Р.

Электротехническая часть. Полностью заменена проводка. Электроосвещение выполняется светильниками СПО 2*36-017 под LED лампу, СПО 2*36 (сетка + стекло) под LED лампу, СПО 2*18 под LED лампу, ЛБО 36-001 под LED лампу для школьной доски, НБО-23-100-001, ДВО -36W 595*595*19 2900 Лм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены **согласно проекта**;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5** месяц;

фактически ___месяц.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): прилагается.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ТОО „ЭПК-Sortait" Алиев Е.О.

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Тлишестов Алмас Алмабекович

Фамилия,имя,отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа им.Ш.Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «ПКФ «Гренада» _____ вр.и.о.директора Громченко О.Л.
фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.