Счет-фактура № 00000000013 от 24 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №4-К от 15.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Досана Тажиулы здание районного акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340024156, Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Досана Тажиулы здание районного акимата

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340024156, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Досана Тажиулы здание районного акимата

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство отдельно стоящего корпуса к детскому саду в селе Толеп Бейнеуского района	тенге	1	23 513 057,14	23 513 057,14	12%	2 821 566,86	26 334 624,00		
Всего по счету:					**23 513 057,14**		**2 821 566,86**	**26 334 624,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС МП «Өркен-1» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство отдельно стоящего корпуса к детскому саду в селе Толеп Бейнеуского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь-месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 4-К	15.06.2016г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	82 320 000	73 500 000	73 500 000						8 820 000	82 320 000
за октябрь 2016 г.	26 334 624	23 513 057	23 513 057						2 821 567	26 334 624
5% после завершения работ		1 175 653							141 078	1 316 731
К оплате :		22 337 404							2 680 489	25 017 893

(Двадцать пять миллионов семьнадцать тысяч восемьсот девяноста три) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства "

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №4-Қ от 15.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство отдельно стоящего корпуса к детскому саду в селе Толеп Бейнеуского района

Наименование объекта: Корпус к детскому саду

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроосвещение								
1.	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1759,00	86,00	1759	86	2,00	2
					338,00	20,30	338	20	0,12	0
2.	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	67729,00	--	67729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0
4.	ТТОО"Актауэнергокабель"	Щиток распределительный ЩРВ-П 1х18	шт	1,00	724,26	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
					227,00	2,30	2043	21	0,01	0
6.	ТТОО"Актауэнергока	Выключатель автоматически ВМ63 1Р 6А	шт	2,00	151,70	--	303	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бель"				--	--	--	--	--	--
7.	ТТОО"Акта уэнергока бель"	Выключатель автоматически диференциальный АД63 1Р 6А	шт	1,00	766,67 ---	-- --	767 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-572 -1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1759,00 338,00	86,00 20,30	1759 338	86 20	2,00 0,12	2 0
9.	Ц0108-594 -6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	2,00	335,70 154,00	125,00 35,60	671 308	250 71	0,96 0,21	2 0
10.	С151702-65	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	1,00	458,00 --	-- --	458 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	1,02	14,00 --	-- --	14 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	1,02	101,00 --	-- --	103 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	24,00	444,10 204,00	182,00 51,10	10658 4896	4368 1226	1,27 0,30	30 7
14.	С151702-64	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24,00	741,00 --	-- --	17784 --	-- --	-- --	-- --
15.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	48,96	14,00 --	-- --	685 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	48,96	101,00 --	-- --	4945 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	23,00	444,10 204,00	182,00 51,10	10214 4692	4186 1175	1,27 0,30	29 7
18.	С151702-63	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	23,00	502,00 --	-- --	11546 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	46,92	82,00 -- --	-- -- --	3847 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	46,92	14,00 -- --	-- -- --	657 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	2,00	335,70 154,00	125,00 35,60	671 308	250 71	0,96 0,21	2 0
22.	ТТОО"Казахский	Светильник для люминесцентных ламп влагозащищенный TLWP 118	шт	2,00	1015,27 -- --	-- -- --	2031 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	2,04	82,00 -- --	-- -- --	167 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	4,00	335,70 154,00	125,00 35,60	1343 616	500 142	0,96 0,21	4 1
25.	С151702-156	Светильник для люминесцентных ламп, тип ASM/S 136	шт	4,00	2063,00 -- --	-- -- --	8252 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	4,08	14,00 -- --	-- -- --	57 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	4,08	101,00 -- --	-- -- --	412 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	3,00	313,00 119,00	131,00 36,90	939 357	393 111	0,75 0,21	2 1
29.	С151701-174	Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82	шт.	3,00	298,00 -- --	-- -- --	894 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3,06	24,00 -- --	-- -- --	73 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	ТТОО"Каза	Блок аварийного питания для	шт	7,00	2840,28	--	19882	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	хский	светильников с люминисцентными лампами			--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по стенам под штукатуркой	м	65,00	23,20	2,10	1508	137	0,10	7
					16,50	0,30	1072	20	0,00	0
33.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	420,00	27,70	2,10	11634	882	0,10	42
					19,70	0,50	8274	210	0,00	1
34.	С151601-1 180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,08	22812,00	--	1825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,35	33644,00	--	11775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,04	53341,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151601-1 243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,01	51548,00	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,01	141785,00	--	709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	70,00	47,20	14,80	3304	1036	0,16	11
					26,30	4,30	1841	301	0,02	2
40.	С151607-1 17	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	9081,00	--	281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151607-1 21	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	23772,00	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	62,70	0,20	376	1	0,34	2
					57,80	0,10	347	1	0,00	0
43.	С151801-1 39	Розетка с заземляющим контактом для скрытой установки	шт	6,12	126,00	--	771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	15,00	47,00	0,20	705	3	0,29	4
					45,50	0,10	682	2	0,00	0
45.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	15,30	156,00	--	2387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-591 -5	Выключатель двух-трех клавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	48,50	0,20	194	1	0,29	1
					47,00	0,10	188	--	0,00	0
47.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2,04	182,00	--	371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151801-17	Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220	шт	2,04	354,00	--	722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	51,00	1080,00	--	55080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	420,00	34,20	1,20	14364	504	0,14	59
					23,20	0,20	9744	84	0,00	0
52.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 25 мм	1000м	0,42	86200,00	--	36204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	12,60	218,93	--	2759	--	1,54	19
					218,93	--	2759	--	--	--
54.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,60	134,10	--	1690	--	0,97	12
					134,10	--	1690	--	--	--
55.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	м	60,00	61,90	3,30	3714	198	0,14	8
					23,00	0,40	1380	24	0,00	0
56.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	м	7,00	88,90	3,10	622	22	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полосовой стали, сечение 100мм2			27,90	0,30	195	2	0,00	0
57.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглойстали, диаметр 16 мм	шт	11,00	330,10	24,10	3631	265	0,70	8
					116,00	2,50	1276	27	0,01	0
58.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	15,00	84,60	2,80	1269	42	0,17	3
					32,40	0,20	486	3	0,00	0
		Итого по разделу: Электроосвещение								337672
		Раздел: АПС								
59.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, охранно-пожарные	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
60.	ТТОО"Система	Прибор приемно-контрольный Гранит-4	шт	1,00	3615,44	--	3615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	23,00	457,50	1,60	10523	37	2,00	46
					437,00	--	10051	--	--	--
62.	ТТОО"Система	Извещатель дымовой пожарный ИП-212-41М	шт	3,00	222,82	--	668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТТОО"Система	Извещатель тепловой пожарный ИП-103-5	шт	20,00	55,14	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС ручные в нормальном исполнении	шт	3,00	369,90	1,60	1110	5	2,00	6
					347,00	--	1041	--	--	--
65.	ТТОО"Система	Извещатель ручной пожара ИПР-3СУ	шт	3,00	218,58	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	3,00	241,70	91,00	725	273	0,82	2
					131,00	25,70	393	77	0,15	0
67.	С151704-1	Указатель световой "ВЫХОД"	шт	3,00	457,00	--	1371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая	шт	2,00	332,40	--	665	--	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонка в помещении			317,00	--	634	--	--	--
69.	ТТОО"Система	Оповещатель комбинированный свето-звуковойМаяк-12КП	шт	1,00	348,43	--	348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	ТТОО"Система	Оповещатель комбинированный свето-звуковойнаружной установки БИЯ-С3	шт	1,00	913,48	--	913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
72.	ТТОО"Система	Аккумуляторная батарея 12В,7а/ч	шт	1,00	456,09	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная,зажимов	шт	5,00	702,30	--	3512	--	4,00	20
					648,00	--	3240	--	--	--
74.	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	5,00	59,00	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля в кабельном каналеи по стене, масса 1 м до 1 кг	м	220,00	72,90	--	16038	--	0,33	73
					53,30	--	11726	--	--	--
76.	ТТОО"Система	Кабель КСПВ 2х0,5	м	224,40	3,29	--	738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0108-409-1	Кабельный канал	м	190,00	108,60	48,90	20634	9291	0,22	42
					39,60	12,20	7524	2318	0,07	13
78.	ТТОО"Система	Кабель-канал 15х10мм	м	193,80	10,44	--	2023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: АПС								73897
		Раздел: Электроснабжение(Котельная)								
79.	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1094,00	43,00	1094	43	3,00	3
					493,00	2,30	493	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	ТТОО"Актауэнергобель"	Корпус щита распределительного ЩРН-9х036УХЛ4	шт	1,00	1190,79 --	-- --	1191 --	-- --	-- --	-- --
81.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5513 2497	145 25	1,00 0,01	11 0
82.	ТТОО"Актауэнергобель"	Выключатель автоматически ВА63 3Р 6А	шт	1,00	290,36 --	-- --	290 --	-- --	-- --	-- --
83.	ТТОО"Актауэнергобель"	Выключатель автоматически ВА63 1Р 6А	шт	4,00	94,61 --	-- --	378 --	-- --	-- --	-- --
84.	ТТОО"Актауэнергобель"	Выключатель автоматически АД63 1п 6А	шт	2,00	766,67 --	-- --	1533 --	-- --	-- --	-- --
85.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	1,00 0,01	1 0
86.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	4,00	325,07 203,18	92,47 52,49	1300 813	370 210	1,26 0,23	5 1
88.	С151702-91	Светильник для люминесцентных ламп, тип TLWP 236	шт.	4,00	1785,00 --	-- --	7140 --	-- --	-- --	-- --
89.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	8,16	14,00 --	-- --	114 --	-- --	-- --	-- --
90.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	8,16	99,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
91.	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	1,00	314,30 132,00	120,00 34,00	314 132	120 34	0,79 0,20	1 0
92.	С151701-167	Светильники, тип НБП02-60-019.02 ГОСТ 17677-82	шт.	1,00	297,00	--	297	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
93.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	1,02	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	11,50	27,70	2,10	319	24	0,10	1
					19,70	0,50	227	6	0,00	0
95.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по стенам под штукатуркой	м	83,50	23,20	2,10	1937	175	0,10	8
					16,50	0,30	1378	25	0,00	0
96.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,09	32123,00	--	2785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151601-3 32	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,01	21720,00	--	222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	55,00	0,90	110	2	0,33	1
					49,70	0,20	99	--	0,00	0
99.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,04	134,00	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	шт	1,00	64,00	1,00	64	1	0,36	0
					58,50	0,20	58	--	0,00	0
101.	С151801-1 41	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	1,02	46,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С151801-1 34	Коробка соединительная КМ-209	шт	10,00	1750,00	--	17500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С151801-1 33	Коробка соединительная КМ-107	шт	10,00	1080,00	--	10800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8,00	125,60	64,10	1005	513	0,26	2
					41,40	15,80	331	126	0,09	1
105.	С130806-1	Трубы стальные сварные	м	8,16	116,00	--	947	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм			--	--	--	--	--	--
106.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	3,50	114,40 48,80	7,80 0,50	400 171	27 2	0,29 0,00	1 0
107.	ТТПК	Металлический рукав, наружный диаметр 20 мм	м	3,50	68,51 --	-- --	240 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	6,30	218,93 218,93	-- --	1379 1379	-- --	1,54 --	10 --
109.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,30	134,10 134,10	-- --	845 845	-- --	0,97 --	6 --
110.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	61,90 23,00	3,30 0,40	1857 690	99 12	0,14 0,00	4 0
111.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	27,00	88,90 27,90	3,10 0,30	2400 753	84 8	0,16 0,00	4 0
112.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10 116,00	24,10 2,50	2641 928	193 20	0,70 0,01	6 0
113.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	15,00	84,60 32,40	2,80 0,20	1269 486	42 3	0,17 0,00	3 0
		Итого по разделу: Электроснабжение(Котельная)								71986
		Раздел: Газоснабжение(Котельная)								
114.	С130904-661	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	1,00	5360,00 --	-- --	5360 --	-- --	-- --	-- --
115.	С130904-660	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	4691,00 --	-- --	9382 --	-- --	-- --	-- --
116.	С130904-658	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из	шт	2,00	3520,00	--	7040	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
117.	Е0119-5-1	Установка системы контроля загазованности СКЗ "Кристал-2" Ду 50	к-т	1,00	1372,07 742,50	91,69 33,75	1372 742	92 34	4,10 0,17	4 0
118.	ТИП"Липай "г.Актау	Сигнализатор загазованности "Кристал-2" Ду 50	к-т	1,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
119.	ТИП"Липай "г.Актау	Автоматический запорный клапан КТЗ-0001 Ду 50	к-т	1,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	м	2,40	1320,75 130,50	20,80 7,79	3170 313	50 19	0,72 0,04	2 0
121.	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,20	545,63 64,58	8,84 3,31	2292 271	37 14	0,36 0,02	1 0
122.	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,50	402,95 51,30	4,59 1,71	3425 436	39 15	0,28 0,01	2 0
123.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	12,00	285,95 51,30	4,59 1,71	3431 616	55 21	0,28 0,01	3 0
124.	Е0116-26-1	Установка счетчиков газовых диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	0,41 --	0 --
125.	ТИП"Липай "г.Актау	Счетчик газовый ВК-G10T	шт	1,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
126.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021	м2	4,20	21,80 5,81	0,05 0,02	92 24	-- --	0,03 0,00	0 0
127.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	4,20	40,72 8,32	0,04 --	171 35	-- --	0,04 --	0 --
128.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,98	200,00 --	-- --	3196 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32-219 мм	стык	1,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	2328 392	1345 508	1,95 3,25	2 3
		Итого по разделу: Газоснабжение(Котельная)								41337
		Раздел: ТМ(Котельная)								
130.	Е0118-2-6	Установка котлов жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	10978,20 6674,40	1528,92 572,42	21956 13349	3058 1145	38,63 2,80	77 6
131.	ТТОО"ИРИМЭКС	Напольный чугунный котел с атмосферной горелкой NOVELLA 55 AVTONOM, 64 RAG	котел	2,00	157437,31 --	-- --	314875 --	-- --	-- --	-- --
132.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	5,00	3150,83 2285,05	123,78 46,35	15754 11425	619 232	13,39 0,23	67 1
133.	ТТОО"TESCO"г.Алматы	Насос циркуляционный WILO TOP-S 25-10	шт	2,00	21045,37 --	-- --	42091 --	-- --	-- --	-- --
134.	ТТОО"TESCO"г.Алматы	Насос циркуляционный WILO STAr-RS 15-4	шт	2,00	6851,13 --	-- --	13702 --	-- --	-- --	-- --
135.	ТТОО"TESCO"г.Алматы	Насос циркуляционный WILO STAr-RS 15-9	шт	1,00	8090,86 --	-- --	8091 --	-- --	-- --	-- --
136.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1бак	1,00	758,67 639,63	70,66 25,49	759 640	71 25	3,74 0,13	4 0
137.	Т"ЕнКо"г. Алматы	Бак расширительный мембранный V-80л	шт	1,00	6070,13 --	-- --	6070 --	-- --	-- --	-- --
138.	Е0118-5-3	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 4 м3	шт	1,00	8101,37 4913,10	1064,77 398,61	8101 4913	1065 399	28,94 1,95	29 2
139.	Т"ЕнКо"г. Алматы	Бак накопительный ElBi-BST 300л	шт	1,00	61439,59 --	-- --	61440 --	-- --	-- --	-- --
140.	Е0118-10-	Установка расширительных круглых и	1бак	1,00	758,67	70,66	759	71	3,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	прямоугольных баков вместимостью 0,035 м3			639,63	25,49	640	25	0,13	0
141.	Т"ЕнКо"г. Алматы	Бак расширительный мембранный V-35л	шт	1,00	3137,74	--	3138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С130904-1 167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	1929,00	--	7716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Тдо +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	13,00	814,00	--	10582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	547,00	--	2188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130903-1 230	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	1993,00	--	3986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С130903-1 226	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	495,00	--	990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С130903-1 228	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	910,00	--	2730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С130903-1 227	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	663,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	2,00	241,88	72,98	484	146	0,94	2
					159,91	27,81	320	56	0,13	0
150.	С130905-2 057	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,00	1249,00	--	2498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	1фильтр	1,00	192,46	52,42	192	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
152.	С130905-2 055	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	492,00	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 20мм	1фильтр	1,00	192,46 134,41	52,42 18,54	192 134	52 19	0,77 0,09	1 0
154.	С130905-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	349,00 --	-- --	349 --	-- --	-- --	-- --
155.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	3,00	64,86 49,50	-- --	195 148	-- --	0,29 --	1 --
156.	С131206-109	Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение RP 3/4, пропускной способностью 3,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,00	47042,00 --	-- --	47042 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0118-21-1	Установка фильтров колбовых, диаметром 15 мм	1фильтр	1,00	192,46 134,41	52,42 18,54	192 134	52 19	0,77 0,09	1 0
158.	Т"ЕнКо"г. Алматы	Фильтр умягчающий колбовый	шт	1,00	2188,41 --	-- --	2188 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды колбовых, диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	241,88 159,91	72,98 27,81	242 160	73 28	0,94 0,13	1 0
160.	Т"ЕнКо"г. Алматы	Фильтр осадочный колбовый 20"	шт	1,00	3124,84 --	-- --	3125 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3,00	859,96 41,72	1,62 --	2580 125	5 --	0,23 --	1 --
162.	С131206-345	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	3,00	4439,00 --	-- --	13317 --	-- --	-- --	-- --
163.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	16,00	472,48 52,20	3,96 1,49	7560 835	63 24	0,30 0,01	5 0
164.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления	м	5,00	422,48	3,96	2112	20	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм			52,20	1,49	261	7	0,01	0
165.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	21,00	343,48 52,20	3,96 1,49	7213 1096	83 31	0,30 0,01	6 0
166.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	2,50	264,48 52,20	3,96 1,49	661 130	10 4	0,30 0,01	1 0
167.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,40	266,48 52,20	3,96 1,49	107 21	2 1	0,30 0,01	0 0
168.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,60	148,40 108,00	0,07 0,02	683 497	-- --	0,65 0,00	3 0
169.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Тдо +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	9,00	1292,00 --	-- --	11628 --	-- --	-- --	-- --
170.	С130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Тдо +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	814,00 --	-- --	3256 --	-- --	-- --	-- --
171.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1,00	2268,80 448,88	7,30 2,36	2269 449	7 2	2,78 0,01	3 0
		Итого по разделу: ТМ(Котельная)								634830
		Раздел: Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжении, газоснабжении								
172.	Е0101-12-7	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	117,79	21,29 1,16	20,13 5,07	2508 137	2371 597	0,01 0,02	1 2
173.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	109,54	81,25 3,58	77,39 20,99	8900 392	8478 2299	0,02 0,07	3 8
174.	Е0101-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после	м3	8,25	2303,91 2303,91	-- --	18996 18996	-- --	12,12 --	100 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разработки их механизированным способом/								
175.	Е0101-17-11	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,25	81,25	77,39	670	638	0,02	0
					3,58	20,99	29	173	0,07	1
176.	Е010333-А 5-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	196,71	51,75	51,75	10180	10180	--	--
					--	10,35	--	2036	0,22	43
177.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	117,79	11,87	11,55	1398	1361	--	--
					--	4,01	--	473	0,01	2
178.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	117,79	2,05	1,58	241	186	--	--
					--	0,59	--	69	0,00	0
179.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 В КАРЬЕРЕ	м3	98,54	37,18	35,39	3663	3487	0,01	1
					1,63	9,60	161	946	0,03	3
180.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	165,55	51,75	51,75	8567	8567	--	--
					--	10,35	--	1713	0,22	36
181.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	98,54	4,44	3,73	438	368	0,00	0
					0,55	1,29	54	127	0,00	0
182.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	м3	8,54	352,13	175,40	3007	1498	1,17	10
					176,73	65,72	1509	561	0,32	3
183.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	81,00	3,85	3,85	312	312	--	--
					--	1,34	--	108	0,00	0
184.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	81,00	1,70	1,70	138	138	--	--
					--	0,59	--	48	0,00	0
185.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	154,22	--	1388	--	1,12	10
					154,22	--	1388	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4412,22	158,56	4412	159	9,78	10
					1671,53	59,51	1672	60	0,29	0
187.	С130801-12	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера до 32 мм	компл	1,00	4870,00	--	4870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С130902-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	12967,00	--	38901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С130905-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK	шт.	3,00	1613,00	--	4839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	362,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С130904-138	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт	1,00	5360,00	--	5360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1,00	8320,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,02	197457,46	82641,08	3159	1322	507,15	8
					95478,75	31218,19	1528	499	152,47	2
194.	С130806-1105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	16,06	2690,00	--	43212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,02	902665,78	114406,78	14443	1831	82,57	1
					15007,50	43219,01	240	692	211,07	3
196.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,0016	78999,97	12276,22	126	20	310,50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					56148,75	4636,80	90	7	22,64	0
197.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,61	629,00 ---	-- --	1010 --	-- --	-- --	-- --
198.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,07	59634,91 35448,75	23374,91 6156,44	3876 2304	1519 400	205,85 23,74	13 2
199.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	65,65	163,00 ---	-- --	10701 --	-- --	-- --	-- --
200.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	км	0,01	54722,66 34155,00	20558,66 5403,48	821 512	308 81	198,95 20,82	3 0
201.	С130804-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	15,15	67,00 ---	-- --	1015 --	-- --	-- --	-- --
202.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1,00	272,90 60,03	4,55 1,71	273 60	5 2	0,34 0,01	0 0
203.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2,00	505,44 117,74	382,30 99,90	1011 235	765 200	0,70 0,38	1 1
204.	С130804-3743	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	408,00 ---	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --
205.	С130804-5214	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1189,00 ---	-- --	1189 --	-- --	-- --	-- --
206.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	15,00	344,84 79,96	259,48 67,83	5173 1199	3892 1017	0,48 0,26	7 4
207.	С130804-3587	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	467,00 ---	-- --	1868 --	-- --	-- --	-- --
208.	С130804-3665	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	464,00 ---	-- --	2320 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	С130804-377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	297,00	--	1188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С130804-376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	244,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,0002	138118,84	56798,21	28	11	359,61	0
					72191,25	21455,55	14	4	104,79	0
212.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-25х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9,00	202,00	--	1818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	ТШеврон	Свободный фланец 63/50 ПЭ 100 SDR 17	шт	7,00	860,63	--	6024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	14,52	800,41	28,23	11622	410	0,30	4
					45,80	10,58	665	154	0,05	1
216.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,87	9553,57	2161,85	36972	8366	10,19	39
					1650,83	619,19	6389	2396	2,37	9
217.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,87	183,00	--	708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,87	519,00	--	2009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,87	605,00	--	2341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3,00	8199,00	--	24597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6,00	8886,00	--	53316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	3,00	7419,00	--	22257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3,00	2371,00	--	7113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С12021-268	Стремянка	т	0,06	134000,00	--	8040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст.	6,00	566,51	278,79	3399	1673	1,43	9
					266,51	164,04	1599	984	0,26	2
227.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1сальник	6,00	2076,87	1,81	12461	11	2,71	16
					452,81	--	2717	--	--	--
228.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	43,95	251,62	4,39	11059	193	0,24	11
					42,95	1,66	1888	73	0,01	0
229.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	15,90	583,28	14,40	9274	229	0,28	4
					43,73	5,05	695	80	0,02	0
230.	Е0127-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать до 10 см	м2	-15,90	44,55	--	-708	--	0,01	-0
					0,95	--	-15	--	--	--
231.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15,90	604,83	--	9617	--	0,17	3
					28,46	--	453	--	--	--
232.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр/	км	0,01	275359,66	117366,91	2478	1056	707,25	6
					132738,75	44336,81	1195	399	216,53	2
233.	С130806-1	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	9,04	3113,00	--	28129	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм			--	--	--	--	--	--
234.	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,011	230879,13 18474,75	150747,38 56945,70	11078 166	1357 513	103,96 278,13	1 3
235.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,04	94502,55 48127,50	41553,67 11054,83	3969 2021	1745 464	284,05 42,90	12 2
236.	С130804-6166	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	42,42	499,00 --	-- --	21168 --	-- --	-- --	-- --
237.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	11,56	800,41 45,80	28,23 10,58	9253 530	326 122	0,30 0,05	3 1
238.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах, с/с, W6	м3	3,58	29227,12 2628,90	2655,17 994,38	104633 9411	9505 3560	15,95 4,86	57 17
239.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,58	183,00 --	-- --	655 --	-- --	-- --	-- --
240.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,58	519,00 --	-- --	1858 --	-- --	-- --	-- --
241.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,58	605,00 --	-- --	2166 --	-- --	-- --	-- --
242.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00 --	-- --	32240 --	-- --	-- --	-- --
243.	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст.	8,00	566,51 266,51	278,79 164,04	4532 2132	2230 1312	1,43 0,26	11 2
244.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1сальник	8,00	2076,87 452,81	1,81 --	16615 3622	14 --	2,71 --	22 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,93	251,62	4,39	3505	61	0,24	3
					42,95	1,66	598	23	0,01	0
246.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	21,20	583,28	14,40	12366	305	0,28	6
					43,73	5,05	927	107	0,02	0
247.	Е0127-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать до 10 см	м2	-21,20	44,55	--	-944	--	0,01	-0
					0,95	--	-20	--	--	--
248.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	21,20	604,83	--	12822	--	0,17	4
					28,46	--	603	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжении, газоснабжении								732653
		Раздел: Септик V-25м3								
249.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,87	26,86	25,39	534	505	0,01	0
					1,47	6,39	29	127	0,02	0
250.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	78,78	81,25	77,39	6401	6097	0,02	2
					3,58	20,99	282	1654	0,07	6
251.	Е0101-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированнымспособом/	м3	5,93	2303,91	--	13661	--	12,12	72
					2303,91	--	13661	--	--	--
252.	Е0101-17-11	Погрузка грунта5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,93	81,25	77,39	482	459	0,02	0
					3,58	20,99	21	124	0,07	0
253.	Е010333-А5-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс	т	137,23	51,75	51,75	7102	7102	--	--
					--	10,35	--	1420	0,22	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
254.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	84,71	11,87	11,55	1005	979	--	--
					--	4,01	--	340	0,01	1
255.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	84,71	2,05	1,58	174	133	--	--
					--	0,59	--	50	0,00	0
256.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3 В КАРЬЕРЕ	м3	39,98	37,18	35,39	1486	1415	0,01	0
					1,63	9,60	65	384	0,03	1
257.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	67,17	51,75	51,75	3476	3476	--	--
					--	10,35	--	695	0,22	15
258.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	39,98	4,44	3,73	178	149	0,00	0
					0,55	1,29	22	51	0,00	0
259.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	65,05	3,85	3,85	251	251	--	--
					--	1,34	--	87	0,00	0
260.	Е0101-27-11	Засыпкатраншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	65,05	1,70	1,70	111	111	--	--
					--	0,59	--	38	0,00	0
261.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,23	154,22	--	1115	--	1,12	8
					154,22	--	1115	--	--	--
262.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б-250мм	м3	7,30	3605,60	84,82	26321	619	0,17	1
					24,59	13,42	179	98	0,05	0
263.	Ц0118-1-2 2	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 1,375 т	шт	1,00	7628,25	2273,81	7628	2274	21,85	22
					3570,75	548,55	3571	549	3,18	3
264.	ТЗАО	Септик накопительный односекционный подземный из стеклопластика V-25м3	шт	1,00	474163,55	--	474164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Септик V-25м3								544087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Противопожарная емкость V-50м3								
265.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	37,97	26,86	25,39	1020	964	0,01	0
					1,47	6,39	56	243	0,02	1
266.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	150,53	81,25	77,39	12230	11650	0,02	4
					3,58	20,99	538	3160	0,07	11
267.	Е0101-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированнымспособом/	м3	11,33	2303,91	--	26103	--	12,12	137
					2303,91	--	26103	--	--	--
268.	Е0101-17-11	Погрузка грунта5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,33	81,25	77,39	921	877	0,02	0
					3,58	20,99	41	238	0,07	1
269.	Е010333-А5-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	262,21	51,75	51,75	13569	13569	--	--
					--	10,35	--	2714	0,22	57
270.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6группы грунтов	м3	161,86	11,87	11,55	1921	1870	--	--
					--	4,01	--	650	0,01	2
271.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	161,86	2,05	1,58	332	255	--	--
					--	0,59	--	95	0,00	0
272.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3 В КАРЬЕРЕ	м3	85,75	37,18	35,39	3188	3034	0,01	1
					1,63	9,60	140	823	0,03	3
273.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	144,06	51,75	51,75	7455	7455	--	--
					--	10,35	--	1491	0,22	31
274.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	85,75	4,44	3,73	381	320	0,00	0
					0,55	1,29	47	110	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.	Е0101-27-5	Засыпкатраншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	111,35	3,85	3,85	429	429	--	--
					--	1,34	--	149	0,00	0
276.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	111,35	1,70	1,70	190	190	--	--
					--	0,59	--	66	0,00	0
277.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,37	154,22	--	1908	--	1,12	14
					154,22	--	1908	--	--	--
278.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б-250мм	м3	26,10	3605,60	84,82	94106	2214	0,17	4
					24,59	13,42	642	350	0,05	1
279.	Ц0118-1-23	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 2,9 т	шт	1,00	11701,19	4864,01	11701	4864	26,45	26
					4321,13	1130,74	4321	1131	6,56	7
280.	ТЗАО	Септик накопительный односекционный подземный из стеклопластика V-50м3	шт	1,00	474163,55	--	474164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Противопожарная емкость V-50м3								649617
		Раздел: Теплосеть								
281.	Е0101-12-7	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	33,01	21,29	20,13	703	664	0,01	0
					1,16	5,07	38	167	0,02	1
282.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,17	81,25	77,39	745	710	0,02	0
					3,58	20,99	33	192	0,07	1
283.	Е0101-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,69	2303,91	--	1590	--	12,12	8
					2303,91	--	1590	--	--	--
284.	Е0101-17-11	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	0,69	81,25	77,39	56	53	0,02	0
					3,58	20,99	2	14	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с ковшом вместимостью 0,65 м3								
285.	Е010333-А 5-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	16,46	51,75 ---	51,75 10,35	852 ---	852 170	-- 0,22	-- 4
286.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	9,86	11,87 ---	11,55 4,01	117 ---	114 40	-- 0,01	-- 0
287.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	9,86	2,05 ---	1,58 0,59	20 ---	16 6	-- 0,00	-- 0
288.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	17,27	3,85 ---	3,85 1,34	67 ---	67 23	-- 0,00	-- 0
289.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	17,27	1,70 ---	1,70 0,59	29 ---	29 10	-- 0,00	-- 0
290.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,92	154,22 154,22	-- --	296 296	-- --	1,12 --	2 --
291.	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79	м3	13,92	6,91 ---	6,91 2,40	96 ---	96 33	-- 0,01	-- 0
292.	Е0101-24-14	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79	м3	13,82	21,87 ---	21,87 7,59	302 ---	302 105	-- 0,02	-- 0
293.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	42,87	800,41 45,80	28,23 10,58	34310 1963	1210 454	0,30 0,05	13 2
294.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	9,20	2156,29 652,05	649,10 224,81	19838 5999	5972 2068	3,83 0,87	35 8
295.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	5,16	29700,00 ---	-- --	153252 ---	-- --	-- --	-- --
296.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	4,04	28900,00 ---	-- --	116756 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
297.	С143014-3	Опорная подушка ОП-1	м3	0,30	27100,00	--	8130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	Е0107-1-1 5	Укладка балок ж/б	шт	2,00	1671,30	378,28	3343	757	4,31	9
					747,79	132,30	1496	265	0,53	1
299.	С143014-3	Балка ж/б Б1 для неподвижных опор	м3	0,14	27100,00	--	3794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,15	145310,97	53338,97	21215	7787	487,60	71
					87457,50	19567,54	12769	2857	101,63	15
301.	С130806-6 0	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	73,00	141,00	--	10293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С130806-5 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	73,00	111,00	--	8103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С12021-26 2	Опоры скользящие ОПП1-100.38,ОПП1-100.32	т	0,05	107900,00	--	5206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	С12021-26 3	Опоры неподвижные 38.Т3-02, 32.Т3-03	т	0,0027	107900,00	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,40	22,68	0,06	463	1	0,03	1
					6,68	0,02	136	--	0,00	0
306.	Е0113-16- 10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раз	м2	20,40	34,60	0,05	706	1	0,05	1
					10,10	--	206	--	--	--
307.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	146,00	95,81	4,51	13988	658	0,49	71
					88,49	1,82	12920	265	0,01	1
308.	ТТОО"Мамыр"г.Актау	Шнур теплоизоляционный из минваты М200 в оплетке из нити стеклянной,	м3	1,30	30340,73	--	39443	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 40 мм			--	--	--	--	--	--
309.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами притолщине изоляционного слоя 40 мм	м	146,00	119,76 34,42	7,35 2,85	17485 5025	1073 416	0,22 0,01	32 2
310.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный	1000м2	0,06	179500,00 --	-- --	10232 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Теплосеть								471721
		Раздел: Вертикальная планировка								
311.	Е0101-24-6	Разработка грунта выемки бульдозерами мощностью 79	м3	29,00	6,91 --	6,91 2,40	200 --	200 69	-- 0,01	-- 0
312.	Е0101-24-14	Разработка грунта выемки бульдозерамимощностью 79	м3	29,00	5,47 --	5,47 1,90	159 --	159 55	-- 0,01	-- 0
313.	Е0101-24-6	Разработка грунта насыпи бульдозерами мощностью 79	м3	165,60	6,91 --	6,91 2,40	1144 --	1144 397	-- 0,01	-- 1
314.	Е0101-24-14	Разработка грунта насыпи бульдозерами мощностью 79	м3	165,60	5,47 --	5,47 1,90	905 --	905 314	-- 0,01	-- 1
315.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	165,60	12,79 --	12,79 4,56	2118 --	2118 755	-- 0,02	-- 3
316.	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	165,60	58,30 --	58,30 20,78	9655 --	9655 3441	-- 0,07	-- 12
317.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	165,60	25,66 1,86	13,80 3,16	4249 309	2285 523	0,01 0,01	2 2
318.	Е0101-17-8	Погрузка излишнего грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,70	37,18 1,63	35,39 9,60	621 27	591 160	0,01 0,03	0 1
319.	Е010332-А 5-1	Транспорт грунта автомобилями-самосвалами,расстояни	т	25,38	68,86	68,86	1748	1748	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		е перевозки 5 км			--	13,77	--	350	0,29	7
320.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	16,70	40,99	31,51	685	526	--	--
					--	11,73	--	196	0,06	1
321.	Е0101-20-1	Работа на отвале 2-1 группы грунтов	м3	16,70	3,59	3,06	60	51	0,00	0
					0,45	1,07	7	18	0,00	0
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								21543
		Раздел: Покрытие площадок								
322.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	587,70	37,94	33,42	22299	19640	0,01	6
					1,18	11,80	696	6934	0,06	34
323.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси б-150мм	м3	88,16	3605,60	84,82	317852	7477	0,17	15
					24,59	13,42	2167	1183	0,05	4
324.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	587,70	843,79	32,00	495895	18806	0,04	22
					5,75	10,89	3379	6403	0,04	23
325.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,41	40148,53	390,53	16493	160	0,67	0
					--	162,08	--	67	0,67	0
326.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	587,70	545,72	17,65	320717	10375	0,04	23
					6,83	5,82	4015	3420	0,02	12
327.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	м2	587,70	129,96	--	76379	--	0,00	0
					0,02	--	14	--	--	--
328.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	587,70	695,22	17,65	408581	10375	0,04	23
					6,83	5,82	4015	3420	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
329.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 2см	м2	-587,70	334,53 0,05	-- --	-196603 -27	-- --	0,00 --	-0 --
330.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий	м	288,00	1000,55 124,98	7,63 2,02	288157 35995	2196 582	0,80 0,01	231 2
331.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных б=100мм	м3	6,22	2757,20 548,55	-- --	17150 3412	-- --	3,44 --	21 --
332.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	62,20	213,15 179,57	24,45 9,17	13258 11169	1521 570	1,09 0,04	68 3
333.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	95,00	1000,55 124,98	7,63 2,02	95052 11873	724 192	0,80 0,01	76 1
334.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	420,20	231,52 45,13	0,40 0,15	97285 18962	166 63	0,31 0,00	129 0
335.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять исключать до 10см	м2	-420,20	71,17 9,17	-- --	-29904 -3851	-- --	0,06 --	-26 --
336.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	420,20	29,74 9,44	-- --	12497 3967	-- --	0,06 --	25 --
337.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	142,00	1000,55 124,98	7,63 2,02	142077 17747	1083 287	0,80 0,01	114 1
		Итого по разделу: Покрытие площадок								2097187
		Раздел: Озеленение								
338.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев-саженцев механизированным способом	яма	10,00	65,48 51,23	14,24 5,40	655 512	142 54	0,37 0,02	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вестественном грунте								
339.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	10,00	183,74 172,33	-- --	1837 1723	-- --	0,94 --	9 --
340.	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия,карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	шт	10,00	972,00 --	-- --	9720 --	-- --	-- --	-- --
341.	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта глубиной 40 см	м2	360,10	119,81 119,81	-- --	43143 43143	-- --	0,86 --	309 --
342.	Е0147-29-1	Посадка саженцев при густоте посадки 16 шт на м2	м2	360,10	272,31 241,07	-- --	98060 86811	-- --	1,55 --	559 --
343.	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	шт	2024,40	81,00 --	-- --	163976 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Озеленение								317391
		Раздел: МАФ								
344.	У1-38-4	Песочница деревянная , строительные работы	песочн.	3,00	8405,01 1603,39	210,44 55,13	25215 4810	631 165	9,78 0,27	29 1
345.	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	лиана	3,00	6814,97 1333,94	306,21 100,53	20445 4002	919 302	8,05 0,49	24 1
346.	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	лиана	3,00	13557,66 2063,13	20,83 6,45	40673 6189	62 19	11,50 0,02	35 0
347.	У1-9-12	Лиана для лазания тип II, строительные работы	лиана	3,00	6814,97 1333,94	306,21 100,53	20445 4002	919 302	8,05 0,49	24 1
348.	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	лиана	3,00	8925,19 1527,89	15,80 4,30	26776 4584	47 13	8,86 0,02	27 0
349.	У1-9-18	Лиана для лазания , строительные работы	лиана	3,00	5335,58 292,21	570,07 188,09	16007 877	1710 564	1,73 0,92	5 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350.	У1-9-19	Лиана для лазания, монтаж металлоконструкций	лиана	3,00	14616,09	25,85	43848	78	16,10	48
					2676,23	8,60	8029	26	0,03	0
351.	У1-20-1	Качающаяся скамья, строительные работы	скамья	6,00	14681,15	256,42	88087	1538	8,63	52
					1415,54	84,32	8493	506	0,41	2
352.	У1-20-2	Качающаяся скамья, монтаж металлоконструкций	скамья	6,00	20210,90	12,93	121265	78	17,25	104
					2870,87	4,30	17225	26	0,02	0
353.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	3,00	8590,21	15,80	25771	47	9,20	28
					1581,41	4,30	4744	13	0,02	0
354.	У1-19-11	Качалка-Балансир тип IV, строительные работы	качалка	3,00	13460,06	1407,23	40380	4222	12,65	38
					2087,25	466,99	6262	1401	2,30	7
355.	У1-19-12	Качалка-Балансир тип IV, монтаж металлоконструкций	качалка	3,00	15300,51	25,85	45902	78	9,89	30
					1703,06	8,60	5109	26	0,03	0
356.	У1-19-9	Качалка, строительные работы	качалка	3,00	5587,08	680,34	16761	2041	4,95	15
					819,72	227,01	2459	681	1,11	3
357.	У1-19-10	Качалка, монтаж металлоконструкций	качалка	3,00	7109,26	10,05	21328	30	4,60	14
					790,71	4,30	2372	13	0,02	0
358.	У1-53-6	Игровая скульптура "Верблюд", строительные работы	шт	3,00	7729,21	415,53	23188	1247	3,33	10
					542,68	142,69	1628	428	0,70	2
359.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	3,00	7209,93	227,23	21630	682	7,82	23
					1288,40	55,13	3865	165	0,27	1
360.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	3,00	7849,30	7,90	23548	24	7,25	22
					1255,40	2,15	3766	6	0,01	0
361.	У1-43-3	Скамья прямолинейная тип I, строительные работы	шт	3,00	9414,65	497,00	28244	1491	9,09	27
					1489,54	165,39	4469	496	0,81	2
362.	У1-42-5	СТОЛ ДЛЯ ИГР, строительные работы	шт	3,00	8433,57	244,40	25301	733	9,09	27
					1491,43	68,10	4474	204	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	У1-49-4	Урна тип I, строительные работы	урна	3,00	1782,71	65,63	5348	197	2,53	8
					425,04	19,46	1275	58	0,10	0
		Итого по разделу: МАФ								680160
		Раздел: Площадка для мусорных контейнеров								
364.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом б=50мм	м2	8,22	800,41	28,23	6577	232	0,30	2
					45,80	10,58	376	87	0,05	0
365.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских кл.В7,5, с/с цементе, W4	м3	1,15	15879,03	226,11	18261	260	2,06	2
					313,09	85,41	360	98	0,42	0
366.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00	--	1991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	Е0108-23-1	Кладка стен наружных простых б=190 мм Н-1,5м	м3	1,60	2514,33	356,06	4013	568	3,60	6
					525,26	134,55	838	215	0,66	1
368.	ТЦена	Камень-ракушечник	м3	1,56	3500,00	--	5474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Площадка для мусорных контейнеров								36316
		Раздел: Дизельная электростанция								
369.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом б=50мм	м2	17,44	800,41	28,23	13959	492	0,30	5
					45,80	10,58	799	185	0,05	1
370.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	2,70	904,17	313,91	2441	848	1,47	4
					254,36	86,94	687	235	0,32	1
371.	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т 1П30-18.30	м2	15,75	3030,00	--	47722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит	м2	15,75	251,62	4,39	3963	69	0,24	4
					42,95	1,66	677	26	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5	м3	0,50	15804,13	--	7847	--	4,21	2
					652,05	--	324	--	--	--
374.	Е0111-13-3	Устройство щебеночныхпокрытий с пропиткой битумом	м2	0,28	800,41	28,23	226	8	0,30	0
					45,80	10,58	13	3	0,05	0
375.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м, кл. В15,с/с, W4	м	11,79	1555,80	276,27	18335	3256	1,63	19
					287,21	75,19	3385	886	0,27	3
376.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,07	251,62	4,39	521	9	0,24	1
					42,95	1,66	89	3	0,01	0
377.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	158,79	14,00	159	14	0,82	1
					129,38	5,28	129	5	0,03	0
378.	С12021-245	Стойки СТ-1	т	0,10	172800,00	--	17529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	С131312-74	Панели ограждения	м2	18,28	1040,00	--	19014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	9,24	22,68	0,06	210	1	0,03	0
					6,68	0,02	62	--	0,00	0
381.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м2	9,24	41,97	0,05	388	--	0,05	0
					9,57	--	88	--	--	--
		Итого по разделу: Дизельная электростанция								132314
		Раздел: Навес/9,84х2,6х1,8м/								
382.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,30	251,77	--	326	--	1,77	2
					251,77	--	326	--	--	--
383.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,78	154,22	--	121	--	1,12	1
					154,22	--	121	--	--	--
384.	Е0111-13-	Устройство щебеночных покрытий с	м2	2,88	800,41	28,23	2305	81	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	пропиткой битумом, б-50мм			45,80	10,58	132	30	0,05	0
385.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,В12,5, W4, с/с	м3	0,51	17160,02	110,37	8786	57	5,63	3
					887,51	41,69	454	21	0,20	0
386.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимостибетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,52	183,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимостипри изменении марки бетона по водонепроницаемостидо 4: за 4 кг/см2	м3	0,52	519,00	--	271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,26	251,62	4,39	64	1	0,24	0
					42,95	1,66	11	--	0,01	0
389.	Е0109-53-3	Монтаж стойки Ст1, Ст2	т	0,31	18670,55	783,63	5728	240	109,25	34
					16870,50	152,66	5176	47	0,75	0
390.	С12021-246	М/к стойки	т	0,31	162200,00	--	49763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
391.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,28	22,68	0,06	188	--	0,03	0
					6,68	0,02	55	--	0,00	0
392.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	8,28	40,23	0,05	333	--	0,04	0
					7,20	--	60	--	--	--
393.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /балка и стропила/	м3	0,55	23568,33	364,06	13001	201	25,88	14
					4010,63	137,14	2212	76	0,67	0
394.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия безслуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	30,40	1006,10	9,43	30585	287	1,97	60
					313,89	3,54	9542	108	0,02	1
395.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	м2	30,40	21,32	1,05	648	32	0,03	1
					5,38	0,39	164	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, б-50мм	м2	26,40	800,41	28,23	21131	745	0,30	8
					45,80	10,58	1209	279	0,05	1
397.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под стены, В12,5, с/с, Ц4	м3	3,52	16609,43	358,02	58465	1260	3,24	11
					507,15	135,25	1785	476	0,66	2
398.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,57	183,00	--	654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,57	519,00	--	1854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен, при высоте этажа до 4 м, раствор М50	м3	5,20	2181,10	369,45	11342	1921	4,71	25
					693,45	137,14	3606	713	0,68	4
401.	ТЦена	Камень-ракушечник	м3	5,10	3500,00	--	17836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	м2	55,00	28,73	--	1580	--	0,16	9
					28,73	--	1580	--	--	--
403.	Е0111-12-1	Укладка лаг по бетонным столбикам	м2	25,46	440,08	7,34	11205	187	0,51	13
					79,96	2,75	2036	70	0,01	0
404.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,84	14200,00	--	11891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	25,45	1551,01	9,82	39473	250	0,63	16
					99,62	3,68	2535	94	0,02	0
406.	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	25,45	88,70	1,40	2257	36	0,25	6
					40,88	0,52	1040	13	0,00	0
		Итого по разделу: Навес/9,84х2,6х1,8м/								289904
		Раздел: Демонтажные работы								
407.	Е0146-34-5	Разборка ограждения из камня-ракушечника, расположеннной с восточной и южной стороны	м3	52,20	1443,05	431,34	75327	22516	6,58	343
					1011,71	163,01	52811	8509	0,79	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		детского сада								
408.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов под стеной ограждения	м3	13,40	2795,18	1245,27	37455	16687	9,51	127
					1549,91	553,72	20769	7420	2,24	30
409.	Е0109-53-1	Демонтаж металлической калитки - 2 шт	т	0,12	10169,70	912,19	1220	109	56,65	7
					8895,83	320,59	1067	38	1,57	0
410.	Е0115-152-2	Окраска водными составами с двух сторон стены ограждения расположенных с северной и западной стороны детского сада, известковая по кирпичу и бетону	м2	564,60	10,93	0,14	6170	78	0,05	29
					7,76	0,06	4383	32	0,00	0
411.	Е0115-172-2	Масляная окраска с двух сторон существующих металлических ворот и калиток расположенных с северной и западной стороны детского сада, количество окрасок 2	м2	17,50	68,28	2,12	1195	37	0,13	2
					21,22	0,81	371	14	0,00	0
412.	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия	м3	11,90	2758,90	1273,67	32831	15157	8,86	105
					1485,22	481,27	17674	5727	2,35	28
413.	Е0146-43-8	Разборка покрытий из камня-ракушечника б-100мм	м2	146,30	186,00	11,09	27212	1622	1,04	152
					174,91	4,20	25590	614	0,02	3
414.	Е0115-152-2	Окраска водными составами стен существующего здания детского сада, известковая по кирпичу и бетону	м2	325,00	10,93	0,14	3552	45	0,05	16
					7,76	0,06	2523	19	0,00	0
415.	Е0122-42-3	Разборка водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	20,50	669,67	247,39	13728	5071	2,55	52
					422,28	80,73	8657	1655	0,35	7
416.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	м3	18,70	37,18	35,39	695	662	0,01	0
					1,63	9,60	31	179	0,03	1
417.	Е010333-А5-1	Транспорт грунта 2 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	31,42	62,10	62,10	1951	1951	--	--
					--	12,42	--	390	0,26	8
418.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	16,83	3,85	3,85	65	65	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бульдозерами мощностью 79			--	1,34	--	23	0,00	0
419.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,87	154,22	--	288	--	1,12	2
					154,22	--	288	--	--	--
420.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,70	24,78	5,19	463	97	0,12	2
					19,58	--	366	--	--	--
421.	Е0146-27-3	Пробивка проема в ограждении из камня-ракушечника, расположенного с западной стороны детского сада, для установки ворот	м3	2,20	3421,79	1424,24	7528	3133	12,19	27
					1997,55	538,20	4395	1184	2,62	6
422.	Е0147-29-1	Перенос существующих саженцев бирючины при густоте посадки 16 шт на м2	м2	239,60	192,86	--	46209	--	1,24	298
					192,86	--	46209	--	--	--
423.	Е01031-А3 -1	Погрузка блоковкирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	т	157,86	177,44	177,44	28011	28011	--	--
					--	124,21	--	19608	2,61	412
424.	Е01031-А3 -2	Разгрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	т	157,86	162,61	162,61	25670	25670	--	--
					--	113,83	--	17969	2,39	378
425.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	4,50	175,72	175,72	791	791	--	--
					--	123,00	--	554	2,59	12
426.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	4,50	161,00	161,00	724	725	--	--
					--	112,70	--	507	2,37	11
427.	Е01031-А1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,12	269,44	269,44	32	32	--	--
					--	188,61	--	23	3,96	0
428.	Е01031-А1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,12	267,72	267,72	32	32	--	--
					--	187,40	--	22	3,93	0
429.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	60,72	31,16	31,16	1892	1892	--	--
					--	21,82	--	1325	0,46	28
430.	Е01031-А2	Разгрузка мусора строительного при	т	60,72	44,39	44,39	2695	2695	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-2	автомобильных перевозках			--	31,07	--	1887	0,66	40
431.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	223,20	105,71 --	105,71 21,14	23594 --	23594 4719	-- 0,44	-- 99
		Итого по разделу: Демонтажные работы								339333
		Раздел: Иженерные сети								
432.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	235222,88 31567,50	-- --	4940 663	-- --	201,25 --	4 --
433.	Е0125-64-2	Установка дизельной электростанции	т	0,73	5811,30 2044,13	3131,54 824,80	4231 1488	2280 600	11,50 3,61	8 3
		Итого по разделу: Иженерные сети								9170
		Раздел: Газоснабжение (прочее)								
434.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,92	800,41 45,80	28,23 10,58	1537 88	54 20	0,30 0,05	1 0
435.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	3,00	1074,62 558,90	333,89 126,79	3224 1677	1002 380	3,15 0,61	9 2
436.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,40	231,00 --	-- --	554 --	-- --	-- --	-- --
437.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	шт	24,00	344,84 79,96	259,48 67,83	8276 1919	6228 1628	0,48 0,26	11 6
438.	Т"АЗПТ"	Патрубок-накладка HDPE100 SDR11-355x63	шт	3,00	7339,95 --	-- --	22020 --	-- --	-- --	-- --
439.	Т"АЗПТ"	Муфта с ЭН элементом HDPE100 SDR11-63x5,8	шт	6,00	409,68 --	-- --	2458 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440.	Т"АЗПТ"	Переходник ПЭ/сталь HDPE100 SDR11-63/50	шт	3,00	3630,30	--	10891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,14	15300,00	--	2066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,14	519,00	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,14	183,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	С12021-245	Ковер	тн	0,11	172800,00	--	18703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,92	22,68	0,06	66	--	0,03	0
					6,68	0,02	20	--	0,00	0
446.	Е0113-16-10	Окраска металлических поверхностей ГТ-752 за два раза	м2	2,92	22709,38	0,05	66364	--	0,05	0
					10,10	--	30	--	--	--
447.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление указателя в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	29623,93	5111,70	358	62	126,50	2
					22770,00	800,42	275	10	2,93	0
448.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	59500,00	--	699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
449.	С11011-887	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	т	0,001	55877,00	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
450.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, кл.В15	м3	0,02	17568,02	110,37	281	2	5,63	0
					887,51	41,69	14	1	0,20	0
451.	Е0109-53-3	Установка указателей	т	0,01	18670,55	783,63	226	9	109,25	1
					16870,50	152,66	204	2	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
452.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	0,33	22,68	0,06	7	--	0,03	0
					6,68	0,02	2	--	0,00	0
453.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м2	0,33	41,97	0,05	14	--	0,05	0
					9,57	--	3	--	--	--
454.	Е0125-56-1	Установка протектора	шт	12,00	5508,83	2394,83	66106	28738	14,03	168
					2095,88	702,82	25150	8434	2,81	34
455.	ТЗАО"ППМТ С"Пермсна бсбыт"	Протектор магниевый с активатором ПМ-10У	шт	12,00	3815,75	--	45789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
456.	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительного пункта	шт	6,00	5756,62	834,34	34540	5006	23,46	141
					3312,00	315,68	19872	1894	1,54	9
457.	ТЗАО"ППМТ С"Пермсна бсбыт"	Контрольно-измерительный пункт типа СКИП-1-8-Б	шт	6,00	3142,39	--	18854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на КИП	шт	6,00	78,36	--	470	--	0,57	3
					72,45	--	435	--	--	--
459.	ТЗАО"ППМТ С"Пермсна бсбыт"	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-21-УХЛ1	шт	6,00	6733,68	--	40402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
460.	ТЗАО"ППМТ С"Пермсна бсбыт"	Коробка КМТ1-1	шт	6,00	2356,79	--	14141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	шт	96,00	84,00	--	8064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	Е0125-58-1	Прокладка кабеля, вес 1 м кабеля до 3 кг	м	96,00	103,94	73,54	9978	7060	0,19	18
					27,69	18,43	2658	1770	0,07	7
463.	С151601-104	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	1000м	0,097	14324	--	1403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Газоснабжение (прочее)								377644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО:							7995724	519388	5690
							922247	180977	1736

Накладные расходы :

На монтажные работы	106526
На общестроительные работы	1036220
На металломонтажные работы	55588
На сантехнические работы	60776
Всего накладных расходов:	1259110
Итого с накладными	9254834

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5690
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1736
- в накладных расходах, чел-ч.	630
Всего трудозатрат, чел-ч.:	8056

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	462026
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9716860
Итого с временными, 1,8 %	9863784
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	9911771
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9945008
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10028102
Пересчет в текущих ценах, К-2,29874	23052017
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	461040
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23513057
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2821567
Итого с НДС	26334624

Принял ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»: _____

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Технадзор: _____