Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область,г.Кунаев.ул.Индустриальная.16/4, тел.: 87751685960** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель -Ас",РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Улькенский поселковый округ, п. Улькен, мкр. №2, дом №10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140017390**
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства№307/10/23	

Номер документа	Дата составления
00000000007	20.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области			шт	1	192 257 024,21	192 257 024,21	20 598 966,88
				Итого	1	x	192 257 024,21	20 598 966,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Брикман Ф.И. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук-я / С. / А. Сабитов.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2024

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование строительства: ***Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области***

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 20 июня 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		307/10/23	от 08.11.2023г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за март 2024 г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 20____г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по объекту: **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области**	629 310 219	171 658 057	3 714 808	3 070 248	644 560	28 372 672	137 486 112	0	20 598 967	192 257 024
Удержание авансового платежа (30%)										57 677 107
Удержание 5% до выполнения договорных обязательств и подписания Государственной комиссии										9 612 851
ИТОГО к оплате:										**134 579 917**

Заказчик:

Руководитель управления

_____ Нурашев С.С.

Подрядчик:

ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор

_____ Брискин А.И.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____ Р.Б.Тыханов

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
на Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

за ИЮНЬ месяц 2024 года

№ п/п	№ акта	№ ИД	Наименование видов работ по акту	В ценах 2023 года	Итого без НДС	НДС	Всего
1		Э91210	Сети электроснабжения	19556076	24 047 212	2 885 665	26932877
2		Э91220	Наружные сети электроснабжения	2050650	2 524 894	302 987	2827881
3		Э91230	Наружные сети связи	12 310 911	15 896 755	1 907 611	17 804 366
4		Э91250	Наружные сети газоснабжения	13 432 233	16 538 641	1 984 637	18 523 278
5		Э91290	Наружные сети водопровода и канализации	2 740 940	3 374 824	404 979	3 779 803
6		Э91320	Резервуар под дизтоплива.Общестроит. работы. Саркофаг под резервуар(2-02	3 125 522	3 535 772	424 293	3 960 065
7		Э91330	Резервуар под дизтоплива.Фундамент под котельную и дымовую трубу(2-02-5	112 528	129 973	15 597	145 570
8		Э91380	Поливочный водопровод	21 063 823	25 935 152	3 112 218	29 047 370
9		Э1390	Генплан	64 720 409	79 674 834	9 560 980	89 235 814,21
				0	0	0	0
			ИТОГО	139 113 092	171 658 057	20 598 967	192 257 024,21

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-02-1-0 Электроснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ВЛ- 10 кВ										
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		16	27 546,0	10 500,0	440 736,0	168 000,0	14 752,0		440 736,0	
				опора		16 124,0	3 444,0	257 984,0	55 104,0				
2	2	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ Установка		3	9 000,0	3 932,0	27 000,0	11 796,0			27 000,0	
				шт.		5 068,0	1 207,0	15 204,0	3 621,0				
3	3	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		3	6 601,0		19 803,0		19 803,0		19 803,0	
				шт.									
4	4	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5		21	91 328,0		1 917 888,0		1 917 888,0		1 917 888,0	
				шт.									
5	5	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		16	156 170,0		2 498 720,0		2 498 720,0		2 498 720,0	
				шт.									
6	6	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188.2, анкерные с горизонтальным расположением фаз		1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
				шт.									
7	7	1133-0105-1001 *РСНБ РК 2022*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м		173	1 125,0	363,0	194 625,0	62 799,0	54 322,0		194 625,0	
				м заземления		448,0	96,0	77 504,0	16 608,0				
8	8	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		3	12 157,0		36 471,0		36 471,0		36 471,0	
				шт.									
9	9	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(ЗП1, ЗП 100)		0,01215	1 198 063,0		14 556,0		14 556,0		14 556,0	
				т									
10	10	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник ЗП-21		2	2 714,0		5 428,0		5 428,0		5 428,0	
				м									
11	11	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	12 814,0		51 256,0		51 256,0		51 256,0	
				шт.									
12	12	252-207-0448 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAR 50		10	2 925,0		29 250,0		29 250,0		29 250,0	
				шт.									
13	13	252-207-0451 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAR 95		6	2 925,0		17 550,0		17 550,0		17 550,0	
				шт.									
14	14	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI 20.3		30	16 899,0		506 970,0		506 970,0		506 970,0	
				шт.									
15	15	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		29	16 899,0		490 071,0		490 071,0		490 071,0	
				шт.									
16	16	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2		11	2 421,0		26 631,0		26 631,0		26 631,0	
				шт.									
17	17	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22		3	9 369,0		28 107,0		28 107,0		28 107,0	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585		58	29 281,0		1 698 298,0		1 698 298,0		1 698 298,0	
				комплект									
19	19	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		11	561,0		6 171,0		6 171,0		6 171,0	
				шт.									
20	20	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1		1	73 415,0		73 415,0		73 415,0		73 415,0	
				шт.									
21	21	515-201-0508 *СпрСЦ 04.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНДс.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22 мм гололед)		1	244 722,0		244 722,0				244 722,0	
				комплект						244 722,0			
22	22	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		19	7 913,0	3 833,0	150 347,0	72 827,0	33 326,0		150 347,0	
				1 заземлитель		2 326,0	949,0	44 194,0	18 031,0				
23	23	1133-0105-1002 *РСНБ РК 2022*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м		380	837,0	210,0	318 060,0	79 800,0	119 700,0		318 060,0	
				м заземления		312,0	56,0	118 560,0	21 280,0				
			Итого по разделу 3: ВЛ- 10 кВ					9 047 692	395 222	7 894 302	0	9 047 692	
								513 446	114 644	244 722	0		
			Раздел 4: ПОДВЕСКА ПРОВОДА										
24	24	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,84	423 564,0	167 725,0	355 794,0	140 889,0	3 163,0		355 794,0	
				км линии		252 074,0	44 900,0	211 742,0	37 716,0				
25	25	243-701-0505 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20		2 595,6	795,0		2 063 502,0		2 063 502,0		2 063 502,0	
				м									
			Итого по разделу 4: ПОДВЕСКА ПРОВОДА					2 419 296	140 889	2 066 665	0	2 419 296	
								211 742	37 716	0	0		
			Раздел 5: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ТУ										
			Подраздел 1: ВЛ- 10 кВ										
26	26	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		18	27 546,0	10 500,0	495 828,0	189 000,0	16 596,0		495 828,0	
				опора		16 124,0	3 444,0	290 232,0	61 992,0				
27	27	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ.Установка		17	9 000,0	3 932,0	153 000,0	66 844,0			153 000,0	
				шт.		5 068,0	1 207,0	86 156,0	20 519,0				
28	28	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		17	6 601,0		112 217,0		112 217,0		112 217,0	
				шт.									
29	29	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5		13	91 328,0		1 187 264,0		1 187 264,0		1 187 264,0	
				шт.									
			Итого по подразделу 1: ВЛ- 10 кВ					1 948 309	255 844	1 316 077	0	1 948 309	
								376 388	82 511	0	0		
			Подраздел 2: СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
30	30	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		8	156 170,0		1 249 360,0		1 249 360,0		1 249 360,0	
				шт.									
31	31	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188.2, анкерные с горизонтальным расположением фаз		5	251 617,0		1 258 085,0		1 258 085,0		1 258 085,0	
				шт.									
32	32	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		27	1 940,0		52 380,0		52 380,0		52 380,0	
				шт.									
33	33	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
				шт.									
34	34	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		11	12 157,0		133 727,0		133 727,0		133 727,0	
				шт.									
35	35	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150		33	14 295,0		471 735,0		471 735,0		471 735,0	
				шт.									
36	36	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		36	16 899,0		608 364,0		608 364,0		608 364,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
37	37	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255		33	33 138,0		1 093 554,0		1 093 554,0		1 093 554,0	
				шт.									
38	38	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	21 725,0		43 450,0		43 450,0		43 450,0	
				шт.									
39	39	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
				шт.									
40	40	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	17 496,0		34 992,0		34 992,0		34 992,0	
				шт.									
41	41	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2 606,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0	
				шт.									
42	42	252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2		72	553,0		39 816,0		39 816,0		39 816,0	
				шт.									
43	43	252-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОАЗ-1 прокалывающий		18	3 123,0		56 214,0		56 214,0		56 214,0	
				шт.									
			Итого по подразделу 2: СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ					5 050 349	0	5 050 349	0	5 050 349	
								0	0	0	0		
			Подраздел 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР										
44	44	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		15	7 913,0	3 833,0	118 695,0	57 495,0	26 310,0		118 695,0	
				1 заземлитель		2 326,0	949,0	34 890,0	14 235,0				
45	45	1133-0105-1002 *РСНБ РК 2022*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м		300	837,0	210,0	251 100,0	63 000,0	94 500,0		251 100,0	
				м заземления		312,0	56,0	93 600,0	16 800,0				
			Итого по подразделу 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР					369 795	120 495	120 810	0	369 795	
								128 490	31 035	0	0		
			Подраздел 4: ПОДВЕСКА ПРОВОДА										
46	46	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,256	423 564,0	167 725,0	108 432,0	42 937,0	964,0		108 432,0	
				км линии		252 074,0	44 900,0	64 531,0	11 494,0				
47	47	243-701-0505 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20		791,04	795,0		628 877,0		628 877,0		628 877,0	
				м									
			Итого по подразделу 4: ПОДВЕСКА ПРОВОДА					737 309	42 937	629 841	0	737 309	
								64 531	11 494	0	0		
			Итого по разделу 5: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ТУ					8 105 762	419 276	7 117 077	0	8 105 762	
								569 409	125 040	0	0		
			ИТОГО по акту					19 572 750	955 387	17 078 044	0	19 556 076	
								1 294 597	277 400	244 722	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							244 722			
												19 556 076	
		Итого по акту											
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%									1274549	
			Итого с затратами на организацию строительства									20830625	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									1029295	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									1041531	
			Итого стоимость									22901452	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									7123268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									16923944	
			ИТОГО									24047211	
			НДС 12%									2885665	
			Всего к оплате									26932877	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

М.П.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Костанайагропромпроект"

_____ С.Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б.Ахманов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-02-1-1 Наружное электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	247-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 100, мощность 100 Вт, IP67		31	66 150,0		2 050 650,0		2 050 650,0		2 050 650,0	
				шт.									
			ИТОГО по акту					2 050 650	0	2 050 650	0	2 050 650	
								0	0	0	0		
		Итого по акту										2 050 650	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									135343	
			Итого с затратами на организацию строительства									2185993	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									109300	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									109300	
			Итого стоимость									2404592	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									747924	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									1776970	
			ИТОГО									2524894	
			НДС 12%									302987	
			Всего к оплате									2827881	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"КостанайАгропромпроект"

С.Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Р.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-02-2-3 Наружные сети связи** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4(отчет ТОО "Аникин Геодезия Сервис" стр 10 ИГЭ-3, Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6г)										
				м^3	236,44332	722,0	722,0	170 712,0	170 712,0			170 712,0	
						0,0	161,0	0,0	38 067,0				
2	2	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4										
				м^3	172,272	783,0	783,0	134 889,0	134 889,0			134 889,0	
						0,0	174,0	0,0	29 975,0				
3	3	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*										
				м^3	12,64068	22 021,0	0,0	278 360,0	0,0			278 360,0	
						22 021,0	0,0	278 360,0	0,0				
4	4	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3										
				м^3	284,36174	5 722,0	0,0	1 627 118,0	0,0			1 627 118,0	
						5 722,0	0,0	1 627 118,0	0,0				
5	5	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3										
				м^3	136,99426	722,0	722,0	98 910,0	98 910,0			98 910,0	
						0,0	161,0	0,0	22 056,0				
6	6	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/										
				т·км	1 479,538	69,0		102 088,0				102 088,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 412 077	404 511	0	0	2 412 077	
								1 905 478	90 098	0	0		
			Раздел 2: КОЛОДЦЫ 56 шт										
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
				м^3 уплотненного грунта	3,813	631,0	241,0	2 406,0	919,0			2 406,0	
						390,0	78,0	1 487,0	297,0				
8	8	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство										
				колодец	20,02	119 664,0	8 217,0	2 395 673,0	164 504,0	1 446 926,0		2 395 673,0	
						39 173,0	2 500,0	784 243,0	50 050,0				
9	9	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10										
				шт.	20	62 824,0		1 256 480,0		1 256 480,0		1 256 480,0	
10	10	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6										
				шт.	20	3 228,0		64 560,0		64 560,0		64 560,0	
11	11	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная										
				шт	80	2 150,0	477,0	172 000,0	38 160,0	36 240,0		172 000,0	
						1 220,0	146,0	97 600,0	11 680,0				
12	12	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2										
				шт.	80	3 088,0		247 040,0		247 040,0		247 040,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 нестандартный для конструкций связи		0,04	1 210 188,0		48 408,0		48 408,0		48 408,0	
				т									
14	14	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98		80	1 346,0		107 680,0		107 680,0		107 680,0	
				шт.									
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		100	4 218,0	41,0	421 800,0	4 100,0	293 300,0		421 800,0	
				$м^2$ поверхности		1 244,0	6,0	124 400,0	600,0				
			Итого по разделу 2: КОЛОДЦЫ 56 шт					4 716 047	207 683	3 500 634	0	4 716 047	
								1 007 730	62 627	0	0		
			Раздел 3: СЕТИ СВЯЗИ====#========										
16	16	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		1,3542	669 643,0	0,0	906 831,0	0,0	10 107,0		906 831,0	
				канало-километр трубопровода		662 180,0	0,0	896 724,0	0,0				
17	17	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		1 354,2	1 968,0		2 665 066,0		2 665 066,0		2 665 066,0	
				м									
18	18	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу		1 500	1 044,0	230,0	1 566 000,0	345 000,0	1 500,0		1 566 000,0	
				м кабеля		813,0	70,0	1 219 500,0	105 000,0				
19	19	243-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201		1 530	291,0		445 230,0		445 230,0		445 230,0	
				м									
20	20	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,5	78 027,0	42 734,0	117 040,0	64 102,0			117 040,0	
				км кабеля		35 293,0	9 541,0	52 940,0	14 312,0				
21	21	249-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" 250х0,01		1 530	54,0		82 620,0		82 620,0		82 620,0	
				м									
			Итого по разделу 3: СЕТИ СВЯЗИ====#========					5 782 787	409 102	3 204 523	0	5 782 787	
								2 169 164	119 312	0	0		
			ИТОГО по акту					12 910 911	1 021 296	6 705 157	0	12 910 911	
								5 082 372	272 037	0	0		
		Итого по акту										12 910 911	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									852120	
			Итого с затратами на организацию строительства									13763031	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									688152	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									688152	
			Итого стоимость									15139334	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									4708939	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									11187817	
			ИТОГО									15896755	
			НДС 12%									1907611	
			Всего к оплате									17804366	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Костанайгипромпроект"

_____ С.Д. Сраидов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б. Тыханов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-02-3-4 Наружные сети газоснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОПОРЫ										
1	1	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2		1 080	3 210,0	2 364,0	3 466 800,0	2 553 120,0			3 466 800,0	
				шт.		846,0	755,0	913 680,0	815 400,0				
2	2	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2		29,75	6 644,0	0,0	197 659,0	0,0			197 659,0	
				$м^3$		6 644,0	0,0	197 659,0	0,0				
3	3	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		23,1732	8 594,0	856,0	199 150,0	19 836,0	125 181,0		199 150,0	
				$м^2$ покрытия		2 336,0	219,0	54 133,0	5 075,0				
4	4	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$		25,42	52 743,0	4 269,0	1 340 727,0	108 518,0	673 096,0		1 340 727,0	
				$м^3$		21 995,0	867,0	559 113,0	22 039,0				
5	5	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		216,48	6 008,0	18,0	1 300 612,0	3 897,0	858 343,0		1 300 612,0	
				м-2		2 025,0	4,0	438 372,0	866,0				
6	6	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105		216,48	-2 408,0	-10,0	-521 284,0	-2 164,0	-405 684,0		-521 284,0	
				$м^2$		-524,0	-3,0	-113 436,0	-649,0				
7	7	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для трубопровода		1,40202	75 390,0	29 945,0	105 698,0	41 983,0	19 376,0		105 698,0	
				т		31 625,0	7 806,0	44 339,0	10 944,0				
8	8	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		1,40202	1 198 063,0		1 679 708,0		1 679 708,0		1 679 708,0	
				т									
9	9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		80,4	407,0	7,0	32 723,0	563,0	14 311,0		32 723,0	
				$м^2$		222,0	2,0	17 849,0	161,0				
10	10	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		82	10 460,0	478,0	857 720,0	39 196,0	391 304,0		857 720,0	
				шт.		5 210,0	134,0	427 220,0	10 988,0				
11	11	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали угловой, сечение 50х50х5		24,6	927,0	58,0	22 804,0	1 427,0	1 451,0		22 804,0	
				м		810,0	15,0	19 926,0	369,0				
12	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,092742	382 168,0		35 443,0		35 443,0		35 443,0	
				т									
			Итого по разделу 1: ОПОРЫ					8 717 760	2 766 376	3 392 529	0	8 717 760	
								2 558 855	865 193	0	0		
			Раздел 2: МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ										
13	13	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм		0,644	3 048 038,0	706 366,0	1 962 936,0	454 900,0	58 098,0		1 962 936,0	
				км		2 251 457,0	222 700,0	1 449 938,0	143 419,0				
14	14	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,237	3 746 614,0	1 280 013,0	887 948,0	303 363,0	44 964,0		887 948,0	
				т		2 276 881,0	333 084,0	539 621,0	78 941,0				
15	15	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		644	2 301,0		1 481 844,0		1 481 844,0		1 481 844,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
16	16	241-112-0132 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм		100	1 307,0		130 700,0		130 700,0		130 700,0	
				шт.									
17	17	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом		0,644	229 220,0	162 908,0	147 618,0	104 913,0	3 201,0		147 618,0	
				км трубопровода		61 342,0	36 154,0	39 504,0	23 283,0				
18	18	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		153,68	266,0	4,0	40 879,0	615,0	11 065,0		40 879,0	
				$м^2$		190,0	0,0	29 199,0	0,0				
19	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		153,68	407,0	7,0	62 548,0	1 075,0	27 355,0		62 548,0	
				$м^2$		222,0	2,0	34 117,0	307,0				
			Итого по разделу 2: МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ					4 714 473	864 866	1 757 227	0	4 714 473	
								2 092 379	245 950	0	0		
			ИТОГО по акту					13 432 233	3 631 242	5 149 756	0	13 432 233	
								4 651 234	1 111 143	0	0		
		Итого по акту										13 432 233	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									886527	
			Итого с затратами на организацию строительства									14318760	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									715938	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									715938	
			Итого стоимость									15750636	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									4899078	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									11639563	
			ИТОГО									16538641	
			НДС 12%									1984637	
			Всего к оплате									18523278	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"Костанайагропромпроект"

_____ С.Д. Сравилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____ Г.Б. Шаханов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-02-4-7 Сети Водопровода и канализации работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
1	1	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,912	8 435,0	440,0	7 693,0	401,0	2 940,0		7 693,0	
				$м^3$		4 771,0	104,0	4 351,0	95,0				
2	2	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм		0,009	-3 279 616,0	-626 474,0	-29 517,0	-5 638,0	-2 232,0		-29 517,0	
				км		-2 405 117,0	-181 122,0	-21 646,0	-1 630,0				
3	3	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,009	-7 767 427,0	-435 724,0	-69 907,0	-3 922,0	-52 397,0		-69 907,0	
				км		-1 509 857,0	-84 630,0	-13 589,0	-762,0				
4	4	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		9	-5 685,0		-51 165,0		-51 165,0		-51 165,0	
				м									
5	5	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр ПВХ труб, диаметр 40 мм		9	-2 287,0	-8,0	-20 583,0	-72,0	-2 007,0		-20 583,0	
				м		-2 056,0	-2,0	-18 504,0	-18,0				
6	6	6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 50 мм		0,0114	161 343,0	7 202,0	1 839,0	82,0	27,0		1 839,0	
				км		151 730,0	2 373,0	1 730,0	27,0				
7	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 40-65 мм		0,0114	265 158,0	0,0	3 023,0	0,0	29,0		3 023,0	
				км		262 638,0	0,0	2 994,0	0,0				
8	8	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм		11,514	303,0		3 489,0		3 489,0		3 489,0	
				м									
9	9	241-208-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		6	1 881,0		11 286,0		11 286,0		11 286,0	
				шт.									
10	10	241-208-0304 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		6	515,0		3 090,0		3 090,0		3 090,0	
				шт.									
11	11	241-211-0604 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		12	937,0		11 244,0		11 244,0		11 244,0	
				шт.									
12	12	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.		2	2 170,0	11,0	4 340,0	22,0	170,0		4 340,0	
				шт.		2 074,0	2,0	4 148,0	4,0				
13	13	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (Б-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	16 165,0		32 330,0		32 330,0		32 330,0	
				шт.									
14	14	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,0034	78 027,0	42 734,0	265,0	145,0			265,0	
				км кабеля		35 293,0	9 541,0	120,0	32,0				
15	15	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		3,468	125,0		434,0		434,0		434,0	
				м									
16	16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		11,4	376,0	2,0	4 286,0	23,0	23,0		4 286,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		372,0	0,0	4 241,0	0,0				
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					-87 853	-8 959	-42 739	0	-87 853	
								-36 155	-2 252	0	0		
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
17	17	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		3,78	8 435,0	440,0	31 884,0	1 663,0	12 187,0		31 884,0	
				$м^3$		4 771,0	104,0	18 034,0	393,0				
18	18	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр стальные, диаметр труб 500 мм		0,019	9 343 684,0	3 172 133,0	177 530,0	60 271,0	8 475,0		177 530,0	
				км		5 725 514,0	857 559,0	108 785,0	16 294,0				
19	19	6121-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм		0,019	24 323 287,0	2 657 496,0	462 142,0	50 493,0	369 628,0		462 142,0	
				км		2 211 693,0	634 669,0	42 022,0	12 059,0				
20	20	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр ПВХ труб, диаметр 300 мм		19	7 066,0	34,0	134 254,0	646,0	28 633,0		134 254,0	
				м		5 525,0	9,0	104 975,0	171,0				
21	21	6121-0105-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм		0,0212	1 164 757,0	326 773,0	24 693,0	6 928,0	133,0		24 693,0	
				км		831 717,0	99 763,0	17 632,0	2 115,0				
22	22	241-204-2011 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм ГОСТ Р 54475-2011		40,602	5 706,0		231 675,0		231 675,0		231 675,0	
				м									
23	23	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм		0,0378	4 619 960,0	3 095 744,0	174 634,0	117 019,0			174 634,0	
				км		1 524 216,0	783 364,0	57 615,0	29 611,0				
24	24	241-204-0506 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011		38,178	20 180,0		770 432,0		770 432,0		770 432,0	
				м									
25	25	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,0378	78 027,0	42 734,0	2 949,0	1 616,0			2 949,0	
				км кабеля		35 293,0	9 541,0	1 334,0	361,0				
26	26	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		38,556	125,0		4 820,0		4 820,0		4 820,0	
				м									
27	27	1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,0378	2 553 611,0	1 823 352,0	96 526,0	68 923,0	1 441,0		96 526,0	
				км трубопровода		692 127,0	361 243,0	26 162,0	13 655,0				
			Подраздел 1: Колодцы										
28	28	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		2,9	90 521,0	20 876,0	262 511,0	60 540,0	45 150,0		262 511,0	
				$м^3$ конструкций колодца		54 076,0	6 488,0	156 820,0	18 815,0				
29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	46 414,0		92 828,0		92 828,0		92 828,0	
				шт.									
30	30	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	32 646,0		65 292,0		65 292,0		65 292,0	
				шт.									
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	25 642,0		102 568,0		102 568,0		102 568,0	
				шт.									
32	32	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	40 352,0		80 704,0		80 704,0		80 704,0	
				комплект									
33	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		26,872748	4 218,0	41,0	113 349,0	1 102,0	78 818,0		113 349,0	
				$м^2$ поверхности		1 244,0	6,0	33 430,0	161,0				
			Итого по подразделу 1: Колодцы					717 252	61 642	465 360	0	717 252	
								190 250	18 976	0	0		
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					2 828 791	369 201	1 892 784	0	2 828 791	
								566 809	93 635	0	0		
			ИТОГО по акту					2 740 938	360 242	1 850 045	0	2 740 940	
								530 654	91 383	0	0		
		Итого по акту										2 740 940	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									180902	
			Итого с затратами на организацию строительства									2921842	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									146092	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									146092	
			Итого стоимость									3214026	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									999691	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									2375133	
			ИТОГО									3374824	
			НДС 12%									404979	
			Всего к оплате									3779803	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жахибаев

м.п.

М.П.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д. Сраилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б. Тиланов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 БМК.Резервуар под дизтоплива**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-02-5-9 Общестроительные работы. Саркофаг под резервуар.Резервуар под дизтоплива** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: РЕЗЕРВУАР ПОД ДИЗТОПЛИВО										
1	1	1109-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Резервуары. Монтаж		1,6	435 907,0	153 286,0	697 451,0	245 258,0	59 025,0		697 451,0	
				т конструкций		245 730,0	31 850,0	393 168,0	50 960,0				
2	2	ПредложенияТОО "Буран Бойлер"	Резервуар горизонтальный стальной тип РГС 5м^3, односекционный, одностенный, с плоскими днищами, с одним люком. Диаметр- 1840мм, длина резервуара - 2040мм, толщина стенки и днища - 4 мм., сталь СТ 3.		1	2 428 071,43		2 428 071,0				2 428 071,0	
				комплект						2 428 071,0			
			Итого по разделу 1: РЕЗЕРВУАР ПОД ДИЗТОПЛИВО					3 125 522	245 258	59 025	0	3 125 522	
								393 168	50 960	2 428 071	0		
			ИТОГО по акту					3 125 522	245 258	59 025	0	3 125 522	
								393 168	50 960	2 428 071	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 428 071			
		Итого по акту										3 125 522	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									46032	
			Итого с затратами на организацию строительства									3171554	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									37174	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									158578	
			Итого стоимость									3367306	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									1047367	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									2488405	
			ИТОГО									3535772	
			НДС 12%									424293	
			Всего к оплате									3960065	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"Костанайгражданпроект"

_____ М.Д. Сфаилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 БМК.Резервуар под дизтоплива**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-02-5-10 Общестроительные работы. Фундамент под котельную и дымовую трубу. БМК работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ТОПЛИВОПРОВОД (трубы учтены в КП ТОО "Буран Бойлер")										
1	1	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4		9,797	489,0	489,0	4 791,0	4 791,0			4 791,0	
				м^3		0,0	105,0	0,0	1 029,0				
2	2	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*		0,303	22 021,0	0,0	6 672,0	0,0			6 672,0	
				м^3		22 021,0	0,0	6 672,0	0,0				
3	3	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3		0,2787	5 722,0	0,0	1 595,0	0,0			1 595,0	
				м^3		5 722,0	0,0	1 595,0	0,0				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,2787	4 000,0	0,0	1 115,0	0,0			1 115,0	
				м^3 грунта		4 000,0	0,0	1 115,0	0,0				
5	5	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3		9,0113	73,0	73,0	658,0	658,0			658,0	
				м^3		0,0	18,0	0,0	162,0				
6	6	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4		9,0113	752,0	286,0	6 776,0	2 577,0			6 776,0	
				м^3		466,0	93,0	4 199,0	838,0				
7	7	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,03175	1 432 677,0	988 506,0	45 487,0	31 385,0	1 066,0		45 487,0	
				км трубопровода		410 584,0	196 559,0	13 036,0	6 241,0				
8	8	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		0,35775	102 360,0	5 341,0	36 619,0	1 911,0	4 580,0		36 619,0	
				м^3		84 218,0	1 750,0	30 129,0	626,0				
9	9	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,38637	22 814,0		8 815,0		8 815,0		8 815,0	
				м^3									
			Итого по разделу 1: ТОПЛИВОПРОВОД (трубы учтены в КП ТОО "Буран Бойлер")					112 528	41 322	14 461	0	112 528	
								56 746	8 896	0	0		
			ИТОГО по акту					112 528	41 322	14 461	0	112 528	
								56 746	8 896	0	0		
		Итого по акту										112 528	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									7427	
			Итого с затратами на организацию строительства									112528	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									5626	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									5626	
			Итого стоимость									123781	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									38501	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									91473	
			ИТОГО									129974	
			НДС 12%									15597	
			Всего к оплате									145570	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б.Тыханов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Поливочный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-02-07-14 Поливочный водопровод работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел I: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³		665,42	486,0	486,0	323 394,0	323 394,0			323 394,0	
				м³ грунта		0,0	146,0	0,0	97 151,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		20,58	9 199,0	0,0	189 315,0	0,0			189 315,0	
				м³ грунта		9 199,0	0,0	189 315,0	0,0				
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		16,5972	4 000,0	0,0	66 389,0	0,0			66 389,0	
				м³ грунта		4 000,0	0,0	66 389,0	0,0				
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		536,6428	94,0	94,0	50 444,0	50 444,0			50 444,0	
				м³ грунта		0,0	24,0	0,0	12 879,0				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		536,6428	631,0	241,0	338 622,0	129 331,0			338 622,0	
				м³ уплотненного грунта		390,0	78,0	209 291,0	41 858,0				
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2(лишный грунт)		132,76	134,0	134,0	17 790,0	17 790,0			17 790,0	
				м³		0,0	34,0	0,0	4 514,0				
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					985 954	520 959	0	0	985 954	
								464 995	156 402	0	0		
			Раздел 2: ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОБВЯЗКА СИСТЕМЫ ПОЛИВА										
7	7	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т		1	83 085,0	1 110,0	83 085,0	1 110,0	7 181,0		83 085,0	
				шт.		74 794,0	299,0	74 794,0	299,0				
8	8	СТПредложения	Насос 20 м³/час (12 атмосфер), щит защиты насоса.		2	1 722 791,75		3 445 584,0		3 445 584,0		3 445 584,0	
				комп.									
9	9	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм		1	16 425,0	3 768,0	16 425,0	3 768,0	236,0		16 425,0	
				шт.		12 421,0	1 135,0	12 421,0	1 135,0				
10	10	СТПредложения	Контроллер HUNTER PCC-1200.		1	142 912,02		142 912,0		142 912,0		142 912,0	
				шт									
11	11	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		72	8 435,0	440,0	607 320,0	31 680,0	232 128,0		607 320,0	
				м³ основания		4 771,0	104,0	343 512,0	7 488,0				
12	12	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею		2,4	1 355 913,0	447 632,0	3 254 191,0	1 074 316,0			3 254 191,0	
				км трубопровода		908 281,0	119 886,0	2 179 874,0	287 726,0				
13	13	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм		909	461,0		419 049,0		419 049,0		419 049,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
14	14	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		808	143,0		115 544,0		115 544,0		115 544,0	
				м									
15	15	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		707	1 227,0		867 489,0		867 489,0		867 489,0	
				м									
16	16	1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода. Монтаж оборудования		8	23 507,0	177,0	188 056,0	1 416,0	304,0		188 056,0	
				шт.		23 292,0	58,0	186 336,0	464,0				
17	17	СТПредложения	Электромагнитные клапана Hunter.		8	161 964,05		1 295 712,0		1 295 712,0		1 295 712,0	
				шт									
18	18	СТПредложения	Датчик дождя, гофра для кабеля, фитинги, труба пайка, коробки для клапанов, доставка оборудование Hunter.		1	2 876 028,1		2 876 028,0		2 876 028,0		2 876 028,0	
				шт									
19	19	1312-0701-0503 *РСНБ РК 2022*	Спринкер и сопло, диаметр условного прохода до 16 мм. Монтаж оборудования		220	2 153,0	7,0	473 660,0	1 540,0	6 160,0		473 660,0	
				шт.		2 118,0	2,0	465 960,0	440,0				
20	20	СТПредложения	Спринклер Hunter роторные.		40	23 839,01		953 561,0		953 561,0		953 561,0	
				шт									
21	21	СТПредложения	Спринклер Hunter.		180	5 188,08		933 855,0		933 855,0		933 855,0	
				шт									
			Итого по разделу 2: ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОБВЯЗКА СИСТЕМЫ ПОЛИВА					15 672 471	1 113 830	11 295 743	0	15 672 471	
								3 262 897	297 552	0	0		
			Раздел 3: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЛИВА										
22	22	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели		1 200	800,0	441,0	960 000,0	529 200,0			960 000,0	
				м кабеля		359,0	145,0	430 800,0	174 000,0				
23	23	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		42	2 931,0		123 102,0		123 102,0		123 102,0	
				$м^3$									
24	24	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях		1 200	170,0	1,0	204 000,0	1 200,0	7 200,0		204 000,0	
				м		163,0	0,0	195 600,0	0,0				
25	25	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1 200	1 039,0	367,0	1 246 800,0	440 400,0	88 800,0		1 246 800,0	
				м кабеля		598,0	100,0	717 600,0	120 000,0				
26	26	243-304-0122 *РСНБ РК 2022*	Кабель медный		1 224	1 529,0		1 871 496,0		1 871 496,0		1 871 496,0	
				м									
			Итого по разделу 3: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЛИВА					4 405 398	970 800	2 090 598	0	4 405 398	
								1 344 000	294 000	0	0		
			ИТОГО по акту					21 063 823	2 605 589	13 386 341	0	21 063 823	
								5 071 892	747 954	0	0		
		Итого по акту										21 063 823	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									1390212	
			Итого с затратами на организацию строительства									22454035	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									1122702	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									1122702	
			Итого стоимость									24699439	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									7682513	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									18252638	
			ИТОГО									25935152	
			НДС 12%									3112218	
			Всего к оплате									29047370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор

ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д.Сазанов

м.п.

Технический надзор

ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б.Туканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-07-1-13 Генплан** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС										
1	1	6101-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		904,86	93,0	93,0	84 152,0	84 152,0			84 152,0	
				$м^3$ грунта		0,0	23,0	0,0	20 812,0				
2	2	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		904,86	467,0	467,0	422 570,0	422 569,0			422 570,0	
				$м^3$ грунта		0,0	104,0	0,0	94 105,0				
3	3	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/		1 055,589	276,0		291 343,0				291 343,0	
				т·км									
4	4	6101-0104-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 4 (отчет ТОО "Аникин Геодезия Сервис" стр 10 ИГЭ-3, Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6г)		2 679,46	351,0	351,0	940 490,0	940 490,0			940 490,0	
				$м^3$		0,0	88,0	0,0	235 792,0				
5	5	6101-0104-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0108		191	294,0	294,0	56 154,0	56 154,0			56 154,0	
				$м^3$		0,0	74,0	0,0	14 134,0				
6	6	6101-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3		2 588,46	593,0	593,0	1 534 957,0	1 534 957,0			1 534 957,0	
				$м^3$		0,0	128,0	0,0	331 323,0				
7	7	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/		28 050,025	69,0		1 935 452,0				1 935 452,0	
				т·км									
8	8	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). *Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,45*		14 751,2	6,0	6,0	88 507,0	88 507,0			88 507,0	
				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0,0	1,0	0,0	14 751,0				
9	9	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		1 004,86	467,0	467,0	469 270,0	469 269,0			469 270,0	
				$м^3$ грунта		0,0	104,0	0,0	104 505,0				
10	10	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/из временного отвала/		1 155,589	276,0		318 943,0				318 943,0	
				т·км									
11	11	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		1 004,86	54,0	54,0	54 262,0	54 262,0			54 262,0	
				$м^3$		0,0	13,0	0,0	13 063,0				
			Итого по разделу 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС					6 196 100	3 650 360	0	0	6 196 100	
								0	828 485	0	0		
			Раздел 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		683,25	6 364,0	2 492,0	4 348 203,0	1 702 659,0	2 204 164,0		4 348 203,0	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		646,0	512,0	441 380,0	349 824,0				
13	13	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см		4 555	875,0	646,0	3 985 625,0	2 942 530,0	341 625,0		3 985 625,0	
				$м^2$		154,0	161,0	701 470,0	733 355,0				
14	14	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		5,103	4 929,0		25 153,0		25 153,0		25 153,0	
				$м^3$									
15	15	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103		4 555	284,0	284,0	1 293 620,0	1 293 620,0			1 293 620,0	
				$м^2$		0,0	72,0	0,0	327 960,0				
16	16	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		631,323	4 929,0		3 111 791,0		3 111 791,0		3 111 791,0	
				$м^3$									
17	17	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		4 555	2 118,0	344,0	9 647 490,0	1 566 920,0	7 615 960,0		9 647 490,0	
				$м^2$ покрытия		102,0	54,0	464 610,0	245 970,0				
18	18	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,049194	196 001,0		9 642,0		9 642,0		9 642,0	
				т									
19	19	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		4 555	1 268,0	0,0	5 775 740,0	0,0	5 529 770,0		5 775 740,0	
				$м^2$ покрытия		54,0	0,0	245 970,0	0,0				
20	20	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,038262	196 001,0		7 499,0		7 499,0		7 499,0	
				т									
21	21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов		1,3665	207 951,0	6 355,0	284 165,0	8 685,0	275 481,0		284 165,0	
				т		0,0	2 056,0	0,0	2 810,0				
22	22	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		4 555	2 314,0	356,0	10 540 270,0	1 621 580,0	8 454 080,0		10 540 270,0	
				$м^2$ покрытия		102,0	52,0	464 610,0	236 860,0				
23	23	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301		4 555	479,0	0,0	2 181 845,0	0,0	2 099 855,0		2 181 845,0	
				$м^2$		18,0	0,0	81 990,0	0,0				
24	24	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1 154	4 960,0	89,0	5 723 840,0	102 706,0	1 610 984,0		5 723 840,0	
				м бортового камня		3 475,0	27,0	4 010 150,0	31 158,0				
25	25	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91		1 154	2 072,0		2 391 088,0		2 391 088,0		2 391 088,0	
				м									
26	26	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка		86,5517	13 207,0	1 398,0	1 143 088,0	121 000,0	279 043,0		1 143 088,0	
				$м^3$		8 585,0	369,0	743 046,0	31 938,0				
27	27	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня		86,5517	20 072,0	1 638,0	1 737 266,0	141 771,0	545 449,0		1 737 266,0	
				$м^3$		12 132,0	430,0	1 050 045,0	37 217,0				
28	28	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой		577,0112	3 863,0	263,0	2 228 994,0	151 754,0			2 228 994,0	
				$м^2$		3 600,0	65,0	2 077 240,0	37 506,0				
29	29	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5		33,1781	2 581,0		85 633,0		85 633,0		85 633,0	
				$м^3$									
30	30	255-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 42 мм ГОСТ 17608-2017		567,779	3 125,0		1 774 309,0		1 774 309,0		1 774 309,0	
				$м^2$									
31	31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		388,133	4 789,0	89,0	1 858 769,0	34 544,0	475 463,0		1 858 769,0	
				м бортового камня		3 475,0	27,0	1 348 762,0	10 480,0				
32	32	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		388,133	954,0		370 279,0		370 279,0		370 279,0	
				м									
			Итого по разделу 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					58 524 309	9 687 769	37 207 268	0	58 524 309	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								11 629 273	2 045 078	0	0		
			ИТОГО по акту					64 720 409	13 338 129	37 207 268	0	64 720 409	
								11 629 273	2 873 563	0	0		
		Итого по акту										64 709 727	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									4270842	
			Итого с затратами на организацию строительства									68980569	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									3449028	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									3449028	
			Итого стоимость									75878626	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368									23601288	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557									56073546	
			ИТОГО									79674834,11	
			НДС 12%									9560980,09	
			Всего к оплате									89235814,21	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д.Орлов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б.Тыжанов

м.п.