Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область,г.Кунаев.ул.Индустриальная.16/4, тел.: 87751685960**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель -Ас",РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Улькенский поселковый округ, п. Улькен, мкр. №2, дом №10**	**030140017390**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства№307/10/23	

Номер документа	Дата составления
00000000002	**26.03.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области			шт	1	229 257 133,00	229 257 133,00	24 563 264,25
				Итого	1	x	229 257 133,00	24 563 264,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Бас. рук. я. / _____ / А. Сабитов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2024

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование строительства: ***Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области***

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 26 марта 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		307/10/23	от 08.11.2023г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за март 2024 г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 20____г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по объекту: **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области**	437 053 195	204 693 869	41 619 143	41 533 621	85 522	32 087 689	130 987 037	0	24 563 264	229 257 133
Удержание авансового платежа (30%)										68 777 140
Удержание 5% до выполнения договорных обязательств и подписания Государственной комиссии										11 462 857
ИТОГО к оплате:										**160 479 993**

Заказчик:

Руководитель управления

_____ Нурашев С.С.

Подрядчик:

ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор

_____ Брискин А.И.

Технический надзор

ТОО "Аймереке"

_____ Р.Б.Тыханов

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
на Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

за март месяц 2024 года

№ п/п	№ акта	№ ИД	Наименование видов работ по акту	В ценах 2023 года	Итого без НДС	НДС	Всего
1			Наружные сети водопровода и канализации	7 197 413	8 012 842	961 541	8 974 383
2			Система ОДК тепловых сетей	2 283 621	2 200 424	264 051	2 464 475
3			Наружные сети электроснабжения	19 062 050	21 234 552	2 548 146	23 782 698
4			Наружное электроосвещение	12 093 565	13 471 869	1 616 624	15 088 493
5			Наружные сети связи	11 541 930	12 857 363	1 542 884	14 400 247
6			Септик	9 672 356	10 774 714	1 292 966	12 067 680
7			Наружные сети газоснабжения	120 221 073	133 922 669	16 070 720	149 993 389
8			ГСН Архитектурные решения	998 424	1 112 214	133 466	1 245 680,00
9			ГРПШ	1130850	1 107 221	132 867	1 240 088
			ИТОГО	184 201 282	204 693 869	24 563 264	229 257 133

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **60200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **март 2024 (месяц, год) на 2-02-4-7 Сети Водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4	м³	763,9429	729,00 0,00	729,00 161,00	556914,40 0,00	556914,40 122994,90			556914,40	
2	2	6101-0201-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	23,6271	22021,00 22021,00	0,00 0,00	520292,50 520292,50	0,00 0,00			520292,50	
3	3	6101-0206-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м³	22,604	5722,00 5722,00	0,00 0,00	129339,81 129339,81	0,00 0,00			129339,81	
4	4	6101-0106-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м³	730,862	74,00 0,00	74,00 18,00	54084,10 0,00	54084,10 13155,80			54084,10	
5	5	6101-0107-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	730,862	754,00 466,00	288,00 93,00	551070,08 340581,49	210487,90 67970,00			551070,08	
6	6	6101-0104-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3(лишний грунт для планировки)	м³	34,104	132,00 0,00	132,00 33,00	4501,70 0,00	4501,70 1125,60			4501,70	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1816202,59 990213,80	825988,10 205246,30	0,00 0,00	0,00 0,00	1816202,59	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	17	6122-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	4,79	92291,00 54076,00	20988,00 6488,00	442074,00 259024,00	100533,00 31078,00	82517,00		442074,00	
8	18	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	39927,00		119781,00		119781,00		119781,00	
9	19	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16618,00		33236,00		33236,00		33236,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	20	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	3	24795,00		74385,00		74385,00		74385,00	
11	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	24795,00		74385,00		74385,00		74385,00	
12	22	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35306,00		35306,00		35306,00		35306,00	
13	23	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	38338,00		76676,00		76676,00		76676,00	
14	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3428,00		10284,00		10284,00		10284,00	
15	25	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36711,00		73422,00		73422,00		73422,00	
16	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349,00		19349,00		19349,00		19349,00	
17	27	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	44,944704	4793,00 1244,00	41,00 6,00	215420,00 55911,00	1843,00 270,00	157666,00		215420,00	
18	28	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С1	т	0,11242	1133576,00		127437,00		127437,00		127437,00	
19	29	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,19392	1473935,00 274114,00	15086,00 3055,00	285825,00 53156,00	2925,00 592,00	229744,00		285825,00	
20	30	6111-0501-0507 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	7,6585	422,00 72,00	4,00 1,00	3232,00 551,00	31,00 8,00	2650,00		3232,00	
21	31	6105-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой	$м^3$	0,11579	42957,00 26538,00	5342,00 1172,00	4974,00 3073,00	619,00 136,00	1282,00		4974,00	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					1595786,00 371715,00	105951,00 32084,00	1118120,00 0,00	0,00 0,00	1595786,00	
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
22	33	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	5195,00 5180,00	1,00 0,00	5195,00 5180,00	1,00 0,00	14,00		5195,00	
23	34	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,3	12332,00		3699,67		3699,67		3699,67	
24	35	6121-0103-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Футляр из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм	км	0,017	3282921,00 2405117,00	629550,00 181122,00	55809,83 40886,76	10702,37 3079,34	4220,69		55809,83	
25	36	6121-0201-0141 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,017	8145420,00 1509857,00	439863,00 84630,00	138472,03 25667,66	7477,65 1438,55	105326,72		138472,03	
26	37	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	17	6472,00		110024,00		110024,00		110024,00	
27	38	6121-0801-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр ПВХ труб, диаметр 40 мм	м	17	2287,00 2056,00	8,00 2,00	38879,00 34952,00	136,00 34,00	3791,00		38879,00	
28	40	6121-0105-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,0996	1187655,00 1003518,00	183375,00 46925,00	118290,38 99950,16	18264,14 4673,54	76,08		118290,38	
29	43	6121-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 40-65 мм	км	0,1316	264757,00 262638,00	0,00 0,00	34841,93 34563,41	0,00 0,00	278,52		34841,93	
30	49	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	130,736	214,00		27977,80		27977,80		27977,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	50	6121-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр до 50 мм	шт.	3	4841,00 4751,00	90,00 30,00	14523,00 14253,00	270,00 90,00			14523,00	
32	51	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1313,00		1313,00		1313,00		1313,00	
33	52	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2677,00		5354,00		5354,00		5354,00	
34	53	6125-0704-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1316	78361,00 35293,00	43068,00 9541,00	10312,43 4644,60	5667,83 1255,43			10312,43	
35	54	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	136,032	81,00		11018,84		11018,84		11018,84	
36	56	6121-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 40 мм	шт.	2	2607,00 2330,00	49,00 0,00	5214,00 4660,00	98,00 0,00	456,00		5214,00	
37	57	6121-0403-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5129,00 4369,00	98,00 0,00	10258,00 8738,00	196,00 0,00	1324,00		10258,00	
38	58	6121-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
39	59	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2437,00		4874,00		4874,00		4874,00	
40	60	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4366,00		8732,00		8732,00		8732,00	
41	61	241-415-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 40 мм	шт.	2	4278,00		8556,00		8556,00		8556,00	
42	62	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	2	5763,00		11526,00		11526,00		11526,00	
43	63	241-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	591,00		1182,00		1182,00		1182,00	
44	64	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1578,00		3156,00		3156,00		3156,00	
45	65	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	213,6	375,00 372,00	2,00 0,00	80100,00 79459,00	427,00 0,00	214,00		80100,00	
46	66	6111-0101-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,05024	102123,00 84218,00	5358,00 1750,00	5131,00 4231,00	269,00 88,00	631,00		5131,00	
47	67	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,054259	20202,00		1096,00		1096,00		1096,00	
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					733783,91 366461,59	52480,99 12910,86	314841,32 0,00	0,00 0,00	733783,91	
			Раздел 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
48	68	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,02	8437,00 4771,00	442,00 104,00	33917,00 19179,00	1777,00 418,00	12961,00		33917,00	
49	69	6121-0103-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Футляр стальные, диаметр труб 500 мм	км	0,019	9361772,00 5725514,00	3189726,00 857559,00	177874,00 108785,00	60605,00 16294,00	8484,00		177874,00	
50	70	6121-0201-0147 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,019	25606843,00 2211693,00	2675011,00 634669,00	486530,00 42022,00	50825,00 12059,00	393683,00		486530,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	71	6121-0801-0305 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр ПВХ труб, диаметр 300 мм	м	19	7066,00 5525,00	34,00 9,00	134254,00 104975,00	646,00 171,00	28633,00		134254,00	
52	72	6121-0105-0412 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0212	4636070,00 1524216,00	3111854,00 783364,00	98285,00 32313,00	65971,00 16607,00			98285,00	
53	73	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	19	52713,00		1001547,00		1001547,00		1001547,00	
54	74	241-204-0506 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	40,602	20618,00		837132,00		837132,00		837132,00	
55	75	6121-0801-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	44133,00 27457,00	4137,00 93,00	88266,00 54914,00	8274,00 186,00	25078,00		88266,00	
56	76	6125-0704-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0402	78361,00 35293,00	43068,00 9541,00	3150,00 1419,00	1732,00 384,00			3150,00	
57	77	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	41,004	81,00		3321,00		3321,00		3321,00	
58	78	1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0402	2564705,00 692127,00	1834188,00 361243,00	103101,00 27824,00	73734,00 14522,00	1543,00		103101,00	
			Итого по разделу 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					2967377,00 391431,00	263564,00 60641,00	2312382,00 0,00	0,00 0,00	2967377,00	
			Раздел 5: КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ										
59	79	6121-0103-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,005	2231729,00 1803838,00	312765,00 92198,00	11159,00 9019,00	1564,00 461,00	576,00		11159,00	
60	80	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4330,00		21650,00		21650,00		21650,00	
61	81	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м³/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41724,00		41724,00		41724,00		41724,00	
62	82	6111-0101-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³	0,0785	102123,00 84218,00	5358,00 1750,00	8017,00 6611,00	420,00 137,00	986,00		8017,00	
63	83	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м²	0,08478	20202,00		1713,00		1713,00		1713,00	
			Итого по разделу 5: КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ					84263,00 15630,00	1984,00 598,00	24925,00 41724,00	0,00 0,00	84263,00	
			ИТОГО по акту					7197412,50 2135451,39	1249968,09 311480,16	3770268,32 41724,00	0,00 0,00	7197412,50	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							41724,00			
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									472275	
			Итого с затратами на организацию строительства									7627964	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									381398	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									383484	
			Итого стоимость									8434571	
			Снятие 5%									421729	
			Итого со снятием									8012842	
			НДС 12%									961541	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего к оплате									8974583	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Бриккер

м.п.

Авторский надзор
ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____ Р.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **Март 2024 (месяц, год) на 2-02-6-12 Тепловые сети. Система ОДК работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: СИСТЕМА ОДК										
1	42	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	16853,00 12589,00	1983,00 651,00	16853,00 12589,00	1983,00 651,00	2281,00		16853,00	
2	43	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КН3 системы ОДК	шт.	1	132835,00		132835,00		132835,00		132835,00	
3	44	6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	1	6381,00 6279,00	88,00 1,00	6381,00 6279,00	88,00 1,00	14,00		6381,00	
4	45	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	5	143,00		715,00		715,00		715,00	
5	46	243-906-2101 *РСНБ РК 2022*	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	5877,00		5877,00		5877,00		5877,00	
6	47	6123-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	1	3147,00 3131,00	2,00 1,00	3147,00 3131,00	2,00 1,00	14,00		3147,00	
7	48	245-403-0205 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	1	23151,00		23151,00		23151,00		23151,00	
8	49	ПредложенияTOOSKA LA *GROUP*	Детектор повреждений «ПИККОН» «ДПП-АМ» Переносной многоуровневый. Напряжение питания 9В.	шт.	1	80496,86		80497,00		80497,00		80497,00	
9	50	ПредложенияTOOSKA LA *GROUP*	Комплект оборудования на основе «ДПС-2АМ/220» с модулем «МД-ТВ», GSM-контроллером и питанием 220В	шт.	1	799983,89		799984,00		799984,00		799984,00	
10	51	ПредложенияTOOSKA LA *GROUP*	Рефлектометр импульсный "Рейс 105-М1"	шт.	1	887182,23		887182,00		887182,00		887182,00	
11	52	ПредложенияTOOSKA LA *GROUP*	Мегаомметр DT-5505	шт.	1	326999,17		326999,00		326999,00		326999,00	
			Итого по разделу 3: СИСТЕМА ОДК					2283621,00 21999,00	2073,00 653,00	164887,00 2094662,00	0,00 0,00	2283621,00	
			ИТОГО по акту					2283621,00 21999,00	2073,00 653,00	164887,00 2094662,00	0,00 0,00	2283621,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2094662,00			
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									12471	
			Итого с затратами на организацию строительства									2296092	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									10072	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									10072	
			Итого стоимость									2316235	
			Снятие 5%									115812	
			Итого со снятием									2200424	
			НДС 12%									264051	
			Всего к оплате									2464475	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ Р.М. Брискин

м.п.

Авторский надзор

ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор

ТОО "Аймереке"

_____ Р.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **60200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **МАРТ 2024** (месяц, год) на **2-02-1-0 Электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: ПОДВЕСКА ПРОВОДА										
1	91	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,71	424405,00 / 252074,00	168549,00 / 44900,00	301328,00 / 178973,00	119670,00 / 31879,00	2685,00		301328,00	
2	92	243-701-0505 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20	км	2,1939	734976,00		1612464,00		1612464,00		1612464,00	
			Итого по разделу 4: ПОДВЕСКА ПРОВОДА					1913792,00 / 178973,00	119670,00 / 31879,00	1615149,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1913792,00	
			Раздел 5: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ТУ										
3	93	1133-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	132	15353,00 / 10293,00	5060,00 / 1365,00	2026596,00 / 1358676,00	667920,00 / 180180,00			2026596,00	
4	94	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,27	424405,00 / 252074,00	168549,00 / 44900,00	2236614,00 / 1328430,00	888253,00 / 236623,00	19931,00		2236614,00	
5	95	243-604-0110 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	16,2843	653391,00		10640015,00		10640015,00		10640015,00	
6	96	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	19,206	491,00 / 0,00	491,00 / 146,00	9430,00 / 0,00	9430,00 / 2804,00			9430,00	
7	97	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,594	9199,00 / 9199,00	0,00 / 0,00	5464,00 / 5464,00	0,00 / 0,00			5464,00	
8	98	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Траншеи,ямы котлованов ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,924	4000,00 / 4000,00	0,00 / 0,00	3696,00 / 3696,00	0,00 / 0,00			3696,00	
9	99	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	12,276	95,00 / 0,00	95,00 / 24,00	1166,00 / 0,00	1167,00 / 295,00			1166,00	
10	100	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	12,276	632,00 / 390,00	242,00 / 78,00	7758,00 / 4788,00	2971,00 / 958,00			7758,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	101	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(лишный грунт)	$м^3$	6,6	94,00 0,00	94,00 23,00	620,00 0,00	621,00 152,00			620,00	
12	102	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	110	801,00 359,00	442,00 145,00	88110,00 39490,00	48620,00 15950,00			88110,00	
13	103	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,6	2931,00		19345,00		19345,00		19345,00	
14	104	6124-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	110	1688,00 777,00	841,00 247,00	185680,00 85470,00	92510,00 27170,00	7700,00		185680,00	
15	105	6124-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	м	30	2663,00 1554,00	1044,00 292,00	79890,00 46620,00	31320,00 8760,00	1950,00		79890,00	
16	106	6124-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	147079,00 53806,00	93199,00 30905,00	294158,00 107612,00	186398,00 61810,00	148,00		294158,00	
17	107	243-101-0322 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0,1428	9258486,00		1322112,00		1322112,00		1322112,00	
18	108	243-903-1303 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-120/240-А-М	шт	2	64189,00		128378,00		128378,00		128378,00	
19	109	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	110	750,00 359,00	391,00 122,00	82500,00 39490,00	43010,00 13420,00			82500,00	
20	110	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,44	38014,00		16726,00		16726,00		16726,00	
			Итого по разделу 5: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ТУ					17148258,00	1972220,00	12156305,00	0,00	17148258,00	
								3019736,00	548122,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					19062050,00	2091890,00	13771454,00	0,00	19062050,00	
			НДЦС РК 8.04-Управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%					3198709,00	580001,00	0,00	0,00		
			Итого с затратами на организацию строительства									*1258095*	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									20 320 145	
		НДЦС РК 8.01-08-2	Непредвиденные работы и затраты-5%									1 016 007	
			Итого стоимость									1 016 007	
			Снятие 5%									22 352 160	
												1 117 608	
			Итого со снятием										
			НДС 12%									21 234 552	
			Всего к оплате									2 548 146	
												23 782 698	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

С.Жахибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"КостанайАгропромпроект"

Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Р.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **Март 2024 (месяц, год) на 2-02-1-1 Наружное электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	106,312	491,00 0,00	491,00 146,00	52199,00 0,00	52200,00 15522,00			52199,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	3,288	9199,00 9199,00	0,00 0,00	30246,00 30246,00	0,00 0,00			30246,00	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	5,117	4000,00 4000,00	0,00 0,00	20468,00 20468,00	0,00 0,00			20468,00	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	67,983	95,00 0,00	95,00 24,00	6458,00 0,00	6459,00 1632,00			6458,00	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	67,983	632,00 390,00	242,00 78,00	42965,00 26513,00	16452,00 5303,00			42965,00	
6	6	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1(лишний грунт)	м³	36,5	94,00 0,00	94,00 23,00	3431,00 0,00	3432,00 840,00			3431,00	
7	7	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	609	801,00 359,00	442,00 145,00	487809,00 218631,00	269178,00 88305,00			487809,00	
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	36,5	2931,00		106982,00		106982,00		106982,00	
9	9	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	68	191,00 183,00	1,00 0,00	12988,00 12444,00	68,00 0,00	476,00		12988,00	
10	10	241-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	69,36	814,00		56459,00		56459,00		56459,00	
11	11	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	70	1033,00 598,00	368,00 100,00	72310,00 41860,00	25760,00 7000,00	4690,00		72310,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	557	677,00 359,00	248,00 69,00	377089,00 199963,00	138136,00 38433,00	38990,00		377089,00	
13	13	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	71	962,00 598,00	304,00 82,00	68302,00 42458,00	21584,00 5822,00	4260,00		68302,00	
14	14	243-110-3002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГэ 5х4,0 (ок)-0.66	км	0,0102	372719,00		3802,00		3802,00		3802,00	
15	15	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,70176	1058400,00		742743,00		742743,00		742743,00	
16	16	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	609	750,00 359,00	391,00 122,00	456750,00 218631,00	238119,00 74298,00			456750,00	
17	17	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,164	38014,00		82262,00		82262,00		82262,00	
18	18	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16487,00 12421,00	3775,00 1135,00	16487,00 12421,00	3775,00 1135,00	291,00		16487,00	
19	19	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16639,00 11772,00	295,00 71,00	16639,00 11772,00	295,00 71,00	4572,00		16639,00	
20	20	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8769,00 5886,00	36,00 0,00	8769,00 5886,00	36,00 0,00	2847,00		8769,00	
21	21	6124-0302-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Переключатель универсальный пылевлагозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	15717,00 11577,00	36,00 0,00	31434,00 23154,00	72,00 0,00	8208,00		31434,00	
22	22	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	6974,00 5978,00	905,00 282,00	20922,00 17934,00	2715,00 846,00	273,00		20922,00	
23	23	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6427,00 6397,00	0,00 0,00	25708,00 25588,00	0,00 0,00	120,00		25708,00	
24	24	247-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20637,00		20637,00		20637,00		20637,00	
25	25	247-208-0135 *РСНБ РК 2022*	~~Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО~~	шт.	1	5215,00		5215,00		5215,00		5215,00	
26	26	247-211-0114 *РСНБ РК 2022*	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3082,00		3082,00		3082,00		3082,00	
27	27	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Кнопка SB-7 "Стоп" красная	шт.	1	856,00		856,00		856,00		856,00	
28	28	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая	шт.	1	856,00		856,00		856,00		856,00	
29	29	247-216-0804 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC	шт.	1	649,00		649,00		649,00		649,00	
30	30	247-206-0114 *РСНБ РК 2022*	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	шт.	2	6651,00		13302,00		13302,00		13302,00	
31	31	247-208-2011 *РСНБ РК 2022*	Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В	шт.	1	7172,00		7172,00		7172,00		7172,00	
32	32	247-211-1411 *РСНБ РК 2022*	Фотореле	шт.	1	4433,00		4433,00		4433,00		4433,00	
33	33	247-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	766,00		766,00		766,00		766,00	
34	34	247-204-1032 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	1	5114,00		5114,00		5114,00		5114,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	247-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	2	132,00		264,00		264,00		264,00	
36	36	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	шт.	32	31658,00	13448,00	1013056,00	430336,00			1013056,00	
37	37	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	опора	32	18210,00 8728,00	4213,00 36,00	582720,00 279296,00	134816,00 1152,00	89792,00		279296,00	
38	38	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	шт.	0,384	5886,00 3436,00	0,00	188352,00 1319,00	0,00	1319,00		1319,00	
39	39	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	кг	146,1	16541,00	2815,00	2416640,00	411272,00			2416640,00	
40	40	247-306-0413 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	светильник	32	13726,00 93740,00	759,00	2005369,00 2999680,00	110890,00	2999680,00		2999680,00	
41	41	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	32	11042,00		353344,00		353344,00		353344,00	
42	42	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 1 толщиной 3,5 мм	шт.	32	6969,00		223008,00		223008,00		223008,00	
43	43	241-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	80	679,00		54320,00		54320,00		54320,00	
44	44	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	32	702,00		22464,00		22464,00		22464,00	
45	45	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3264	343606,00		112153,00		112153,00		112153,00	
46	46	247-306-1012 *СпрСЦ 08.2023*	Анкерная закладная деталь типа ЗДФ 1,6-Б, высотой 1600 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)	шт.	32	30066,00		962112,00		962112,00		962112,00	
47	47	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	20,8896	22841,00		477139,00		477139,00		477139,00	
48	48	247-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 100, мощность 100 Вт, IP67	шт.	1	48500,00		48500,00		48500,00		48500,00	
49	49	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16	1560,00		24960,00		24960,00		24960,00	
50	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	32	7385,00 4052,00	385,00 99,00	236320,00 129664,00	12320,00 3168,00	94336,00		236320,00	
51	51	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	49,6	1284,00 926,00	39,00 10,00	63686,00 45930,00	1934,00 496,00	15822,00		63686,00	
			ИТОГО по акту					12093565,00	1635295,00	6598270,00	0,00	12093565,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%					3860004,00	488577,00	0,00	0,00		
			Итого с затратами на организацию строительства									798175	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									12891740	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									644587	
			Итого стоимость									644587	
			Снятие 5%									14180914	
												709046	
			Итого со снятием									13471869	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12%									1616624	
			Всего к оплате									15088493	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И.т Бриский

м.п.

Авторский надзор

ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор

ТОО «Аймереке»

_____ Е.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **Март 2024 (месяц, год) на 2-02-2-3 Наружные сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4 (отчет ТОО "Аникин Геодезия Сервис" стр 10 ИГЭ-3. Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6г)	$м^3$	35,1	18351,00 18351,00	0,00 0,00	644120,00 644120,00	0,00 0,00			644120,00	
2	2	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	34,4253	729,00 0,00	729,00 161,00	25096,00 0,00	25096,00 5542,00			25096,00	
3	3	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,0647	22021,00 22021,00	0,00 0,00	23446,00 23446,00	0,00 0,00			23446,00	
4	4	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	66,45164	5722,00 5722,00	0,00 0,00	380236,00 380236,00	0,00 0,00			380236,00	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	33,695	2931,00		98760,00		98760,00		98760,00	
6	6	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	33,43836	729,00 0,00	729,00 161,00	24377,00 0,00	24377,00 5384,00			24377,00	
7	7	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/	т·км	361,134288	70,00		25279,00				25279,00	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1221314,00 1047802,00	49473,00 10926,00	98760,00 0,00	0,00 0,00	1221314,00	
			Раздел 2: КОЛОДЦЫ 4 шт										
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,78624	632,00 390,00	242,00 78,00	497,00 307,00	190,00 61,00			497,00	
9	9	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4,02	105616,00 39173,00	8270,00 2500,00	424576,00 157475,00	33245,00 10050,00	233856,00		424576,00	
10	10	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	4	62824,00		251296,00		251296,00		251296,00	
11	11	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3428,00		3428,00		3428,00		3428,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная		16	2153,00	480,00	34448,00	7680,00	7248,00		34448,00	
				шт		1220,00	146,00	19520,00	2336,00				
13	13	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2		16	2808,00		44928,00		44928,00		44928,00	
				шт.									
14	14	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 нестандартный для конструкций связи		0,004	1129657,00		4519,00		4519,00		4519,00	
				т									
15	15	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98		16	1346,00		21536,00		21536,00		21536,00	
				шт.									
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20	4793,00	41,00	95860,00	820,00	70160,00		95860,00	
				$м^2$ поверхности		1244,00	6,00	24880,00	120,00				
			Итого по разделу 2: КОЛОДЦЫ 4 шт					881088,00	41935,00	636971,00	0,00	881088,00	
								202182,00	12567,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: СЕТИ СВЯЗИ====#========										
17	17	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,195	669641,00	0,00	130580,00	0,00	1455,00		130580,00	
				канало-километр трубопровода		662180,00	0,00	129125,00	0,00				
18	18	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100		195	3346,00		652470,00		652470,00		652470,00	
				м									
19	19	241-211-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, на защелке IP 54		8	784,00		6272,00		6272,00		6272,00	
				шт.									
20	20	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу		220	1045,00	231,00	229900,00	50820,00	220,00		229900,00	
				м кабеля		813,00	70,00	178860,00	15400,00				
21	21	6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу		4530	1418,00	314,00	6423540,00	1422420,00	4530,00		6423540,00	
				м		1103,00	95,00	4996590,00	430350,00				
22	22	6125-0704-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая число волокон 12		1	335018,00	216481,00	335018,00	216481,00	18704,00		335018,00	
				шт.		99833,00	50036,00	99833,00	50036,00				
23	23	6125-0704-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 12		1	90185,00	47075,00	90185,00	47075,00			90185,00	
				шт.		43110,00	8529,00	43110,00	8529,00				
24	24	6125-0704-0903 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении число волокон 12		1	61950,00	32454,00	61950,00	32454,00			61950,00	
				шт.		29496,00	5880,00	29496,00	5880,00				
25	25	243-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201		4,845	293321,00		1421140,00		1421140,00		1421140,00	
				км									
26	26	6125-0701-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж бокса с двумя втулками, емкость жил до 20		1	48292,00	0,00	48292,00	0,00	649,00		48292,00	
				шт.		47643,00	0,00	47643,00	0,00				
27	27	243-901-0205 *РСНБ РК 2022*	Оптический бокс настенный		1	15354,00		15354,00		15354,00		15354,00	
				шт.									
28	28	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,195	78361,00	43068,00	15280,00	8398,00			15280,00	
				км кабеля		35293,00	9541,00	6882,00	1860,00				
29	29	249-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" 250х0,01		198,9	48,00		9547,00		9547,00		9547,00	
				м									
			Итого по разделу 3: СЕТИ СВЯЗИ====#========					9439528,00	1777648,00	2130341,00	0,00	9439528,00	
								5531539,00	512055,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					11541930,00	1869056,00	2866072,00	0,00	11541930,00	
								6781523,00	535548,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									761767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию строительства									12303697	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									615185	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									615185	
			Итого стоимость									13534067	
			Снятие 5%									676703	
			Итого со снятием									12857364	
			НДС 12%									1542884	
			Всего к оплате									14400247	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Атидель-Ас"

А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"КостанайАгропроекпроект"

С.И.Грамов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Р.В.Тыханов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Конструкция железобетонные. Септик**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **Март 2024 (месяц, год) на 2-02-4-8 Общестроительные работы. Септик работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0101-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4	м³	266,920675	944,00	944,00	251973,00	251974,00			251973,00	
2	2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/.линий грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/	т·км	2882,743292	0,00	208,00	0,00	55520,00			201792,00	
3	3	6101-0101-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4 (отчет ТОО "Аникин Геаленя Сервис" стр 10 ИГЭ-3, Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6т)	м³	465,385945	944,00	944,00	439324,00	439324,00			439324,00	
4	4	6101-0201-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	14,39338	0,00 22021,00	208,00 0,00	0,00 316957,00	96800,00 0,00			316957,00	
5	5	6101-0206-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м³	33,584553	5722,00	0,00	192171,00	0,00			192171,00	
6	6	6101-0106-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3	м³	446,194772	5722,00 74,00	0,00 74,00	192171,00 33018,00	0,00 33019,00			33018,00	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	446,194772	0,00 754,00	18,00 288,00	0,00 336431,00	8032,00 128504,00			336431,00	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,75	466,00 32621,00	93,00 2680,00	207927,00 252813,00	41496,00 20770,00	188371,00		252813,00	
9	9	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Септик со стенками из монолитного бетона. Устройство	м³ конструкции	74,32	5635,00 59019,00	538,00 2867,00	43671,00 4386292,00	4170,00 213075,00	1065229,00		4386292,00	
10	10	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	74,1	41819,00 25922,00	689,00	3107988,00 1920820,00	51206,00	1920820,00		1920820,00	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2601	317238,00		82514,00		82514,00		82514,00	
12	12	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,495	311361,00		154124,00		154124,00		154124,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,61368	292292,00		1056250,00		1056250,00		1056250,00	
14	14	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3428,00		3428,00		3428,00		3428,00	
15	15	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6275,00		25100,00		25100,00		25100,00	
16	16	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349,00		19349,00		19349,00		19349,00	
			ИТОГО по акту					9672356,00	1086666,00	4515185,00	0,00	9672356,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%					3868714,00	257224,00	0,00	0,00		
			Итого с затратами на организацию строительства									638375	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									10310731	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									515537	
			Итого стоимость									515537	
			Снятие 5%									11341805	
												567090	
			Итого со снятием										
			НДС 12%									10774714	
			Всего к оплате									1292966	
												12067680	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ **С.Жакибаев**

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ **А.И. Брискин**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Костанайагропромпроект"

_____ **С.Н.Грамлов**

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____ **Р.Б.Тиханов**

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **Март 2024 (месяц, год) на 2-02-3-4 Наружные сети газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОПОРЫ										
1	1	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	62	3229,00 846,00	2383,00 755,00	200198,00 52452,00	147746,00 46810,00			**200198,00**	
2	2	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	384,6	6644,00 6644,00	0,00 0,00	2555282,00 2555282,00	0,00 0,00			**2555282,00**	
3	3	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	299,556	8439,00 2336,00	861,00 219,00	2527953,00 699763,00	257918,00 65603,00	1570272,00		**2527953,00**	
4	4	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	356	54052,00 21995,00	4258,00 867,00	19242512,00 7830220,00	1515848,00 308652,00	9896444,00		**19242512,00**	
5	5	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	762,5	6764,00 2025,00	18,00 4,00	5157550,00 1544062,00	13725,00 3050,00	3599762,00		**5157550,00**	
6	6	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$	762,5	-2782,00 -524,00	-10,00 -3,00	-2121275,00 -399550,00	-7626,00 -2288,00	-1714099,00		**-2121275,00**	
7	7	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлические стойки. Монтаж ОП-1,ОП-2	т конструкций	0,01526	483469,00 473807,00	6021,00 1390,00	7378,00 7230,00	92,00 21,00	56,00		**7378,00**	
8	8	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	19,01964	319854,00 253184,00	50682,00 15214,00	6083508,00 4815469,00	963954,00 289365,00	304085,00		**6083508,00**	
9	9	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	19,01964	1175650,00		22360440,00		22360440,00		**22360440,00**	
10	10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	976	411,00 222,00	7,00 2,00	401136,00 216672,00	6832,00 1952,00	177632,00		**401136,00**	
11	11	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	1060	11482,00 5210,00	476,00 134,00	12170920,00 5522600,00	504560,00 142040,00	6143760,00		**12170920,00**	
12	12	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали угловой, сечение 50х50х5	м	318	927,00 810,00	58,00 15,00	294786,00 257580,00	18444,00 4770,00	18762,00		**294786,00**	
13	13	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,19886	470520,00		564088,00		564088,00		**564088,00**	
			Итого по разделу 1: ОПОРЫ					69444476,00 23101780,00	3421493,00 859975,00	42921202,00 0,00	0,00 0,00	**69444476,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ										
14	14	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	4,993	3052034,00 2251457,00	710552,00 222700,00	15238806,00 11241525,00	3547786,00 1111941,00	449495,00		**15238806,00**	
15	15	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,483	3714804,00 2276881,00	1288433,00 333084,00	1794250,00 1099734,00	622314,00 160880,00	72202,00		**1794250,00**	
16	16	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4993	2690,00		13431170,00		13431170,00		**13431170,00**	
17	17	241-112-0132 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	459	1243,00		570537,00		570537,00		**570537,00**	
18	18	241-114-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	986,00		1972,00		1972,00		**1972,00**	
19	19	241-114-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1616,00		1616,00		1616,00		**1616,00**	
20	20	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2900,00		2900,00		2900,00		**2900,00**	
21	21	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 80 мм	шт.	1	13810,00 11571,00	452,00 148,00	13810,00 11571,00	452,00 148,00	1787,00		**13810,00**	
22	22	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	2	7358,00 3349,00	73,00 0,00	14716,00 6698,00	146,00 0,00	7872,00		**14716,00**	
23	23	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	65233,00		65233,00		65233,00		**65233,00**	
24	24	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	4,993	230741,00 61342,00	164428,00 36154,00	1152090,00 306281,00	820989,00 180517,00	24820,00		**1152090,00**	
25	25	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	4,993	660524,00 210752,00	447961,00 101207,00	3297996,00 1052285,00	2236670,00 505327,00	9041,00		**3297996,00**	
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1207,8	268,00 190,00	4,00 0,00	323690,00 229482,00	4831,00 0,00	89377,00		**323690,00**	
27	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1207,8	411,00 222,00	7,00 2,00	496406,00 268132,00	8455,00 2416,00	219819,00		**496406,00**	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ					36405192,00 14215708,00	7241643,00 1961229,00	14947841,00 0,00	0,00 0,00	**36405192,00**	
			Раздел 3: ЗАЩИТА ОТ ВЛ 9 шт										
28	28	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж защиты от ВЛ из уголков	т	9,42768	348734,00 292835,00	51050,00 12899,00	3287753,00 2760755,00	481283,00 121608,00	45715,00		**3287753,00**	
29	29	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,42768	1175650,00		11083652,00		11083652,00		**11083652,00**	
			Итого по разделу 3: ЗАЩИТА ОТ ВЛ 9 шт					14371405,00 2760755,00	481283,00 121608,00	11129367,00 0,00	0,00 0,00	**14371405,00**	
			ИТОГО по акту					120221073,00 40078243,00	11144419,00 2942812,00	68998410,00 0,00	0,00 0,00	**120221073,00**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									**7934591**	
			Итого с затратами на организацию строительства									**128155664**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									6407783	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									6407783	
			Итого стоимость									140971230	
			Снятие 5%									7048562	
			Итого со снятием									133922669	
			НДС 12%									16070720	
			Всего к оплате									149993389	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Атидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д. Сразилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____ Р.Е.Тыханов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Архитектурно-строительные решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **Март 2024 (месяц, год) на 2-02-3-6 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТ ФЖБ										
1	1	6101-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	3,98088	546,00 0,00	546,00 162,00	2174,00 0,00	2174,00 645,00			2174,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,12312	9199,00 9199,00	0,00 0,00	1133,00 1133,00	0,00 0,00			1133,00	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	2,292	4000,00 4000,00	0,00 0,00	9168,00 9168,00	0,00 0,00			9168,00	
4	4	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,44	14633,00 3889,00	5299,00 1648,00	6439,00 1711,00	2331,00 725,00	2397,00		6439,00	
5	5	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,22	32621,00 5635,00	2680,00 538,00	7177,00 1240,00	589,00 118,00	5348,00		7177,00	
6	6	6103-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	1,48	41314,00 31620,00	4715,00 966,00	61145,00 46798,00	6979,00 1430,00	7368,00		61145,00	
7	7	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,5022	23201,00		34853,00		34853,00		34853,00	
8	8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0066	340720,00		2249,00		2249,00		2249,00	
9	9	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,2	4793,00 1244,00	41,00 6,00	34510,00 8957,00	295,00 43,00	25258,00		34510,00	
10	10	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01228	2262340,00 1084596,00	3999,00 1259,00	27782,00 13319,00	49,00 15,00	14414,00		27782,00	
11	11	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,352	14633,00 3889,00	5299,00 1648,00	5151,00 1369,00	1865,00 580,00	1917,00		5151,00	
12	12	6113-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	3,2	2228,00 831,00	10,00 3,00	7130,00 2659,00	32,00 10,00	4439,00		7130,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6113-0301-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	3,2	1390,00 536,00	1,00 0,00	4448,00 1715,00	3,00 0,00	2730,00		4448,00	
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТ ФЖБ					203359,00 88069,00	14317,00 3566,00	100973,00 0,00	0,00 0,00	203359,00	
			Раздел 2: ОПОРА ОП-1										
14	14	6101-0205-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,176	6644,00 6644,00	0,00 0,00	7813,00 7813,00	0,00 0,00			7813,00	
15	15	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,608	4000,00 4000,00	0,00 0,00	2432,00 2432,00	0,00 0,00			2432,00	
16	16	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,2	14633,00 3889,00	5299,00 1648,00	2927,00 778,00	1060,00 330,00	1089,00		2927,00	
17	17	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,08	32621,00 5635,00	2680,00 538,00	2610,00 451,00	214,00 43,00	1945,00		2610,00	
18	18	6103-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	0,26	41314,00 31620,00	4715,00 966,00	10742,00 8221,00	1226,00 251,00	1295,00		10742,00	
19	19	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2639	23201,00		6123,00		6123,00		6123,00	
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	306174,00		1617,00		1617,00		1617,00	
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	317238,00		838,00		838,00		838,00	
22	22	6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01402	1476266,00 317710,00	3999,00 1259,00	20697,00 4454,00	56,00 18,00	16187,00		20697,00	
23	23	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,88	4793,00 1244,00	41,00 6,00	13804,00 3583,00	118,00 17,00	10103,00		13804,00	
24	24	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлические стойки. Монтаж ОП-1,ОП-2	т конструкций	0,01526	483469,00 473807,00	6021,00 1390,00	7378,00 7230,00	92,00 21,00	56,00		7378,00	
25	25	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01526	1160797,00		17714,00		17714,00		17714,00	
26	26	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,3815	411,00 222,00	7,00 2,00	157,00 85,00	3,00 1,00	69,00		157,00	
			Итого по разделу 2: ОПОРА ОП-1					94852,00 35047,00	2769,00 681,00	57036,00 0,00	0,00 0,00	94852,00	
			Раздел 3: ОГРАЖДЕНИЕ										
27	27	6104-0801-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам. Установка	м оград	13	12108,00 8741,00	3080,00 900,00	157404,00 113633,00	40040,00 11700,00	3731,00		157404,00	
28	28	6104-0801-0308 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	50075,00 48587,00	310,00 90,00	50075,00 48587,00	310,00 90,00	1178,00		50075,00	
29	29	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,33482	1102385,00		369101,00		369101,00		369101,00	
30	30	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	26,89	800,00		21512,00		21512,00		21512,00	
31	31	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4	22112,00		8845,00		8845,00		8845,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,2	23201,00		74243,00		74243,00		74243,00	
33	33	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1-7	шт.	2	508,00		1016,00		1016,00		1016,00	
34	34	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3633,00		3633,00		3633,00		3633,00	
35	35	241-117-0414 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	12	912,00		10944,00		10944,00		10944,00	
36	36	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	$м^2$	8,3705	411,00	7,00	3440,00	59,00	1523,00		3440,00	
			Итого по разделу 3: ОГРАЖДЕНИЕ			222,00	2,00	1858,00	17,00				
								700213,00	40409,00	495726,00	0,00	700213,00	
								164078,00	11807,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту										
								998424,00	57495,00	653735,00	0,00	998424,00	
		НДЦС РК 8.04-	*равление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%*					287194,00	16054,00	0,00	0,00		
			Итого с затратами на организацию строительства									*65895,98*	
		НДЦС РК 8.01-	*Сметная прибыль 5%*									*1064319,98*	
		НДЦС РК 8.01-	*Непредвиденные работы и затраты-5%*									*53216,00*	
			Итого стоимость									*53216,00*	
			Снятие 5%									*1170751,98*	
												58537,60	
			Итого со снятием									*1112214,38*	
			НДС 12%									*133465,73*	
			Всего к оплате									*1245680,11*	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Атидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймерекe"

_____ Р.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **2-02-3-5 Наружные сети газоснабжения. ГРПШ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГРПШ										
1	1	6117-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	68547,00 62561,00	2533,00 686,00	68547,00 62561,00	2533,00 686,00	3453,00		68547,00	
2	2	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт.	1	930119,00		930119,00		930119,00		930119,00	
3	3	6121-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	2975233,00 2244776,00	663272,00 207840,00	29752,00 22448,00	6632,00 2078,00	672,00		29752,00	
4	4	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1983,00		19830,00		19830,00		19830,00	
5	5	6121-0103-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,001	3052034,00 2251457,00	710552,00 222700,00	3052,00 2251,00	711,00 223,00	90,00		3052,00	
6	6	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1	2690,00		2690,00		2690,00		2690,00	
7	7	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 50-250 мм	т	0,003	3714804,00 2276881,00	1288433,00 333084,00	11144,00 6831,00	3865,00 999,00	448,00		11144,00	
8	8	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	629,00		2516,00		2516,00		2516,00	
9	9	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,5 мм	шт.	1	827,00		827,00		827,00		827,00	
10	10	6121-0402-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7317,00 6099,00	271,00 89,00	7317,00 6099,00	271,00 89,00	947,00		7317,00	
11	11	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41896,00		41896,00		41896,00		41896,00	
12	12	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	2607,00 2330,00	49,00 0,00	2607,00 2330,00	49,00 0,00	228,00		2607,00	
13	13	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2612,00		2612,00		2612,00		2612,00	
14	14	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,001	230741,00 61342,00	164428,00 36154,00	231,00 61,00	164,00 36,00	6,00		231,00	
15	15	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,001	660524,00 210752,00	447961,00 101207,00	661,00 211,00	448,00 101,00	2,00		661,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,01	146835,00	104635,00	1468,00	1046,00	32,00		1468,00	
						39036,00	23007,00	390,00	230,00				
17	17	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,01	420334,00	285067,00	4203,00	2851,00	11,00		4203,00	
						134115,00	64403,00	1341,00	644,00				
18	18	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,02844	268,00	4,00	544,00	8,00	151,00		544,00	
						190,00	0,00	385,00	0,00				
19	19	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,02844	411,00	7,00	834,00	14,00	370,00		834,00	
						222,00	2,00	450,00	4,00				
			Итого по разделу 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГРПШ					1130850,00	18592,00	76781,00	0,00	1130850,00	
								105358,00	5090,00	930119,00	0,00		
			ИТОГО по акту										
								1130850,00	18592,00	76781,00	0,00	1130850,00	
								105358,00	5090,00	930119,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							930119,00			
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									13248	
			Итого с затратами на организацию строительства									1144098	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									10699	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									10699	
			Итого стоимость									1165496	
			Снятие 5%									58275	
			Итого со снятием									1107221	
			НДС 12%									132867	
			Всего к оплате									1240088	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.Ит Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО "КостанайАгропромпроект"

С.Д. Сраилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Р.Б. Сыханов

м.п.