Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область,г.Кунаев.ул.Индустриальная.16/4, тел.: 87751685960** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель -Ас",РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Улькенский поселковый округ, п. Улькен, мкр. №2, дом №10** — **030140017390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства№307/10/23

Номер документа	Дата составления
00000000001	29.01.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области			шт	1	207 796 062,00	207 796 062,00
				Итого	1	x	207 796 062,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.01.2024

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Агидель"

Наименование строительства: *Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик,Энгбекшиказахского района Алматинской области*

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 29 января 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		307/10/23	от 08.11.2023г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце за январь 2024 г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 20____г	на приобре- тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по объекту	207 796 062	185 532 198	177 926 993						22 263 864	207 796 062
Удержание авансового платежа (30%)										62 338 819
ИТОГО к оплате:										**145 457 243**

Заказчик:

Руководитель управления

Нурашев С.С.

Подрядчик:

ТОО "Агидель"

Генеральный директор

Брискин А.И.

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
на Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

за январь месяц 2024 года

№ п/п	№ акта	№ ИД	Наименование видов работ по акту	В ценах 2023 года	Итого без НДС	НДС	Всего
1			Резервуар под дизтоплива.Фундамент под котельную и дымовую трубу(2-02-5	83 157 149	83 445 289	10 013 435	93 458 724
2			Электроснабжение Общестроительные работы (2-02-1-2)	683 116	760 971	91 316	852 287
3			Резервуар под дизтоплива.Общестроит. работы. Саркофаг под резервуар(2-02	6 401 678	7 131 278	855 753	7 987 031
4			Тепловые сети. Система ОДК работы(2-02-6-12)	16 844 589	18 764 367	2 251 724	21 016 091
5			Сети водопровода и канализации (2-02-4-7)	1 780 341	1 983 246	237 989	2 221 235
6			Тепловые сети. Констр.ж.б (2-02-6-11)	10 837 944	12 073 145	1 448 777	13 521 922
7			Электроснабжение (2-02-1-0)	58 222 176	61 373 904	7 364 868	68 738 772
			ИТОГО	177 926 993	185 532 198	22 263 864	207 796 062,00

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **60200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 БМК.Резервуар под дизтоплива**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№307/10/23 от 08.11.2023г**

Акт выполненных работ №1

за **январь 2024 (месяц, год) на 2-02-5-10 Общестроительные работы. Фундамент под котельную и дымовую трубу. БМК работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4	м³	34,13	944,00 0,00	944,00 208,00	32219,00 0,00	32219,00 7099,00			32219,00	
2	2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978 от 15.08.2023 г/	т·км	368,604	70,00		25802,00				25802,00	
3	3	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4 (отчет ТОО "Аникин Геодезия Сервис" стр 10 ИГЭ-3, Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6г)	м³	148,5749	944,00 0,00	944,00 208,00	140255,00 0,00	140255,00 30904,00			140255,00	
4	4	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	4,5951	22021,00 22021,00	0,00 0,00	101189,00 101189,00	0,00 0,00			101189,00	
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м³	10,7219	5722,00 5722,00	0,00 0,00	61351,00 61351,00	0,00 0,00			61351,00	
6	6	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3	м³	142,4481	74,00 0,00	74,00 18,00	10541,00 0,00	10541,00 2564,00			10541,00	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	142,4481	754,00 466,00	288,00 93,00	107406,00 66381,00	41025,00 13248,00			107406,00	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	13,7	32621,00 5635,00	2680,00 538,00	446908,00 77200,00	36716,00 7371,00	332992,00		446908,00	
9	9	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	19,14	13906,00 8928,00	4165,00 867,00	266161,00 170882,00	79718,00 16594,00	15561,00		266161,00	
10	10	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,4271	25922,00		503589,00		503589,00		503589,00	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0665	317238,00		21096,00		21096,00		21096,00	
12	12	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,13072	311361,00		40701,00		40701,00		40701,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		1,16554	292292,00		340678,00		340678,00		340678,00	
				т									
14	14	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг		0,04072	1476266,00	3999,00	60114,00	163,00	47014,00		60114,00	
				т		317710,00	1259,00	12937,00	51,00				
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,14	4793,00	41,00	48601,00	416,00	35571,00		48601,00	
				$м^2$		1244,00	6,00	12614,00	61,00				
16	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство		0,68	32621,00	2680,00	22182,00	1823,00	16527,00		22182,00	
				$м^3$		5635,00	538,00	3832,00	366,00				
17	17	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$		7,39	23346,00	3718,00	172527,00	27476,00	21579,00		172527,00	
				$м^3$		16708,00	761,00	123472,00	5624,00				
18	18	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		7,50085	25922,00		194437,00		194437,00		194437,00	
				$м^3$									
19	19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,55136	292292,00		161158,00		161158,00		161158,00	
				т									
20	20	6103-0701-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании в виде сваренных каркасов		0,5198	195857,00	13822,00	101806,00	7185,00	6638,00		101806,00	
				т		169263,00	3980,00	87983,00	2069,00				
21	21	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,3536	1170419,00		413860,00		413860,00		413860,00	
				т									
22	22	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		0,1662	308830,00		51328,00		51328,00		51328,00	
				т									
23	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,88	4793,00	41,00	71320,00	610,00	52199,00		71320,00	
				$м^2$		1244,00	6,00	18511,00	89,00				
			Итого по разделу 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					3395229,00	378147,00	2254928,00	0,00	3395229,00	
								736352,00	86040,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: КОТЕЛЬНАЯ										
24	24	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		8,45	102209,00	38195,00	863666,00	322748,00	29135,00		863666,00	
				т блок-боксов		60566,00	10304,00	511783,00	87069,00				
25	25	Предложения ТОО *"Бурон Бойлер"*	Котельная тепловой производительностью 2,0 МВт, соответствующая требованиям ТР РК , утв.ПП РК №1202 от 17.11.2010г с дымовой трубой, тепловая мощность 2х1000=2000 кВт, разм. 10000х4800х2700		1	78898253,90		78898254,00				78898254,00	
				комплект						78898254,00			
			Итого по разделу 2: КОТЕЛЬНАЯ					79761920,00	322748,00	29135,00	0,00	79761920,00	
								511783,00	87069,00	78898254,00	0,00		
			ИТОГО по акту					83157149,00	700895,00	2284063,00	0,00	83157149,00	
								1248135,00	173109,00	78898254,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							78898254,00			
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									281087	
			Итого с затратами на организацию строительства									4539982	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									226999	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									4171912	
			Итого стоимость									87837147	
			Снятие 5%									4391857	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со снятием									83445290	
			НДС 12%									10013435	
			Всего									93458724	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор

ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор

ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО"Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **60200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№307/10/23 от 08.11.2023г**

Акт выполненных работ №2

за **январь 2024 (месяц, год) на 2-02-1-2 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2		14,7744	116,00	116,00	1714,00	1713,00			1714,00
				$м^3$		0,00	29,00	0,00	428,00			
2	2	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2		9,14	573,00	573,00	5237,00	5237,00			5237,00
				$м^3$		0,00	170,00	0,00	1554,00			
3	3	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/		88,8408	70,00		6219,00				6219,00
				т·км								
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		5,6344	4000,00	0,00	22538,00	0,00			22538,00
				$м^3$		4000,00	0,00	22538,00	0,00			
5	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		2,43	32621,00	2680,00	79269,00	6512,00	59064,00		79269,00
				$м^3$		5635,00	538,00	13693,00	1307,00			
6	6	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		6,71	40217,00	4165,00	269856,00	27948,00	182001,00		269856,00
				$м^3$		8928,00	867,00	59907,00	5818,00			
7	7	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,08144	321709,00	3999,00	26200,00	326,00			26200,00
				т		317710,00	1259,00	25874,00	103,00			
8	8	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,08144	1154557,00		94027,00		94027,00		94027,00
				т								
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02394	317238,00		7595,00		7595,00		7595,00
				т								
10	10	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,07448	311361,00		23190,00		23190,00		23190,00
				т								
11	11	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,41038	292292,00		119951,00		119951,00		119951,00
				т								
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,7	4793,00	41,00	27320,00	234,00	19995,00		27320,00
				$м^2$		1244,00	6,00	7091,00	34,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					683116,00	41970,00	505823,00	0,00	683116,00
								129103,00	9244,00	0,00	0,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									45086
			Итого с затратами на организацию строительства									728202
		2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									36410
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									36410
			Итого сметная стоимость									801022
			Снятие 5%									40051
			Итого со снятием									760971
			НДС 12%									91316
			Всего									852287

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор

ТОО"КостанайАгропромпроект"

_____ С.Я.Сраилов

м.п.

Технический надзор

ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **60200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-5 БМК.Резервуар под дизтоплива**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№307/10/23 от 08.11.2023г**

Акт выполненных работ №3

за **январь 2024** (месяц, год) на **2-02-5-9 Общестроительные работы. Саркофаг под резервуар.Резервуар под дизтоплива** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
1	1	6101-0101-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4	м³	67,022	944,00 0,00	944,00 208,00	63269,00 0,00	63269,00 13941,00			63269,00	
2	2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/	т*км	723,8376	70,00		50669,00				50669,00	
3	3	6101-0101-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4 (отчет ТОО "Аникин Геодезия Сервис" стр 10 ИГЭ-3. Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6г)	м³	101,92566	944,00 0,00	944,00 208,00	96218,00 0,00	96218,00 21201,00			96218,00	
4	4	6101-0201-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	3,15234	22021,00 22021,00	0,00 0,00	69418,00 69418,00	0,00 0,00			69418,00	
5	5	6101-0206-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м³	7,35546	5722,00 5722,00	0,00 0,00	42088,00 42088,00	0,00 0,00			42088,00	
6	6	6101-0106-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3	м³	97,72254	74,00 0,00	74,00 18,00	7231,00 0,00	7231,00 1759,00			7231,00	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	97,72254	754,00 466,00	288,00 93,00	73683,00 45539,00	28144,00 9088,00			73683,00	
8	8	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	23,52	8439,00 2336,00	861,00 219,00	198485,00 54943,00	20251,00 5151,00	123291,00		198485,00	
9	9	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,35	32621,00 5635,00	2680,00 538,00	76659,00 13242,00	6298,00 1264,00	57119,00		76659,00	
10	10	1106-1301-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при длинах бункерного типа. Устройство	м³	22,4	180388,00 143213,00	22773,00 6629,00	4040691,00 3207971,00	510116,00 148490,00	322604,00		4040691,00	
11	11	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	22,736	25922,00		589363,00		589363,00		589363,00	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05503	317238,00		17458,00		17458,00		17458,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2025	311361,00		63051,00		63051,00		63051,00	
14	14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,50552	292292,00		440051,00		440051,00		440051,00	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	57,66	4793,00 1244,00	41,00 6,00	276364,00 71729,00	2364,00 346,00	202271,00		276364,00	
16	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную, пазух резервуара, группа грунта 2	$м^3$	38,9	4000,00 4000,00	0,00 0,00	155600,00 155600,00	0,00 0,00			155600,00	
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	48,236	2931,00		141380,00		141380,00		141380,00	
			Итого по разделу 1: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ					6401678,00 3660530,00	733891,00 201240,00	1956588,00 0,00	0,00 0,00	6401678,00	
			ИТОГО по акту					6401678,00 3660530,00	733891,00 201240,00	1956588,00 0,00	0,00 0,00	6401678,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									422511	
			Итого с затратами на организацию строительства									6824189	
		2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									341209	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									341209	
			Итого сметная стоимость									7506608	
			Снятие 5%									375330	
			Итого со снятием									7131277	
			НДС 12%									855753	
			Всего									7987031	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО "КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д. Срайлов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймрке"

_____ Р.Б. Тыжанов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **60200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№307/10/23 от 08.11.2023г**

Акт выполненных работ №4

за **январь 2024 (месяц, год) на 2-02-6-12 Тепловые сети. Система ОДК работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 4		100,469	708,00	708,00	71132,00	71132,00			71132,00	
				м³		0,00	152,00	0,00	15271,00				
2	2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978 от 15.08.2023 г/		1085,0652	70,00		75955,00				75955,00	
				т км									
3	3	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 4		542,55107	493,00	493,00	267478,00	267478,00			267478,00	
				м³		0,00	105,00	0,00	56968,00				
4	4	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработки вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*		16,77993	22021,00	0,00	369511,00	0,00			369511,00	
				м³		22021,00	0,00	369511,00	0,00				
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3		16,77993	5722,00	0,00	96015,00	0,00			96015,00	
				м³		5722,00	0,00	96015,00	0,00				
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		16,77993	4000,00	0,00	67120,00	0,00			67120,00	
				м³ грунта		4000,00	0,00	67120,00	0,00				
7	7	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3		542,55107	74,00	74,00	40149,00	40149,00			40149,00	
				м³		0,00	18,00	0,00	9766,00				
8	8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4		542,55107	754,00	288,00	409084,00	156254,00			409084,00	
				м³		466,00	93,00	252829,00	50457,00				
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную каналы, группа грунта 2		65,2	4000,00	0,00	260800,00	0,00			260800,00	
				м³		4000,00	0,00	260800,00	0,00				
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		65,2	2931,00		191101,00		191101,00		191101,00	
				м³									
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1580867,00	267535,00	191101,00	0,00	1580867,00	
								1046275,00	75494,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
11	11	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		9,72	9800,00	3003,00	95256,00	29189,00	31386,00		95256,00	
				м³ основания		3568,00	907,00	34681,00	8816,00				
12	12	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов . Монтаж		0,4352	429266,00	11267,00	186817,00	4904,00	6456,00		186817,00	
				т конструкций		403163,00	941,00	175457,00	410,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	241-412-0109 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм		32	8313,00		266016,00		266016,00		266016,00	
				шт.									
14	14	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2		32	1347,00		43104,00		43104,00		43104,00	
				шт.									
15	15	6123-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм		0,139	4430250,00	1070880,00	615805,00	148852,00	10858,00		615805,00	
				км		3281261,00	280657,00	456095,00	39011,00				
16	16	241-402-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм		139	25472,00		3540608,00		3540608,00		3540608,00	
				м									
17	17	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм		26	89624,00	16468,00	2330224,00	428168,00	47944,00		2330224,00	
				шт.		71312,00	4309,00	1854112,00	112034,00				
18	18	241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1		4	192964,00		771856,00		771856,00		771856,00	
				шт.									
19	19	241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм		6	48612,00		291672,00		291672,00		291672,00	
				шт.									
20	20	241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм		54	6378,00		344412,00		344412,00		344412,00	
				комплект									
21	21	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм		16	66043,00		1056688,00		1056688,00		1056688,00	
				шт.									
22	22	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 160 мм		6	5280,00		31680,00		31680,00		31680,00	
				шт.									
23	23	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		4	5436,00	120,00	21744,00	480,00	8040,00		21744,00	
				м трубопровода		3306,00	31,00	13224,00	124,00				
24	24	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		6	13727,00	276,00	82362,00	1656,00	44670,00		82362,00	
				м трубопровода		6006,00	65,00	36036,00	390,00				
25	25	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	8535,00	266,00	17070,00	532,00	682,00		17070,00	
				шт.		7928,00	57,00	15856,00	114,00				
26	26	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50		4	8759,00		35036,00		35036,00		35036,00	
				шт.									
27	27	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		4	375,00	2,00	1500,00	8,00	4,00		1500,00	
				м трубопровода		372,00	0,00	1488,00	0,00				
28	28	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		6	397,00	2,00	2382,00	12,00	138,00		2382,00	
				м трубопровода		372,00	0,00	2232,00	0,00				
29	29	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	10475,00	0,00	20950,00	0,00	1534,00		20950,00	
				сальник		9708,00	0,00	19416,00	0,00				
30	30	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		1,6	15259,00		24414,00		24414,00		24414,00	
				м									
31	31	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		12,04	418567,00		5039547,00		5039547,00		5039547,00	
				т									
32	32	234-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80		0,11	20046,00		2205,00		2205,00		2205,00	
				$м^3$									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,22	22112,00		4865,00		4865,00		4865,00	
				$м^3$									
34	34	6111-0501-0525 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01		2,2	1164,00	24,00	2561,00	53,00	1857,00		2561,00	
				$м^2$		296,00	4,00	651,00	9,00				
35	35	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм		0,004	2575721,00	50091,00	10303,00	201,00	6288,00		10303,00	
				км		953561,00	208,00	3814,00	1,00				
36	36	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,006	5702681,00	314255,00	34216,00	1885,00	25784,00		34216,00	
				км		1091108,00	60218,00	6547,00	361,00				
37	37	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом		4,27	4637,00	388,00	19800,00	1657,00	2434,00		19800,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		3679,00	128,00	15709,00	547,00				
38	38	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,00427	552642,00		2360,00		2360,00		2360,00	
				1000 $м^2$									
39	39	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		0,29	102123,00	5358,00	29616,00	1553,00	3639,00		29616,00	
				$м^3$ изоляции		84218,00	1750,00	24423,00	507,00				
40	40	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм		0,3132	51061,00		15992,00		15992,00		15992,00	
				$м^3$									
41	41	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм		139	397,00	2,00	55183,00	278,00	3197,00		55183,00	
				м трубопровода		372,00	0,00	51708,00	0,00				
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					14996244,00	619428,00	11665366,00	0,00	14996244,00	
								2711449,00	162324,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					16577111,00	886963,00	11856467,00	0,00	16844589,00	
								3757724,00	237818,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									1111743	
			Итого с затратами на организацию строительства									17956332	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									897817	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									897817	
			Итого стоимость									19751965	
			Снятие 5%									987598	
			Итого со снятием									18764367	
			НДС 12%									2251724	
			Всего									21016091	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО "КостанайАгропромпроект"

_____ С.Д.Сравлов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Алмерке"

_____ Р.Б.Тыжанов

м.п.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **60200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№307/10/23 от 08.11.2023г**

Акт выполненных работ №5

за **январь 2024 (месяц, год) на 2-02-4-7 Сети Водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4		327,4041	729,00	729,00	238677,60	238677,60			238677,60	
				м^3		0,00	161,00	0,00	52712,10				
2	2	6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом: применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2		10,1259	22021,00	0,00	222982,50	0,00			222982,50	
				м^3		22021,00	0,00	222982,50	0,00				
3	3	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3		9,6874	5722,00	0,00	55431,19	0,00			55431,19	
				м^3		5722,00	0,00	55431,19	0,00				
4	4	6101-0106-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3		313,2266	74,00	74,00	23178,90	23178,90			23178,90	
				м^3		0,00	18,00	0,00	5638,20				
5	5	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4		313,2266	754,00	288,00	236172,92	90209,10			236172,92	
				м^3		466,00	93,00	145963,51	29130,00				
6	6	6101-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3(лишний грунт для планировки)		14,616	132,00	132,00	1929,30	1929,30			1929,30	
				м^3		0,00	33,00	0,00	482,40				
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					778372,41	353994,90	0,00	0,00	778372,41	
								424377,20	87962,70	0,00	0,00		
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	7	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих		1,42	79450,00	27081,00	112819,00	38455,00	7702,00		112819,00	
				м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		46945,00	8357,00	66662,00	11867,00				
8	8	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	39927,00		39927,00		39927,00		39927,00	
				шт.									
9	9	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		1	24795,00		24795,00		24795,00		24795,00	
				шт.									
10	10	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	24795,00		24795,00		24795,00		24795,00	
				шт.									
11	11	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	35306,00		35306,00		35306,00		35306,00	
				шт.									
12	12	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3428,00		3428,00		3428,00		3428,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
13	13	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	19349,00		19349,00		19349,00		19349,00	
				комплект									
14	14	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянки и скобы		0,01708	1133576,00		19361,00		19361,00		19361,00	
				т									
15	15	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг		0,03536	1473935,00	15086,00	52118,00	533,00	41892,00		52118,00	
				т		274114,00	3055,00	9693,00	108,00				
16	16	6111-0501-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785		1,311	422,00	4,00	553,00	5,00	454,00		553,00	
				$м^2$		72,00	1,00	94,00	1,00				
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					332451,00	38993,00	217009,00	0,00	332451,00	
								76449,00	11976,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
17	32	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного		17,088	8437,00	442,00	144171,00	7553,00	55091,00		144171,00	
				$м^3$		4771,00	104,00	81527,00	1777,00				
18	33	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка		2	5195,00	1,00	10390,00	2,00	28,00		10390,00	
				гильза		5180,00	0,00	10360,00	0,00				
19	34	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм		0,6	12332,00		7399,33		7399,33		7399,33	
				м									
20	35	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Футляр из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм		0,012	3282921,00	629550,00	39395,17	7554,63	2979,31		39395,17	
				км		2405117,00	181122,00	28861,24	2173,66				
21	36	6121-0201-0141 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,012	8145420,00	439863,00	97744,97	5278,35	74348,28		97744,97	
				км		1509857,00	84630,00	18118,34	1015,45				
22	37	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		12	6472,00		77664,00		77664,00		77664,00	
				м									
23	38	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр ПВХ труб, диаметр 40 мм		12	2287,00	8,00	27444,00	96,00	2676,00		27444,00	
				м		2056,00	2,00	24672,00	24,00				
24	39	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм		2	13277,00	1245,00	26554,00	2490,00	7546,00		26554,00	
				шт.		8259,00	28,00	16518,00	56,00				
25	40	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм		0,085	1187655,00	183375,00	100950,62	15586,86	64,92		100950,62	
				км		1003518,00	46925,00	85298,34	3988,46				
26	41	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,008	1951673,00	193649,00	15613,00	1549,00	542,00		15613,00	
				км		1690263,00	55850,00	13522,00	447,00				
27	42	6121-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм		0,008	3501034,00	62355,00	28008,00	498,00	17932,00		28008,00	
				км		1197270,00	297,00	9578,00	2,00				
28	43	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 40-65 мм		0,09	264757,00	0,00	23828,07	0,00	190,48		23828,07	
				км		262638,00	0,00	23637,59	0,00				
29	44	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 40-250 мм		0,00458	3714804,00	1288433,00	17014,00	5901,00	685,00		17014,00	
				т		2276881,00	333084,00	10428,00	1526,00				
30	45	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм		8	1124,00		8992,00		8992,00		8992,00	
				м									
31	46	241-112-0117 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм		1	477,00		477,00		477,00		477,00	
				шт.									
32	47	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-50х3,5 мм		1	6233,00		6233,00		6233,00		6233,00	
				шт.									
33	48	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм		1	477,00		477,00		477,00		477,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	49	241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм		85	214,00		18190,20		18190,20		18190,20	
				м									
35	53	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,09	78361,00	43068,00	7052,57	3876,17			7052,57	
				км кабеля		35293,00	9541,00	3176,40	858,57				
36	54	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		90	81,00		7290,16		7290,16		7290,16	
				м									
37	55	6122-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Упоры бетонные (Поз 17). Устройство		0,08	57863,00	6897,00	4629,00	551,00	3345,00		4629,00	
				$м^3$ основания		9168,00	2443,00	733,00	195,00				
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					669517,09	50936,01	292150,68	0,00	669517,09	
								326430,41	12063,14	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					1780340,50	443923,91	509159,68	0,00	1780340,50	
								827256,61	112001,84	0,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									117502	
			Итого с затратами на организацию строительства									1897843	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									94892	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									94892	
			Итого стоимость									2087627	
			Снятие 5%									104381	
			Итого со снятием									1983246	
			НДС 12%									237990	
			Всего									2221235	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор

ТОО"КостанайАтропромпроект"

_____ С.Д.Сраилов

м.п.

Технический надзор

ТОО "Азкерек"

_____ Р.Б.Тыканов

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **60200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№307/10/23 от 08.11.2023г**

Акт выполненных работ №6

за **январь 2024 (месяц, год) на 2-02-6-11 Конструкция железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты (ОП2 -2 шт, ОП3 -212 шт учтен в разделе ТС). Устройство		29,8	36518,00	7092,00	1088236,00	211342,00	323657,00		1088236,00	
				$м^3$ сборных конструкций		18565,00	1941,00	553237,00	57842,00				
2	2	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		15	107237,00		1608555,00		1608555,00		1608555,00	
				$м^3$									
3	3	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012		3	126042,00		378126,00		378126,00		378126,00	
				$м^3$									
4	4	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012		11,1	111247,00		1234842,00		1234842,00		1234842,00	
				$м^3$									
5	5	225-203-0801 РСНБ РК 2022	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1		35	3744,00		131040,00		131040,00		131040,00	
				шт.									
6	6	6111-0401-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация шва панелей мастикой горизонтального		17,76	1031,00	44,00	18311,00	781,00	2061,00		18311,00	
				м		871,00	0,00	15469,00	0,00				
7	7	6111-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация шва панелей стеновых мастикой		9,36	1261,00	52,00	11803,00	487,00	1226,00		11803,00	
				м		1078,00	0,00	10090,00	0,00				
8	8	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		3,192	7443,00	18,00	23758,00	58,00	17236,00		23758,00	
				$м^2$		2025,00	4,00	6464,00	13,00				
9	9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки		0,03276	10067,00	2680,00	330,00	88,00	57,00		330,00	
				$м^3$		5635,00	538,00	185,00	18,00				
10	10	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,033415	21205,00		709,00		709,00		709,00	
				$м^3$									
11	11	6105-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м		27,36	50584,00	7087,00	1383978,00	193901,00	395242,00		1383978,00	
				$м^3$ кладки		29051,00	1596,00	794835,00	43667,00				
12	12	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25		6,5664	19786,00		129923,00		129923,00		129923,00	
				$м^3$									
13	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство		1,584	32621,00	2680,00	51672,00	4245,00	38501,00		51672,00	
				$м^3$		5635,00	538,00	8926,00	852,00				
14	14	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм. Устройство		4,84	86272,00	6150,00	417556,00	29766,00	162275,00		417556,00	
				$м^3$		46594,00	1267,00	225515,00	6132,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,423509	311361,00		131864,00		131864,00		131864,00	
				т									
16	16	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		151,29744	1556,00	83,00	235419,00	12558,00	151,00		235419,00	
				$м^2$ стяжки		1472,00	30,00	222710,00	4539,00				
17	17	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,086468	23823,00		73529,00		73529,00		73529,00	
				$м^3$									
18	18	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумноймастике. Устройство первого слоя		151,29744	5367,00	46,00	812013,00	6960,00	535744,00		812013,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1780,00	14,00	269309,00	2118,00				
19	19	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		169,453133	435,00		73712,00		73712,00		73712,00	
				$м^2$									
20	20	212-504-0104 РСНБ РК 2022	Сополимер этилена, н-бутил акрилата и глицидил метакрилата СТ РК 1223-2019		6,051898	4074,00		24655,00		24655,00		24655,00	
				кг									
21	21	6111-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумноймастике. Устройство последующего слоя		151,29744	3520,00	31,00	532567,00	4690,00	334065,00		532567,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1281,00	10,00	193812,00	1513,00				
22	22	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		169,453133	435,00		73712,00		73712,00		73712,00	
				$м^2$									
23	23	212-504-0104 РСНБ РК 2022	Сополимер этилена, н-бутил акрилата и глицидил метакрилата СТ РК 1223-2019		6,051898	4074,00		24655,00		24655,00		24655,00	
				кг									
24	24	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		151,29744	1556,00	83,00	235419,00	12558,00	151,00		235419,00	
				$м^2$ стяжки		1472,00	30,00	222710,00	4539,00				
25	25	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,086468	23823,00		73529,00		73529,00		73529,00	
				$м^3$									
26	26	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		151,29744	64,00	28,00	9683,00	4236,00			9683,00	
				$м^2$ стяжки		36,00	10,00	5447,00	1513,00				
27	27	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		1,543234	23823,00		36764,00		36764,00		36764,00	
				$м^3$									
28	28	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство		0,2	31689,00	2680,00	6338,00	536,00	4675,00		6338,00	
				$м^3$		5635,00	538,00	1127,00	108,00				
29	29	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		0,96	78738,00	1420,00	75588,00	1364,00	32211,00		75588,00	
				$м^3$ конструкции		43764,00	285,00	42013,00	274,00				
30	30	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4		0,87744	24477,00		21477,00		21477,00		21477,00	
				$м^3$									
31	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0052	317238,00		1650,00		1650,00		1650,00	
				т									
32	32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,03756	292292,00		10978,00		10978,00		10978,00	
				т									
33	33	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки		1,7	32621,00	2680,00	55456,00	4556,00	41320,00		55456,00	
				$м^3$		5635,00	538,00	9580,00	915,00				
34	34	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		12,88	80039,00	2867,00	1030902,00	36927,00	455346,00		1030902,00	
				$м^3$ конструкции		41819,00	689,00	538629,00	8874,00				
35	35	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стремянка. Монтаж		0,1768	267278,00	67082,00	47255,00	11860,00	5922,00		47255,00	
				т конструкций		166703,00	18672,00	29473,00	3301,00				
36	36	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянки С1		0,1768	1133576,00		200416,00		200416,00		200416,00	
				т									
37	37	6111-0501-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785		4,42	422,00	4,00	1865,00	17,00	1530,00		1865,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		72,00	1,00	318,00	4,00				
38	38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	3428,00		13712,00		13712,00		13712,00	
				шт.									
39	39	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	36711,00		73422,00		73422,00		73422,00	
				комплект									
40	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03908	317238,00		12398,00		12398,00		12398,00	
				т									
41	41	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,53352	311361,00		166117,00		166117,00		166117,00	
				т									
42	42	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,54487	292292,00		159261,00		159261,00		159261,00	
				т									
43	43	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,75	1556,00	83,00	5835,00	312,00	3,00		5835,00	
				$м^2$ стяжки		1472,00	30,00	5520,00	113,00				
44	44	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,0765	23369,00		1788,00		1788,00		1788,00	
				$м^3$									
45	45	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,5	4793,00	41,00	107842,00	923,00	78930,00		107842,00	
				$м^2$		1244,00	6,00	27990,00	135,00				
46	46	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5,7	1556,00	83,00	8869,00	473,00	6,00		8869,00	
				$м^2$ стяжки		1472,00	30,00	8390,00	171,00				
47	47	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,11628	23823,00		2770,00		2770,00		2770,00	
				$м^3$									
48	48	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		5,7	16,00	7,00	91,00	40,00			91,00	
				$м^2$ стяжки		9,00	3,00	51,00	17,00				
49	49	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,014535	23823,00		346,00		346,00		346,00	
				$м^3$									
50	50	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		5,7	3019,00	86,00	17208,00	491,00	7472,00		17208,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1622,00	11,00	9245,00	63,00				
			ИТОГО по акту					10837944,00	539169,00	7097731,00	0,00	10837944,00	
								3201045,00	136721,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									715304	
			Итого с затратами на организацию строительства									11553248	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									577662	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									577662	
			Итого стоимость									12708573	
			Снятие 5%									635429	
			Итого со снятием									12073144	
			НДС 12%									1448777	
			Всего									13521922	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Закибаев

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

Авторский надзор

ТОО "КостанайАгропромпроект"

_____ Е.Д.Сраилов

Технический надзор

ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б.Тыканов

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

м.п. м.п. м.п. м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **60200 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№307/10/23 от 08.11.2023г**

Акт выполненных работ №7

за **январь 2024 (месяц, год) на 2-02-1-0 Электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2:										
1	1	6124-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А		1	386844,00	156083,00	386844,00	156083,00	9560,00		386844,00	
				шт.		221201,00	47505,00	221201,00	47505,00				
			Итого по разделу 2:					386844,00	156083,00	9560,00	0,00	386844,00	
								221201,00	47505,00	0,00	0,00		
			Раздел 3:										
2	2	515-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		2	6815091,00		13630182,00				13630182,00	
				шт						13630182,00			
3	3	515-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1000-6/10/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		1	15547677,00		15547677,00				15547677,00	
				комплект						15547677,00			
4	4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		14	7385,00	385,00	103390,00	5390,00	41272,00		103390,00	
				шт.		4052,00	99,00	56728,00	1386,00				
5	5	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям		50	1705,00	65,00	85250,00	3250,00	29900,00		85250,00	
				м		1042,00	17,00	52100,00	850,00				
			Итого по разделу 3:					29366499,00	8640,00	71172,00	0,00	29366499,00	
								108828,00	2236,00	29177859,00	0,00		
			Раздел 4: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ -0,4, 10 кВ										
6	6	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2		187,792	491,00	491,00	92206,00	92206,00			92206,00	
				м^3		0,00	146,00	0,00	27418,00				
7	7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*		5,808	9199,00	0,00	53428,00	0,00			53428,00	
				м^3		9199,00	0,00	53428,00	0,00				
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		9,233	4000,00	0,00	36932,00	0,00			36932,00	
				м^3 грунта		4000,00	0,00	36932,00	0,00				
9	9	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		122,667	95,00	95,00	11653,00	11653,00			11653,00	
				м^3 грунта		0,00	24,00	0,00	2944,00				
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		122,667	632,00	242,00	77526,00	29685,00			77526,00	
				м^3 уплотненного грунта		390,00	78,00	47840,00	9568,00				
11	11	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1(лишний грунт)		61,7	94,00	94,00	5800,00	5800,00			5800,00	
				м^3		0,00	23,00	0,00	1419,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один Устройство постели		659	801,00	442,00	527859,00	291278,00			527859,00	
				м кабеля		359,00	145,00	236581,00	95555,00				
13	13	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один Устройство постели Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		458	247,00	127,00	113126,00	58166,00			113126,00	
				м кабеля		120,00	42,00	54960,00	19236,00				
14	14	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один Устройство постели Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		125	740,00	380,00	92500,00	47500,00			92500,00	
				м кабеля		360,00	125,00	45000,00	15625,00				
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		61,7	2931,00		180843,00		180843,00		180843,00	
				$м^3$									
16	16	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм		328	305,00	3,00	100040,00	984,00	4264,00		100040,00	
				м		289,00	1,00	94792,00	328,00				
17	17	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н. гибкая. легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		334,56	1439,00		481432,00		481432,00		481432,00	
				м									
18	18	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		74	1033,00	368,00	76442,00	27232,00	4958,00		76442,00	
				м		598,00	100,00	44252,00	7400,00				
19	19	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг		132	1963,00	760,00	259116,00	100320,00	8844,00		259116,00	
				м		1136,00	212,00	149952,00	27984,00				
20	20	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг		132	2468,00	966,00	325776,00	127512,00	8844,00		325776,00	
				м		1435,00	271,00	189420,00	35772,00				
21	21	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг Прокладка по дну канала без креплений		334	677,00	248,00	226118,00	82832,00	23380,00		226118,00	
				м кабеля		359,00	69,00	119906,00	23046,00				
22	22	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг		50	962,00	304,00	48100,00	15200,00	3000,00		48100,00	
				м		598,00	82,00	29900,00	4100,00				
23	23	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг		390	1003,00	455,00	391170,00	177450,00	27300,00		391170,00	
				м		478,00	132,00	186420,00	51480,00				
24	24	6124-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг		40	1557,00	541,00	62280,00	21640,00	2360,00		62280,00	
				м		957,00	149,00	38280,00	5960,00				
25	25	6124-0201-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг		414	1355,00	627,00	560970,00	259578,00	28980,00		560970,00	
				м		658,00	182,00	272412,00	75348,00				
26	26	6124-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг		90	2134,00	820,00	192060,00	73800,00	5310,00		192060,00	
				м		1255,00	229,00	112950,00	20610,00				
27	27	6124-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2		8	91959,00	56015,00	735672,00	448120,00	592,00		735672,00	
				шт.		35870,00	18583,00	286960,00	148664,00				
28	28	6124-0201-2504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2		4	65414,00	227,00	261656,00	908,00	21612,00		261656,00	
				шт.		59784,00	71,00	239136,00	284,00				
29	29	6124-0201-2503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2		4	51321,00	227,00	205284,00	908,00	13068,00		205284,00	
				шт.		47827,00	71,00	191308,00	284,00				
30	30	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		6	62905,00	38917,00	377430,00	233502,00	444,00		377430,00	
				шт.		23914,00	12911,00	143484,00	77466,00				
31	31	6124-0201-2501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		2	37297,00	227,00	74594,00	454,00	2400,00		74594,00	
				шт.		35870,00	71,00	71740,00	142,00				
32	32	6124-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2		4	101135,00	65191,00	404540,00	260764,00	296,00		404540,00	
				шт.		35870,00	21614,00	143480,00	86456,00				
33	33	243-125-1805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16 (ок)-1		0,46716	941137,00		439662,00		439662,00		439662,00	
				км									
34	34	243-125-1810 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х95 (ок)-1		0,28356	3852182,00		1092325,00		1092325,00		1092325,00	
				км									
35	35	243-125-1811 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120 (ок)-1		0,28968	2649344,00		767462,00		767462,00		767462,00	
				км									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	243-125-1813 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185 (ок)-1		0,56712	3823950,00		2168639,00		2168639,00		2168639,00	
				км									
37	37	243-903-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-L12, без брони		6	27389,00		164334,00		164334,00		164334,00	
				шт.									
38	38	243-903-2002 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-L12, без брони		2	36126,00		72252,00		72252,00		72252,00	
				шт.									
39	39	243-903-2003 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-L12, без брони		6	42658,00		255948,00		255948,00		255948,00	
				шт									
40	40	243-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10		0,0816	5240809,00		427650,00		427650,00		427650,00	
				км									
41	41	243-903-1306 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10HH-3-50/120		4	29955,00		119820,00		119820,00		119820,00	
				шт.									
42	42	6124-0201-0301 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом		659	750,00	391,00	494250,00	257669,00			494250,00	
				м		359,00	122,00	236581,00	80398,00				
43	43	6124-0201-0304 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301		458	385,00	206,00	176330,00	94348,00			176330,00	
				м		179,00	64,00	81982,00	29312,00				
44	44	6124-0201-0304 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301		125	1155,00	618,00	144375,00	77250,00			144375,00	
				м		537,00	193,00	67125,00	24125,00				
45	45	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		4,653	38014,00		176879,00		176879,00		176879,00	
				1000 шт									
			Итого по разделу 4: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ -0,4, 10 кВ					12474479,00	2796759,00	6502898,00	0,00	12474479,00	
								3174821,00	870924,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: ВЛ- 10 кВ										
46	46	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		10	27633,00	10576,00	276330,00	105760,00	9330,00		276330,00	
				опора		16124,00	3444,00	161240,00	34440,00				
47	47	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		4	56903,00	24460,00	227612,00	97840,00	3732,00		227612,00	
				опора		31510,00	7965,00	126040,00	31860,00				
48	48	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		2	87743,00	39386,00	175486,00	78772,00	1866,00		175486,00	
				опора		47424,00	12825,00	94848,00	25650,00				
49	49	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ.Установка		14	9024,00	3956,00	126336,00	55384,00			126336,00	
				шт		5068,00	1207,00	70952,00	16898,00				
50	50	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		14	7325,00		102550,00		102550,00		102550,00	
				шт.									
51	51	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5		24	82687,00		1984488,00		1984488,00		1984488,00	
				шт.									
52	52	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		10	231778,00		2317780,00		2317780,00		2317780,00	
				шт									
53	53	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188.1, анкерные с горизонтальным расположением фаз		1	618090,00		618090,00		618090,00		618090,00	
				шт.									
54	54	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188.2, анкерные с горизонтальным расположением фаз		2	618090,00		1236180,00		1236180,00		1236180,00	
				шт.									
55	55	1133-0105-1001 *РСНБ РК 2022*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м		140	1099,00	365,00	153860,00	51100,00	40040,00		153860,00	
				м заземления		448,00	96,00	62720,00	13440,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	14	11525,00		161350,00		161350,00		161350,00	
57	57	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(ЗП1)	т	0,01215	1175650,00		14284,00		14284,00		14284,00	
58	58	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник ЗП-21	м	16	3121,00		49936,00		49936,00		49936,00	
59	59	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4435,00		13305,00		13305,00		13305,00	
60	60	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1647,00		4941,00		4941,00		4941,00	
61	61	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2243,00		13458,00		13458,00		13458,00	
62	62	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	12290,00		98320,00		98320,00		98320,00	
63	63	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМs-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	5939,00		17817,00		17817,00		17817,00	
64	64	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	19297,00		57891,00		57891,00		57891,00	
65	65	252-207-0448 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAR 50	шт.	13	2925,00		38025,00		38025,00		38025,00	
66	66	252-207-0451 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAR 95	шт.	18	2925,00		52650,00		52650,00		52650,00	
67	67	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI 10.2 (для СИП)	шт.	18	9273,00		166914,00		166914,00		166914,00	
68	68	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI 20.3	шт.	30	18775,00		563250,00		563250,00		563250,00	
69	69	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	40	18775,00		751000,00		751000,00		751000,00	
70	70	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	36	14295,00		514620,00		514620,00		514620,00	
71	71	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	38	2691,00		102258,00		102258,00		102258,00	
72	72	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт	9	10304,00		92736,00		92736,00		92736,00	
73	73	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	80	31367,00		2509360,00		2509360,00		2509360,00	
74	74	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	36	36820,00		1325520,00		1325520,00		1325520,00	
75	75	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6360,00		25440,00		25440,00		25440,00	
76	76	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	23	624,00		14352,00		14352,00		14352,00	
77	77	252-206-0507 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1	шт.	18	2180,00		39240,00		39240,00		39240,00	
78	78	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	18	1306,00		23508,00		23508,00		23508,00	
79	79	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,482	998,00		3475,00		3475,00		3475,00	
80	80	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов		3	60025,00	12253,00	180075,00	36759,00	633,00		180075,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		47561,00	3800,00	142683,00	11400,00				
81	81	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1		3	70831,00		212493,00		212493,00		212493,00	
				шт.									
82	82	515-201-0508 *СнрСЦ 08.2025*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНДс.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22 мм гололед)		3	244722,00		734166,00				734166,00	
				комплект						734166,00			
83	83	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г		12	1750,00		21000,00		21000,00		21000,00	
				шт.									
84	84	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		12	67,00		804,00		804,00		804,00	
				шт.									
85	85	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1		9	375,00		3375,00		3375,00		3375,00	
				шт.									
86	86	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		0,99	705,00		698,00		698,00		698,00	
				кг									
87	87	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель. Установка с помощью механизмов		9	34205,00	13661,00	307845,00	122949,00	3222,00		307845,00	
				комплект		20186,00	3173,00	181674,00	28557,00				
88	88	252-207-1711 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа HE-15SGA с прокалывающим зажимом		9	30848,00		277632,00		277632,00		277632,00	
				шт.									
89	89	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		16	7774,00	3854,00	124384,00	61664,00	25504,00		124384,00	
				1 заземлитель		2326,00	949,00	37216,00	15184,00				
90	90	1133-0105-1002 *РСНБ РК 2022*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м		320	811,00	212,00	259520,00	67840,00	91840,00		259520,00	
				м заземления		312,00	56,00	99840,00	17920,00				
			Итого по разделу 5: ВЛ- 10 кВ					15994354,00	678068,00	13604907,00	0,00	15994354,00	
								977213,00	195349,00	734166,00	0,00		
			ИТОГО по акту					58222176,00	3639550,00	20188537,00	0,00	58222176,00	
								4482063,00	1116014,00	29912025,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							29912025,00			
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									1868470	
			Итого с затратами на организацию строительства									30178621	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									1508931	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									3004532	
			Итого стоимость									64604109	
			Снятие 5%									3230205	
			Итого со снятием									61373904	
			НДС 12%									7364868	
			Всего									68738772	

Руководитель отдела строительства социальных объектов

_____ С.Жакибаев

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ К.М. Брискин

м.п.

Авторский надзор
ТОО "ГостанайАгропромпроект"

_____ С.Д. Сеаилов

м.п.

Технический надзор
ТОО "Аймерке"

_____ Р.Б. Тыханов

м.п.