Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№6 "13" 12 2024года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района» Руководитель Байжума Ильяс Нұрланұлы, БИН 050240008596, Тел: 5-02-14, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, Магазы Масанчи, 17А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) **от « 10 » 12 2024 года ТОО ТОО «Карат-Z», директор Балабиев А.А., БИН 020940003169 Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ САМАЛ , Улица АБЫЛАЙ ХАН, 7А.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « 10 » 12 2024 года ТОО «RIZIM engineering», Директор Мамадияров Д.Т, эксперт технического надзора Мадиханов А.Е., № KZ09VJE00040387 от 15.08.2018г., эксперт технического надзора Нурмаганбетов Д.А., №KZ69VJE00058610 от 21.10.2020г., эксперт технического надзора Шамшиев П.Т., № KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.,БИН 130140019139, Тел:87017444204**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)**от « 10» 12 2024 года ТОО «Востокоблпроект» директор Толбаев К.Х., эксперт авторского надзора Манапова А.М., БИН 040840000273, Тел: 87232615125.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **область Жетісу, Панфиловский район, Талдинский с.о., с.Енбекши**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ГУ «Аппарат акима Талдынского сельского округа» Панфиловского района №32 от 01.11.2022г., архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ57VUA00706183 от 19.07.2022г., ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Пафиловского района», Алматинской

области;района»;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района», KZ50REA00383313 от 11.04.2024 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО«Востокоблпроект» ГСЛ №15012141 от 25.06.2015г. Категория I, №ЭКСПРО-0014/23 от 09.02.2023г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

от ГУ «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта, Автомобильных Дорог И Жилищной Инспекции Панфиловского Района» от 13.02.2023 г. №19

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024 год.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 год.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;

фактически, месяц: 8 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод	м3/сут	303,18		303,18	
Общая протяженность трассы водопровода	м	14574		14574	
Труба PE 100 SDR 17 125x7,4 мм	м	2751,5		2751,5	
Труба PE 100 SDR 17 110x6,6 мм	м	7412,5		7412,5	
Труба PE 100 SDR 11 25x2,3 мм	м	3119		3119	
Труба PE 100 SDR 17 63x3,8 мм	м	1025		1025	
Водозаборные сооружения					
Скважинный насос SP17-6 (один запасной	шт	3		3	
Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 500 м3 для IIIA климатических подрайонов 12м/12м/4,2м	шт	2		2	
Насосы повышения давления Wilo TESCO 2 MVI 7002/2/SKw-EB-R Q=56,48m3/h H=25m N=2x7,5kW. в комплекте из 2х насосов MVI 7002/2(1раб+1рез)	шт	1		1	
Насосы установка пожаротушения Wilo TESCO 2 Helix V 3602/SKFFS-R-CS Q=36m3/h H=35m N=2x4kW. в комплекте из 2х насосов	шт	1		1	

H=25m N=2x7,5kW. в комплекте из 2х насосов MVI 7002/2(1раб+1рез)					
Насосы установка пожаротушения Wilo TESCO 2 Helix V 3602/SKFFS-R-CS Q=36m3/h H=35m N=2x4kW. в комплекте из 2х насосов Helix V 3602(1раб+1рез)	шт	1		1	
Бактерицидная установка УУФОВ-60 (нержав. сталь) 60м3/час (1раб+1рез)	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _; факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В ходе проектирования системы водоснабжения села Енбекши предусмотрена прокладка полиэтиленовых труб различного диаметра общей протяженностью 14,574 км. Из них 2,435 км составляют участки с открытым водоотливом. И также предусмотрено использование полиэтиленовых труб следующих типов и диаметров: Трубы диаметром 125 мм (⌀125х7,4) — длина 2751,5 м (поселковые сети); Трубы диаметром 110 мм (⌀110х6,6) — длина 7412,5 м, из них 42,5 м укладываются в две нитки; Трубы диаметром 63 мм (⌀63х3,8) — длина 1025 м, включая подводки к школе (9,5 м) и дому культуры (95,5 м); Трубы диаметром 40 мм (⌀40х2,4) — длина 90 м (для подключения мокрых колодцев); Трубы диаметром 25 мм (⌀25х2,3) — длина 3119 м (подводки к границам участков).Проект включает строительство водозаборных и водопроводных сооружений, в том числе две насосных станции первого подъема над водозаборными скважинами(1рабочая, 1 резервная. Сооружения 2а, 2б)., два резервуара чистой воды емкостью по 300м3 каждый, насосная станция IIподъема, два хлорсатуратора для обеззараживания воды, а также объектов инфраструктуры: проездов, ограждений, и трансформаторной подстанции. Все элементы системы соответствуют нормативным требованиям и обеспечивают надежное водоснабжение поселка, включая социально значимые объекты, такие как школа и дом культуры. Подъезд к территории водозаборных сооружений организован с улицы Т. Аубакирова.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 1 046 599,744 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 848 306,996 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 55 028,722 тысяч тенге, прочие затраты 143 264,025 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 046 599,744 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 848 306,996 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 55 028,722 тысяч тенге, прочие затраты 143 264,025 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Байжума И.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии) 10.12.2024

Технический надзор:

1) аккредитованная организация ТОО «RIZIM engineering»

Директор Мамадияров Д.Т.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии) 10.12.2024

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Мадиханов А.Е., № KZ09VJE00040387 от 15.08.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата 10.12.2024

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Нурмаганбетов Д.А., №KZ69VJE00058610 от 21.10.2020г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата 10.12.2024

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Шамшиев П.Т., № KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Востокоблпроект»

Директор Толбаев К.Х.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата 10.12.2024

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Манапова А.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата 10.12.2024

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Карат-Z»

Директор Балабиев А.А

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии) 10.12.2024