Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Договор: №40 от 26.05.22г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	51 207 562									
в том числе за месяц	51 207 562	45 721 037	51 207 562	45 721 037					5 486 525	51 207 562
Удержание аванса 30%	15 362 269	15 362 269								15 362 269
Итого к оплате:										**35 845 293**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №1 от 20.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль 22г
(локальная смета 02-01-01)
Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Отдел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2662	234,57	234,57	624425	624425	–	73292	753534
					–	38,24	–	101795	–	55817	

2	1101-0205-0208									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	225,68573	4109,66	–	927493	–	–	667795	1722911
					4109,66	–	927493	–	–	127623	
	Отдел 2 Фундаменты										
	Раздел 1. Фундаменты ленточные Фл1, Фл2										
12	1106-0101-0101										
		Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщиной 100мм. Устройство НР=91 %	м3	43	23376,35	1118,59	1005183	48100	898859	63143	1153792
					1354,05	259,62	58224	11164	–	85466	
13	1106-0101-0120										
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /Фл2 из бетона В25, F75, W6/ НР=91 %	м3	158	33844,48	2034,63	5347428	321472	4304149	721032	6553937
					4568,4	446,43	721807	70536	–	485477	

14	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство /Фл1 из бетона В25, F75, W6/ НР=91 %	м3	55,2	32166,84	1809,96	1775610	99909	1493574	185533	2118034	
					3299,4	394,12	182127	21755	–	156891		
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,514	386515		3677304		3677304	–	3971488	Казахстан
					–		–		–	294184		
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	652,52	823,53	20,26	537370	13220	329099	183133	778144	
					298,92	2,86	195051	1866	–	57640		
	Раздел 2. Фундаменты столбчатые Фм-1 /4шт/											
18	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщиной 100мм. Устройство НР=91 %	м3	2	23376,35	1118,59	46753	2237	41808	2937	53665	
					1354,05	259,62	2708	519	–	3975		

19	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25, F75, W6/ НР=91 %	м3	9,6	29747,44	1724,39	285575	16554	248435	22387	332598	
					2144,42	418,14	20586	4014	–	24637		
20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,288	386515		111316		111316	–	120221	Казахстан
					–		–		–	8905		
21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38	373950		142101		142101	–	153469	Казахстан
					–		–		–	11368		
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	19,2	823,53	20,26	15812	389	9684	5389	22897	
					298,92	2,86	5739	55	–	1696		

Отдел 3 Каркас

Раздел 4. Колонны монолитные К1/14шт/, К2,К2-1/10шт/, К3/17шт/, К4/3шт/, К5/2шт/, К6/2шт/, К7/2шт/

27	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	28	36514,35	4740,55	1022402	132735	713624	187805	1307024
					6287,25	1083,44	176043	30336	–	96817	
28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5	392348		980870		980870	–	1059340 Казахстан
					–		–		–	78470	
29	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5	373950		1869750		1869750	–	2019330 Казахстан
					–		–		–	149580	
Подраздел 2. Выпуски колонн /В1, В2 лист 5/											
34	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,0685	373950		1147466		1147466	–	1239263 Казахстан
					–		–		–	91797	
Раздел 5. Монолитные стены подвала											

35	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25, F75, W6/ НР=91 %	м3	144	42980,54	2579,61	6189198	371464	4206007	1546777	8354852	
					11192,55	611,3	1611727	88027	–	618878		
36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,243	392348		95341		95341	–	102968	Казахстан
					–		–		–	7627		
37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,13	386515		3142367		3142367	–	3393756	Казахстан
					–		–		–	251389		
38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	213,72	823,53	20,26	176005	4330	107790	59982	254866	
					298,92	2,86	63885	611	–	18879		

Подраздел 3. Выпуски монолитных стен подвала /лист 5/

39	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,336	386515	3221989	3221989	–	3479748 Казахстан
					–	–	–	257759	
40	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,327	373950	122282	122282	–	132065 Казахстан
					–	–	–	9783	

Подраздел 4. Выпуски диафрагм жесткости /лист 5/

49	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47262	386515	182675	182675	–	197289 Казахстан
					–	–	–	14614	
50	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1703	373950	63684	63684	–	68779 Казахстан
					–	–	–	5095	

Итого	**39 343 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 965 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 634 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	330 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 110 175
- накладные расходы, тенге	3 719 206

в т.ч. зарплата, тенге	334 729
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 914 368
Всего	**39 343 970**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	472 128
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	963 549
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**815 593**
Итого	**41 595 240**
Итого в текущих ценах 2022г. Коэф 1,0500514	**43 677 140**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**41 493 283**
НДС (12 %)	4 979 194
Итого	**46 472 477**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Акт №2 от 20.07.2022г.

приемки выполненных работ за июль 22г

(локальная смета 06-01-02)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Земляные работы											
4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникации или мешающих предметов, а также объем грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев. столбов и т.д.) в пределах вылета стреля эксковатора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2 НР=72 % ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	757	269,45	269,45	203974	203974	–	23944	246151	

				–	43,93	–	33255	–	18233	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенныхв трубопроводах или коробках, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда 1,15 НР=72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	25,2	2049,05	–	51636	–	–	37178	95919
				2049,05	–	51636	–	–	7105	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	701,9	35,83	35,83	25149	25149	–	6969	34687
				–	13,79	–	9679	–	2569	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	170,79	930,2	–	158869	–	–	114386	295115
				930,2	–	158869	–	–	21860	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	701,9	169,23	78,62	118783	55183	–	64788	198257
				90,61	37,59	63599	26384	–	14686	
	Раздел 3 Трубопроводы									
20	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	2,11	3381,76	177,38	7136	374	4396	2446	10349
				1120,98	50,12	2365	106	–	767	

3.2 Материалы

28	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,09	330742,34	85728,98	29767	7716	93	24015	58085	
					243977	25552,25	21958	2300	–	4303		
29	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	90	429		38610		38610	–	41699	Казахстан
					–		–		–	3089		

Итого	**980 262**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	292 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 099
- накладные расходы, тенге	273 726
в т.ч. зарплата, тенге	24 635
- сметная прибыль (8 %), тенге	72 612
Всего	**980 262**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	11 763
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	24 007
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 321**
Итого	**1 036 353**
Итого в текущих ценах 2022г. Коэф 1,0500514	**1 088 224**

Итого с понижающим коэффициентом 0,95	1 033 813
НДС (12 %)	124 058
Итого	**1 157 871**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительств
_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К. Омаров
расценки соответ-ют

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ А.Г. Кунакпай
расценки соответ. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932
_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065
_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Тепловые сети

Акт №3 от 20.07.2022г.

приемки выполненных работ за июль 22г

(локальная смета 06-02-01)

Общестроительные работы по чертежам ТС.ЮЖ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

N п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0368		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	162	266,53	266,53	43178	43178	–	5558	52635	
						–	47,65	–	7719	–	3899		

3 1101-0205-0202									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,2	3234,97	–	23292	–	–	16770	43267
				3234,97	–	23292	–	–	3205	

Итого	**95 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 719
- накладные расходы, тенге	22 328
в т.ч. зарплата, тенге	2 010
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 104
Всего	**95 902**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 151
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 349
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 988**
Итого	**101 390**
Итого в текущих ценах 2022г. Коэф 1,0500514	**106 465**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**101 142**

НДС (12 %)	12 137
Итого	**113 279**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Тепловые сети

Акт №4 от 20.07.2022г.

приемки выполненных работ за июль 22г

(локальная смета 06-02-02)

Прокладка трубопроводов

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Трубопроводы											
	8	241-405-0203											
			Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	18	31104		559872		559872	–	604662	Казахстан
						–		–		–	44790		

10	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,14	1132299,75	477643,9	158522	66870	1777	107712	287533
					641960	135186,16	89874	18926	–	21299	
11	241-402-0207	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	м	141,4	12003		1697224		1697224	–	1833002 Казахстан
					–		–		–	135778	
15	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм /+45х140мм/ +89х180мм/	комплект	36	5096		183456		183456	–	198132 Казахстан
					–		–		–	14676	

20 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3 к времени эксплуатации машин-0,3 НР=61 % ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,07	30890,03	21345,53	2162	1494	–	608	2992
				9544,5	4692,74	668	328	–	222	
21 249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Вод опровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	70	83		5810		5810	–	6275
				–		–		–	465	

Итого	**2 932 596**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 364
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 448 139
- накладные расходы, тенге	108 320
в т.ч. зарплата, тенге	9 749
- сметная прибыль (8 %), тенге	217 230
Всего	**2 932 596**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	35 191
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	71 820
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 792**
Итого	**3 100 399**
Итого в текущих ценах 2022г. Коэф 1,0500514	**3 255 578**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**3 092 799**
НДС (12 %)	371 136
Итого	**3 463 935**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	123 857 260									
в том числе за месяц	72 649 698	64 865 802	72 649 698	64 865 802						
Удержание аванса 30%	37 157 178	21 794 909							7 783 896	72 649 698
Итого к оплате:										21 794 909
										50 854 789

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №5 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 22г
(локальная смета 01-01-01)
Подготовка участка пристройки

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1337-0101-0103	Демонтаж малых архитектурных форм НР=61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	7	12401,58	1207,54	86811	8453	–	48934	146605	
					11194,04	266,02	78358	1862	–	10860		
2	1109-0306-0103	Демонтаж ограждения из сетчатых панелей высотой 3м по металлическим столбам НР=69 % ктрр1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	364,8	399,52	15,5	145746	5654	–	98284	263553	
					384,02	6,44	140092	2349	–	19522		

3 1107-0111-0102	Демонтаж ограждения территории школы НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	26,6	2195,61	1271,78	58403	33830	–	44732	111386
				923,83	501,31	24574	13335	–	8251	
4 1127-0302-0104	Покрытия асфальтобетонные. Разборка /толщиной 6 см/ НР=108 %	м3 конструкции	65,2	3047,77	1283,87	198715	83709	–	163978	391709
				1763,9	564,81	115006	36826	–	29015	
5 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м	198	813,79	–	161130	–	–	174021	361963
				813,79	–	161130	–	–	26812	
6 1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %	дерево	46	655,07	508,65	30133	23398	–	11100	44531
				146,42	188,72	6735	8681	–	3299	

7 1101-0207-0314	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см НР=72 %	дерево	46	1196,8	53,68	55053	2469	–	37860	100346
				1143,12	–	52584	–	–	7433	
8 1101-0104-0205	Грунты 1 группы. Разработка /насыпного грунта и строительного мусора/ бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	3211,6	30,52	30,52	98018	98018	–	16556	123740
				–	7,16	–	22995	–	9166	
9 1101-0102-0343	Грунты 1 группы. Погрузка разработанного насыпного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	3211,6	259,66	259,66	833924	833924	–	97882	1006350
				–	42,33	–	135947	–	74544	
10 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	187,148	117		21896		–	–	23648
				–		–		–	1752	
11 414-102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	60,628	665		40318		–	–	43543

12	412-102-0110			–		–		–	3225		
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	53863,36	46		2477715		–	–	2675932	
				–		–		–	198217		
13	414-102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	60,628	454		27525		–	–	29727
				–		–		–	2202		
14	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	3280	17,7	14,89	58056	48839	263	20971	85349
					2,73	6,15	8954	20172	–	6322	

Итого	**5 408 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	587 435
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 138 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	242 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262
- перевозка грузов, тенге	2 567 449
- накладные расходы, тенге	714 321
в т.ч. зарплата, тенге	64 289
- сметная прибыль (8 %), тенге	400 622
Всего	**5 408 382**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	64 901
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	132 453
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**112 115**
Итого	**5 717 851**

Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	4 923 310
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	1 129 418
Итого по акту:	6 052 728
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	5 750 092
НДС (12 %)	690 011
Итого	6 440 103

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №6 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 22г
(локальная смета 02-01-01)
Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Отдел 1. Земляные работы											
3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3386,425	78,16	78,16	264683	264683	–	77024	369043	
					–	31,59	–	106977	–	27337		
4	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Добавить до 10 проходов на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; кмат1=9;	м3 уплотненного грунта	3386,425	66,91	66,91	226586	226586	–	51447	300277	

				–	21,1	–	71454	–	22243	
5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	659,483707	38,58	38,58	25443	25443	–	5921	33873
				–	12,47	–	8224	–	2509	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	164,8709267	846,94	–	139636	–	–	100538	259388
				846,94	–	139636	–	–	19214	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	659,483707	169,23	78,62	111604	51849	–	60873	186275
				90,61	37,59	59756	24790	–	13798	
8 1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2399,7272	259,66	259,66	623113	623113	–	73138	751951
				–	42,33	–	101580	–	55700	

9	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	42715,14416	46		1964897		–	–	2122089
					–		–		–	157192	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	2399,7272	21,65	18,15	51954	43555	408	18712	76319
					3,33	7,5	7991	17998	–	5653	

Отдел 2. Фундаменты

Раздел 3. Фундамент под перегородки

23	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство /из бетона В15, F75, W6/ НР=94 %	м3 подстилающего слоя	4,5	28944,87	7,2	130252	32	112119	17014	159048	
					4022,34	–	18101	–	–	11781		
24	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,0895	16256,96	1505,2	1455	134	4	1251	2923	
					14720,4	642,24	1317	57	–	216		
25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	392348		16086		16086	–	17373	Казахстан
					–		–		–	1287		

26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0485	386515		18746		18746	–	20246	Казахстан
					–		–		–	1500		

Отдел 3. Каркас

Раздел 6. Диафрагмы жесткости ДЖм1 /1шт/, ДЖм2 /1шт/

41	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	19,656	41602,17	2579,61	817732	50705	547026	211135	1111176	
					11192,55	611,3	220001	12016	–	82309		
42	1106-0601-0210	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	30,4	40020,58	3716,83	1216626	112992	824316	276548	1612628	
					9188,1	808,56	279318	24581	–	119454		
44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,15	386515		1217522		1217522	–	1314924	Казахстан
					–		–		–	97402		

45	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4483	373950		541592		541592	–	584919	Казахстан
					–		–		–	43327		
Раздел 7. Шахта лифта Шл1												
51	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	4,35	41602,17	2579,61	180969	11221	121060	46726	245910	
					11192,55	611,3	48688	2659	–	18216		
54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,262	392348		102795		102795	–	111019	Казахстан
					–		–		–	8224		
Раздел 8. Плиты перекрытия. Подраздел 5. Плита перекрытия на отм. -0,300 /Л.12, 13/												
63	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/ НР=91 %	м3	248	56526,71	1869,65	14018624	463673	8827277	4404217	19896669	
					19063,2	452,12	4727674	112126	–	1473827		

64	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /верхняя и нижняя сетка/	т	27,722	419679		11634341		11634341	–	12565088	
					–		–		–	930747		
65	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /дополнительное нижнее армирование/	т	2,011	386515		777282		777282	–	839465	Казахстан
					–		–		–	62183		
66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксаторы/	т	0,339	392348		133006		133006	–	143646	Казахстан
					–		–		–	10640		
67	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН118-2/ НР=91 %	т	0,0076	261990,75	1422,75	1991	11	–	1806	4101	
					260568	607,47	1980	5	–	304		

68	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0076	892474		6783		6783	–	7326 Казахстан
					–		–		–	543	
69	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,12198	161,96	3,77	20	–	13	5	27
					56,06	0,57	7	–	–	2	

Итого	**42 735 703**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 504 470
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 873 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	482 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 880 420
- перевозка грузов, тенге	1 964 897
- накладные расходы, тенге	5 346 315
в т.ч. зарплата, тенге	481 168
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 165 605
Всего	**42 735 703**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	512 828
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 046 614
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**885 903**

Итого	45 181 049
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	38 902 787
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	8 924 380
Итого по акту:	47 827 167
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	45 435 809
НДС (12 %)	5 452 297
Итого	50 888 106

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №7 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 22г
(локальная смета 02-01-03)
Архитектурно-строительная часть здания

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 8. Полы											
	Подраздел 7. План подвала на отм. -2,100											
	Тип 1											
110	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5 толщиной 100мм НР=94 %	м3 подстилающего слоя	75,781	25444,23	7,2	1928189	546	1622827	286528	2391894	
					4022,34	–	304817	–	–	177177		
111	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетона В15 толщиной 100мм НР=94 %	м3 подстилающего слоя	75,781	27549,51	7,2	2087729	546	1782367	286528	2564198	
					4022,34	–	304817	–	–	189941		

112 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,2253788	16256,96	1505,2	19921	1844	38	17131	40016
				14720,4	642,24	18038	787	–	2964	
113 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2253788	450224		551695		551695	–	595831
				–		–		–	44136	
114 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	757,81	813,59	31,35	616547	23757	311946	274828	962685
				370,6	15,21	280844	11526	–	71310	
115 1111-0101-1102	Добавить до толщины 30мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	757,81	225,07	10,61	170560	8041	155577	10108	195122
				9,16	5,03	6942	3812	–	14453	
Тип 2										
117 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5 толщиной 100мм НР=94 %	м3 подстилающего слоя	37,902	25444,23	7,2	964387	273	811659	143307	1196310
				4022,34	–	152455	–	–	88616	

118 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетона В15 толщиной 100мм НР=94 %	м3 подстилающего слоя	37,902	27549,51	7,2	1044182	273	891454	143307	1282489
				4022,34	–	152455	–	–	94999	
119 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,6128753	16256,96	1505,2	9963	923	18	8568	20014
				14720,4	642,24	9022	394	–	1483	
120 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6128753	450224		275931		275931	–	298005
				–		–		–	22074	
121 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	379,02	1222,4	104,72	463314	39691	281187	147688	659882
				375,8	38,73	142436	14679	–	48880	

122 1111-0101-1502

-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. Исключать до толщины 20мм на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=-1,000; ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	379,02	-258,49	-9,21	-97973	-3491	-86272	-9338	-115896
			-21,66	-4,55	-8210	-1725	–	-8585	

Итого	**10 090 550**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 363 620
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 598 422
- накладные расходы, тенге	1 308 659
в т.ч. зарплата, тенге	117 779
- сметная прибыль (8 %), тенге	747 448
Всего	**10 090 550**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	121 087
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	247 122
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**209 175**
Итого	**10 667 934**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**9 185 541**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**2 107 182**

Итого по акту:	11 292 723
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	10 728 087
НДС (12 %)	1 287 370
Итого	**12 015 457**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №8 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 22г
(локальная смета 06-01-03)
Наружные сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Строительные решения										
14	225-101-0602											
		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	20685		144795		144795	–	156379	Казахстан
					–		–		–	11584		
16	225-101-0109											
		Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /КС 15-9а/	шт.	14	21614		302596		302596	–	326804	Казахстан
					–		–		–	24208		

17	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	22322	66966	66966	–	72323 Казахстан
					–	–	–	5357	
18	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	25967	103868	103868	–	112177 Казахстан
					–	–	–	8309	

Итого	**667 683**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	618 225
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 458
Всего	**667 683**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	8 012
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16 352
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 841**
Итого	**705 888**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**607 799**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**139 430**
Итого по акту:	**747 230**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**709 868**

НДС (12 %)	85 184
Итого	**795 052**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №9 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 22г
(локальная смета 06-02-01)
Общестроительные работы по чертежам ТС.КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	132,48	266,53	266,53	35310	35310	–	4545	43043	
					–	47,65	–	6313	–	3188		
3	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	26,48583	3234,97	–	85681	–	–	61690	159161	

				3234,97	–	85681	–	–	11790	
4 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,67074	4109,66	–	15085	–	–	10861	28022
				4109,66	–	15085	–	–	2076	
5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	169,683	38,58	38,58	6546	6546	–	1524	8716
				–	12,47	–	2116	–	646	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	18,92	846,94	–	16024	–	–	11537	29766
				846,94	–	16024	–	–	2205	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	169,683	169,23	78,62	28715	13340	–	15662	47927
				90,61	37,59	15375	6378	–	3550	

Раздел 2 Теплотрасса

Подраздел 2. Канал из сборных лотков

19 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное толщиной 100мм. Устройство НР=93 %	м3 основания	3,726	3993,17	1048,05	14879	3905	7780	4486	20915

				857,22	437,6	3194	1630	–	1549		
Раздел 3 Компенсаторная ниша КН1 /л.3/											
30	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное толщиной 100мм. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,97172	3993,17	1048,05	7873	2066	4117	2374	11067
					857,22	437,6	1690	863	–	820	
Раздел 4 Теплофикационная камера УТ1 /л.4/											
58	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935		37870		37870	–	40900 Казахстан
					–		–		–	3030	
59	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ходовые скобы/ НР=118 %	т стальных элементов	0,01332	81032,33	6869,25	1079	92	111	1058	2308
					65843,4	1474,96	877	20	–	171	
60	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	13,32	347		4622		4622	–	4992
					–		–		–	370	
Раздел 5 Дренажный колодец ДК1 /л.3/											
71	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем толщиной 100мм НР=94 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 площади уплотнения	2,26865	647,16	68,09	1468	155	956	389	2006
					157,58	25,2	357	57	–	149	
72	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	2,26865	3262,42	6,72	7401	15	6856	497	8530
					233,65	1,94	530	4	–	632	
74	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,7	40001,75	11269,92	28001	7889	7336	15814	47320
					18251,6	4568,37	12776	3198	–	3505	

75	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 /из бетона В15/	шт.	1	13156		13156		13156	–	14208 Казахстан
					–		–		–	1052	
78	1111-0101-1103	Стяжки бетонные по верху толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	0,785	824,36	30,69	647	24	335	282	1003
					367,1	15,21	288	12	–	74	
79	1111-0101-1104	Исключить до толщины 10мм на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=-1,000; ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	-0,785	232,19	10,61	-182	-8	-167	-10	-208
					8,82	5,03	-7	-4	–	-15	
81	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 /из бетона В15/	шт.	1	12659		12659		12659	–	13672 Казахстан
					–		–		–	1013	
84	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 /из бетона В15/	шт.	1	10064		10064		10064	–	10869 Казахстан
					–		–		–	805	
87	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 /из бетона В15/	шт.	1	12465		12465		12465	–	13462 Казахстан
					–		–		–	997	

Итого	**507 679**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 334
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	118 160
- накладные расходы, тенге	130 709
в т.ч. зарплата, тенге	11 764
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 607

Всего	**507 679**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	6 092
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 433
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 524**
Итого	**536 728**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**462 145**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**106 017**
Итого по акту:	**568 163**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**539 754**
НДС (12 %)	64 771
Итого	**604 525**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №10 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 22г
(локальная смета 06-02-02)
Прокладка трубопроводов

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Трубопроводы												
8	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм /+89х6,0 мм/	шт.	4	31104		124416		124416	–	134369	Казахстан
					–		–		–	9953		

10 1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,094	1132299,75	477643,9	106436	44899	1193	72321	193058	
				641960	135186,16	60344	12708	–	14301		
11 241-402-0207	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	м	94,94	12003		1139565		1139565	–	1230730	Казахстан
				–		–		–	91165		
15 241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм /+45х140мм/ +89х180мм/	комплект	7	5096		35672		35672	–	38526	Казахстан
				–		–		–	2854		

20	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3 к времени эксплуатации машин-0,3 НР=61 % ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,0329	30890,03	21345,53	1016	702	–	285	1405
					9544,5	4692,74	314	154	–	104	
21	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Вод опровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	32,9	83		2731		2731	–	2949
					–		–		–	218	

Итого	**1 601 037**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 303 577
- накладные расходы, тенге	72 606
в т.ч. зарплата, тенге	6 535
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 595
Всего	**1 601 037**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	19 212
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	39 210
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 189**
Итого	**1 692 648**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**1 457 441**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**334 340**
Итого по акту:	**1 791 781**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 702 192**
НДС (12 %)	204 263
Итого	**1 906 455**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчетчик соответ. пер

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расчетчик соответ пер.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	132 043 829									
в том числе за месяц	59 394 131	53 030 474	59 394 131	53 030 474					6 363 657	59 394 131
Удержание аванса 30%	54 975 417	17 818 239								17 818 239
Итого к оплате:										**41 575 892**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

_____ **Сатиев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №11 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентябрь 22г
(локальная смета 02-01-01)
Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Каркас											
		3.1 Раздел 4. Колонны монолитные К1/14шт/, К2,К2-1/10шт/, К3/17шт/, К4/3шт/, К5/2шт/, К6/2шт/, К7/2шт/											
27		1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	25	36514,35 / 6287,25	4740,55 / 1083,44	912859 / 157181	118514 / 27086	637164 / –	167683 / 86443	1166985	

28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5	392348		980870		980870	–	1059340 Казахстан
					–		–		–	78470	
29	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4	373950		1495800		1495800	–	1615464 Казахстан
					–		–		–	119664	
3.8 Раздел 7. Шахта лифта Шл1											
52	1106-0601-0210	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	7	40020,58	3716,83	280144	26018	189810	63679	371329
					9188,1	808,56	64317	5660	–	27506	
55	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,89654	386515		1119556		1119556	–	1209120 Казахстан
					–		–		–	89564	
3.10 Подраздел 6. Плита перекрытия на отм. +3,600 /Л.14-16/											

70	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/ НР=91 %	м3	59,75	56097,71	6325,41	3351839	377943	1922487	1031955	4734498
					17596,8	1382,56	1051409	82608	–	350704	
71	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9994	392348		1176809		1176809	–	1270954 Казахстан
					–		–		–	94145	
72	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,4487	373950		4281241		4281241	–	4623740 Казахстан
					–		–		–	342499	
73	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.3 - 16х80/ НР=118 %	т стальных элементов	0,1344	973506,33	6869,25	130839	923	121067	10675	152835
					65843,4	1474,96	8849	198	–	11321	

75	1106-0801-0102	Перекрытия балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/ НР=91 %	м3	246,6	56526,71	1869,65	13939487	461053	8777448	4379355	19784349
					19063,2	452,12	4700985	111493	–	1465507	
76	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /верхняя и нижняя сетка/	т	27,592	419679		11579783		11579783	–	12506166
					–		–		–	926383	
77	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /дополнительное нижнее армирование/	т	2,011	386515		777282		777282	–	839465 Казахстан
					–		–		–	62183	
78	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксаторы/	т	0,336	392348		131829		131829	–	142375 Казахстан

				–		–		–	10546		
79 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кп1/ НР=91 %	т	0,79241	21335,66	1386,62	16907	1099	228	14473	33890	
				19661,04	409	15580	324	–	2510		
80 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,141	392348		55321		55321	–	59747	Казахстан
				–		–		–	4426		
81 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6514	373950		243591		243591	–	263078	Казахстан
				–		–		–	19487		
82 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН118-2/ НР=91 %	т	0,0304	261990,75	1422,75	7965	43	–	7224	16404	
				260568	607,47	7921	18	–	1215		

83 222-509-1003

Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0304	892474	27131	27131	–	29301	Казахстан
			–	–	–	2170		

Итого	**49 879 040**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 006 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	985 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	227 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 517 417
- накладные расходы, тенге	5 675 044
в т.ч. зарплата, тенге	510 754
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 694 743
Всего	**49 879 040**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	598 548
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 221 558
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 033 983**
Итого	**52 733 129**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**45 405 447**

Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**10 416 104**
Итого по акту:	**55 821 551**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**53 030 474**
НДС (12 %)	6 363 657
Итого	**59 394 131**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

Отпуск _____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

Больничный _____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат **за октябрь 2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	205 070 689									
в том числе за месяц	73 026 860	65 202 553	73 026 860	65 202 553						
Удержание аванса 30%	21 908 058	21 908 058							7 824 307	73 026 860
Итого к оплате:										21 908 058
										51 118 802

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №12 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 22г
(локальная смета 02-01-01)
Общестроительные работы по чертежам ЮЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Отдел 3 Каркас											
	Раздел 6. Диафрагмы жесткости ДЖм1 /1шт/, ДЖм2 /1шт/											
42	1106-0601-0210	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из	м3	35	40020,58	3716,83	1400720	130089	949048	318394	1856643	
					9188,1	808,56	321584	28300	–	137529		
44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	4,2	386515		1623363		1623363	–	1753232	Казахстан
					–		–		–	129869		
	Раздел 7. Шахта лифта Шл1											
52	1106-0601-0210	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из	м3	8	40020,58	3716,83	320165	29735	216925	72776	424376	

				9188,1	808,56	73505	6469	–	31435		
56	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,7104	373950		265654		265654	–	286906 Казахстан
					–		–		–	21252	
Подраздел 6. Плита перекрытия на отм. +3,600 /Л.14-16/											
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,17728	161,96	3,77	353	8	222	85	473
					56,06	0,57	122	1	–	35	
84	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,48792	161,96	3,77	79	2	50	19	106
					56,06	0,57	27	–	–	8	
Подраздел 7. Плита перекрытия на отм. +7,200 /Л.16-18/											
85	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/ НР=91	м3	55,4	56097,71	6325,41	3107814	350428	1782523	956826	4389811
					17596,8	1382,56	974863	76594	–	325171	

86	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6294	392348		1031640		1031640	–	1114171 Казахстан
					–		–		–	82531	
87	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	10,1787	373950		3806325		3806325	–	4110831 Казахстан
					–		–		–	304506	
88	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.3 - 16х80/ НР=118 %	т стальных элементов	0,1344	973506,33	6869,25	130839	923	121067	10675	152835
					65843,4	1474,96	8849	198	–	11321	
89	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,17728	161,96	3,77	353	8	222	85	473
					56,06	0,57	122	1	–	35	
90	1106-0801-0102	Перекрытия балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/ НР=91 %	м3	181	56526,71	1869,65	10231335	338405	6442490	3214368	14521359
					19063,2	452,12	3450439	81834	–	1075656	

91	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /верхняя и	т	20,208	419679		8480873		8480873	–	9159343
					–		–		–	678470	
92	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /дополнительное нижнее	т	1,386	386515		535710		535710	–	578567 Казахстан
					–		–		–	42857	
93	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксаторы/	т	0,25	392348		98087		98087	–	105934 Казахстан
					–		–		–	7847	
94	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кп1/	т	0,79241	21335,66	1386,62	16907	1099	228	14473	33890
					19661,04	409	15580	324	–	2510	
95	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,141	392348		55321		55321	–	59747 Казахстан
					–		–		–	4426	

96	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,6514	373950		243591		243591	–	263078 Казахстан
					–		–		–	19487	
97	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН118-2/ НР=91 %	т	0,0304	261990,75	1422,75	7965	43	–	7224	16404
					260568	607,47	7921	18	–	1215	
98	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,0304	892474		27131		27131	–	29301 Казахстан
					–		–		–	2170	
99	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,48792	161,96	3,77	79	2	50	19	106
					56,06	0,57	27	–	–	8	

Отдел 5 Лестницы

Раздел 11. Лестница Л-1 между осями 1 и 2. Подраздел 2. Косоуры

182	1109-0304-0101	Монтаж летсничных косоуров ЛК1...ЛК4 НР=69 %	т конструкций	0,5	77377,1	26485,32	38689	13243	5418	16928	60066
					40055,4	9011,29	20028	4506	–	4449	

183	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /из 245 марки стали/	т	0,5	826395		413198		413198	–	446254 Казахстан
					–		–		–	33056	
184	1106-0101-0101	Замоналичивание косоуров ЛК-1, ЛКн-1 бетоном В7,5 /узел 1 КЖ-24/	м3	0,03015	23376,35	1118,59	705	34	630	45	810
					1354,05	259,62	41	8	–	60	
185	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20	161,96	3,77	3239	75	2043	782	4343
					56,06	0,57	1121	12	–	322	

Подраздел 3. Ступени

187	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	60	1520,15	57,64	91209	3458	2474	102373	209069
					1421,28	24,67	85277	1480	–	15487	
188	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	60	2841		170460		170460	–	184097 Казахстан
					–		–		–	13637	
189	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /М3, М4/ НР=91 %	т	0,2	261990,75	1422,75	52398	285	–	47534	107927
					260568	607,47	52114	121	–	7995	

190	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,2	892474		178495		178495	–	192775 Казахстан
					–		–		–	14280	
Подраздел 4. Плиты площадки											
192	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ1,ПМ2 из бетона В25, W4/ НР=91 %	м3	2	56526,71	1869,65	113053	3739	71188	35517	160456
					19063,2	452,12	38126	904	–	11886	
Раздел 12. Лестница Л-2 между осями 10/1 и 11. Подраздел 6. Косоуры											
203	1109-0304-0101	Монтаж летсничных косоуров ЛК1...ЛК3 НР=69 %	т конструкций	0,4	77377,1	26485,32	30951	10594	4335	13543	48054
					40055,4	9011,29	16022	3605	–	3560	
204	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /из 245 марки стали/	т	0,4	826395		330558		330558	–	357003 Казахстан
					–		–		–	26445	

205	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15	161,96	3,77	2429	57	1532	587	3257
					56,06	0,57	841	9	–	241	
Подраздел 7. Ступени											
207	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	45	1520,15	57,64	68407	2594	1855	76780	156802
					1421,28	24,67	63958	1110	–	11615	
208	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	45	2841		127845		127845	–	138073 Казахстан
					–		–		–	10228	
209	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /М3, М4/ НР=91 %	т	0,34696	261990,75	1422,75	90900	494	–	82462	187231
					260568	607,47	90407	211	–	13869	
210	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,34696	892474		309653		309653	–	334425 Казахстан
					–		–		–	24772	
Подраздел 8. Плиты площадки											

212	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ1 из бетона В25, W4/ НР=91 %	м3	2	56526,71	1869,65	113053	3739	71188	35517	160456
					19063,2	452,12	38126	904	–	11886	
213	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16	т	0,10812	21530,27	1020,03	2328	110	31	2024	4700
					20222,24	347,65	2186	38	–	348	
214	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,10812	386515		41790		41790	–	45133 Казахстан
					–		–		–	3343	

Отдел 6 Прочие работы

Раздел 14. Приямок Пр-1

228	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	м2 покрытия	1,69	5871,39	315,6	9923	533	8395	1109	11915
					588,6	109,47	995	185	–	883	
229	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщиной 100мм. Устройство	м3	0,169	23376,35	1118,59	3951	189	3533	248	4535
					1354,05	259,62	229	44	–	336	

230	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	1,01	31673,72	2013,61	31990	2034	25286	4919	39862
					4624,28	728,16	4671	735	–	2953	
231	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,058	447247		25940		25940	–	28015
					–		–		–	2075	
232	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /стальной лист Л1/ НР=118 %	т стальных элементов	0,0506	968649,65	6679,09	49014	338	46226	2978	56151
					48418,8	1460,64	2450	74	–	4159	
234	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2 поверхности	4,62	823,53	20,26	3805	94	2330	1296	5509
					298,92	2,86	1381	13	–	408	
Раздел 15. Приямок Пр-2											
235	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	м2 покрытия	1	5871,39	315,6	5871	316	4967	656	7049
					588,6	109,47	589	109	–	522	
236	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщиной 100мм. Устройство	м3	0,1	23376,35	1118,59	2338	112	2090	147	2684

				1354,05	259,62	135	26	–	199	
237	1106-1001-0110	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /из	м3	0,081	34905,88	3118,89	2827	253	2024	585	3685
					6804,64	1131,15	551	92	–	273	
238	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,0502	447247		22452		22452	–	24248
					–		–		–	1796	
241	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2 поверхности	3,68	823,53	20,26	3031	75	1856	1033	4389
					298,92	2,86	1100	11	–	325	

Итого	**41 846 559**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 273 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	893 108
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	207 936
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 558 312
- накладные расходы, тенге	5 022 007
в т.ч. зарплата, тенге	451 980
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 099 746
Всего	**41 846 559**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	502 159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 024 839

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	867 471
Итого	44 241 028
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	38 093 390
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	8 738 703
Итого по акту:	46 832 093
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	44 490 488
НДС (12 %)	5 338 859
Итого	49 829 347

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №13 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 22г
(локальная смета 02-01-03)
Архитектурно-строительная часть здания

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Стены											
	Подраздел 1. Наружные кирпичи /толщиной 250мм/											
1	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой из рубероида /под наружные стены/	м2 поверхности	28,26	1605,2	4,24	45363	120	41591	3427	52693	
					129,24	1,16	3652	33	–	3903		
2	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение керамическим кирпичом М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	84	44543,62	2768,4	3741664	232546	3019687	505512	4586950	
					5826,56	644,4	489431	54130	–	339774		

3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /через 4 ряда кирпича/	т металлических изделий	1	73947,56	2375,96	73948	2376	–	67281	152527
					71571,6	773,28	71572	773	–	11298	
4	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	450224		450224		450224	–	486242
					–		–		–	36018	
5	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкеров А1 НР=118 %	т стальных элементов	0,02	988344,33	6869,25	19767	137	18313	1589	23064
					65843,4	1474,96	1317	30	–	1708	
Подраздел 2. Перемычки											
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118	т стальных элементов	0,00177	81032,33	6869,25	143	12	15	142	308
					65843,4	1474,96	117	3	–	23	
7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00177	386515		684		684	–	739 Казахстан
					–		–		–	55	
8	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	25	628,59	245,46	15715	6137	4978	7114	24655
					184,01	57,14	4600	1429	–	1826	

9	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,3	101964		30589		30589	–	33036 Казахстан
					–		–		–	2447	

Раздел 3 Перегородки

Подраздел 7. Кирпичные толщиной 200мм

45	1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича марки М75 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -0,9 НР=93 %	м3 кладки	30	40184,96	2947,03	1205549	88411	920628	204169	1522495
					6550,32	767,55	196510	23027	–	112777	
46	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /через 4 ряда кирпича/	т металлических изделий	0,4	73947,56	2375,96	29579	950	–	26912	61010
					71571,6	773,28	28629	309	–	4519	
47	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4	450224		180090		180090	–	194497
					–		–		–	14407	

Подраздел 8. Кирпичные толщиной 120мм

48	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 из керамического кирпича марки М75 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	850	7232,52	270,87	6147642	230240	4092963	1751400	8530965
					2146,4	69,17	1824440	58786	–	631923	

Раздел 6 Двери

Подраздел 2. Металлические наружные

73	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка. Монтаж конструкции, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда 1,03 НР=69 % ктрр1=1,03;	м2	1,947	3188,89	51,39	6209	100	1086	3495	10480
					2579,83	21,53	5023	42	–	776	
76	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,947	40727		79295		79295	–	85639
					–		–		–	6344	

Подраздел 3. Металлические внутренние

80 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 НР=69 % ктрр1=1,03;	м2	23,01	3188,89	51,39	73376	1182	12832	41301	123851
				2579,83	21,53	59362	495	–	9174	
81 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	23,01	27695		637262		637262	–	688243
				–		–		–	50981	

Итого	**16 577 394**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 684 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	562 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 490 237
- накладные расходы, тенге	2 612 342
в т.ч. зарплата, тенге	235 111
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 227 953
Всего	**16 577 394**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	198 929
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	405 987

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**343 646**
Итого	**17 525 956**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**15 090 587**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**3 461 812**
Итого по акту:	**18 552 399**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**17 624 779**
НДС (12 %)	2 114 973
Итого	**19 739 752**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**
решение соотв. псд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**
решение соотв. ПСД.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №14 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 22г
(локальная смета 06-01-02)
Наружные сети водопровода

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Земляные работы											
4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникации или мешающих предметов, а также объем грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев. столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы эксковатора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2 НР=72 % ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	188,444	269,45	269,45	50776	50776	–	5960	61275	
					–	43,93	–	8278	–	4539		

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенныхв трубопроводах или коробках, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда 1,15 НР=72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	8,09703	2049,05	–	16591	–	–	11946	30820
				2049,05	–	16591	–	–	2283		
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	186,02094	35,83	35,83	6665	6665	–	1847	9193
				–	13,79	–	2565	–	681		
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	51,19023	930,2	–	47617	–	–	34284	88453
				930,2	–	47617	–	–	6552		
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	186,02094	169,23	78,62	31480	14625	–	17171	52543
				90,61	37,59	16855	6993	–	3892		
Раздел 2 Строительные решения											
9	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,73	24913,03	9776,62	43100	16914	7103	25801	74413
					11030,7	4034,38	19083	6979	–	5512	
10	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20685		20685		20685	–	22340 Казахстан
					–		–		–	1655	

11	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15387		15387		15387	–	16618 Казахстан
					–		–		–	1231	
12	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /+КС 15-9а/	шт.	2	21614		43228		43228	–	46686 Казахстан
					–		–		–	3458	
13	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	25967		25967		25967	–	28044 Казахстан
					–		–		–	2077	
14	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3677		3677		3677	–	3971 Казахстан
					–		–		–	294	
15	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272	–	32694 Казахстан
					–		–		–	2422	
16	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	9	595		5355		5355	–	5783
					–		–		–	428	
17	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,08	19823		1586		1586	–	1713 Казахстан
					–		–		–	127	
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	29,23	898,01	20,26	26249	592	16919	8204	37209
					298,92	2,86	8737	84	–	2756	
Раздел 3 Трубопроводы											
20	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	0,69323	3381,76	177,38	2344	123	1444	804	3400
					1120,98	50,12	777	35	–	252	

3.2 Материалы

28	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,003	330742,34	85728,98	992	257	3	801	1936
					243977	25552,25	732	77	–	143	
29	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	23,12	429		9918		9918	–	10711 Казахстан
					–		–		–	793	

Итого	**527 802**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 952
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	181 544
- накладные расходы, тенге	106 818
в т.ч. зарплата, тенге	9 613
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 095
Всего	**527 802**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	6 334
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 926
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 941**
Итого	**558 003**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**480 464**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**110 219**
Итого по акту:	**590 683**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**561 149**

НДС (12 %)	67 338
Итого	**628 487**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №15 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 22г
(локальная смета 06-02-01)
Общестроительные работы по чертежам ТС.КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	716,54198	266,53	266,53	190980	190980	–	24583	232808	
					–	47,65	–	34143	–	17245		
2	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3 грунта	200,453	287,12	287,12	57554	57554	–	7408	70159	
					–	51,33	–	10289	–	5197		

3	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР=72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	4	3234,97	–	12940	–	–	9317	24038
					3234,97	–	12940	–	–	1781	
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	5	4109,66	–	20548	–	–	14795	38170
					4109,66	–	20548	–	–	2827	
5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	618,0006	38,58	38,58	23842	23842	–	5548	31741
					–	12,47	–	7706	–	2351	

6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	178,0009	846,94	–	150758	–	–	108546	280048
					846,94	–	150758	–	–	20744	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	618,0006	169,23	78,62	104584	48587	–	57044	174558
					90,61	37,59	55997	23231	–	12930	

Раздел 2 Теплотрасса

2.2 Канал из сборных лотков

20	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	9,49	13180,48	2826,15	125083	26820	55948	60421	200344
					4458,87	936,67	42315	8889	–	14840	
21	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной вертикальной нагрузкой 1 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 /из бетона В15 W6 на с/стойком цементе, примеч. 5 л.3/	м3	5,6	73389,64		410982		410982	–	443861 Казахстан
					–		–		–	32879	
22	225-202-0409	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.120.12-1,5 /из бетона В15/	шт.	8	29231		233848		233848	–	252556 Казахстан
					–		–		–	18708	

Раздел 3 Компенсаторная ниша КН1 /л.3/

31	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,134	13180,48	2826,15	54488	11683	24372	26320	87273
					4458,87	936,67	18433	3872	–	6465	
32	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 1 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 /из бетона В15 W6 на с /стойком цементе, примеч. 5. л.3/	м3	1,44	73389,64		105681		105681	–	114135 Казахстан
					–		–		–	8454	
33	225-202-0409	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПДУ 140.150.12-6 /из бетона В15/	шт.	4	29231		116924		116924	–	126278 Казахстан
					–		–		–	9354	
39	225-202-0409	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТУ 210.120.10-6 /из бетона В15/	шт.	4	29231		116924		116924	–	126278 Казахстан
					–		–		–	9354	

Итого	**2 202 247**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 991
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	359 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 064 679
- накладные расходы, тенге	313 982
в т.ч. зарплата, тенге	28 259
- сметная прибыль (8 %), тенге	163 129
Всего	**2 202 247**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	26 427

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	53 934
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**45 652**
Итого	**2 328 260**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**2 004 730**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**459 889**
Итого по акту:	**2 464 619**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 341 388**
НДС (12 %)	280 967
Итого	**2 622 355**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расписки соотв. пед

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расписки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №16 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 22г
(локальная смета 06-02-02)
Прокладка трубопроводов

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Трубопроводы											
1	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	комплект	2	5712,66	2995,73	11425	5991	289	6794	19677	
					2572,51	858,95	5145	1718	–	1458		
3	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	комплект	2	9134,97	4822,01	18270	9644	418	10831	31429	
					4104,12	1366,13	8208	2732	–	2328		

9	242-202-4002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	46010		92020		92020	–	99382 Казахстан
					–		–		–	7362	
12	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	2	6676,23	3436,64	13352	6873	434	8205	23282
					3022,5	1121,63	6045	2243	–	1725	

Итого	**173 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 693
- материалы, изделия и конструкции, тенге	93 161
- накладные расходы, тенге	25 830
в т.ч. зарплата, тенге	2 325
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 873
Всего	**173 770**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 085
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 602**
Итого	**183 713**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**158 185**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**36 288**

Итого по акту:	**194 473**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**184 749**
НДС (12 %)	22 170
Итого	**206 919**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	329 469 735									
в том числе за месяц	73 191 484	65 349 539	73 191 484	65 349 539					7 841 945	73 191 484
Удержание аванса 30%	43 865 503	21 957 445								21 957 445
Итого к оплате:										**51 234 039**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №17 от 21.11.2022г.
приемки выполненных работ за ноябрь 22г
(локальная смета 02-01-01)
Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3 Каркас											
	3.6 Раздел 6. Диафрагмы жесткости ДЖм1 /1шт/, ДЖм2 /1шт/											
42	1106-0601-0210	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	20	40020,58	3716,83	800412	74337	542313	181939	1060939	
					9188,1	808,56	183762	16171	–	78588		
44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5	386515		966288		966288	–	1043591	Казахстан
					–		–		–	77303		
	3.8 Раздел 7. Шахта лифта Шл1											

52	1106-0601-0210	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	9,494	40020,58	3716,83	379955	35288	257436	86367	503628
					9188,1	808,56	87232	7677	–	37306	
	3.12 Подраздел 8. Плита перекрытия на отм. +10,800 /Л.19, 20/										
100	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/ НР=91 %	м3	53,9	56097,71	6325,41	3023667	340940	1734260	930919	4270953
					17596,8	1382,56	948468	74520	–	316367	
101	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,3954	392348		939830		939830	–	1015016 Казахстан
					–		–		–	75186	
102	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,3667	373950		3502677		3502677	–	3782891 Казахстан
					–		–		–	280214	
103	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.3 - 16х80/ НР=118 %	т стальных элементов	0,128	973506,33	6869,25	124609	879	115302	10168	145559

104	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.			65843,4	1474,96	8428	189	–	10782	
		Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,0736	161,96	3,77	336	8	212	81	450
105	1106-0801-0102	Перекрытия балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/ НР=91 %			56,06	0,57	116	1	–	33	
			м3	146	56526,71	1869,65	8252900	272967	5196705	2592806	11713362
106	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /верхняя и нижняя сетка/			19063,2	452,12	2783227	66010	–	867656	
			т	16,336	419679		6855876		6855876	–	7404346
107	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /дополнительное нижнее армирование/			–		–		–	548470	
			т	1,027	386515		396951		396951	–	428707 Казахстан
					–		–		–	31756	

108	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксаторы/	т	0,177	392348		69446		69446	–	75002	Казахстан
					–		–		–	5556		
109	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кп1/ НР=91 %	т	0,79241	21335,66	1386,62	16907	1099	228	14473	33890	
					19661,04	409	15580	324	–	2510		
110	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,141	392348		55321		55321	–	59747	Казахстан
					–		–		–	4426		
111	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6514	373950		243591		243591	–	263078	Казахстан
					–		–		–	19487		
112	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН118-2/ НР=91 %	т	0,0304	261990,75	1422,75	7965	43	–	7224	16404	
					260568	607,47	7921	18	–	1215		

113	222-509-1003										
		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0304	892474		27131		27131	–	29301	Казахстан
					–		–		–	2170		
114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,48792	161,96	3,77	79	2	50	19	106	
					56,06	0,57	27	–	–	8		

Раздел 5 Лестницы

5.1 Раздел 11. Лестница Л-1 между осями 1 и 2. Подраздел 2. Косоуры

182	1109-0304-0101	Монтаж летсничных косоуров ЛК1...ЛК4 НР=69 %	т конструкций	0,54832	77377,1	26485,32	42427	14522	5942	18564	65870
					40055,4	9011,29	21963	4941	–	4879	
183	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /из 245 марки стали/	т	0,54832	826395		453129		453129	–	489379	Казахстан

				–		–		–	36250		
185 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20,96724	161,96	3,77	3396	79	2141	819	4552	
				56,06	0,57	1175	12	–	337		
5.2 Подраздел 3. Ступени											
187 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	60,15	1520,15	57,64	91437	3467	2480	102629	209591	
				1421,28	24,67	85490	1484	–	15525		
188 222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	60,15	2841		170886		170886	–	184557	Казахстан
				–		–		–	13671		
189 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /М3, М4/ НР=91 %	т	0,21946	261990,75	1422,75	57496	312	–	52158	118426	
				260568	607,47	57184	133	–	8772		
190 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21946	892474		195862		195862	–	211531	Казахстан

				–		–		–	15669		
191	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,73233	161,96	3,77	1090	25	688	263	1461
					56,06	0,57	377	4	–	108	
	5.3 Подраздел 4. Плиты площадки										
192	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ1,ПМ2 из бетона В25, W4/ НР=91 %	м3	1,984	56526,71	1869,65	112149	3709	70618	35233	159173
					19063,2	452,12	37821	897	–	11791	
193	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /КР-1/ НР=91 %	т	0,09996	21530,27	1020,03	2152	102	29	1871	4345
					20222,24	347,65	2021	35	–	322	
194	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09996	386515		38636		38636	–	41727 Казахстан
					–		–		–	3091	

195	261-102-0252										
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетки С-1, С-2/	т	0,3344	419679		140341		140341	–	151568
					–		–		–	11227	
196	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН118-2/ НР=91 %	т	0,0456	261990,75	1422,75	11947	65	–	10838	24608
					260568	607,47	11882	28	–	1823	
197	222-509-1003										
		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0456	892474		40697		40697	–	43953 Казахстан
					–		–		–	3256	
198	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,73188	161,96	3,77	119	3	75	28	159
					56,06	0,57	41	–	–	12	

5.5 Раздел 12. Лестница Л-2 между осями 10/1 и 11. Подраздел 6. Косоуры

203	1109-0304-0101										
		Монтаж летсничных косоуров ЛК1...ЛК3 НР=69 %	т конструкций	0,48223	77377,1	26485,32	37314	12772	5226	16327	57932

				40055,4	9011,29	19316	4346	–	4291		
204	222-525-0101										
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /из 245 марки стали/	т	0,48223	826395		398512		398512	–	430393	Казахстан
				–		–		–	31881		
205	1113-0301-1406										
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	19,25741	161,96	3,77	3119	73	1967	753	4182	
				56,06	0,57	1080	11	–	310		
	5.6 Подраздел 7. Ступени										
207	1107-0518-0101										
	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	54,9	1520,15	57,64	83456	3164	2264	93671	191297	
				1421,28	24,67	78028	1354	–	14170		
208	222-301-0101										
	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	54,9	2841		155971		155971	–	168449	Казахстан
				–		–		–	12478		

211 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,5687	161,96	3,77	902	21	569	217	1209
				56,06	0,57	312	3	–	90	
5.7 Подраздел 8. Плиты площадки										
212 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ1 из бетона В25, W4/ НР=91 %	м3	2,89	56526,71	1869,65	163362	5403	102866	51324	231861
				19063,2	452,12	55093	1307	–	17175	
215 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетки С-1/	т	0,4968	419679		208497		208497	–	225177
				–		–		–	16680	
216 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН118-2/ НР=91 %	т	0,0456	261990,75	1422,75	11947	65	–	10838	24608
				260568	607,47	11882	28	–	1823	

217	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0456	892474		40697		40697	–	43953 Казахстан
					–		–		–	3256	
218	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,73188	161,96	3,77	119	3	75	28	159
					56,06	0,57	41	–	–	12	

Итого	**34 937 090**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 418 467
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	769 348
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 493
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 941 785
- накладные расходы, тенге	4 219 557
в т.ч. зарплата, тенге	379 760
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 587 932
Всего	**34 937 090**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	419 245
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	855 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**724 239**

Итого	36 936 197
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	31 803 622
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	7 295 817
Итого по акту:	39 099 439
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	37 144 467
НДС (12 %)	4 457 336
Итого	41 601 803

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №18 от 21.11.2022г.
приемки выполненных работ за ноябрь 22г
(локальная смета 04-01-01)
Электроснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	243-126-1454	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	км	0,35	5551081		1942878		1942878	–	2098308	Казахстан
					–		–		–	155430		
3	243-108-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х6 (ок)-0,66	км	0,07038	1368314		96302		96302	–	104006	Казахстан
					–		–		–	7704		

4 243-201-3904	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66	км	0,07038	486340		34229		34229	–	36967	Казахстан
				–		–		–	2738		
5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	60	342,9	154,69	20574	9281	2701	8325	31211	
				143,2	49,5	8592	2970	–	2312		
6 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	140	788,27	399,58	110358	55941	6301	48108	171143	
				343,68	133,59	48115	18701	–	12677		
7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	70	386,61	163,57	27063	11450	4586	10567	40640	
				157,52	52,14	11026	3650	–	3010		
8 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	360	665,66	342,38	239638	123257	23587	97083	363659	
				257,76	116,79	92794	42044	–	26938		

13	243-903-2006	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	2	55727	111454	111454	–	120370
					–	–	–	8916	
14	243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	5738	11476	11476	–	12394
					–	–	–	918	
15	243-903-5005	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X150-240-T	шт.	2	35359	70718	70718	–	76375
					–	–	–	5657	

16	1308-0201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	50893,29	39381,42	101787	78763	112	35074	147810	
					11456	12900,94	22912	25802	–	10949		
17	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	25161,2	19377,33	50322	38755	112	17389	73128	
					5728	6347,81	11456	12696	–	5417		
18	1308-0201-2705	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	20274,01	86,18	40548	172	8872	22733	68343	
					15752	34,77	31504	70	–	5062		
19	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,6 мм	м	100	2305		230500		230500	–	248940	Казахстан
					–		–		–	18440		

20 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,1	159292,24	–	15929	–	288	11887	30041	
				156408	–	15641	–	–	2225		
21 211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	12	1894		22728		22728	–	24546	Казахстан
				–		–		–	1818		
22 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	12	1298,36	177,38	15580	2129	–	13912	31851	
				1120,98	50,12	13452	601	–	2359		
32 247-205-0102	Рубильник типа РПС-А30220-250А	шт.	1	7955		7955		7955	–	8591	
				–		–		–	636		
Вынос кабеля											
35 243-125-1839	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120 (мк)-1	км	0,31416	3338863		1048937		1048937	–	1132852	Казахстан
				–		–		–	83915		
36 243-125-1810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,31416	2618876		822746		822746	–	888566	Казахстан
				–		–		–	65820		

39	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	452	468,15	230,79	211604	104317	29615	81719	316789	
					171,84	79,26	77672	35826	–	23466		
43	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	114	632,58	315,49	72114	35966	5131	30893	111248	
					272,08	104,31	31017	11890	–	8241		
44	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,6 мм	м	92,82	2305		213950		213950	–	231066	Казахстан
					–		–		–	17116		
45	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,091	159292,24	–	14496	–	262	10817	27338	
					156408	–	14233	–	–	2025		
46	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	28,4	1894		53790		53790	–	58093	Казахстан
					–		–		–	4303		
47	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	28,4	1298,36	177,38	36873	5038	–	32926	75383	
					1120,98	50,12	31836	1423	–	5584		

Земляные работы

61 1101-0101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3Устройство траншеи прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин -1,25 НР=72 % ктрр1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	86	469,33	458,09	40362	39396	–	5929	49994
				11,24	84,52	966	7269	–	3703	
62 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	56	35,83	35,83	2006	2006	–	556	2767
				–	13,79	–	772	–	205	
63 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	56	169,23	78,62	9477	4403	–	5169	15818
				90,61	37,59	5074	2105	–	1172	

Итого **6 598 237**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 416 290
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 510 874

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	165 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 749 230
- накладные расходы, тенге	433 087
в т.ч. зарплата, тенге	38 978
- сметная прибыль (8 %), тенге	488 756
Всего	**6 598 237**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	79 179
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	161 593
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**136 780**
Итого	**6 975 789**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**6 006 448**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**1 377 892**
Итого по акту:	**7 384 340**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**7 015 123**
НДС (12 %)	841 815
Итого	**7 856 938**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства
_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932
_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065
_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №19 от 21.11.2022г.
приемки выполненных работ за ноябрь 22г
(локальная смета 06-01-03)
Наружные сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отдел 1. Сети канализации. Земляные работы.											
4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1324,5579	224,54	224,54	297416	297416	–	34914	358916	
					–	36,61	–	48492	–	26586		
5	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /уширение под колодцы/ НР=72 %	м3 грунта	54,8477	224,54	224,54	12316	12316	–	1446	14863	
					–	36,61	–	2008	–	1101		

6 1101-0205-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	40,6358	1781,78	–	72404	–	–	52131	134498
				1781,78	–	72404	–	–	9963	
7 1101-0101-0362										
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых эксковаторов, применен коэффициент к хзатратам труда 1,1 и к времени эксплуатации машин -1,1 НР=72 % ктрр1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	35,695	246,99	246,99	8816	8816	–	1035	10639
				–	40,27	–	1437	–	788	

8 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых эксковаторов, применен коэффициент к хзатратам труда 1,1 и к времени эксплуатации машин -1,1 /уширение под колодцы/ НР=72 % ktpp1=1,1; kэкс1=1,1;	м3 грунта	1,96682	246,99	246,99	486	486	–	57	586
				–	40,27	–	79	–	43	
9 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР=72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	1,47511	2049,05	–	3023	–	–	2177	5616
				2049,05	–	3023	–	–	416	

10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1109,7222	35,83	35,83	39761	39761	–	11018	54841
					–	13,79	–	15303	–	4062	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	277,9305	930,2	–	258531	–	–	186142	480247
					930,2	–	258531	–	–	35574	
Раздел 2 Строительные решения											
13	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	12,9	34620,75	7569,3	446608	97644	185057	202267	700785
					12705,98	3132,04	163907	40403	–	51910	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	219,53	898,01	20,26	197140	4448	127071	61613	279453
					298,92	2,86	65622	628	–	20700	
Раздел 3 Трубопроводы											

27	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	7,5699	3381,76	177,38	25600	1343	15771	8776	37126	
					1120,98	50,12	8486	379	–	2750		
38	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99 %	м трубопровода	106	144,17	19,14	15283	2029	3421	10539	27888	
					92,77	7,65	9834	811	–	2066		
39	241-204-0205	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	108,12	2668		288464		288464	–	311541	Казахстан
					–		–		–	23077		
42	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	50	377		18850		18850	–	20358	Казахстан
					–		–		–	1508		

Итого	**2 437 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	581 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	464 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	638 634
- накладные расходы, тенге	572 115
в т.ч. зарплата, тенге	51 490
- сметная прибыль (8 %), тенге	180 544

Всего	**2 437 357**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	29 248
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	59 692
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 526**
Итого	**2 576 823**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**2 218 753**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**508 987**
Итого по акту:	**2 727 740**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 591 353**
НДС (12 %)	310 962
Итого	**2 902 315**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай** расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №20 от 21.11.2022г.
приемки выполненных работ за ноябрь 22г
(локальная смета 02-01-03)
Архитектурно-строительная часть здания

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Стены											
	1.1 Наружные кирпичи /толщиной 250мм/											
2	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение керамическим кирпичом М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	80	44543,62	2768,4	3563490	221472	2875893	481440	4368524	
					5826,56	644,4	466125	51552	–	323594		
3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /через 4 ряда кирпича/ НР=93 %	т металлических изделий	1	73947,56	2375,96	73948	2376	–	67281	152527	
					71571,6	773,28	71572	773	–	11298		

5 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкеров А1 НР=118 %	т стальных элементов	0,03	988344,33	6869,25	29650	206	27469	2382	34595
				65843,4	1474,96	1975	44	–	2563	
1.2 Перемычки										
8 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	45	628,59	245,46	28287	11046	8960	12804	44378
				184,01	57,14	8280	2571	–	3287	
Раздел 3 Перегородки										
3.7 Кирпичные толщиной 200мм										
45 1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича марки М75 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -0,9 НР=93 %	м3 кладки	50	40184,96	2947,03	2009248	147352	1534381	340281	2537491
				6550,32	767,55	327516	38378	–	187962	
46 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /через 4 ряда кирпича/ НР=93 %	т металлических изделий	0,5	73947,56	2375,96	36974	1188	–	33641	76264
				71571,6	773,28	35786	387	–	5649	

47	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5	450224		225112		225112	–	243121
					–		–		–	18009	
3.8 Кирпичные толщиной 120мм											
48	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 из керамического кирпича марки М75 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1000	7232,52	270,87	7232520	270870	4815250	2060480	10036440
					2146,4	69,17	2146400	69170	–	743440	

Итого	**17 493 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 057 654
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	654 510
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 875
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 512 769
- накладные расходы, тенге	2 998 309
в т.ч. зарплата, тенге	269 848
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 295 802

Всего	**17 493 340**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	209 920
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	428 419
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**362 634**
Итого	18 494 313
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**15 924 383**

Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	3 653 086
Итого по акту:	19 577 469
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	18 598 596
НДС (12 %)	2 231 832
Итого	**20 830 428**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**