Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, 1**	**180940017282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №26/22 от 18.07.22г.(спорткомлекс мкр Самал Жанаозен)	

Номер документа	Дата составления
00000000049	**20.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенного по адресу г.Жанаозен, мкр. Самал, строение 4В			услуга	1	137 385 506,61	137 385 506,61	14 719 875,71
				Итого	1	x	137 385 506,61	14 719 875,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Манкешова А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенного в городе Жанаозен, мкр. Самал, строение 4В"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года по ресурсному методу

Код заказчика	Ксд подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26/22	18.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**346 734 551,10**	**122 665 630,90**							**14 719 875,71**	**137 385 506,61**
За отчетный месяц		**122 665 630,90**							**14 719 875,71**	**137 385 506,61**
Удержание аванса 30%		**36 799 689,27**							**4 415 962,71**	**41 215 651,98**
Удержание по договору 5%		**6 133 281,54**							**735 993,79**	**6 869 275,33**
Всего к оплате с НДС		**79 732 660,08**							**9 567 919,21**	**89 300 579,29**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282

И.о.руководителя **Манкешова А.Ж.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор **Кіндібек Е.Ө.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО «Банур-1»

БИН 000140005688

Нысанбаев Н.М.

ИИН: 671108302024

Аттестат №KZ40VJE00056998

Аттестат №KZ13VJE00056999

Аттестат №KZ39VJE00050129

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области". БИН 180940017282, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенного в городе Жанаозен, мкр. Самал, строение 4В"**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенного в городе Жанаозен, мкр. Самал, строение 4В"**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 26/22 от 18.07.2022 года.

Акт №3
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 год

на работы по "Строительству многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенного в городе Жанаозен, мкр. Самал, строение 4В"

Составлен (а) в текущих ценах на 14.07.2021 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета №2-1-1 (Э10010) Общестроительные работы										
			Перегородки										
1	26	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	**Установка перегородки из ПВХ**	м2	72	1 851,85	229,85	133 333	16 549	27 118	88 788	239 890	
			НР - 90%; СН - 8%			1 245,36	124,82	89 666	8 987		17 770		
2	27	223-203-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость из перегородки ПВХ**	м2	72	38 974,00	--	2 806 128	--	2 806 128	--	3 030 618	
			СН - 8%			--	--	--	--		224 490		
3	28	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**(Помещения-9)Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,53	5 197,28	33,95	85 911	561	55 957	26 690	121 609	
			НР - 90%; СН - 8%			1 778,14	15,90	29 393	263		9 008		
			Витраж										
4	35	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Монтаж уголоков сетки витража**	т конструкций	0,33648	88 297,28	31 209,43	29 710	10 502	8 845	10 380	43 297	
			НР - 69%; СН - 8%			30 797,10	13 911,15	10 363	4 681		3 207		
5	36	222-509-1401 РСНБ РК 2015	**Стоимость уголоков сетки витража**	т	0,33648	895 895,00	--	301 451	--	301 451	--	325 567	
			СН - 8%			--	--	--	--		24 116		
6	37	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство сетки**	м2 сетки	102,28	5 377,88	93,41	550 050	9 554	343 167	153 390	759 715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 76%; СП - 8%			1 929,30	44,00	197 329	4 500		56 275		
7	38	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	153,42	10 562,01	595,53	1 620 424	91 366	995	1 089 366	2 926 573	
			НР - 69%; СП - 8%			9 960,00	330,65	1 528 063	50 728		216 783		
8	39	223-301-0101 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	153,42	68 058,00	--	10 441 458	--	10 441 458	--	11 276 775	
			СП - 8%			--	--	--	--		835 317		
9	40	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Монтаж труб квад.60х40х3мм витража	т конструкций	0,9564	88 297,28	31 209,43	84 448	29 849	25 145	29 504	123 068	
			НР - 69%; СП - 8%			30 797,10	13 911,15	29 454	13 305		9 116		
10	41	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Стоимость труб квад.60х 40х3мм витража	т	0,9564	895 895,00	--	856 834	--	856 834	--	925 381	
			СП - 8%			--	--	--	--		68 547		
11	42	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройства нижнего наружного откоса окон и витражи из листовой кровельной сталью	м2 покрытия	17,8	5 564,20	15,83	99 043	282	70 871	25 744	134 770	
			НР - 92%; СП - 8%			1 566,86	5,20	27 890	93		9 983		
			Проемы										
12	43	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	3,6	4 107,22	217,00	14 786	782	5 669	7 882	24 481	
			НР - 90%; СП - 8%			2 315,18	117,40	8 335	423		1 813		
13	44	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ	м2	3,6	30 683,00	--	110 459	--	110 459	--	119 296	
			СП - 8%			--	--	--	--		8 837		
14	45	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка подоконных досок	м2	0,72	1 374,54	30,20	990	22	275	630	1 749	
			НР - 90%; СП - 8%			962,80	9,05	693	7		130		
15	46	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	2,4	1 538,00	--	3 691	--	3 691	--	3 986	
			СП - 8%			--	--	--	--		295		
16	47	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических двери	м2	5,46	3 267,10	165,67	17 838	904	663	15 052	35 521	
			НР - 90%; СП - 8%			2 980,00	83,05	16 271	453		2 631		
17	48	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,46	53 571,00	--	292 498	--	292 498	--	315 898	
			СП - 8%			--	--	--	--		23 400		
18	49	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	7,13	2 759,90	477,97	19 678	3 408	5 624	10 635	32 738	
			НР - 90%; СП - 8%			1 493,06	164,20	10 646	1 171		2 425		
19	50	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной ДГ21-13,ДГ22-20	м2	7,13	20 161,00	--	143 748	--	143 748	--	155 248	
			СП - 8%			--	--	--	--		11 500		
20	51	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	25,62	3 371,12	614,58	86 368	15 746	29 141	42 043	138 683	
			НР - 90%; СП - 8%			1 619,10	204,24	41 481	5 233		10 273		
21	52	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,45	20 161,00	--	190 521	--	190 521	--	205 763	
			СП - 8%			--	--	--	--		15 242		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	53	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	16,17	23 405,00	--	378 459	--	378 459	--	408 736	
			СП - 8%			--	--	--	--		30 277		
			Площадка Пл-1										
23	70	1111-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство керамической плиткой для ступени Пл-1	м2 покрытия	5,25	6 294,91	48,05	33 048	252	20 616	11 508	48 120	
			НР - 94%; СП - 8%			2 320,00	11,86	12 180	62		3 564		
			Анкерный болт А-2										
24	73	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,1	13 767,29	4,50	97 748	32	81 819	18 759	125 827	
			НР - 118%; СП - 8%			2 239,05	--	15 897	--		9 321		
			Полы. тип.I										
25	79	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	778,83	554,27	52,87	431 682	41 177	98 444	292 833	782 476	
			НР - 94%; СП - 8%			375,00	24,99	292 061	19 463		57 961		
26	80	ТПРАЙС лист	Линолеум Tarkett Omnisports EXCEL	шт	778,83	10 516,00	--	8 190 176	--	8 190 176	--	8 845 390	
			СП - 8%			--	--	--	--		655 214		
27	81	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	(Общая длина)Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	360	319,92	2,76	115 171	994	69 487	42 432	170 211	
			НР - 94%; СП - 8%			124,14	1,25	44 690	450		12 608		
28	82	ТПРАЙС лист	Разметка волейбольной площадки	шт	1	120 000,00	--	120 000	--	120 000	--	129 600	
			СП - 8%			--	--	--	--		9 600		
29	83	ТПРАЙС лист	Разметка баскетбольной площадки	шт	1	150 000,00	--	150 000	--	150 000	--	162 000	
			СП - 8%			--	--	--	--		12 000		
30	84	ТПРАЙС лист	Разметка минифутбольной площадки	шт	1	150 000,00	--	150 000	--	150 000	--	162 000	
			СП - 8%			--	--	--	--		12 000		
			Полы. тип.II										
31	95	1111-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	88,44	6 294,91	48,05	556 722	4 250	347 291	193 856	810 624	
			НР - 94%; СП - 8%			2 320,00	11,86	205 181	1 049		60 046		
			Полы. тип.III										
32	98	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	199,22	554,27	52,87	110 422	10 533	25 181	74 905	200 153	
			НР - 94%; СП - 8%			375,00	24,99	74 708	4 979		14 826		
33	99	ТПРАЙС лист	Линолеум Tarkett Omnisports EXCEL	шт	199,22	10 516,00	--	2 094 998	--	2 094 998	--	2 262 598	
			СП - 8%			--	--	--	--		167 600		
			Отделки помещений										
			Потолок										
34	100	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	197,67	321,90	1,72	63 630	340	7 073	45 121	117 451	
			НР - 80%; СП - 8%			284,40	0,93	56 217	184		8 700		
35	101	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	197,67	614,22	3,88	121 413	767	31 323	71 789	208 658	
			НР - 80%; СП - 8%			451,88	2,09	89 323	413		15 456		
			Стены или перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	102	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	660,68	226,93	1,00	149 928	660	12 732	109 520	280 203	
			НР - 80%; СП - 8%			206,66	0,55	136 536	363		20 756		
37	103	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	660,68	550,17	3,88	363 486	2 564	95 672	213 305	622 934	
			НР - 80%; СП - 8%			401,48	2,09	265 250	1 381		46 143		
			Низ стен или перегородок										
38	104	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	90,6	6 748,88	19,61	611 449	1 777	370 562	192 007	867 733	
			НР - 80%; СП - 8%			2 639,18	9,93	239 110	900		64 276		
39	105	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу изПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	45,08	3 278,16	17,37	147 779	783	84 001	57 018	221 181	
			НР - 90%; СП - 8%			1 397,41	7,95	62 995	358		16 384		
			Фасад										
40	106	1115-0112-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка стен из керамического лицевого кирпича	м2	142	12 395,26	228,73	1 760 127	32 480	225 577	1 214 230	3 212 305	
			НР - 80%; СП - 8%			10 577,96	110,68	1 502 070	15 717		237 949		
41	107	213-101-0402 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевойполнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	8,74	74 360,00	--	649 906	--	649 906	--	701 899	
			СП - 8%			--	--	--	--		51 993		
42	108	1115-0213-0101	Устройство наружной теплоизоляции маты URSA	м2	142	4 907,00	28,23	696 794	4 009	192 499	401 291	1 185 932	
			НР - 80%; СП - 8%			3 523,14	9,35	500 286	1 328		87 847		
43	109	234-201-0104 РСНБ	Маты URSA(толщ.60мм)	м3	8,52	21 673,00	--	184 654	--	184 654	--	199 426	
			СП - 8%			--	--	--	--		14 772		
44	110	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	284	5 242,40	1 292,97	1 488 842	367 203	269 912	715 948	2 381 173	
			НР - 69%; СП - 8%			2 999,04	654,50	851 727	185 878		176 383		
45	111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка цоколя керамическими плитками	м2 поверхности облицовки	192,24	6 054,26	19,61	1 163 871	3 770	652 745	407 412	1 696 986	
			НР - 80%; СП - 8%			2 639,18	9,93	507 356	1 909		125 703		
46	112	ТПРАЙС лист	Вывеска с подсветкой	шт	1	120 000,00	--	120 000	--	120 000	--	129 600	
			СП - 8%			--	--	--	--		9 600		
			Крыльца										
47	113	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Утрамбовный грунт	подстилающего слоя	2,8	7 924,04	1 203,16	22 187	3 369	6 444	13 151	38 165	
			НР - 94%; СП - 8%			4 419,22	577,50	12 374	1 617		2 827		
48	114	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17006	398 962,00	--	67 847	--	67 847	--	73 275	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 428		
49	115	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца Кр-1	м3	3,8	36 466,52	1 444,59	138 573	5 490	113 606	19 290	170 492	
			НР - 91%; СП - 8%			5 125,50	452,87	19 477	1 721		12 629		
50	116	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Монтаж каркасов крыльца Кр-1	тконструкций	0,19276	164 439,90	12 857,78	31 697	2 479	3 889	17 713	53 362	
			НР - 69%; СП - 8%			131 400,00	1 773,46	25 329	342		3 953		
51	117	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость каркасов крыльца Кр-1	т	0,19276	818 975,00	--	157 866	--	157 866	--	170 495	
			СП - 8%			--	--	--	--		12 629		
52	118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0078	1 244 566,33	1 632,33	9 708	12	6 962	2 493	13 177	
			НР - 91%; СП - 8%			350 460,00	816,75	2 734	6		976		
53	119	1109-0303-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия крыльца сотовый поликарбонат	м2	12,2	3 009,04	1 101,51	36 710	13 438	304	19 052	60 223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			1 882,64	380,59	22 968	4 643		4 461		
54	120	ТПРАЙС лист	Стоимость поликарбонат	м2	12,2	20 500,00	--	250 100	--	250 100	--	270 108	
			СП - 8%			--	--	--	--		20 008		
55	121	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,20452	548,08	--	2 852	--	--	1 968	5 206	
			НР - 69%; СП - 8%			548,08	--	2 852	--		386		
56	122	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	5,20452	124,64	11,80	649	61	--	405	1 139	
			НР - 69%; СП - 8%			112,84	--	587	--		84		
57	123	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-821 за один раз	м2	5,20452	235,94	5,51	1 228	29	507	480	1 845	
			НР - 69%; СП - 8%			132,94	0,77	692	4		137		
58	124	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	24	13 767,29	4,50	330 415	108	276 570	63 410	425 331	
			НР - 118%; СП - 8%			2 239,05	--	53 737	--		31 506		
			Отмостка										
59	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	7,15	14 079,82	2 085,15	100 671	14 909	51 523	39 301	151 170	
			НР - 94%; СП - 8%			4 788,72	1 058,75	34 239	7 570		11 198		
60	126	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Устройство отмостки	м3	7,15	34 729,93	1 165,66	248 319	8 335	195 417	43 963	315 665	
			НР - 91%; СП - 8%			6 233,08	523,72	44 567	3 745		23 383		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								48 623 500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7 064 727					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					699 346				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					343 926				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						31 474 422			
			- Накладные расходы	тенге							5 783 264		
			- Сметная прибыль	тенге							3 601 742		
			Смета №2-1-2 (Э10020) Отопления и вентиляции										
			Отопление										
61	1	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Установка автоматизированного теплового пункт	узел	1	74 612,88	1 282,94	74 613	1 283	54 494	19 067	101 175	
			НР - 98%; СП - 8%			18 836,13	620,32	18 836	620		7 494		
62	2	Прайс	Автоматизированного теплового пункт	шт	1	4 145 647,09	--	4 145 647	--		--	4 145 647	
						--	--	--	--	4 145 647	--		
63	3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	122	3 196,52	98,33	389 975	11 996	60 547	313 385	759 629	
			НР - 98%; СП - 8%			2 601,90	19,25	317 432	2 348		56 269		
64	4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3 232,55	134,36	12 930	537	1 985	10 350	25 143	
			НР - 98%; СП - 8%			2 601,90	38,50	10 408	154		1 862		
65	5	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль муфтовый DN 15	шт.	4	1 498,00	--	5 992	--	5 992	--	6 471	
			СП - 8%			--	--	--	--		479		
66	6	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль DN 20	шт.	118	2 009,00	--	237 062	--	237 062	--	256 027	
			СП - 8%			--	--	--	--		18 965		
67	7	242-303-0105 РСНБ РК 2015	Вентиль муфтовый DN 40	шт.	4	6 303,00	--	25 212	--	25 212	--	27 229	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 017		
68	8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Краны воздушные. Установка	шт.	59	365,89	--	21 587	--	6 463	14 822	39 322	
			НР - 98%; СП - 8%			256,35	--	15 124	--		2 913		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	9	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	137,06	1 467,34	108,81	201 114	14 913	41 195	150 029	379 235	
			НР - 98%; СП - 8%			1 057,97	58,99	145 006	8 085		28 091		
70	10	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	5	18 016,00	--	90 080	--	90 080	--	97 286	
			СП - 8%			--	--	--	--		7 206		
71	11	245-104-0535 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	54	26 544,00	--	1 433 376	--	1 433 376	--	1 548 046	
			СП - 8%			--	--	--	--		114 670		
72	12	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	136	2 266,93	25,65	308 302	3 489	216 587	88 053	428 063	
			НР - 98%; СП - 8%			648,72	11,94	88 226	1 624		31 708		
73	13	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85	3 036,33	25,65	258 088	2 180	200 767	55 033	338 171	
			НР - 98%; СП - 8%			648,72	11,94	55 141	1 015		25 050		
74	14	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	206	3 460,07	45,30	712 774	9 332	531 737	172 585	956 188	
			НР - 98%; СП - 8%			833,52	21,37	171 705	4 402		70 829		
75	15	241-112-0107 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром размерами 26,9х2,0 мм	шт.	118	128,00	--	15 104	--	15 104	--	16 312	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 208		
76	16	241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отвод размерами 42,4х3,6 мм	шт.	4	407,00	--	1 628	--	1 628	--	1 758	
			СП - 8%			--	--	--	--		130		
77	17	241-112-0123 РСНБ РК 2015	Отвод размерами 48,3х3,6 мм	шт.	24	597,00	--	14 328	--	14 328	--	15 474	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 146		
			Вентиляция										
			Система В1										
78	18	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 697,10	270,91	7 697	271	48	7 338	16 237	
			НР - 98%; СП - 8%			7 377,56	109,73	7 378	110		1 203		
79	19	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Qmax 845 м3/ч	комплект	1	42 218,00	--	42 218	--	42 218	--	45 595	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 377		
80	20	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2 138,75	54,48	2 139	54	240	1 828	4 284	
			НР - 98%; СП - 8%			1 845,04	20,21	1 845	20		317		
81	21	246-302-0404 РСНБ РК 2015	Обратный клапан размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	12 015,00	--	12 015	--	12 015	--	12 976	
			СП - 8%			--	--	--	--		961		
82	22	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,6	5 613,66	64,96	25 823	299	13 065	12 349	41 225	
			НР - 98%; СП - 8%			2 708,48	30,79	12 459	142		3 054		
83	23	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,84	5 371,44	51,47	31 369	300	16 587	14 331	49 356	
			НР - 98%; СП - 8%			2 479,84	24,17	14 482	141		3 656		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	24	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300x300 мм. Установка	решетка	1	4 897,17	63,66	4 897	63	2 881	1 933	7 377	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	1 953	20		546		
85	25	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные размер 100x 100 мм. Установка	решетка	16	3 212,17	63,66	51 395	1 018	19 135	30 934	88 916	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	31 242	323		6 586		
			Система В2										
86	26	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 697,10	270,91	7 697	271	48	7 338	16 237	
			НР - 98%; СП - 8%			7 377,56	109,73	7 378	110		1 203		
87	27	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Qmax 845 м3/ч	комплект	1	42 218,00	--	42 218	--	42 218	--	45 595	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 377		
88	28	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2 138,75	54,48	2 139	54	240	1 828	4 284	
			НР - 98%; СП - 8%			1 845,04	20,21	1 845	20		317		
89	29	246-302-0404 РСНБ РК 2015	Обратный клапан размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	12 015,00	--	12 015	--	12 015	--	12 976	
			СП - 8%			--	--	--	--		961		
90	30	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	5 613,66	64,96	8 982	104	4 544	4 295	14 339	
			НР - 98%; СП - 8%			2 708,48	30,79	4 334	49		1 062		
91	31	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,72	5 371,44	51,47	36 096	345	19 086	16 490	56 793	
			НР - 98%; СП - 8%			2 479,84	24,17	16 665	162		4 207		
92	32	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	1	3 464,61	63,66	3 465	63	1 449	1 933	5 830	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	1 953	20		432		
93	33	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные размер 100x100 мм. Установка	решетка	7	3 212,17	63,66	22 485	445	8 371	13 534	38 900	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	13 669	141		2 882		
			Система В4-В5										
94	34	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных вентилятор	шт	2	7 697,10	270,91	15 394	541	98	14 675	32 475	
			НР - 98%; СП - 8%			7 377,56	109,73	14 755	219		2 406		
95	35	Прайс	Оконный вентилятор	шт	2	124 614,72	--	249 229	--		--	249 229	
						--	--	--	--	249 229	--		
			П1										
96	36	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Установка канальный кондиционер с приточной вентиляцией	шт	1	84 919,61	3 718,68	84 920	3 718	5 371	75 591	173 352	
			НР - 98%; СП - 8%			75 831,11	1 302,26	75 831	1 302		12 841		
97	37	Прайс	Канальный кондиционер Tosot TFRI25/1	шт	1	3 115 760,42	--	3 115 760	--		--	3 115 760	
						--	--	--	--	3 115 760	--		
98	38	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	8 337,98	102,52	8 338	102	765	7 342	16 934	
			НР - 98%; СП - 8%			7 471,17	20,21	7 471	20		1 254		
99	39	246-306-0215 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий диаметром 400 мм	шт.	1	84 596,00	--	84 596	--	84 596	--	91 364	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 768		
100	40	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,96	5 371,44	51,47	37 385	358	19 767	17 079	58 822	
			НР - 98%; СП - 8%			2 479,84	24,17	17 260	168		4 357		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	41	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,8	5 349,90	51,47	175 477	1 688	103 411	69 748	264 842	
			НР - 98%; СП - 8%			2 145,68	24,17	70 378	793		19 618		
102	42	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки размер 150х200 мм. Установка	решетка	10	2 355,48	63,66	23 555	636	3 393	19 334	46 320	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	19 526	202		3 431		
103	43	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР), размер 400х400 мм. Установка	решетка	1	4 803,69	63,66	4 804	63	2 788	1 933	7 276	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	1 953	20		539		
104	44	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	39,76	5 794,81	11,12	230 402	442	119 955	83 749	339 283	
			НР - 76%; СП - 8%			2 766,72	4,81	110 005	191		25 132		
105	45	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол	м2	39,76	1 846,00	--	73 397	--	73 397	--	79 269	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 872		
			П2										
106	46	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка канальный кондиционер с приточной вентиляцией	шт	1	84 919,61	3 718,68	84 920	3 718	5 371	75 591	173 352	
			НР - 98%; СП - 8%			75 831,11	1 302,26	75 831	1 302		12 841		
107	47	Прайс	Канальный кондиционер Tosot TFRI25/1	шт	1	3 115 760,42	--	3 115 760	--		--	3 115 760	
						--	--	--	--	3 115 760	--		
108	48	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	8 337,98	102,52	8 338	102	765	7 342	16 934	
			НР - 98%; СП - 8%			7 471,17	20,21	7 471	20		1 254		
109	49	246-306-0215 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий диаметром 400 мм	шт.	1	84 596,00	--	84 596	--	84 596	--	91 364	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 768		
110	50	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,96	5 371,44	51,47	37 385	358	19 767	17 079	58 822	
			НР - 98%; СП - 8%			2 479,84	24,17	17 260	168		4 357		
111	51	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,8	5 349,90	51,47	175 477	1 688	103 411	69 748	264 842	
			НР - 98%; СП - 8%			2 145,68	24,17	70 378	793		19 618		
112	52	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки размер 150х200 мм. Установка	решетка	10	2 355,48	63,66	23 555	636	3 393	19 334	46 320	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	19 526	202		3 431		
113	53	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР), размер 400х400 мм. Установка	решетка	1	4 803,69	63,66	4 804	63	2 788	1 933	7 276	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	1 953	20		539		
114	54	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	39,76	5 794,81	11,12	230 402	442	119 955	83 749	339 283	
			НР - 76%; СП - 8%			2 766,72	4,81	110 005	191		25 132		
115	55	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол	м2	39,76	1 846,00	--	73 397	--	73 397	--	79 269	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 872		
			П3										
116	56	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Установка канальный кондиционер с приточной вентиляцией	шт	1	84 919,61	3 718,68	84 920	3 718	5 371	75 591	173 352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			75 831,11	1 302,26	75 831	1 302		12 841		
117	57	Прайс	Канальный кондиционер AUX ALMD-H48/5R1	шт	1	503 953,69	--	503 954	--		--	503 954	
						--	--	--	--	503 954	--		
118	58	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	8 337,98	102,52	8 338	102	765	7 342	16 934	
			НР - 98%; СП - 8%			7 471,17	20,21	7 471	20		1 254		
119	59	246-306-0215 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий диаметром 400 мм	шт.	1	84 596,00	--	84 596	--	84 596	--	91 364	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 768		
120	60	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4	5 613,66	64,96	19 086	221	9 656	9 127	30 470	
			НР - 98%; СП - 8%			2 708,48	30,79	9 209	105		2 257		
121	61	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	5 371,44	51,47	34 377	330	18 176	15 705	54 089	
			НР - 98%; СП - 8%			2 479,84	24,17	15 871	155		4 007		
122	62	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,24	5 349,90	51,47	33 383	321	19 673	13 269	50 384	
			НР - 98%; СП - 8%			2 145,68	24,17	13 389	151		3 732		
123	63	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки размер 100х100 мм. Установка	решетка	18	3 212,17	63,66	57 819	1 146	21 525	34 801	100 030	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	35 148	364		7 410		
124	64	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР), размер 400х400 мм. Установка	решетка	1	4 803,69	63,66	4 804	63	2 788	1 933	7 276	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	1 953	20		539		
125	65	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	16,04	5 794,81	11,12	92 949	178	48 393	33 786	136 874	
			НР - 76%; СП - 8%			2 766,72	4,81	44 378	77		10 139		
126	66	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол	м2	16,04	1 846,00	--	29 610	--	29 610	--	31 979	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 369		
			П4										
127	67	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка канальный кондиционер с приточной вентиляцией	шт	1	84 919,61	3 718,68	84 920	3 718	5 371	75 591	173 352	
			НР - 98%; СП - 8%			75 831,11	1 302,26	75 831	1 302		12 841		
128	68	Прайс	Канальный кондиционер AUX ALMD-H48/5R1	шт	1	503 953,69	--	503 954	--		--	503 954	
						--	--	--	--	503 954	--		
129	69	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	8 337,98	102,52	8 338	102	765	7 342	16 934	
			НР - 98%; СП - 8%			7 471,17	20,21	7 471	20		1 254		
130	70	246-306-0213 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий диаметром 300 мм	шт.	1	75 384,00	--	75 384	--	75 384	--	81 415	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 031		
131	71	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,84	5 371,44	51,47	20 626	198	10 905	9 423	32 453	
			НР - 98%; СП - 8%			2 479,84	24,17	9 523	93		2 404		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	72	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5 349,90	51,47	44 939	432	26 483	17 862	67 825	
			НР - 98%; СП - 8%			2 145,68	24,17	18 024	203		5 024		
133	73	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки размер 150х200 мм. Установка	решетка	9	2 480,56	41,23	22 325	371	4 380	17 401	42 904	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	17 574	182		3 178		
134	74	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР), размер 300х300 мм. Установка	решетка	1	4 897,17	63,66	4 897	63	2 881	1 933	7 377	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,64	20,21	1 953	20		546		
135	75	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	покрытия изоляции	12,24	5 794,81	11,12	70 928	136	36 927	25 782	104 447	
			НР - 76%; СП - 8%			2 766,72	4,81	33 865	59		7 737		
136	76	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол	м2	12,24	1 846,00	--	22 595	--	22 595	--	24 403	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 808		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								20 522 014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 924 175					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					72 671				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					29 190				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4 383 932			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						11 634 306			
			- Накладные расходы	тенге							1 848 570		
			- Сметная прибыль	тенге							658 347		
Смета №2-1-3 (Э10030) Внутренний водопровод и внутреняя канализация													
			Внутренний хоз-питьевой водопровод В1										
137	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровой диаметром 32 мм. Установка	шт.	2	3 232,55	134,36	6 465	269	992	5 175	12 571	
			НР - 98%; СП - 8%			2 601,90	38,50	5 204	77		931		
138	2	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровой диаметром 15 мм. Установка	шт.	26	3 196,52	98,33	83 110	2 556	12 905	66 787	161 889	
			НР - 98%; СП - 8%			2 601,90	19,25	67 649	500		11 992		
139	3	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Ду32	шт.	2	6 263,00	--	12 526	--	12 526	--	13 528	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 002		
140	4	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Ду 15	шт.	26	2 420,00	--	62 920	--	62 920	--	67 954	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 034		
141	5	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	14	1 706,49	2,70	23 891	38	223	23 160	50 815	
			НР - 98%; СП - 8%			1 687,84	0,19	23 630	3		3 764		
142	6	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12	1 696,25	2,62	20 355	31	144	19 780	43 346	
			НР - 98%; СП - 8%			1 681,68	0,28	20 180	3		3 211		
143	7	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	22	1 691,91	2,23	37 222	49	244	36 200	79 295	
			НР - 98%; СП - 8%			1 678,60	0,42	36 929	9		5 874		
144	8	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные Ду25 мм	м	22	680,00	--	14 960	--	14 960	--	16 157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1 197		
145	9	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные Ду20 мм	м	12	448,00	--	5 376	--	5 376	--	5 806	
			СП - 8%			--	--	--	--		430		
146	10	241-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные Ду15 мм	м	14	257,00	--	3 598	--	3 598	--	3 886	
			СП - 8%			--	--	--	--		288		
147	11	241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 15-20 мм	шт.	28	464,00	--	12 992	--	12 992	--	14 031	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 039		
148	12	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 25 мм	шт.	8	495,00	--	3 960	--	3 960	--	4 277	
			СП - 8%			--	--	--	--		317		
149	13	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник диаметром 26 мм	шт.	4	765,00	--	3 060	--	3 060	--	3 305	
			СП - 8%			--	--	--	--		245		
150	14	241-209-2103 РСНБ РК 2015	Тройник размерами 26х15	шт.	14	240,00	--	3 360	--	3 360	--	3 629	
			СП - 8%			--	--	--	--		269		
151	15	241-209-2101 РСНБ РК 2015	Тройник размерами 20х15	шт.	2	161,00	--	322	--	322	--	348	
			СП - 8%			--	--	--	--		26		
152	16	241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник диаметром 15 мм	шт.	8	663,00	--	5 304	--	5 304	--	5 728	
			СП - 8%			--	--	--	--		424		
153	17	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход размерами 26х20, 25х20 мм	шт.	6	612,00	--	3 672	--	3 672	--	3 966	
			СП - 8%			--	--	--	--		294		
154	18	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ диаметром 15=25 мм	шт.	90	45,00	--	4 050	--	4 050	--	4 374	
			СП - 8%			--	--	--	--		324		
155	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	1	3 196,52	98,33	3 197	98	497	2 569	6 227	
			НР - 98%; СП - 8%			2 601,90	19,25	2 602	19		461		
156	20	242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый DN 25	шт.	1	4 855,00	--	4 855	--	4 855	--	5 243	
			СП - 8%			--	--	--	--		388		
157	21	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка для воды	м	8,5	127,00	--	1 080	--	1 080	--	1 166	
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
158	22	241-211-2001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная размерами 20х1/2"	шт.	17	303,00	--	5 151	--	5 151	--	5 563	
			СП - 8%			--	--	--	--		412		
			Внутренний горячий водопровод Т3										
159	23	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные. Установка	комплект	6	6 104,49	57,53	36 627	345	465	35 251	77 628	
			НР - 98%; СП - 8%			5 969,50	25,58	35 817	153		5 750		
160	24	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	37 090,05	--	37 090	--		--	37 090	
						--	--	--	--	37 090	--		
161	25	513-106-0204 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	104 233,48	--	104 233	--		--	104 233	
						--	--	--	--	104 233	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	26	513-106-0301 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	4	208 526,30	--	834 105	--		--	834 105	
						--	--	--	--	834 105	--		
163	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровой диаметром 15 мм. Установка	шт.	22	3 196,52	98,33	70 323	2 164	10 917	56 512	136 982	
			НР - 98%; СП - 8%			2 601,90	19,25	57 242	424		10 147		
164	28	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Ду 15	шт.	22	2 420,00	--	53 240	--	53 240	--	57 499	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 259		
165	29	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12	1 706,49	2,70	20 478	32	192	19 851	43 556	
			НР - 98%; СП - 8%			1 687,84	0,19	20 254	2		3 226		
166	30	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6	1 696,25	2,62	10 178	16	72	9 890	21 673	
			НР - 98%; СП - 8%			1 681,68	0,28	10 090	2		1 605		
167	31	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12	1 691,91	2,23	20 303	27	133	19 745	43 252	
			НР - 98%; СП - 8%			1 678,60	0,42	20 143	5		3 204		
168	32	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные Ду25 мм	м	12	680,00	--	8 160	--	8 160	--	8 813	
			СП - 8%			--	--	--	--		653		
169	33	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные Ду20 мм	м	6	448,00	--	2 688	--	2 688	--	2 903	
			СП - 8%			--	--	--	--		215		
170	34	241-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные Ду15 мм	м	12	257,00	--	3 084	--	3 084	--	3 331	
			СП - 8%			--	--	--	--		247		
171	35	241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 15-20 мм	шт.	13	464,00	--	6 032	--	6 032	--	6 515	
			СП - 8%			--	--	--	--		483		
172	36	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 25 мм	шт.	2	495,00	--	990	--	990	--	1 069	
			СП - 8%			--	--	--	--		79		
173	37	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник диаметром 26 мм	шт.	2	765,00	--	1 530	--	1 530	--	1 652	
			СП - 8%			--	--	--	--		122		
174	38	241-209-2103 РСНБ РК 2015	Тройник размерами 26х15	шт.	10	240,00	--	2 400	--	2 400	--	2 592	
			СП - 8%			--	--	--	--		192		
175	39	241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник диаметром 20 мм	шт.	1	663,00	--	663	--	663	--	716	
			СП - 8%			--	--	--	--		53		
176	40	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход размерами 25х15, 25х20 20х1мм	шт.	5	612,00	--	3 060	--	3 060	--	3 305	
			СП - 8%			--	--	--	--		245		
177	41	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ диаметром 15=25 мм	шт.	75	45,00	--	3 375	--	3 375	--	3 645	
			СП - 8%			--	--	--	--		270		
178	42	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка для воды	м	5,5	127,00	--	698	--	698	--	754	
			СП - 8%			--	--	--	--		56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	43	241-211-2001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная размерами 20x1/2"	шт.	11	303,00	--	3 333	--	3 333	--	3 600	
			СП - 8%			--	--	--	--		267		
			Внутренняя канализация										
180	44	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	2 016,63	115,63	28 116	809	1 031	26 185	58 645	
			НР - 98%; СП - 8%			3 753,75	63,31	26 276	443		4 344		
181	45	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	7	10 803,00	--	75 621	--	75 621	--	81 671	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 050		
182	46	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7	785,00	--	5 495	--	5 495	--	5 935	
			СП - 8%			--	--	--	--		440		
183	47	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	7	1 380,29	0,12	9 662	1	229	9 244	20 418	
			НР - 98%; СП - 8%			1 347,50	--	9 432	--		1 512		
184	48	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	7	7 605,00	--	53 235	--	53 235	--	57 494	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 259		
185	49	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка душевых стоек	шт.	9	1 380,29	0,12	12 423	1	294	11 885	26 253	
			НР - 98%; СП - 8%			1 347,50	--	12 128	--		1 945		
186	50	Прайс-лист	Стойка душевая	шт	9	35 600,00	--	320 400	--	320 400	--	346 032	
			СП - 8%			--	--	--	--		25 632		
187	51	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	4 735,91	229,68	23 680	1 148	1 486	21 245	48 519	
			НР - 98%; СП - 8%			4 209,12	126,66	21 046	633		3 594		
188	52	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	5	8 879,00	--	44 395	--	44 395	--	47 947	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 552		
189	53	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	8 876,00	--	44 380	--	44 380	--	47 930	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 550		
190	54	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	9	10 815,62	44,37	97 341	400	88 971	8 023	113 793	
			НР - 98%; СП - 8%			885,50	24,09	7 970	217		8 429		
191	55	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	40	1 135,06	3,88	45 402	155	447	43 963	96 514	
			НР - 98%; СП - 8%			1 120,00	1,51	44 800	60		7 149		
192	56	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5	1 174,37	1,61	5 872	8	24	5 726	12 526	
			НР - 98%; СП - 8%			1 168,00	0,66	5 840	3		928		
193	57	241-201-0409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x5,6 мм	м	5	415,00	--	2 075	--	2 075	--	2 241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
194	58	241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75 мм	м	4	1 097,00	--	4 388	--	4 388	--	4 739	
			СП - 8%			--	--	--	--		351		
195	59	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	36	2 305,00	--	82 980	--	82 980	--	89 618	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 638		
196	60	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	82,00	--	656	--	656	--	708	
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
197	61	241-208-3602 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	171,00	--	1 368	--	1 368	--	1 477	
			СП - 8%			--	--	--	--		109		
198	62	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	281,00	--	1 686	--	1 686	--	1 821	
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
199	63	241-210-1101 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	8	199,00	--	1 592	--	1 592	--	1 719	
			СП - 8%			--	--	--	--		127		
200	64	241-210-1103 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х75 мм	шт.	8	344,00	--	2 752	--	2 752	--	2 972	
			СП - 8%			--	--	--	--		220		
201	65	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176,00	--	528	--	528	--	570	
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
202	66	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130,00	--	130	--	130	--	140	
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
203	67	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	320,00	--	1 280	--	1 280	--	1 382	
			СП - 8%			--	--	--	--		102		
204	68	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	431,00	--	5 172	--	5 172	--	5 586	
			СП - 8%			--	--	--	--		414		
205	69	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Прочистка Ду 100мм	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931	
			СП - 8%			--	--	--	--		69		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2 985 599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				427 232					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8 147				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2 553				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 004 699			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						975 429			
			- Накладные расходы	тенге							421 191		
			- Сметная прибыль	тенге							148 900		
			Смета №2-1-4 (Э10040) Внутреннее электроосвещение										
206	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	26 317,98	795,28	26 318	796	14 241	8 400	37 496	
			НР - 72%; СП - 8%			11 281,49	385,69	11 281	386		2 777		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	2	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Стоимость ВРУ.Вводно-распределительное устройство 600х600х25мм	шт.	1	325 399,00	--	325 399	--		--	325 399	
						--	--	--	--	325 399	--		
208	3	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства щита распределительного	шкаф	1	26 317,98	795,28	26 318	796	14 241	8 400	37 496	
			НР - 72%; СП - 8%			11 281,49	385,69	11 281	386		2 777		
209	4	247-201-0806 РСНБ РК 2015	Стоимость ЩВ.Щит распределительный навесной ЩРН-П-18 IP40	шт.	1	40 097,00	--	40 097	--	40 097	--	43 305	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 208		
210	5	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства щита розеточного сети	шкаф	1	26 317,98	795,28	26 318	796	14 241	8 400	37 496	
			НР - 72%; СП - 8%			11 281,49	385,69	11 281	386		2 777		
211	6	247-201-0819 РСНБ РК 2015	Стоимость ЩР.Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	28 737,00	--	28 737	--	28 737	--	31 036	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 299		
212	7	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка щита осветительного	шт.	1	7 120,30	105,36	7 120	106	1 014	4 354	12 392	
			НР - 72%; СП - 8%			6 000,00	46,75	6 000	47		918		
213	8	247-201-0702 РСНБ РК 2015	Стоимость ЩО.Щит осветительный навесной	шт.	1	20 032,00	--	20 032	--	20 032	--	21 635	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 603		
214	9	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка щита для пульта	шт.	1	7 120,30	105,36	7 120	106	1 014	4 354	12 392	
			НР - 72%; СП - 8%			6 000,00	46,75	6 000	47		918		
215	10	247-201-0603 РСНБ РК 2015	Стоимость ЩУ.Щит для пульт управления навесной	шт.	1	21 911,00	--	21 911	--	21 911	--	23 664	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 753		
216	11	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка АВ-1.Корпус модульный пластиковый	шт.	1	5 107,37	102,51	5 107	103	1 004	2 914	8 662	
			НР - 72%; СП - 8%			4 000,00	46,75	4 000	47		642		
217	12	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Стоимость АВ-1	шт.	1	6 700,00	--	6 700	--	6 700	--	7 236	
			СП - 8%			--	--	--	--		536		
218	13	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка АВ-2,3.Корпус модульный пластиковый	шт.	2	5 107,37	102,51	10 215	206	2 009	5 827	17 326	
			НР - 72%; СП - 8%			4 000,00	46,75	8 000	94		1 283		
219	14	247-201-0806 РСНБ РК 2015	Стоимость АВ-2,3	шт.	2	40 097,00	--	80 194	--	80 194	--	86 610	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 416		
220	15	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства щита распределительного	шкаф	2	26 317,98	795,28	52 636	1 590	28 483	16 801	74 992	
			НР - 72%; СП - 8%			11 281,49	385,69	22 563	771		5 555		
221	16	247-201-0836 РСНБ РК 2015	Стоимость АВ-4,5	шт.	2	20 791,00	--	41 582	--	41 582	--	44 909	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 327		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	17	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства щита распределительного	шкаф	1	26 317,98	795,28	26 318	796	14 241	8 400	37 496	
			НР - 72%; СП - 8%			11 281,49	385,69	11 281	386		2 777		
223	18	247-201-0834 РСНБ РК 2015	Стоимость АВ-6	шт.	1	15 807,00	--	15 807	--	15 807	--	17 072	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 265		
224	19	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж светильника	шт.	39	2 633,27	885,11	102 698	34 519	36 199	42 323	156 623	
			НР - 72%; СП - 8%			820,00	687,23	31 980	26 802		11 602		
225	20	247-104-0126 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	21	93 516,00	--	1 963 836	--	1 963 836	--	2 120 943	
			СП - 8%			--	--	--	--		157 107		
226	21	247-104-0124 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, IP67	шт.	18	55 871,00	--	1 005 678	--	1 005 678	--	1 086 132	
			СП - 8%			--	--	--	--		80 454		
227	22	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	36	2 648,59	1 013,80	95 349	36 497	4 852	58 244	165 881	
			НР - 72%; СП - 8%			1 500,00	747,07	54 000	26 895		12 287		
228	23	247-102-0115 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	4	20 153,00	--	80 612	--	80 612	--	87 061	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 449		
229	24	247-102-0114 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	8	16 513,00	--	132 104	--	132 104	--	142 672	
			СП - 8%			--	--	--	--		10 568		
230	25	247-102-0303 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	1	22 017,00	--	22 017	--	22 017	--	23 778	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 761		
231	26	247-102-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость светильника НПП-100	шт.	23	4 277,00	--	98 371	--	98 371	--	106 241	
			СП - 8%			--	--	--	--		7 870		
232	27	1308-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для взрывоопасных помещений. Монтаж с навинчиванием на трубу	шт.	5	3 679,94	1 784,70	18 400	8 924	776	11 253	32 025	
			НР - 72%; СП - 8%			1 740,00	1 385,74	8 700	6 929		2 372		
233	28	247-101-0108 РСНБ РК 2015	Светильник эвакуционного освещения светодиодными лампами	шт.	5	11 201,00	--	56 005	--	56 005	--	60 485	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 480		
234	29	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы	шт.	23	331,00	--	7 613	--	7 613	--	8 222	
			СП - 8%			--	--	--	--		609		
235	30	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	30	1 488,85	20,04	44 666	601	3 265	29 497	80 096	
			НР - 72%; СП - 8%			1 360,00	5,61	40 800	168		5 933		
236	31	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	358,00	--	2 864	--	2 864	--	3 093	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
237	32	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	358,00	--	1 074	--	1 074	--	1 160	
			СП - 8%			--	--	--	--		86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	33	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	411,00	--	7 809	--	7 809	--	8 434	
			СП - 8%			--	--	--	--		625		
239	34	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	27	1 492,12	18,07	40 287	488	3 079	26 529	72 162	
			НР - 72%; СП - 8%			1 360,00	4,68	36 720	126		5 345		
240	35	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	286,00	--	2 860	--	2 860	--	3 089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
241	36	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	345,00	--	4 830	--	4 830	--	5 216	
			СП - 8%			--	--	--	--		386		
242	37	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368,00	--	1 104	--	1 104	--	1 192	
			СП - 8%			--	--	--	--		88		
243	38	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Коробка под розеток	шт.	36	309,00	--	11 124	--	11 124	--	12 014	
			СП - 8%			--	--	--	--		890		
244	39	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж коробки ответвительного	шт.	33	4 430,62	534,86	146 210	17 650	--	98 617	264 413	
			НР - 72%; СП - 8%			3 895,76	254,79	128 560	8 408		19 586		
245	40	247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	33	443,00	--	14 619	--	14 619	--	15 789	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 170		
			Материалы для канализаций кабельных линий										
246	55	1308-0206-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка трубы	м	125	1 115,51	52,20	139 439	6 525	9 424	91 058	248 937	
			НР - 72%; СП - 8%			987,92	23,84	123 490	2 980		18 440		
247	56	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная D=26,8мм толщина стенки 2,8мм(мехзащита КЛ)	м	23,036	1 165,00	--	26 837	--	26 837	--	28 984	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 147		
248	57	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	983,26	54,30	14 749	814	5 827	5 949	22 354	
			НР - 72%; СП - 8%			540,56	10,28	8 108	154		1 656		
249	58	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	15	238,00	--	3 570	--	3 570	--	3 856	
			СП - 8%			--	--	--	--		286		
250	59	243-907-3701 РСНБ РК 2015	Скоба металлическая двухлапковая ф 25-26мм	шт.	200	418,00	--	83 600	--	83 600	--	90 288	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 688		
251	60	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,38237	126 321,76	17 641,64	48 302	6 746	930	31 259	85 925	
			НР - 72%; СП - 8%			106 248,00	7 293,00	40 626	2 789		6 365		
252	61	243-907-1003 РСНБ РК 2015	Лоток перфорированный 35х100х3000:0,7мм	м	165	1 351,00	--	222 915	--	222 915	--	240 748	
			СП - 8%			--	--	--	--		17 833		
253	62	243-907-2504 РСНБ РК 2015	Крышка на лоток осн.100 мм	м	165	1 095,00	--	180 675	--	180 675	--	195 129	
			СП - 8%			--	--	--	--		14 454		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	63	243-907-2101 РСНБ РК 2015	Разделительная перегородки h35мм	м	80	529,00	--	42 320	--	42 320	--	45 706	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 386		
255	64	243-907-1403 РСНБ РК 2015	Поворот на 90° 35х100мм	шт.	1	1 868,00	--	1 868	--	1 868	--	2 017	
			СП - 8%			--	--	--	--		149		
256	65	243-907-2604 РСНБ РК 2015	Крышка на 90° шириной 35х100 мм	шт.	1	896,00	--	896	--	896	--	968	
			СП - 8%			--	--	--	--		72		
257	66	243-907-1501 РСНБ РК 2015	Поворот на 90°вертикальный внутерниеи 35х100	шт.	4	2 752,00	--	11 008	--	11 008	--	11 889	
			СП - 8%			--	--	--	--		881		
258	67	243-907-2604 РСНБ РК 2015	Крышка на 90° вертикальный внутерниеи 35х100 мм	шт.	4	896,00	--	3 584	--	3 584	--	3 871	
			СП - 8%			--	--	--	--		287		
259	68	243-907-1901 РСНБ РК 2015	Разветвитель Т-образный 35х100	шт.	7	4 290,00	--	30 030	--	30 030	--	32 432	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 402		
260	69	243-907-2804 РСНБ РК 2015	Крышка для Т-образного поворота шириной 100 мм	шт.	7	1 450,00	--	10 150	--	10 150	--	10 962	
			СП - 8%			--	--	--	--		812		
261	70	243-907-1603 РСНБ РК 2015	Крестовина 35х100	шт.	1	4 021,00	--	4 021	--	4 021	--	4 343	
			СП - 8%			--	--	--	--		322		
262	71	243-907-2704 РСНБ РК 2015	Крышка для Х-образного поворота шириной 100 мм	шт.	1	2 212,00	--	2 212	--	2 212	--	2 389	
			СП - 8%			--	--	--	--		177		
263	72	243-907-5401 РСНБ РК 2015	Комплект для соединительный КС М 6х10	шт.	200	132,00	--	26 400	--	26 400	--	28 512	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 112		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6 392 640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				564 671					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					118 059				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					77 801				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4 472 506			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						325 399			
			- Накладные расходы	тенге							462 579		
			- Сметная прибыль	тенге							449 426		
			Смета №2-1-5 (Э10050) Пожарная сигнализация										
264	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж прибора приемно-контрольный на 8лучей с IP регистратором	луч	1	47 198,93	1,92	47 199	2	346	28 579	81 840	
			НР - 61%; СП - 8%			45 851,00	--	46 851	--		6 062		
265	2	248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23 583,00	--	23 583	--	23 583	--	25 470	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 887		
266	3	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка радиопремника	шт	2	9 714,17	1,56	19 428	3	175	11 743	33 664	
			НР - 61%; СП - 8%			9 625,00	--	19 250	--		2 494		
267	4	ТПРАЙ ценаЭгида групп	Радиопередатчик "Альтоника"RR-701TS-L	шт	1	17 723,21	--	17 723	--	17 723	--	19 141	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 418		
268	5	ТПРАЙ ценаЭгида групп	Радиопередатчик "Альтоника"RR-701R	шт	1	33 370,54	--	38 371	--	38 371	--	41 441	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 070		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	6	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Источник питания	шт	2	47 198,93	1,92	94 398	4	692	57 158	163 681	
			НР - 61%; СП - 8%			45 851,00	--	93 702	--		12 124		
270	7	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19 116,00	--	38 232	--	38 232	--	41 291	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 059		
271	8	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт	2	11 055,87	--	22 112	--	2 862	13 860	38 850	
			НР - 72%; СП - 8%			9 625,00	--	19 250	--		2 878		
272	9	ТПРАЙ цена	Аккумлятор	шт	2	5 357,14	--	10 714	--	10 714	--	11 571	
			СП - 8%			--	--	--	--		857		
273	10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж пожарный дымовой	шт	37	3 921,09	1,92	145 080	71	2 559	86 895	250 532	
			НР - 61%; СП - 8%			3 850,00	--	142 450	--		18 558		
274	11	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	37	2 291,00	--	84 767	--	84 767	--	91 548	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 781		
275	12	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж ручного пожарного извещателя	шт	3	5 039,12	2,28	15 117	7	218	9 084	26 137	
			НР - 61%; СП - 8%			4 964,00	--	14 892	--		1 936		
276	13	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	3	1 762,00	--	5 286	--	5 286	--	5 709	
			СП - 8%			--	--	--	--		423		
277	14	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж оповещатели	шт.	3	21 746,20	1,56	65 239	5	455	39 515	113 134	
			НР - 61%; СП - 8%			21 593,00	--	64 779	--		8 380		
278	15	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	1 970,00	--	5 910	--	5 910	--	6 383	
			СП - 8%			--	--	--	--		473		
279	16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж оповещатели	шт.	3	21 746,20	1,56	65 239	5	455	39 515	113 134	
			НР - 61%; СП - 8%			21 593,00	--	64 779	--		8 380		
280	17	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	926,00	--	1 852	--	1 852	--	2 000	
			СП - 8%			--	--	--	--		148		
281	18	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой подвесной двухсторонний с надписью "Выход"	шт.	1	1 931,00	--	1 931	--	1 931	--	2 085	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
282	19	1310-0104-0303 РСНБ РК 2015	Монтаж защитных сеток	шт.	16	322,40	--	5 158	--	--	3 147	8 969	
			НР - 61%; СП - 8%			322,40	--	5 158	--		664		
283	20	248-306-0601 РСНБ РК 2015	Защитная решетка для извещателя	шт.	15	2 067,00	--	31 005	--	31 005	--	33 485	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 480		
284	21	248-306-0601 РСНБ РК 2015	Защитная решетка для указателей выхода	шт.	1	2 067,00	--	2 067	--	2 067	--	2 232	
			СП - 8%			--	--	--	--		165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	380	409,57	172,07	155 637	65 386	17 101	70 887	244 646	
			НР - 72%; СП - 8%			192,50	66,59	73 150	25 304		18 122		
286	23	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	380 886,00	--	7 618	--	7 618	--	8 227	
			СП - 8%			--	--	--	--		609		
287	24	243-305-0111 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,36	80 369,00	--	28 933	--	28 933	--	31 248	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 315		
288	25	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка кабельного канала	м	380	328,00	2,35	124 640	893	6 380	84 548	225 923	
			НР - 72%; СП - 8%			308,86	0,16	117 367	61		16 735		
289	26	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	360	55,00	--	19 800	--	19 800	--	21 384	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 584		
290	27	243-907-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 30/2 мм х 10 мм	м	20	142,00	--	2 840	--	2 840	--	3 067	
			СП - 8%			--	--	--	--		227		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 646 791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				661 628					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					66 376				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					25 365				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						351 875			
			- Накладные расходы	тенге							444 929		
			- Сметная прибыль	тенге							121 983		
			Смета №2-1-6 (Э10060) Видеонаблюдение										
291	1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Установка видеорегистратора	шт.	2	4 657,74	55,74	9 315	111	--	5 638	16 149	
			НР - 61%; СП - 8%			4 602,00	19,25	9 204	38		1 196		
292	2	ТПРАЙС цена	Видеорегистратор OPTIMUS NYR-5244	шт	2	86 598,21	--	173 196	--	173 196	--	187 052	
			СП - 8%			--	--	--	--		13 856		
293	3	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Установка монитора	шт.	2	4 657,74	55,74	9 315	111	--	5 638	16 149	
			НР - 61%; СП - 8%			4 602,00	19,25	9 204	38		1 196		
294	4	ТПРАЙС цена	Монитор LCD24	шт	2	54 375,00	--	108 750	--	108 750	--	117 450	
			СП - 8%			--	--	--	--		8 700		
295	5	ТПРАЙС цена	Накопитель памяти (жесткий диск)	шт	2	49 446,43	--	98 893	--	98 893	--	106 804	
			СП - 8%			--	--	--	--		7 911		
296	6	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство коммутатора	шт.	2	4 657,74	55,74	9 315	111	--	5 638	16 149	
			НР - 61%; СП - 8%			4 602,00	19,25	9 204	38		1 196		
297	7	ТПРАЙС цена	Коммутататор Milesight MS-SO216-GL	шт	2	20 446,43	--	40 893	--	40 893	--	44 164	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 271		
298	8	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство IP-камера всепогодном кожухе с ударопрочной с ночной подсветкой	шт.	17	4 657,74	55,74	79 182	947	--	47 922	137 273	
			НР - 61%; СП - 8%			4 602,00	19,25	78 234	327		10 168		
299	9	ТПРАЙС цена	IP-камера с ночной подсветкой HiWatch DC-1402	шт	17	28 097,32	--	477 654	--	477 654	--	515 866	
			СП - 8%			--	--	--	--		38 212		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
300	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1152	409,57	172,07	471 825	198 225	51 840	214 900	741 663	
			НР - 72%; СП - 8%			192,50	66,59	221 760	76 712		54 938		
301	11	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,117	102 442,00	--	114 428	--	114 428	--	123 582	
			СП - 8%			--	--	--	--		9 154		
302	12	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,035	73 786,00	--	2 583	--	2 583	--	2 790	
			СП - 8%			--	--	--	--		207		
303	13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка кабельного канала	м	125	328,00	2,35	41 000	294	2 098	27 812	74 317	
			НР - 72%; СП - 8%			308,86	0,16	38 608	20		5 505		
304	14	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Коннектор для кабелей	шт.	85	320,00	--	27 200	--	27 200	--	29 376	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 176		
305	15	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	90	84,00	--	7 560	--	7 560	--	8 165	
			СП - 8%			--	--	--	--		605		
306	16	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	35	173,00	--	6 055	--	6 055	--	6 539	
			СП - 8%			--	--	--	--		484		
307	17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка труб,диаметр 20 мм.	м	330	2 039,53	15,08	673 045	4 976	3 597	651 227	1 430 214	
			НР - 98%; СП - 8%			2 013,55	0,14	664 472	46		105 942		
308	18	241-201-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ф20мм	м	330	158,00	--	52 140	--	52 140	--	56 311	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 171		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3 630 012	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 030 686					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					204 775				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					77 219				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 166 888			
			- Накладные расходы	тенге							958 775		
			- Сметная прибыль	тенге							268 888		
			Смета №2-1-7 (Э10070) Инвентарь										
309	1	Прайс	Шкаф гардеробная	шт	3	43 900,00	--	131 700	--		--	131 700	
						--	--	--	--	131 700	--		
310	2	Прайс	Скамейка для зала	шт	24	22 000,00	--	528 000	--		--	528 000	
						--	--	--	--	528 000	--		
311	3	Прайс	Шкаф для бумаг	шт	3	141 100,00	--	423 300	--		--	423 300	
						--	--	--	--	423 300	--		
312	4	Прайс	Стол однотумбовый (600х1200х750)	шт	5	39 600,00	--	198 000	--		--	198 000	
						--	--	--	--	198 000	--		
313	5	Прайс	Стул мягкий	шт	12	34 100,00	--	409 200	--		--	409 200	
						--	--	--	--	409 200	--		
314	6	Прайс	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1	44 000,00	--	44 000	--		--	44 000	
						--	--	--	--	44 000	--		
315	7	Прайс	Диспенсор для воды	шт	1	56 400,00	--	56 400	--		--	56 400	
						--	--	--	--	56 400	--		
316	8	Прайс	Ресепшн	шт	1	220 000,00	--	220 000	--		--	220 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	220 000	--		
317	9	Прайс	Скамья для посетителей	шт	3	90 000,00	--	270 000	--		--	270 000	
						--	--	--	--	270 000	--		
318	10	Прайс	Диван офисный трехместный	шт	1	110 000,00	--	110 000	--		--	110 000	
						--	--	--	--	110 000	--		
319	11	Прайс	Ворота футбольные с баскетбольным щитом из оргстекла	шт	2	135 000,00	--	270 000	--		--	270 000	
						--	--	--	--	270 000	--		
320	12	Прайс	Стойки волейбольные профессиональные алюминиевые	шт	1	124 000,00	--	124 000	--		--	124 000	
						--	--	--	--	124 000	--		
321	13	Прайс	Сетка волейбольная официальная KV.Rezac 15015801	шт	2	160 000,00	--	320 000	--		--	320 000	
						--	--	--	--	320 000	--		
322	14	Прайс	Вышка судейская с планшетом Glav-sport	шт	2	220 000,00	--	440 000	--		--	440 000	
						--	--	--	--	440 000	--		
323	15	Прайс	Тренажер для отработки ударов волейбола	шт	1	385 000,00	--	385 000	--		--	385 000	
						--	--	--	--	385 000	--		
324	16	Прайс	Стойка для штанг	шт	1	277 000,00	--	277 000	--		--	277 000	
						--	--	--	--	277 000	--		
325	17	Прайс	Стойка для дисков штанги	шт	1	155 000,00	--	155 000	--		--	155 000	
						--	--	--	--	155 000	--		
326	18	Прайс	Стойка для гантель	шт	1	284 000,00	--	284 000	--		--	284 000	
						--	--	--	--	284 000	--		
327	19	Прайс	Комплект гирев	шт	1	315 000,00	--	315 000	--		--	315 000	
						--	--	--	--	315 000	--		
328	20	Прайс	Помост тренировочный 3х3х0,05м аморт 1х0,5х0,02 сухой брус	шт	1	284 000,00	--	284 000	--		--	284 000	
						--	--	--	--	284 000	--		
329	21	Прайс	Настенные зеркала в спортивных комплексах	м2	20	8 000,00	--	160 000	--		--	160 000	
						--	--	--	--	160 000	--		
330	22	Прайс	Стойка для приседания	шт	2	845 000,00	--	1 690 000	--		--	1 690 000	
						--	--	--	--	1 690 000	--		
331	23	Прайс	Скамья для жима под углом вверх INSIGHT DR005	шт	2	420 000,00	--	840 000	--		--	840 000	
						--	--	--	--	840 000	--		
332	24	Прайс	Тренажер Силовой Машина Смита	шт	2	430 000,00	--	860 000	--		--	860 000	
						--	--	--	--	860 000	--		
333	25	Прайс	Гиперэкстензия тренажер	шт	3	140 000,00	--	420 000	--		--	420 000	
						--	--	--	--	420 000	--		
334	26	Прайс	Многофункциональный Силовой комплекс четырехсторонний	шт	2	333 000,00	--	666 000	--		--	666 000	
						--	--	--	--	666 000	--		
335	27	Прайс	Универсальная атлетическая скамья	шт	4	135 400,00	--	541 600	--		--	541 600	
						--	--	--	--	541 600	--		
336	28	Прайс	Наклонная скамья для пресса	шт	3	45 000,00	--	135 000	--		--	135 000	
						--	--	--	--	135 000	--		
337	29	Прайс	Комплект гантелев	шт	1	1 088 000,00	--	1 088 000	--		--	1 088 000	
						--	--	--	--	1 088 000	--		
338	30	Прайс	Брусья турник универсальный	шт	4	39 000,00	--	156 000	--		--	156 000	
						--	--	--	--	156 000	--		
339	31	Прайс	Ролик для пресса универсальный	шт	4	3 000,00	--	12 000	--		--	12 000	
						--	--	--	--	12 000	--		
340	33	Прайс	Гребной тренажер	шт	3	594 000,00	--	1 782 000	--		--	1 782 000	
						--	--	--	--	1 782 000	--		
341	34	Прайс	Аэробайк тренажер	шт	3	599 000,00	--	1 797 000	--		--	1 797 000	
						--	--	--	--	1 797 000	--		
342	35	Прайс	Моноблок Lenovo AIO 3 27IMB05 Core i5-10400T-2	шт	4	398 990,00	--	1 595 960	--		--	1 595 960	
						--	--	--	--	1 595 960	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
343	36	Прайс	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная	шт	2	375 000,00	--	750 000	--		--	750 000	
						--	--	--	--	750 000	--		
344	37	Прайс	Мяч баскетбольный Jordan Ultimate	шт	10	20 200,00	--	202 000	--		--	202 000	
						--	--	--	--	202 000	--		
345	38	Прайс	Татами для дзюдо	шт	18	24 000,00	--	432 000	--		--	432 000	
						--	--	--	--	432 000	--		
346	39	Прайс	Мяч волейбольный	шт	10	8 900,00	--	89 000	--		--	89 000	
						--	--	--	--	89 000	--		
347	40	Прайс	Мяч футбольный	шт	10	8 500,00	--	85 000	--		--	85 000	
						--	--	--	--	85 000	--		
348	41	Прайс	Насос дл мячей	шт	1	2 000,00	--	2 000	--		--	2 000	
						--	--	--	--	2 000	--		
349	42	Прайс	Теннисный стол Compact Expert Indoor с сеткой	шт	3	70 000,00	--	210 000	--		--	210 000	
						--	--	--	--	210 000	--		
350	43	Прайс	Перчатки для вратаря	шт	4	6 500,00	--	26 000	--		--	26 000	
						--	--	--	--	26 000	--		
351	44	Прайс	Футбольные накидки и манишки	шт	24	850,00	--	20 400	--		--	20 400	
						--	--	--	--	20 400	--		
352	45	Прайс	Табло электронный 160x112	шт	1	250 000,00	--	250 000	--		--	250 000	
						--	--	--	--	250 000	--		
353	47	Прайс	Весы электронные с механическим ростомером РП	шт	3	165 000,00	--	495 000	--		--	495 000	
						--	--	--	--	495 000	--		
354	48	Прайс	Турнирное счетное табло	шт	1	15 900,00	--	15 900	--		--	15 900	
						--	--	--	--	15 900	--		
355	49	Прайс	Шлем боксерский	шт	6	12 000,00	--	72 000	--		--	72 000	
						--	--	--	--	72 000	--		
356	50	Прайс	Боксерские груши 150 см	шт	3	60 000,00	--	180 000	--		--	180 000	
						--	--	--	--	180 000	--		
357	51	Прайс	Боксерские груши 130 см	шт	3	55 000,00	--	165 000	--		--	165 000	
						--	--	--	--	165 000	--		
358	52	Прайс	Боксерские груши 100 см	шт	3	48 000,00	--	144 000	--		--	144 000	
						--	--	--	--	144 000	--		
359	53	Прайс	Боксерские перчатки	шт	6	24 900,00	--	149 400	--		--	149 400	
						--	--	--	--	149 400	--		
360	54	Прайс	Боксерские лапы	шт	3	17 900,00	--	53 700	--		--	53 700	
						--	--	--	--	53 700	--		
361	55	Прайс	Мяч набивной 5 кг	шт	3	24 000,00	--	72 000	--		--	72 000	
						--	--	--	--	72 000	--		
362	56	Прайс	Мяч набивной 10 кг	шт	3	33 000,00	--	99 000	--		--	99 000	
						--	--	--	--	99 000	--		
363	57	Прайс	Мяч набивной 15 кг	шт	3	33 600,00	--	100 800	--		--	100 800	
						--	--	--	--	100 800	--		
364	58	Прайс	Тумба для запрыгивания Кроссфит	шт	2	52 800,00	--	105 600	--		--	105 600	
						--	--	--	--	105 600	--		
365	59	Прайс	Канат для кроссфита	шт	3	118 000,00	--	354 000	--		--	354 000	
						--	--	--	--	354 000	--		
366	60	Прайс	Гриф олимпийский	шт	6	185 000,00	--	1 110 000	--		--	1 110 000	
						--	--	--	--	1 110 000	--		
367	61	Прайс	Гриф олимпийская волна	шт	6	35 000,00	--	210 000	--		--	210 000	
						--	--	--	--	210 000	--		
368	62	Прайс	Шкаф КСТ-1	шт	20	55 275,00	--	1 105 500	--		--	1 105 500	
						--	--	--	--	1 105 500	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								23 486 460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге						23 486 460			
Смета №4-1 (Э10080) Электроснабжение и наружное электроосвещение													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Наружное освещение										
369	29	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка светильника	шт	4	6 966,16	2 161,88	27 865	8 647	818	17 962	49 493	
			НР - 72%; СП - 8%			4 600,00	1 636,83	18 400	6 547		3 666		
370	30	247-103-0504 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 185W, мощность 185 Вт, IP67	шт.	4	72 692,00	--	290 768	--	290 768	--	314 029	
			СП - 8%			--	--	--	--		23 261		
371	31	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	7 480,91	207,30	7 481	208	1 273	4 387	12 818	
			НР - 72%; СП - 8%			6 000,00	93,50	6 000	94		949		
372	32	247-201-0829 РСНБ РК 2015	Щиток наружного освещение на ток 25А с фотодатчиком IP54 ЯУО 9602-3474-У3	шт.	1	61 187,00	--	61 187	--	61 187	--	66 082	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 895		
373	33	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор	опора	2	12 309,15	7 958,65	24 618	15 917	--	13 222	40 867	
			НР - 80%; СП - 8%			4 350,50	3 913,25	8 701	7 826		3 027		
374	34	247-306-0109 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б	шт.	2	123 264,00	--	246 528	--	246 528	--	266 250	
			СП - 8%			--	--	--	--		19 722		
375	35	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж осветительных опор	т	0,153852	145 715,08	6 551,87	22 419	1 008	1 368	13 894	39 218	
			НР - 69%; СП - 8%			130 272,00	610,50	20 043	94		2 905		
376	36	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Трубная закладная деталь длиной 2м с фланцем в комплект крепежными метизами-1 комплект	т	0,153852	818 975,00	--	126 001	--	126 001	--	136 081	
			СП - 8%			--	--	--	--		10 080		
377	37	247-306-0301 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	2	5 626,00	--	11 252	--	11 252	--	12 152	
			СП - 8%			--	--	--	--		900		
378	38	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кронштейна	шт	4	15 334,73	7 947,52	61 339	31 790	2 774	28 361	96 876	
			НР - 72%; СП - 8%			6 693,83	3 153,83	26 775	12 615		7 176		
379	39	247-306-0312 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	6 545,00	--	26 180	--	26 180	--	28 274	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 094		
380	40	212-101-0505 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,288	25 262,00	--	7 275	--	7 275	--	7 857	
			СП - 8%			--	--	--	--		582		
381	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,154004	111,16	2,76	462	12	182	186	700	
			НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	268	2		52		
382	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,154004	90,76	1,99	377	9	211	109	525	
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,38	157	2		39		
			Материалы для контура заземления										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
383	43	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,13	214,38	203,64	6 888	6 543	--	1 318	8 862	
			НР - 72%; СП - 8%			10,74	46,23	345	1 485		656		
384	44	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,57	2 940,84	--	10 499	--	--	7 559	19 503	
			НР - 72%; СП - 8%			2 940,84	--	10 499	--		1 445		
385	45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,13	40,49	40,49	1 301	1 301	--	429	1 869	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	596		138		
386	46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,57	1 250,96	--	4 466	--	--	3 215	8 296	
			НР - 72%; СП - 8%			1 250,96	--	4 466	--		615		
387	47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из труб	шт	16	1 687,69	182,61	27 003	2 922	3 204	15 785	46 211	
			НР - 72%; СП - 8%			1 304,80	65,45	20 877	1 047		3 423		
388	48	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная ф63,5х4,0 мм	м	48	2 602,00	--	124 896	--	124 896	--	134 888	
			СП - 8%			--	--	--	--		9 992		
389	49	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 18 мм	м	65	701,17	19,31	45 576	1 255	24 935	14 264	64 627	
			НР - 72%; СП - 8%			298,24	6,54	19 386	425		4 787		
390	50	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50	1 069,80	30,52	53 490	1 525	35 189	12 500	71 269	
			НР - 72%; СП - 8%			335,52	11,69	16 776	584		5 279		
391	51	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	786,93	4,48	55 085	314	3 884	36 709	99 138	
			НР - 72%; СП - 8%			726,96	1,40	50 887	98		7 344		
392	52	243-602-0109 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,07	1 220 367,00	--	85 426	--	85 426	--	92 260	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 834		
393	53	243-902-0903 РСНБ РК 2015	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25	100 шт.	0,45	41 702,00	--	18 766	--	18 766	--	20 267	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 501		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 638 410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				203 580					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					71 451				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					31 415				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 072 117			
			- Накладные расходы	тенге							169 900		
			- Сметная прибыль	тенге							121 362		
Смета №6-1 (Э10090) Наружные водоснабжения и канализация													
			Наружный водопровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
394	35	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 основания или покрытия	10,6	743,49	165,88	7 881	1 758	5 437	1 396	10 019	
			НР - 108%; СП - 8%			64,73	57,19	686	606		742		
395	36	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,6	1 262,40	3,56	13 381	38	10 545	3 039	17 734	
			НР - 108%; СП - 8%			263,95	1,51	2 798	16		1 314		
			Колодцы диам 1000мм 1шт										
396	46	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 основания или покрытия	5,3	743,49	165,88	3 940	879	2 718	698	5 009	
			НР - 108%; СП - 8%			64,73	57,19	343	303		371		
397	47	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,3	1 262,40	3,56	6 691	19	5 273	1 519	8 867	
			НР - 108%; СП - 8%			263,95	1,51	1 399	8		657		
			Наружные сети канализация										
			Земляные работы										
398	48	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	174,56	236,53	236,53	41 289	41 289	--	6 186	51 273	
			НР - 72%; СП - 8%			--	49,22	--	8 592		3 798		
399	49	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	307,44	424,17	424,17	130 407	130 407	--	19 541	161 944	
			НР - 72%; СП - 8%			--	88,28	--	27 141		11 996		
400	50	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	25,2	13 734,52	4 910,86	346 110	123 754	--	207 947	598 381	
			НР - 72%; СП - 8%			8 823,66	2 637,25	222 356	66 459		44 325		
401	51	411-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузо-подъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5488,56	88,00	--	482 993	--		--	521 632	
			СП - 8%			--	--	--	--		38 639		
402	52	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	332,64	261,03	250,05	86 829	83 177	179	16 923	112 052	
			НР - 72%; СП - 8%			10,44	60,22	3 473	20 032		8 300		
403	53	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	476,3	40,49	40,49	19 285	19 285	--	6 361	27 698	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	8 835		2 052		
404	54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,2	1 250,96	--	31 524	--	--	22 697	58 559	
			НР - 72%; СП - 8%			1 250,96	--	31 524	--		4 338		
405	55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	476,3	213,17	91,24	101 533	43 457	--	59 143	173 530	
			НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	58 075	24 067		12 854		
406	56	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы из песчаного основания	м3	42	3 949,95	195,09	165 898	8 194	94 386	65 486	249 895	
			НР - 99%; СП - 8%			1 507,56	67,38	63 318	2 830		18 511		
407	57	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,28	753 286,42	220 808,08	210 920	61 826	4 870	165 584	406 624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			515 086,00	82 257,61	144 224	23 032		30 120		
408	58	241-201-1209 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 размерами 200х4,9 мм	м	282,8	2 200,00	--	622 160	--	622 160	--	671 933	
			СП - 8%			--	--	--	--		49 773		
409	59	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,28	65 128,40	--	18 236	--	7 087	11 037	31 615	
			НР - 99%; СП - 8%			39 816,40	--	11 149	--		2 342		
			Колодцы диам 1000мм 4шт										
410	60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	7,84	6 612,90	352,89	51 845	2 767	42 876	6 915	63 461	
			НР - 94%; СП - 8%			791,10	147,18	6 202	1 154		4 701		
411	61	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,68	51 520,86	12 827,06	138 076	34 376	37 911	81 430	237 066	
			НР - 99%; СП - 8%			24 548,13	6 142,95	65 789	16 463		17 560		
412	62	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	9 578,00	--	57 468	--	57 468	--	62 065	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 597		
413	63	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	13 839,00	--	13 839	--	13 839	--	14 946	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 107		
414	64	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	8 684,00	--	34 736	--	34 736	--	37 515	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 779		
415	65	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	11 808,00	--	47 232	--	47 232	--	51 011	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 779		
416	66	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2 865,00	--	11 460	--	11 460	--	12 377	
			СП - 8%			--	--	--	--		917		
417	67	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30 272,00	--	121 088	--	121 088	--	130 775	
			СП - 8%			--	--	--	--		9 687		
418	68	222-506-0401 РСНБ РК 2015	стоимость металлоконструкций стремянки ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,02924	919 993,00	--	26 901	--	26 901	--	29 053	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 152		
419	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,62	1 195,84	21,17	39 008	691	25 205	12 311	55 424	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	13 112	126		4 106		
420	70	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 основания или покрытия	21,2	743,49	165,88	15 762	3 516	10 874	2 791	20 038	
			НР - 108%; СП - 8%			64,73	57,19	1 372	1 212		1 484		
421	71	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,2	1 262,40	3,56	26 763	75	21 092	6 078	35 468	
			НР - 108%; СП - 8%			263,95	1,51	5 596	32		2 627		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3 855 965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				631 416					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					555 508				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					200 908				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 203 339			
			- Перевозка грузов	тенге				482 993					
			- Накладные расходы	тенге							697 082		
			- Сметная прибыль	тенге							285 628		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Смета №6-2 (Э10100) Тепловые сети													
422	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,8888	236,53	236,53	5 414	5 414	--	811	6 723	
			НР - 72%; СП - 8%			--	49,22	--	1 127		498		
423	2	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41,0652	424,17	424,17	17 419	17 418	--	2 610	21 631	
			НР - 72%; СП - 8%			--	88,28	--	3 625		1 602		
424	3	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	3,366	13 734,52	4 910,86	46 230	16 530	--	27 776	79 926	
			НР - 72%; СП - 8%			8 823,66	2 637,25	29 700	8 877		5 920		
425	4	411-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузо-подъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	733,1148	88,00	--	64 514	--		--	69 675	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 161		
426	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,9112	40,49	40,49	1 252	1 251	--	413	1 798	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	573		133		
427	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,366	1 250,96	--	4 211	--	--	3 032	7 822	
			НР - 72%; СП - 8%			1 250,96	--	4 211	--		579		
428	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	13,3	4 270,32	352,89	56 795	4 693	41 580	11 730	74 007	
			НР - 94%; СП - 8%			791,10	147,18	10 522	1 957		5 482		
429	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотков и плит	м3	2,99	12 831,51	3 143,27	38 366	9 398	11 036	25 604	69 088	
			НР - 118%; СП - 8%			5 997,33	1 259,62	17 932	3 766		5 118		
430	9	225-203-0108 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс срасчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,07	63 174,00	--	130 770	--	130 770	--	141 232	
			СП - 8%			--	--	--	--		10 462		
431	10	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,92	89 094,00	--	81 966	--	81 966	--	88 523	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 557		
432	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,8	1 195,84	21,17	49 986	885	32 299	15 775	71 022	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	16 802	161		5 261		
433	12	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	кмтрубопровода	0,034	1 351 130,21	508 197,13	45 938	17 278	361	33 983	86 315	
			НР - 99%; СП - 8%			832 312,00	177 278,75	28 299	6 027		6 394		
434	13	241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	34	7 205,00	--	244 970	--	244 970	--	264 568	
			СП - 8%			--	--	--	--		19 598		
435	14	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны длягорячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	6 894,50	3 287,02	13 789	6 574	295	9 138	24 761	
			НР - 99%; СП - 8%			3 460,00	1 155,00	6 920	2 310		1 834		
436	15	242-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	12 312,00	--	24 624	--	24 624	--	26 594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1 970		
437	16	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1 701,00	--	6 804	--	6 804	--	7 348	
			СП - 8%			--	--	--	--		544		
438	17	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	347,00	--	2 082	--	2 082	--	2 249	
			СП - 8%			--	--	--	--		167		
439	18	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,014	821 622,00	--	11 503	--	11 503	--	12 423	
			СП - 8%			--	--	--	--		920		
440	19	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,01265	821 622,00	--	10 394	--	10 394	--	11 225	
			СП - 8%			--	--	--	--		831		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 066 930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				114 386					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					79 441				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					28 423				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						598 685			
			- Перевозка грузов	тенге				64 514					
			- Накладные расходы	тенге							130 872		
			- Сметная прибыль	тенге							79 031		
			Смета №7-1-1 (Э10110) Вертикальная планировка										
441	1	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	79,8	1 079,76	367,05	86 165	29 291	143	48 285	145 206	
			НР - 72%; СП - 8%			710,92	129,47	56 731	10 332		10 756		
442	2	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	517,49	197,11	189,85	102 002	98 246	278	16 919	128 435	
			НР - 72%; СП - 8%			6,72	38,69	3 478	20 022		9 514		
443	3	411-103-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод-ъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	12807,8775	56,00	--	717 241	--		--	774 620	
			СП - 8%			--	--	--	--		57 379		
444	4	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	597,29	80,57	80,57	48 124	48 123	--	16 910	70 236	
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,32	--	23 485		5 203		
445	5	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	м3	597,29	163,05	163,05	97 388	97 388	--	33 565	141 430	
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,05	--	46 618		10 476		
446	6	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	м3	597,29	116,65	116,65	69 674	69 674	--	21 176	98 118	
			НР - 72%; СП - 8%			--	49,24	--	29 411		7 268		
447	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	597,29	109,11	86,34	65 170	51 570	5 375	16 019	87 684	
			НР - 72%; СП - 8%			13,77	23,48	8 225	14 024		6 495		
448	8	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1800	2,36	2,36	4 248	4 248	--	1 400	6 099	
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,08	--	1 944		452		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 451 829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				68 434					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					398 540				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					145 836				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5 798			
			- Перевозка грузов	тенге				717 241					
			- Накладные расходы	тенге							154 274		
			- Сметная прибыль	тенге							107 543		
			Смета №7-1-2 (Э10120) Благоустройство										
			Площадка и тротуары из брусчатки										
449	1	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	42,45	7 924,04	1 203,16	336 375	51 074	97 705	199 384	578 620	
			НР - 94%; СП - 8%			4 419,22	577,50	187 596	24 515		42 861		
450	2	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	424,5	1 816,39	157,74	771 058	66 961	4 682	679 189	1 566 267	
			НР - 94%; СП - 8%			1 647,62	54,48	699 415	23 127		116 020		
451	3	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	424,5	1 498,00	--	635 901	--	635 901	--	686 773	
			СП - 8%			--	--	--	--		50 872		
452	4	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	110	2 251,62	37,05	247 678	4 075	122 137	133 267	411 421	
			НР - 108%; СП - 8%			1 104,24	17,54	121 466	1 929		30 476		
453	5	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,76	52 049,00	--	91 606	--	91 606	--	98 934	
			СП - 8%			--	--	--	--		7 328		
			Озеленение										
454	6	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	71	387,26	12,07	27 495	857	--	23 671	55 259	
			НР - 88%; СП - 8%			375,19	3,66	26 638	260		4 093		
455	7	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	71	76,78	0,15	5 451	11	--	4 788	11 058	
			НР - 88%; СП - 8%			76,63	--	5 441	--		819		
456	8	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	71	343,37	193,91	24 379	13 768	4 714	8 485	35 493	
			НР - 88%; СП - 8%			83,06	52,74	5 897	3 745		2 629		
457	9	1147-0118-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники скомом земли, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Уход	шт.	8	627,38	70,77	5 019	566	868	3 290	8 974	
			НР - 88%; СП - 8%			448,14	19,25	3 585	154		665		
458	10	254-101-0201 РСНБ РК 2015	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, скомом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	8	14 905,00	--	119 240	--	119 240	--	128 779	
			СП - 8%			--	--	--	--		9 539		
			МАФ										
459	11	ТПРАЙС листМаг.Антипламя	Щит пожарный укомплектованный ЩПЗ-С	комп.	1	48 200,00	--	48 200	--	48 200	--	52 056	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 856		
460	12	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки	шт.	6	52 361,00	224,00	314 166	1 344	263 262	43 488	386 268	
			НР - 7248 выше; СП - 4769 ниже			8 260,00	77,00	49 560	462		28 614		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
461	13	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 мх 0,51 м)**	**шт.**	**12**	**20 025,00**	**--**	**240 300**	**--**	**240 300**	**--**	**259 524**	
			СП - 1602 тенге			**--**	**--**	**--**	**--**		**19 224**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4 279 426**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1 099 598**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**138 656**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**54 192**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1 628 614**			
			- Накладные расходы	тенге							**1 095 562**		
			- Сметная прибыль	тенге							**316 996**		
			ИТОГО									**119 579 576,58**	
			в том числе: - СМР									83 157 983	
			- оборудование									36 421 594	
			Временные здания и сооружения (1,5% от СМР)	1,5%								1 247 370	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**120 826 946**	
			Зимнее удорожание (0,525% от СМР + временные зд.и соор.)	0,525%								443 128	
			Итого с зимним удорожанием:									**121 270 074**	
			Непредвиденные работы и затраты (2% от СМР + временные зд.и соор. + зимние удорожания)	2%								1 696 970	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**122 967 044**	
			- в том числе в текущ.ценах на 2022 год - 100%, К=	1,0500514								**129 121 717**	
			Итого с коэффициентом скидки подрядчика, К=	0,95								**122 665 630,90**	
			Итого по акту:									**122 665 630,90**	
			НДС	12%								14 719 875,71	
			Всего с НДС									**137 385 506,61**	
			Удержание аванса	**30%**								**41 215 651,98**	
			Удержание по договору	**5%**								**6 869 275,33**	
			Итого к оплате:									**89 300 579,29**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кіндібек Е.Ө.

Эксперт технического надзора: ТОО «Банур-1»
БИН 000140005688

_____ Пясанбаев Н.М.

ИИН: 671108302026
Аттестат №KZ40VJE00056998
Аттестат №KZ13VJE00056999
Аттестат №KZ39VJE00050129

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282

И.о.руководителя _____ Манкешова А.Ж.

Эксперт авторского надзора: ТОО «Контракт-А»
БИН 090140001186

_____ Сарсенбаев М.О.