Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №50 от 10.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 23г
(локальная смета 02-01-03)
Архитектурно-строительная часть здания

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 9 Внутренняя отделка											
	9.10 План 4 этажа на отм. +11,100 (Н=3,3м)											
296	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	26,265	516 / –		13553 / –		13553 / –	– / 1084	14637	Казахстан
297	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	36,565	611 / –		22341 / –		22341 / –	– / 1787	24128	Казахстан
298	1115-0203-0502	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ. Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка швов/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	392,85	737,63	7,08	289778	2781	62660	180598	508006	

				571,05	3,59	224337	1410	–	37630	
299	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	392,85	753,65	4,94	296075	1941	71047	178986	513066
					567,87	1,64	223088	644	–	38005	
300	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на полимерной основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	61	670,61	1,93	40907	117	6584	27392	73763
					560,74	0,59	34205	35	–	5464	
9.11 Лестничная клетка на все этажи											
308	1115-0203-0502	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ. Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка швов/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	737,63	7,08	55322	531	11963	34478	96984
					571,05	3,59	42829	269	–	7184	
309	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на полимерной основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	75	753,65	4,94	56525	371	13564	34170	97951
					567,87	1,64	42590	123	–	7256	

311	1115-0203-0203	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	325	1544,25	83,89	501881	27264	141284	283922	848667
					1025,64	66,37	333333	21570	–	62864	
312	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на полимерной основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	325	547,55	4,94	177957	1606	58776	94486	294238
					361,77	1,64	117575	533	–	21795	
	Раздел 10 Наружная отделка										
	10.3 Наружные стены										
326	217-202-0102	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60	м2	-1936,55	181		-350516		-350516	–	-378557
					–		–		–	-28041	
328	212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3,5 мм)	кг	-7042	603		-4246326		-4246326	–	-4586032 Казахстан

					–		–		–	-339706	
	10.4 Устройство лесов										
330	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	1238,896	887,37	45,88	1099359	56841	383959	636875	1875133
					531,57	21,19	658560	26252	–	138899	

Итого	**-618 016**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 676 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 811 111
- накладные расходы, тенге	1 470 907
в т.ч. зарплата, тенге	132 382
- сметная прибыль (8 %), тенге	-45 779
Всего	**-618 016**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-7 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-15 135
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-12 811**
Итого	**-653 378**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**-562 586**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**-129 058**
Итого по акту:	**-691 644**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**-657 062**

НДС (12 %)	-78 847
Итого	**-735 909**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расмотрен соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расмотрен соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акимов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №51 от 10.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 23г
(локальная смета 02-01-01А)
Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить												
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	43	8072,15	1788,3	347102	76897	230037	69172	449576	
					934,15	795,6	40168	34211	–	33302		

Итого	**449 576**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 168
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	230 037
- накладные расходы, тенге	69 172
в т.ч. зарплата, тенге	6 225
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 302
Всего	**449 576**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	5 395
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	11 010
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 320**
Итого	**475 301**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**409 254**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**93 884**
Итого по акту:	**503 138**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**477 981**
НДС (12 %)	57 358
Итого	**535 339**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. пр

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расценки соотв. нормативной базе.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №52 от 10.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 23г
(локальная смета 02-01-03А)
Архитектурно-строительная часть здания

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить											
325*	1108-0401-0303	Облицовка стен кирпичом НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1060	3206,48	270,87	3398869	287122	836563	2184099	6029605	
					2146,4	69,16	2275184	73310	–	446637		
326*	291-100-1000(пл)	Кирпич керамический облицовочный М 125 250х120х88 мм	шт	35616	143		5093088		5093088	–	5500535	
					–		–		–	407447		
327*	291-100-2000(пл)	Кирпич желтый М 150-200 , 250х 120х88 мм	шт	17808	228		4060224		4060224	–	4385042	

				–		–		–	324818		
1 1126-0201-0501	Теплоизоляция стен подвала пеноплексом НР=76 %	м3 изоляции	29,5	39600,29	1374,12	1168209	40537	345626	605271	1915358	
				26510,03	486,88	782046	14363	–	141878		
2 234-102-0206	Пеноплекс	м3	29,5	54505		1607898		1607898	–	1736530	Казахстан
				–		–		–	128632		

Итого	**19 567 070**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 057 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	327 659
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 673
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 943 399
- накладные расходы, тенге	2 789 370
в т.ч. зарплата, тенге	251 043
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 449 412
Всего	**19 567 070**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	234 805
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	479 205
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**405 622**
Итого	**20 686 702**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**17 812 122**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**4 086 138**
Итого по акту:	**21 898 260**

Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**20 803 347**
НДС (12 %)	2 496 402
Итого	**23 299 749**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №53 от 10.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 23г
(локальная смета 02-01-04)
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление											
8	1116-0602-0102											
		Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	60	500,55	0,62	30033	37	1112	28322	63023	
					481,39	0,29	28883	17	–	4668		
11	1118-1101-0105											
		Краны воздушные. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	шт.	46	209,13	–	9620	–	853	8592	19669	
					190,59	–	8767	–	–	1457		

14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	шт.	2	209,13	–	418	–	37	373	854
					190,59	–	381	–	–	63	
16	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	14	2331,24	122,55	32638	1716	3839	26934	64337
					1934,52	28,64	27083	401	–	4766	
17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	6	2300,24	91,55	13802	549	1645	11459	27281
					1934,52	14,32	11607	86	–	2021	
30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	1160	93,6	1,17	108576	1357	1914	103199	228717
					90,78	–	105305	–	–	16942	

31 1116-1101-0102									
Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	206	97,04	1,17	19990	241	1048	18327	41382
			90,78	–	18701	–	–	3065	

Итого	**445 263**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 727
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 448
- накладные расходы, тенге	197 206
в т.ч. зарплата, тенге	17 749
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 982
Всего	**445 263**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	5 343
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	10 905
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 230**
Итого	**470 741**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**405 328**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**92 983**
Итого по акту:	**498 311**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**473 395**

НДС (12 %)	56 807
Итого	**530 202**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акилов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Омагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Галерея

Форма 2В

Акт №54 от 10.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 23г
(локальная смета 03-01-02)
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	241-601-1301	Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 15 мм, проходная /монтажный комплект/	шт.	6	7621		45726		45726	–	49384	
					–		–		–	3658		
4	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98 %	шт.	6	448,08	4,55	2688	28	36	2574	5683	
					437,34	0,43	2624	3	–	421		
5	245-708-0102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	3494		20964		20964	–	22641	
					–		–		–	1677		

6	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	6	5801		34806		34806	–	37590
					–		–		–	2784	
7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	шт.	6	209,13	–	1255	–	111	1121	2566
					190,59	–	1144	–	–	190	
8	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	6	2922		17532		17532	–	18935
					–		–		–	1403	
9	242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	2191		2191		2191	–	2366
					–		–		–	175	
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2300,24	91,55	4600	183	548	3820	9093

				1934,52	14,32	3869	29	–	674		
11	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /для спуска воды/	шт.	2	32406		64812		64812	–	69997 Казахстан
					–		–		–	5185	
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	95	93,6	1,17	8892	111	157	8452	18731
					90,78	–	8624	–	–	1387	
15	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	95	722,57	77,5	68644	7362	31475	25238	101393
					313,76	35,8	29807	3401	–	7511	
16	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 15 мм	м	11	192		2112		2112	–	2281 Казахстан
					–		–		–	169	

17	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм	м	30,8	218	6714	6714	–	7251 Казахстан
					–	–	–	537	
18	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм	м	57,57	374	21531	21531	–	23253 Казахстан
					–	–	–	1722	

Итого	**371 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	248 714
- накладные расходы, тенге	41 205
в т.ч. зарплата, тенге	3 708
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 493
Всего	**371 164**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	4 454
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9 090
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 694**
Итого	**392 402**

Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	337 875
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	77 509
Итого по акту:	415 384
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	394 615
НДС (12 %)	47 354
Итого	441 969

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл. № 40/2 от 26.05.23г., доп.согл. № 40/3 от 29.05.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 13
о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2023г.**

Код заказчика	Код подрядч	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	772 576 026									
в том числе за месяц	30 139 952	26 910 671	30 139 952	26 910 671					3 229 281	30 139 952
Удержание аванса	238 226 930	9 041 986								9 041 986
Удержание 5%	8 458 989	1 506 998								1 506 998
Итого к оплате:										**19 590 968**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор:

ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №55 от 04.09.2023г.

приемки выполненных работ за сентябрь 23г

(локальная смета 02-01-03)

Архитектурно-строительная часть здания

рауш есть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9 Внутренняя отделка										
			9.6 План подвала на отм. -2, 100 (Н=1,8м)										
1	232	1115-0207-0102											
			ПОТОЛОК. Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1136,83	2681,82	37,79	3048773	42960	1057377	1574737	4993391	
						1713,92	17,58	1948436	19985	–	369881		
2	233	1115-0401-0201											
			Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1136,83	110,66	0,86	125802	978	9879	92329	235581	
						101,11	0,41	114945	466	–	17450		

3	234	1115-0203-0201	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1027,98 +	1283,16	78,7	1319063	80902	358827	755878	2240936
						855,4	63,73	879334	65513	–	165995	
4	235	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	682,56 +	110,66	0,86	75532	587	5931	55435	141444
						101,11	0,41	69014	280	–	10477	
5	236	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	345,42 +	434,25	1,79	149999	618	66812	66287	233589
						239,04	0,84	82569	290	–	17303	

9.7 План 1 этажа на отм. 0,000 (Н=3,6м)

6	245 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /за 2 раза/ НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	585,9	503,13	3,34	294784	1957	96011	158179	489200
					335,92	1,55	196816	908	–	36237	
7	255 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /за 2 раза/ НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	28,6	451,54	3,34	12914	96	4283	6864	21360
					298,45	1,55	8536	44	–	1582	
8	256 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	163,8	342,1	0,86	56036	141	13191	34217	97473
					260,71	0,41	42704	67	–	7220	

9	257	1115-0405-0112										
			Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять до 2-х слоев на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	163,8	168,7	0,36	27633	59	5143	17967	49248
						136,94	0,17	22431	28	–	3648	
		9.8 План 2 этажа на отм. +3,900 (Н=3,3м, 8,54м)										
10	261	1110-0403-0102										
			Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР=90 %	м2 потолка	90,8	2887,37	15,19	262173	1380	138203	110814	402826
						1350,11	5,91	122590	537	–	29839	
11	262	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	56,959	516		29391		29391	–	31742 Казахстан
						–		–		–	2351	
12	263	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	36,565	611		22341		22341	–	24128 Казахстан
						–		–		–	1787	

13	267	1115-0405-0106									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	590,55 +	503,13	3,34	297123	1972	96773	159434	493082
					335,92	1,55	198378	915	–	36525	
14	268	1115-0401-0202									
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону /за 2 раза/ НР=80 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	310,6 +	112,71	1,71	35008	532	4435	24234	63982
					96,72	0,81	30041	252	–	4739	
		9.9 План 3 этажа на отм. +7,500 (Н=3,3м, 4,84м)									
15	280	1115-0108-1401									
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК. Устройство подвесных потолков "Армстронг" НР=80 %	м2	270,05 +	1581,22	160,57	427008	43362	–	323053	810066
					1420,65	74,69	383647	20170	–	60005	

16	282	1110-0403-0102										
			Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР=90 %	м2 потолка	71	2887,37	15,19	205003	1079	108066	86650	314985	
						1350,11	5,91	95858	420	–	23332		
17	283	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	36,565	516		18868		18868	–	20377	Казахстан
						–		–		–	1509		
18	284	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	36,565	611		22341		22341	–	24128	Казахстан
						–		–		–	1787		
19	287	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на полимерной основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	71	670,61	1,92	47613	137	7663	31884	85856	
						560,74	0,59	39813	42	–	6360		

20	290 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску . Сухими смесями на полимерной основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1507,05 +	547,55	4,94	825185	7445	272535	438142	1364393
					361,77	1,64	545205	2472	–	101066	
21	292 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	264,66 +	4069,15	17,04	1076941	4510	552866	417214	1613688
					1963,14	7,38	519565	1953	–	119532	
	9.10 План 4 этажа на отм. +11,100 (Н=3,3м)										
22	293 1115-0108-1401	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК. Устройство подвесных потолков "Армстронг" НР=80 %	м2	270,05 +	1581,22	160,57	427008	43362	–	323053	810066
					1420,65	74,69	383647	20170	–	60005	

23	295 1110-0403-0102										
		Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР=90 %	м2 потолка	61	2887,38	15,19	176130	927	92847	74446	270622
					1350,11	5,91	82357	361	–	20046	
24	303 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (расвторами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на полимерной основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1240,03	547,55	4,94	678978	6126	224246	360511	1122649
					361,77	1,64	448606	2034	–	83159	
25	307 1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	264,66	4069,15	17,04	1076941	4510	552866	417214	1613688
					1963,14	7,38	519565	1953	–	119532	

9.11 Лестничная клетка на все этажи

26	310 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	156,95	503,13	3,34	78966	524	25719	42373	131046
					335,92	1,55	52723	243	–	9707	
27	311 1115-0203-0203	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	333,35	1544,25	83,89	514776	27965	144914	291217	870472
					1025,64	66,37	341897	22124	–	64479	
28	312 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на полимерной основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	333,35	547,55	4,94	182529	1647	60286	96914	301798
					361,77	1,64	120596	547	–	22355	

Раздел 11 Прочие работы

11.11 Крыльцо Кр-3 /АР-32/

29	406	1106-0101-0115	Устройство крыльца Кр-3 из бетона класса В15 W8 на с/с цементе /примеч.2 АР-32/ НР=91 %	м3	0,55	28934,42	1724,39	15914	948	13786	1282	18572
						2144,42	418,14	1179	230	–	1376	
30	408	1126-0201-0105	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция плиты покрытия крыльца снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее /толщиной 100мм/ НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	6,66	2416,95	26,83	16097	179	3429	9537	27685
						1875,3	8,88	12489	59	–	2051	
31	411	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /по уклону/ НР=94 %	м2 стяжки	4,8	1092,54	31,4	5244	151	2801	2223	8064
						477,45	15,21	2292	73	–	597	

32	412 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлятьдо средней толщины 175мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=31; кэкс1=31; кмат1=31;	м2 стяжки	4,8	4824,75	164,49	23159	789	21675	1005	26097
					144,77	77,99	695	374	–	1933	
	11.13 Отмостка /лист2, архитектурно-планировочные решения/										
33	443 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100мм. Устройство НР=93 %	м3 основания	14,88	7547,75	1788,3	112311	26610	71800	23937	147148
					934,15	795,6	13900	11839	–	10900	

Итого	**19 099 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 687 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	302 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 105 305
- накладные расходы, тенге	5 997 030
в т.ч. зарплата, тенге	539 732
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 414 765
Всего	**19 099 382**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	229 193
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	462 205
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**381 988**

467 752

Итого	20 172 768	
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	17 369 603	17 386 382
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	3 984 623	3 988 472
Итого по акту:	21 354 227	21 374 854
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	20 286 515	
НДС (12 %)	2 434 382	
Итого	22 720 897	22 742 845

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

в отпуске Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

В отпуске А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

20 192 254

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №56 от 04.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь 23г
(локальная смета 02-01-11)
Связь

рад ЕСТ6

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	580-000-0000(пл)(об)	Шкаф напольный 19 42U 800x1000 /ООО "ТД ТИНКО", г. Москва, 2021г.	шт	1	256020,46	–	256020	–	256020	–	256020	
2	9	580-000-0000(пл)(об)	Источник бесперебойного питания RT5KXLI APS Smart-UPS 5000VA 230V ФорсТрейд, г. Алматы 2021г	шт	1	1617393	–	1617393	–	1617393	–	1617393	
3	15	580-000-0000(пл)(об)	IP-АТС KX-NS500RU ТОО "Торгмаркетинг", г. Алматы, 2021г	шт	1	312758,6	–	312759	–	312759	–	312759	
4	17	580-000-0000(пл)(об)	Плата KX-NS5290CE ТОО "Торгмаркетинг", г. Алматы, 2021г	шт	1	375049,01		375049				375049	

		0.1 Кабельные и трубные изделия			–	–	375049	–	
5	23 290-000-0000(пл)	Патчкорд UTP cat5e 2м OptiCom, г. Нур-Султан 2021г.	шт	18	733,12	13196	13196	–	14252
					–	–	–	1056	
6	24 290-000-0000(пл)	Патчкорд оптический LC/ UPC -LC / UPC 9/125 OptiCom, г. Нур-Султан 2021г.	шт	2	1026,38	2053	2053	–	2217
					–	–	–	164	
7	25 290-000-0000(пл)	Патчкорд UTP cat5e 2м OptiCom, г. Нур-Султан 2021г.	шт	23	1555,5	35776	35776	–	38638
					–	–	–	2862	
		0.2 Оборудование видеонаблюдения							
8	29 580-000-0000(пл)(об)	Сетевой коммутатор 24 порта RVi-NS2404M ТОО "Торгмаркетинг", г. Алматы, 2021г	шт	1	120572,57	120573	–	–	120573
					–	–	120573	–	
9	31 290-000-0000(пл)	IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC32MS-IR V.2.2.8 ТОО "Торгмаркетинг", г. Алматы, 2021г	шт	19	48267,86	917089	917089	–	990456
					–	–	–	73367	
10	32 290-000-0000(пл)	IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC42LS 2.2-12 ТОО "Торгмаркетинг", г. Алматы, 2021г	шт	4	45535,71	182143	182143	–	196714
					–	–	–	14571	

11	34 290-000-0000(пл)	IP видеорегистратор RVi-IPN 64/-4K ТОО "Торгмаркетинг", г. Алматы, 2021г	шт	1+	536410,71	536411	536411	–	579324
					–	–	–	42913	
	0.4 Электрочасофикация								
12	45 290-000-0000(пл)	Часы электрические первичные Standing ЧС в комплекте с GPS приемником ТОО "Standing" г. Нур-Султан, 2021г.	шт	1+	97792,5	97792	97792	–	105615
					–	–	–	7823	
13	49 290-000-0000(пл)	Вторичные электронные часы высота 114мм ТОО "Standing" г. Нур-Султан, 2021г.	шт	7+	39616,07	277312	277312	–	299497
					–	–	–	22185	
14	54 290-000-0000(пл)	Электрический звонок 220В ТОО "Standing" г. Нур-Султан, 2021г.	шт	4+	10928,57	43714	43714	–	47211
					–	–	–	3497	

Итого	**4 955 718**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 105 486
- оборудование, тенге	2 681 794
- сметная прибыль (8 %), тенге	168 438
Всего	**4 955 718**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	59 469
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	121 367
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**102 731**

Итого	5 239 285
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	4 511 245
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	1 034 889
Итого по акту:	5 546 134
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	5 268 827
НДС (12 %)	632 259
Итого	**5 901 086**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

(в отпуске) **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

В отпуске **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №57 от 04.09.2023г.

приемки выполненных работ за сентябрь 23г

(локальная смета 02-01-10)

Пожарная сигнализация

раун есть.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М	шт.	156 +	3910		609960		609960	–	658757 ✓	
						–		–		–	48797		
	7	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.	24 +	1052		25248		25248	–	27268 ✓	
						–		–		–	2020		
	14	248-305-0701	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПА (65-100-65)	комплект	1 +	422918		422918		422918	–	456751 ✓	

				–	–	–	33833	
17	248-303-0701	Релейный адресный блок РМ-1К	шт.	3	11667	35001	35001	–	37801
				–	–	–	2800	
20	290-000-0000(пл)	Бокс резервного питания БР12 исп. 2х40 ТОО "Эгида" г. Нур-Султан, 2021г.	шт	1	34590,97	34591	34591	–	37358
				–	–	–	2767	
25	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 1-R3 Выход	шт.	14	1847	25858	25858	–	27927
				–	–	–	2069	
27	290-000-0000(пл)	Прогроматор адресных устройств ПКУ-1 R3 ТОО "Эгида" г. Нур-Султан, 2021г.	шт	1	26782,14	26782	26782	–	28925
				–	–	–	2143	

Итого	**1 274 787**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 180 358
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 429
Всего	**1 274 787**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	15 297
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	31 220
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 426**
Итого	**1 347 730**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**1 160 452**

Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	266 210
Итого по акту:	1 426 663
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	1 355 329
НДС (12 %)	162 640
Итого	1 517 969

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

В отпуске. А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл. № 40/2 от 26.05.23г., доп.согл. № 40/3 от 29.05.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 14
о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь-2 2023г.**

Код заказчика	Код подрядч	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	820 458 305									
в том числе за месяц	47 882 279	43 411 287	47 882 279	43 411 287					5 209 355	47 882 279
Удержание аванса	252 591 614	14 364 684								14 364 684
Удержание 5%	10 853 103	2 394 114								2 394 114
Итого к оплате:										**31 123 481**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

_____ **Сатиев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №58 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 23г
(локальная смета 02-01-01)
на Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Каркас										
			3.1 Раздел 4. Колонны монолитные К1/14шт/, К2,К2-1/10шт/, К3/17шт/, К4/3шт/, К5/2шт/, К6/2шт/, К7/2шт/										
1	27	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В25/ НР=91	м3	40,6996	36514,35	4740,54	1486119	192938	1037293	272986	1899833	
						6287,25	1083,44	255889	44096	–	140728		
2	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9384	392348		760527		760527	–	821369	Казахстан
						–		–		–	60842		

3	29 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	6,9751	373950		2608339		2608339	–	2817006 Казахстан
					–		–		–	208667	
	Раздел 6 Прочие работы										
	6.2 Раздел 14. Приямок Пр-1										
4	233 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,58566	161,96	3,77	419	10	264	101	562
					56,06	0,58	145	2	–	42	
	6.3 Раздел 15. Приямок Пр-2										
5	239 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /стальной лист Л1/ НР=118 %	т стальных элементов	0,0308	968649,65	6679,09	29834	206	28137	1812	34178
					48418,8	1460,64	1491	45	–	2532	

Итого	**5 572 948**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	257 525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	193 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 143
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 434 560
- накладные расходы, тенге	274 899
в т.ч. зарплата, тенге	24 741
- сметная прибыль (8 %), тенге	412 811
Всего	**5 572 948**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	66 875
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	136 484

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 526**
Итого	**5 891 833**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**5 073 117**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**1 163 784**
Итого по акту:	**6 236 900**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**5 925 055**
НДС (12 %)	711 007
Снять по акту № 52 за август 2-1-3А (неправильно применен коэф. 2023-2024г)	-647 884
Добавить по акту № 55 за сентябрь 2-1-3(неправильно посчитан коэф.на зимнее удорожание)	21 946
Снять по акту № 56 за сентябрь 2-1-11(неправильно посчитан коэф.врем.зданий и зимнее удорс	-112 424
Итого	**5 897 700**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №59 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 23г
(локальная смета 02-01-03)
на Архитектурно-строительная часть здания

Основание:

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Кровля										
			2.6 Водосточная система /КЖ-30.4/										
1	37	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР=92	м труб	47	1566,87	93,15	73643	4378	2641	62452	146983	
						1417,52	26,8	66623	1260	–	10888		
2	38	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	47	2135		100345		100345	–	108373	Казахстан
						–		–		–	8028		
3	39	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24	1047		25128		25128	–	27138	Казахстан
						–		–		–	2010		

4	40	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	154	1638		252252		252252	–	272432 Казахстан
						–		–		–	20180	
5	41	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	154	805		123970		123970	–	133888 Казахстан
						–		–		–	9918	
6	43	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1918		15344		15344	–	16572 Казахстан
						–		–		–	1228	
7	44	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2006		16048		16048	–	17332 Казахстан
						–		–		–	1284	
		Раздел 5 Окна										
8	66	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	245,9	1268,44	5,59	311909	1375	248111	56764	398167
						253,86	2,63	62424	647	–	29494	

Раздел 6 Двери

6.2 Металлические наружные

9	74	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка. Монтаж конструкции, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 НР=69 % ктрр1=1,03;	м2	4,14	3188,89	51,39	13202	213	2309	7431	22284
						2579,83	21,53	10680	89	–	1651	
10	75	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкции, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 НР=69 %	м2	4,968	2900,01	54,28	14407	270	2214	8306	24530
						2400,05	22,93	11923	114	–	1817	

6.4 Деревянные внутренние

11	82	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных	м2	169,947	1809,28	85,49	307482	14529	86595	191380	538771

12	83	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	31,05	1214,25	36,99	206358	6286	–	39909	
						1541,47	119,33	47863	3705	12016	30419	84545
13	88	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	236	1035,16	53,36	32142	1657	–	6263	
						520		122720		122720	–	132538
14	89	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	96	–		–		–	9818	
						3663		351648		351648	–	379780
15	90	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	74	–		–		–	28132	
						2347		173678		173678	–	187572
						–		–		–	13894	

Раздел 7 Витражи

7.5 Наружные алюминиевые Вн-1

16	93	1109-0306-0101	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж витража /Вн-1/ НР=69 %	м2	16,0325	4898,71	161,38	78539	2587	3569	50486	139347
						4514,7	49	72382	786	–	10322	
17	96	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	4	1362,41	2,04	5450	8	–	3754	9940
						1360,37	–	5441	–	–	736	
18	99	1107-0516-0107	Герметизация витражей монтажной пеной г	м шва	16,65	435,17	204,87	7246	3411	–	6473	14817
						230,3	99,23	3834	1652	–	1098	

19	100	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	2	1712		3424		3424	–	3698 Казахстан
						–		–		–	274	
		Раздел 8 Полы										
		8.8 План этажа на отм. 0,000										
20	136	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных толщиной 8 мм на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	567,25	4225,36	147,02	2396835	83397	1666734	642184	3282141
						1140,07	64,29	646705	36469	–	243122	
21	137	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные высотой 70мм. Устройство НР=94	м	267,7	1536,83	13,92	411409	3726	328133	75995	526396
						297,16	4,84	79550	1296	–	38992	
22	141	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных толщиной 8мм на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	72,85	4225,36	147,02	307817	10710	214053	82474	421514
						1140,07	64,29	83054	4684	–	31223	
23	142	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные высотой 70 мм. Устройство НР=94	м	45,5	1536,83	13,92	69926	633	55772	12917	89470
						297,16	4,84	13521	220	–	6627	
		8.9 План 2 этажа на отм. +3,900										
24	145	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /примеч. 7 АР-26/ НР=94 %	м2 покрытия	325,45	746,43	23,76	242926	7733	93713	136464	409741
						434,72	11,35	141480	3694	–	30351	

25	147 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	185,7	287,76	2,43	53437	451	35844	16276	75290
					92,31	0,93	17142	173	–	5577	
26	151 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.	м2 покрытия	138,35	3606,16	81,22	498912	11237	305095	176400	729337
					1319,7	36,72	182580	5080	–	54025	
27	152 1111-0101-3905	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94	м	147,5	352,1	13,92	51935	2053	6050	41872	101312
					297,16	4,84	43831	714	–	7505	
28	156 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /примеч. 7 АР-26/ НР=94 %	м2 покрытия	300,7	746,43	23,76	224452	7145	86587	126085	378580
					434,72	11,35	130720	3413	–	28043	
29	158 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	189,7	287,76	2,43	54588	461	36616	16626	76911
					92,31	0,93	17511	176	–	5697	
	8.10 План 3 этажа на отм. +7,500										
30	187 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.	м2 покрытия	51,5	3606,16	81,22	185717	4183	113570	65665	271493
					1319,7	36,72	67965	1891	–	20111	
31	188 1111-0101-3905	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94	м	73	352,1	13,92	25703	1016	2994	20723	50140

					297,16	4,84	21693	353	–	3714	
32	189	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая	м2	5,1611	1781		9192		9192	–	9927
						–		–		–	735	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.8 План 2 этажа на отм. +3,900 (Н=3,3м, 8,54м)

33	276	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /за 2 раза/ НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,6	451,54	3,34	16075	119	5331	8544	26589
						298,45	1,55	10625	55	–	1970	
34	277	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесейи по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	510,51	4069,15	17,04	2077342	8699	1066440	804777	3112689
						1963,14	7,38	1002203	3768	–	230570	

9.9 План 3 этажа на отм. +7,500 (Н=3,3м, 4,84м)

35	285 1115-0203-0502	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ. Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка швов НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	541	737,63	7,08	399058	3830	86290	248704	699583
					571,05	3,59	308938	1942	–	51821	
36	286 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на полимерной основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80	м2 отделываемой поверхности	541	753,66	4,94	407730	2673	97840	246484	706551
					567,87	1,64	307218	887	–	52337	
37	288 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	612	503,13	3,34	307916	2044	100288	165226	510993
					335,92	1,55	205583	949	–	37851	

9.11 Лестничная клетка на все этажи

38	308	1115-0203-0502	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ. Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка швов/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,95	737,63	7,08	60449	580	13071	37674	105973
						571,05	3,59	46798	294	–	7850	
39	309	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на полимерной основе /шпатлевка ветонитом/ НР=80	м2 отделываемой поверхности	81,95	753,66	4,94	61762	405	14821	37337	107027
						567,87	1,64	46537	134	–	7928	

Итого	**14 350 364**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 845 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 683
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 880 446
- накладные расходы, тенге	3 379 892
в т.ч. зарплата, тенге	304 190
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 062 993
Всего	**14 350 364**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	172 204
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	351 446
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**297 480**

Итого	15 171 495
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	13 063 296
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	2 996 747
Итого по акту:	16 060 043
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	15 257 041
НДС (12 %)	1 830 845
Итого	17 087 886

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №60 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 23г
(локальная смета 02-01-05)
на Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция и кондиционирование.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0.1 П2											
1	24	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	клапан	9	9081,22	238,78	81731	2149	15344	63540	156893
						7137,59	66,58	64238	599	–	11622	
2	25	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	клапан	3	6416,37	97,24	19249	292	2293	16376	38475

	0.6 ВЕ1-ВЕ31				5554,84	15,04	16665	45	–	2850	
3	97 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24	655		15720		15720	–	16978 Казахстан
					–		–		–	1258	

Итого	**212 346**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 357
- накладные расходы, тенге	79 916
в т.ч. зарплата, тенге	7 192
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 730
Всего	**212 346**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	2 548
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5 200
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 402**
Итого	**224 496**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**193 301**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**44 344**
Итого по акту:	**237 645**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**225 762**

НДС (12 %)	27 091
Итого	**252 854**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №61 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 23г
(локальная смета 2-1-5(А))
на общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
		Раздел 1. П1											
1	1	580-000-0001(пл)(об)	Вентиляционная установка RW-LZ-70-40-O (ц/о=1841515/1,12)	компл	1	1644210		1644210		–	–	1644210	
						–		–		1644210	–		
		Раздел 2. П2											
2	5	580-000-0001(пл)(об)	Вентиляционная установка BPC-K-LZ-100-50/45-РЦ (ц/о=2333559/1,12)	комп	1	2083535		2083535		–	–	2083535	
						–		–		2083535	–		
3	11	246-306-0613	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	60570		121140		121140	–	130831	Казахстан
						–		–		–	9691		

4	12 246-306-0620	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм x 300 мм	шт.	1	61488	61488	61488	–	66407	Казахстан
					–	–	–	4919		
5	13 246-306-0624	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм x 500 мм	шт.	3	65620	196860	196860	–	212609	Казахстан
					–	–	–	15749		
6	14 246-306-0628	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм x 700 мм	шт.	3	69896	209688	209688	–	226463	Казахстан
					–	–	–	16775		
7	15 246-306-0630	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм x 800 мм	шт.	2	71876	143752	143752	–	155252	Казахстан
					–	–	–	11500		
8	16 246-306-0644	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм x 700 мм	шт.	1	72240	72240	72240	–	78019	Казахстан
					–	–	–	5779		
	Раздел 3. ПЗ									
9	17 580-000-0001(пл)(об)	Вентиляционная установка RW-LZ-80-50-O (ц/о=2038615/1,12)	компл	1	1820192	1820192	–	–	1820192	

					–	–	1820192	–	
		Раздел 4. П4								
10	22	580-000-0001(пл)(об)	Вентиляционная установка RW-LZ-60-30-O (ц/о=1564469/1,12)	компл	1	1396847	1396847	–	–	1396847
					–	–	1396847	–	
		Раздел 5. В1								
11	26	290-000-0001(пл)	Вентилятор ВРС-К-LZ-90-50/35-РЦ (ц/о=417591/1,12)	шт	1	372849	372849	372849	–	402677
					–	–	–	29828	
		Раздел 6. В2								
12	33	290-000-0001(пл)	Вентилятор ВРС-К-LZ-60-35/28-РЦ (ц/о=305108/1,12)	шт	1	272418	272418	272418	–	294211
					–	–	–	21793	
		Раздел 7. В3, В6								
13	37	290-000-0001(пл)	Вентилятор ВВК-125 (ц/о=29768/1,12)	шт	2	26579	53158	53158	–	57411
					–	–	–	4253	
		Раздел 8. В5								
14	43	290-000-0001(пл)	Вентилятор ВКР-5 (ц/о=328447/1,12)	шт	1	293256	293256	293256	–	316716
					–	–	–	23460	
		Раздел 9. В7								
15	46	290-000-0001(пл)	Вентилятор ВВК-250 (ц/о=46305/1,12)	шт	1	41344	41344	41344	–	44652
					–	–	–	3308	
		Раздел 11. В4								
16	98	290-000-0001(пл)	Вентилятор ВВК-160 (ц/о=35281/1,12)	шт	1	31501	31501	31501	–	34021
					–	–	–	2520	

Итого	**8 964 053**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 869 694
- оборудование, тенге	6 944 784

- сметная прибыль (8 %), тенге	149 575
Всего	**8 964 053**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	24 231
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	49 453
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 859**
Итого	**9 079 596**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**7 817 915**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**1 793 446**
Итого по акту:	**9 611 361**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**9 130 793**
НДС (12 %)	1 095 695
Итого	**10 226 488**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. пд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. ПСД и ведомой смете

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №62 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 23г
(локальная смета 03-01-01)
на Общестроительные работы по чертежам АС

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 6 Окна											
1	51	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	18,24	1268,44	5,59	23136	102	18404	4210	29534	
						253,86	2,63	4630	48	–	2188		
2	52	223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	18,24	3345		61013		61013	–	65894	Казахстан
						–		–		–	4881		
		Раздел 7 Полы											
3	63	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	76,85	4958,74	147,02	381079	11299	282166	87002	505527	
						1140,07	64,29	87614	4941	–	37446		
4	64	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94	м	39,5	1536,83	13,92	60705	550	48417	11213	77671	

					297,16	4,84	11738	191	–	5753	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
5	66 1115-0108-1401	Устройство подвесных потолков "Армстронг" НР=80	м2	76,85	1581,21	160,56	121516	12339	–	91934	230526
					1420,65	74,69	109177	5740	–	17076	
6	67 232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм /"Армстронг"/	м2	76,85	3122		239926		239926	–	259120
					–		–		–	19194	
	Раздел 10 Прочие работы										
	10.0 Отмостка шириной 1000мм										
7	81 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100мм. Устрйство /АС-1 НР=93 %	м3 основания	28,8	7547,75	1788,3	217375	51503	138969	46330	284801
					934,15	795,6	26904	22913	–	21096	
8	82 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство /из бетона В20 F75 толщиной 50мм/	м3 подстилающего слоя	1,44	29035,65	7,2	41811	10	36009	5444	51035
					4022,34	–	5792	–	–	3780	

Итого	**1 504 108**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	824 904
- накладные расходы, тенге	246 133
в т.ч. зарплата, тенге	22 152
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 414

Всего	**1 504 108**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	18 049
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36 836
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 180**
Итого	**1 590 173**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**1 369 206**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**314 099**
Итого по акту:	**1 683 305**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 599 140**
НДС (12 %)	191 897
Итого	**1 791 037**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчеты соотв псд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расчеты соотв псд

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №63 от 21.09.2023г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 23г

(локальная смета 05-01-01)

на Наружные сети связи

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-	шт.	2	31184		62368		62368	–	67357	Казахстан
						–		–		–	4989		
2	3	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	53302,48	3035,55	106605	6071	82029	15898	132303	
						9252,49	1206,55	18505	2413	–	9800		
3	4	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 2	шт.	2	3677		7354		7354	–	7942	Казахстан
						–		–		–	588		
4	5	1134-0201-1302	Колодцы Укладка кольца НР=76 %	шт.	2	881,52	155	1763	310	69	1097	3089	
						692,25	28,93	1385	58	–	229		

5	6	243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней, марки ОКЛ 4-G.652.D-CF-3,0-	км	0,6477	193921		125603		125603	–	135651	Казахстан
						–		–		–	10048		
6	7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	635	342,9	154,69	217742	98228	28581	88103	330313	
						143,2	49,5	90932	31433	–	24468		
7	8	225-203-1002	Крюк консольный	шт.	6	2322		13932		13932	–	15047	Казахстан
						–		–		–	1115		
8	9	1308-0201-3701	Крюк консольный и другие работы, проложенных в земле. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	2206,99	–	13242	–	7915	3835	18443	
						887,84	–	5327	–	–	1366		
9	10	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	12,6	1894		23864		23864	–	25773	Казахстан
						–		–		–	1909		
10	11	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	64,6	515,96	430,04	33331	27781	–	12066	49029	
						85,92	173,51	5550	11209	–	3632		
11	13	241-201-0702	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,3 мм	м	27,1	195		5285		5285	–	5708	Казахстан
						–		–		–	423		

12	14 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением	м	26,6	497,58	34,43	13236	916	1628	7918	22846	
					401,94	11,48	10692	305	–	1692		
13	16 241-201-0707	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	65,9	1472		97005		97005	–	104765	Казахстан
					–		–		–	7760		
14	17 1134-0201-0301	полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,0646	159292,24	–	10290	–	186	7679	19407	
					156408	–	10104	–	–	1438		
15	18 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода	канал	3	1196,07	–	3588	–	497	2349	6412	
					1030,43	–	3091	–	–	475		
16	19 1101-0101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншеи прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин -1,25 НР=72 % ktpp1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 грунта	4,2	469,32	458,09	1971	1924	–	289	2441	
					11,23	84,52	47	355	–	181		

17	20 1101-0101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	3,6	375,46	366,47	1352	1319	–	198	1674
					8,99	67,62	32	243	–	124	
18	21 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2	35,83	35,83	79	79	–	22	109
					–	13,79	–	30	–	8	
19	22 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2,2	169,23	78,62	372	173	–	203	621
					90,61	37,59	199	83	–	46	
20	23 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	3,2	68,58	68,58	219	219	–	53	294
					–	22,93	–	73	–	22	

Итого	**949 224**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	145 864
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	456 316
- накладные расходы, тенге	139 710
в т.ч. зарплата, тенге	12 574
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 313

Всего	**949 224**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	11 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	23 247
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 677**
Итого	**1 003 539**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**864 089**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**198 224**
Итого по акту:	**1 062 313**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 009 197**
НДС (12 %)	121 104
Итого	**1 130 301**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №64 от 21.09.2023г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 23г

(локальная смета 07-01-01)

на Вертикальная планировка

Основание:

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	617,5	339,74	339,74	209789	209789	–	27005	255738	
						–	60,74	–	37507	–	18944		
2	2	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	11300,25	46		519812		–	–	561397	
						–		–		–	41585		
3	3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	617,5	21,65	18,15	13369	11208	105	4810	19633	

					3,33	7,49	2056	4625	–	1454	
4	5 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	3015,23	68,58	68,58	206784	206784	–	49780	277089
					–	22,93	–	69139	–	20525	
5	6 1101-0107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа	м3 грунта	3015,23	57,32	57,32	172833	172833	–	41596	231583
					–	19,16	–	57772	–	17154	
6	7 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	2665	6,99	6,99	18628	18628	–	3895	24325
					–	2,03	–	5410	–	1802	

Итого	**1 369 765**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	619 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 453
- материалы, изделия и конструкции, тенге	105
- перевозка грузов, тенге	519 812
- накладные расходы, тенге	127 086
в т.ч. зарплата, тенге	11 438
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 464
Всего	**1 369 765**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	16 437
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	33 546
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 395**
Итого	**1 448 143** ~~1 413 926~~
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**1 246 912**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**286 044**
Итого по акту:	**1 532 956**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 456 308**
НДС (12 %)	174 757
Итого	**1 631 065**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №65 от 21.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 23г
(локальная смета 07-01-02)
на Автодороги и площадки

Основание:

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов, Тип 1 /Н=0,3м/										
1	4	1127-0602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1103,5	1987,73	197,28	2193460	217698	1949167	59743	2433459	
						24,1	26,03	26594	28724	–	180256		
2	5	1127-0602-0407	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять до толщины 6см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 НР=108 % ктрр1=4;	м2 покрытия	1103,5	880,85	0,08	972018	88	962572	10107	1060695	
						8,48	–	9358	–	–	78570		

3	7 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1103,5	2252,43	208,75	2485557	230356	2228607	58981	2748101	
					24,1	25,39	26594	28018	–	203563		
4	8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные сечением 150х300мм. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	425	2156,61	32,62	916559	13864	553835	382755	1403259	
					820,85	13,04	348861	5542	–	103945		
5	9 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	18,275	32378		591708		591708	–	639045	Казахстан
					–		–		–	47337		

Итого	**8 284 559**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	411 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	462 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 285 889
- накладные расходы, тенге	511 586
в т.ч. зарплата, тенге	46 043
- сметная прибыль (8 %), тенге	613 671
Всего	**8 284 559**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	99 415
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	202 892
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**171 737**

Итого	**8 758 603**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**7 541 527**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**1 730 042**
Итого по акту:	**9 271 569**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**8 807 991**
НДС (12 %)	1 056 959
Итого	**9 864 950**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчеты соотв. пр

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расчеты соотв ПС

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл. № 40/2 от 26.05.23г., доп.согл. № 40/3 от 29.05.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 15
о стоимости выполненных работ и затрат **за октябрь-2 2023г.**

Код заказчика	Код подрядч	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	839 194 275									
в том числе за месяц	18 735 970	16 728 544	18 735 970	16 728 544					2 007 426	18 735 970
Удержание аванса 30%	5 620 791	5 620 791								5 620 791
Удержание 5%	936 799	936 799								936 799
Итого к оплате:										**12 178 380**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

_____ **Сатиев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №66 от 23.10.2023г.

приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г

(локальная смета 02-01-03)

на Архитектурно-строительная часть здания

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Кровля										
			2.4 Вентшахты ВШ-1... ВШ-13										
	31	1115-0212-0306	Вентшахты выше уровня кровли. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм /примеч. 8 АР-38/ НР=80 %	м2	61,5	924,67	6,98	56867	429	4192	41947	106719	
						849,52	3,08	52245	189	–	7905		

32	212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3,5 мм)	кг	246	603		148338		148338	–	160205 Казахстан
					–		–		–	11867	

Раздел 7 Витражи

7.6 Внутренние алюминиевые Вв-1...Вв-4

101	1109-0306-0101	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж витражей /Вв-1...Вв-4/ НР=69	м2	62,5625	4898,71	161,38	306476	10096	13928	197007	543762
					4514,7	49	282451	3066	–	40279	

Раздел 8 Полы

8.8 План этажа на отм. 0,000

125	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /примеч. 7 АР-26/ НР=94 %	м2 покрытия	251,75	746,43	23,76	187914	5982	72491	105560	316952
					434,72	11,35	109441	2857	–	23478	
127	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	146,8	287,76	2,43	42243	357	28335	12867	59519

				92,31	0,93	13551	137	–	4409	
8.9 План 2 этажа на отм. +3,900											
162	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР=94 %	м2 покрытия	18	986,93	75,89	17765	1366	54	15871	36327
					908,04	29,93	16345	539	–	2691	
164	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	17	287,76	2,43	4892	41	3281	1490	6893
					92,31	0,93	1569	16	–	511	
8.10 План 3 этажа на отм. +7,500											
181	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /примеч. 7 АР-26/ НР=94 %	м2 покрытия	390,8	746,43	23,76	291705	9285	112531	163866	492017
					434,72	11,35	169889	4436	–	36446	
183	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	257,8	287,76	2,43	74185	626	49761	22596	104523
					92,31	0,93	23798	240	–	7742	
197	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /примеч. 7 АР-26/ НР=94 %	м2 покрытия	270,05	746,43	23,76	201573	6416	77761	113233	339990
					434,72	11,35	117396	3065	–	25184	
199	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	157,3	287,76	2,43	45265	382	30362	13786	63775

				92,31	0,93	14520	146	–	4724	
8.11 План 4 этажа на отм. +11,100										
203	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.	м2 покрытия	51,5	3606,16	81,22	185717	4183	113570	65665	271493
					1319,7	36,72	67965	1891	–	20111	
204	1111-0101-3905	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94	м	73	352,1	13,92	25703	1016	2994	20723	50140
					297,16	4,84	21693	353	–	3714	
205	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая	м2	5,1611	1781		9192		9192	–	9927
					–		–		–	735	
208	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /примеч. 7 АР-27/ НР=94 %	м2 покрытия	270,05	746,43	23,76	201573	6416	77761	113233	339990
					434,72	11,35	117396	3065	–	25184	
210	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	157,3	287,76	2,43	45265	382	30362	13786	63775
					92,31	0,93	14520	146	–	4724	
214	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР=94 %	м2 покрытия	321,95	986,93	75,89	317742	24433	966	283860	649730
					908,04	29,93	292343	9636	–	48128	

215	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом / с у стройством подложки/ НР=94 %	м2 покрытия	321,95	3739,06	69,38	1203790	22337	1077464	106294	1414891
					323	28,23	103990	9089	–	104807	
216	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридны е. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	209,8	287,76	2,43	60372	510	40496	18388	85061
					92,31	0,93	19367	195	–	6301	
8.12 Лестничная клетка на все этажи											
217	1111-0101-2702	ТИП 10. Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.	м2 покрытия	156,95	3606,16	81,22	565987	12747	346112	200117	827392
					1319,7	36,72	207127	5763	–	61288	
218	1111-0101-3905	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94	м	199,5	352,1	13,92	70244	2777	8183	56634	137028
					297,16	4,84	59283	966	–	10150	
219	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая	м2	14,10465	1781		25120		25120	–	27130
					–		–		–	2010	

<u>Раздел 9 Внутренняя отделка</u>

9.10 План 4 этажа на отм. +11,100 (Н=3,3м)

301	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	453,85	503,13	3,34	228346	1516	74372	122528	378944
					335,92	1,55	152457	703	–	28070	
306	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	28,6	451,54	3,34	12914	96	4283	6864	21360
					298,45	1,55	8536	44	–	1582	

Раздел 10 Наружная отделка

10.2 Цоколь

314	1115-0106-0401	Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности гранитными плитами толщиной 50 мм на	м2 поверхности облицовки	68	6814,36	94,4	463376	6419	57515	321034	847163
					5874,15	27,2	399442	1850	–	62753	
315	1115-0106-0402	Исключить до толщины 30мм на каждые 5 мм изменения толщины НР=80 % К=-1,000; ктрр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 поверхности облицовки	-68	981,99	22,32	-66775	-1518	–	-52606	-128931

				959,67	7,36	-65258	-500	–	-9550		
318	217-106-0106	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	3,21136	673		2161		2161	–	2334 Казахстан
					–		–		–	173	
319	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,04978	758		796		796	–	860 Казахстан
					–		–		–	64	
320	261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	816	4		3264		3264	–	3525
					–		–		–	261	

Раздел 11 Прочие работы

11.5 Сцена /АР-33/

331	1110-0102-0401	Установка элементов каркаса сцены НР=90 %	м3 древесины в	3,068	38813,29	1172,55	119079	3597	35614	73305	207775
					26032,5	515,52	79868	1582	–	15391	
332	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ	м3	2,257	67766		152948		152948	–	165184
					–		–		–	12236	
333	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-	м3	0,522	67766		35374		35374	–	38204

				–	–	–	2830	
334	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-	м3	0,184	67766	12469	12469	–	13467
					–	–	–	998	
335	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-	м3	0,014	64754	907	907	–	980
					–	–	–	73	
336	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-	м3	0,024	68867	1653	1653	–	1785
					–	–	–	132	
337	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-	м3	0,067	68867	4614	4614	–	4983
					–	–	–	369	

338 1110-0116-0103	Покрытия деревянных элементов составам ТХЭФ-ПТ (биозащитное, огнезащитное, влагозащитное) НР=90 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия по фермам	33,4235	105,06	4,54	3511	152	6	3078	7116
				100,35	1,97	3354	66	–	527	
339 1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 37 мм сплошной. Устройство НР=90	м2 покрытия	37,2	922,48	64,7	34316	2407	18710	12782	50866
				354,83	26,94	13200	1002	–	3768	
340 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486	м3	1,37	68867		94348		94348	–	101896
				–		–		–	7548	
341 1110-0116-0103	Покрытия деревянных элементов составом ТХЭФ-ПТ (биозащитное, огнезащитное, влагозащитное). НР=90 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия по фермам	37,02702	105,06	4,54	3890	168	6	3410	7884
				100,35	1,97	3716	73	–	584	
342 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	48	746,43	23,76	35829	1140	13822	20127	60432
				434,72	11,35	20867	545	–	4476	

11.6 Актовый зал /АР-33.1/

345	1110-0102-0401	Установка элементов актового зала НР=90 %	м3 древесины в	6,7666	38813,29	1172,55	262634	7934	78548	161676	458255
					26032,5	515,52	176152	3488	–	33945	
350	1110-0116-0103	Покрытиядеревянных элементов составом ТХЭФ-ПТ (биозащитное, огнезащитное, влагозащитное) НР=90 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия по фермам	78,91333	105,06	4,54	8291	358	13	7267	16803
					100,35	1,97	7919	155	–	1245	
351	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 37мм сплошной. Устройство НР=90	м2 покрытия	54,7	922,48	64,7	50460	3539	27511	18795	74795
					354,83	26,94	19409	1474	–	5540	
353	1110-0116-0103	Покрытия деревянных элементов составом ТХЭФ-ПТ (биозащитное, огнезащитное, влагозащитное) НР=90 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия по фермам	54,7	105,06	4,54	5747	248	9	5037	11647
					100,35	1,97	5489	108	–	863	
11.7 Приямок ПР-1 /АР-39/											
354	1109-0302-0301	Монтаж козырька К-1 НР=69 %	т конструкций	0,1729	93930	21976,65	16240	3800	279	9134	27404
					70342,5	6224,77	12162	1076	–	2030	
355	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1729	818975		141601		141601	–	152929 Казахстан

				–		–		–	11328	
356 217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8	шт.	16	30		480		480	–	518
				–		–		–	38	
357 1109-0501-0204	Покрытия. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,1729	13902,37	1511,95	2404	261	315	1261	3958
				10568,25	4,3	1827	1	–	293	
358 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,57933	161,96	3,77	1228	29	774	296	1646
				56,06	0,58	425	4	–	122	

Итого	**8 641 021**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 544 454
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139 927
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 035 646
- накладные расходы, тенге	2 280 911
в т.ч. зарплата, тенге	205 282
- сметная прибыль (8 %), тенге	640 077
Всего	**8 641 021**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	103 692
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	211 622
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**179 127**

Итого	9 135 462
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**7 866 018**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**1 804 481**
Итого по акту:	**9 670 499**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**9 186 974**
НДС (12 %)	1 102 437
Итого	**10 289 411**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: **"Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"**
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №67 от 23.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г
(локальная смета 02-01-05)
на Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция и кондиционирование.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	камера	1	65322,23	3375,49	65322	3375	5568	56201	131245
						56378,6	968,59	56379	969	–	9722	
	2	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	1	1586,76	–	1587	–	55	1149	2955
						1531,61	–	1532	–	–	219	

5 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	24,4	6946,04	42,11	169483	1027	139174	29095	214464
				1200,06	16,73	29281	408	–	15886	
0.1 П2										
10 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	камера	1	65322,23	3375,49	65322	3375	5568	56201	131245
				56378,6	968,59	56379	969	–	9722	
11 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	1	1586,76	–	1587	–	55	1149	2955
				1531,61	–	1532	–	–	219	
15 1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	19,4	6694,32	38,07	129870	739	110314	18679	160433
				969,98	12,48	18818	242	–	11884	

17 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	7	7354,9	45,18	51484	316	40004	11064	67552
				1594,85	17,97	11164	126	–	5004	
18 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	6	6729,92	45,18	40380	271	29049	10944	55430
				1843,22	17,97	11059	108	–	4106	
19 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	40	6911,73	56,96	276469	2278	193664	79814	384786
				2013,17	22,9	80527	916	–	28503	
0.3 ПЗ										
31 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	камера	1	65322,23	3375,49	65322	3375	5568	56201	131245

				56378,6	968,59	56379	969	–	9722	
32	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	1	1586,76	–	1587	–	55	1149	2955
					1531,61	–	1532	–	–	219	
37	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	25	6946,04	42,11	173651	1053	142597	29812	219740
					1200,06	16,73	30002	418	–	16277	
38	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	9,6	7354,9	45,18	70607	434	54863	15174	92643
					1594,85	17,97	15311	173	–	6862	
39	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	12	6729,92	45,18	80759	542	58098	21888	110859
					1843,22	17,97	22119	216	–	8212	

40 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	6	8311,73	56,96	41470	342	29050	11972	57717
				2013,17	22,9	12079	137	–	4275	
0.4 П4										
43 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	камера	1	65322,23	3375,49	65322	3375	5568	56201	131245
				56378,6	968,59	56379	969	–	9722	
44 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	1	1586,76	–	1587	–	55	1149	2955
				1531,61	–	1532	–	–	219	
49 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	27,6	7354,9	45,18	202995	1247	157730	43624	266349
				1594,85	17,97	44018	496	–	19730	

53 1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	11585,15	457,4	11585	457	738	10319	23656
				10390,25	139,6	10390	140	–	1752	
56 1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	глушитель шума	1	27575,01	94,56	27575	95	25055	2406	32379
				2425,06	30,07	2425	30	–	2398	
58 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	9	6946,04	42,11	62514	379	51335	10733	79107
				1200,06	16,73	10801	151	–	5860	
59 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	7,4	7354,9	45,18	54426	334	42290	11696	71412
				1594,85	17,97	11802	133	–	5290	

61 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	3	6911,73	56,96	20735	171	14525	5987	28860
				2013,17	22,9	6040	69	–	2138	
62 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	8467,55	182,65	8468	183	738	7432	17172
				7547,4	36,51	7547	37	–	1272	
65 1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	глушитель шума	1	27575,01	94,56	27575	95	25055	2406	32379
				2425,06	30,07	2425	30	–	2398	
69 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	10	6946,04	42,11	69460	421	57039	11925	87896
				1200,06	16,73	12001	167	–	6511	

70 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	4,2	7354,9	45,18	30891	190	24002	6638	40531
				1594,85	17,97	6698	75	–	3002	
71 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	2	8467,55	182,65	16935	365	1475	14865	34344
				7547,4	36,51	15095	73	–	2544	
75 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	13	6911,73	56,96	89852	740	62941	25940	125055
				2013,17	22,9	26171	298	–	9263	
78 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	8467,55	182,65	8468	183	738	7432	17172
				7547,4	36,51	7547	37	–	1272	

83 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,57	7517,57	42,85	11803	67	9231	2473	15418
				1594,85	12,27	2504	19	–	1142	
84 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	4	6946,04	42,11	27784	168	22815	4770	35158
				1200,06	16,73	4800	67	–	2604	
85 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	8,8	7354,9	45,18	64723	398	50291	13909	84923
				1594,85	17,97	14035	158	–	6291	
0.5 В7										
86 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	8467,55	182,65	8468	183	738	7432	17172

90 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	15	7547,4	38,51	7547	37	–	1272	
				7634,75	48,01	114521	720	86153	27318	153186
				1843,22	15,1	27648	227	–	11347	
0.6 ВЕ1-ВЕ31										
93 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	42,1	7354,9	45,18	309641	1902	240596	66542	406278
				1594,85	17,97	67143	757	–	30095	
94 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	26	6729,92	45,18	174978	1175	125880	47423	240193
				1843,22	17,97	47924	467	–	17792	

96 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % ktpp1=1,05; ktpм1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	20	6911,73	56,96	138235	1139	96832	39907	192393	
				2013,17	22,9	40263	458	–	14251		
97 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	48	655		31440		31440	–	33955	Казахстан
				–		–		–	2515		

Итого	**3 935 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	836 828
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 546
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 946 942
- накладные расходы, тенге	829 019
в т.ч. зарплата, тенге	74 612
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 512
Всего	**3 935 412**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	47 225
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	96 380
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 580**
Итого	**4 160 597**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**3 582 449**

Итого по текущ.цене [illegible](13%), Коэф 1,0973833	321 821
Итого по акту:	4 404 271
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	4 184 057
НДС (12 %)	502 087
Итого	4 686 144

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчет соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №68 от 23.10.2023г.

приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г

(локальная смета 03-01-01)

на Общестроительные работы по чертежам АС

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 9 Наружная отделка											
		9.1 Цоколь											
72		1115-0106-0401	Облицовка наружная (цоколь) гранитными плитами толщиной 50мм на металлическом	м2 поверхности облицовки	13	6814,36	94,4	88587	1227	10996	61374	161958	
						5874,15	27,2	76364	354	–	11997		

73	1115-0106-0402	Исключить до толщины 30мм на каждые 5 мм изменения толщины НР=80 % К=-1,000; ктрр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 поверхности облицовки	-13	981,99	22,32	-12766	-290	–	-10058	-24650	
					959,67	7,36	-12476	-96	–	-1826		
74	231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	13,13	12755		167473		167473	–	180871	Казахстан
					–		–		–	13398		
75	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,04407	892474		39331		39331	–	42477	Казахстан
					–		–		–	3146		
76	217-106-0106	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	0,61393	673		413		413	–	446	Казахстан
					–		–		–	33		
77	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,20069	758		152		152	–	164	Казахстан
					–		–		–	12		

78	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,4274	10	14	14	–	15 Казахстан
					–	–	–	1	

Итого	**361 281**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	258
- материалы, изделия и конструкции, тенге	218 379
- накладные расходы, тенге	51 316
в т.ч. зарплата, тенге	4 618
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 761
Всего	**361 281**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	4 335
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 848
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 489**
Итого	**381 954**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**328 878**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**75 445**
Итого по акту:	**404 323**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**384 107**

НДС (12 %)	46 093
Итого	**430 200**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №69 от 23.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г
(локальная смета 07-01-02)
на Автодороги и площадки

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Мощение тротуаров брусчаткой, тип 2 /Н=0,26м/										
10		1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	256	1251,19	156,07	320305	39954	207194	91573	444828	
						285,77	45,44	73157	11633	–	32950		
11		1127-0701-0202	Исключать до толщины на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-256	162,28	10,14	-41544	-2596	-35697	-4302	-49514	
						12,7	2,86	-3251	-732	–	-3668		
12		1147-0301-0101	Тротуары из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	256	2073,27	174,37	530757	44639	39603	409093	1015038	

13 255-102-0206	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017			1744,2	71,73	446515	18363	–	75188		
		м2	261	2921		762381		762381	–	823371	Казахстан
				–		–		–	60990		
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора	м бортового камня	131	1977,3	32,62	259026	4273	147222	117978	407164	
				820,85	13,04	107531	1708	–	30160		
15 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,1	32378		67994		67994	–	73434	Казахстан
				–		–		–	5440		

Итого	**2 714 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	623 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 188 697
- накладные расходы, тенге	614 342
в т.ч. зарплата, тенге	55 291
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 060
Всего	**2 714 321**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	32 572
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	66 475
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 267**
Итого	**2 869 635**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**2 470 877**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**566 824**
Итого по акту:	**3 037 701**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 885 816**
НДС (12 %)	346 298
Итого	**3 232 114**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПС

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. ПС

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №70 от 23.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г
(локальная смета 07-01-03)
на Озеленение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Озеленение территории в границе участка										
1	1101-0102-0319		Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /подвозка плодородного грунта для озеленения территории/ НР=72	м3 грунта	178	148,77	144,36	26481	25696	73	3464	32341	
						4	23,03	712	4099	–	2396		

2	412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2139	33		70587		–	–	76234
					–		–		–	5647	
3	1101-0104-0213	Перемещение в площади озеленения плодородного грунта бульдозерами мощностью 121 кВт	м3 грунта	178	44,47	44,47	7916	7916	–	1337	9993
					–	10,43	–	1857	–	740	
4	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	843	1,56	1,56	1315	1315	–	364	1813
					–	0,6	–	506	–	134	
5	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР=88 %	м2	835	94,03	–	78515	–	–	69093	159417
					94,03	–	78515	–	–	11809	

Итого	**279 798**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 927
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 462
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73
- перевозка грузов, тенге	70 587
- накладные расходы, тенге	74 258
в т.ч. зарплата, тенге	6 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 726
Всего	**279 798**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 358
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6 852
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 800**
Итого	**295 808**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**254 703**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**58 429**
Итого по акту:	**313 133**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**297 476**
НДС (12 %)	35 697
Итого	**333 173**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №71 от 23.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г
(локальная смета 02-01-07)
на Внутреннее инженерное оборудование. Канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Канализация бытовая (К1)										
			1.1 Канализация бытовая (К1)										
11	244-102-0701		Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	-10	18279		-182790		-182790	–	-197413	
						–		–		–	-14623		

Итого **-197 413**
в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге -182 790
- сметная прибыль (8 %), тенге -14 623

Всего **-197 413**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 -2 369

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-4 835
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-4 092**
Итого	**-208 709**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**-179 707**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**-41 225**
Итого по акту:	**-220 932**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**-209 886**
НДС (12 %)	-25 186
Итого	**-235 072**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв ПД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**