Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №86 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г

(локальная смета 02-01-06Б)

Внутреннее инженерное оборудование. Водоснабжение Насосные

Основание: Письмо согласование №103 от 21.09.2023г ТОО "АСТАНА-PROJECT"

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		Раздел 1 Холодное водоснабжение									
		1.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	580-000-0000(пл)(об) ТОО "ЭнергоПРО""	Насосная станция повышения давления назначения EnergoPro EPF-B3,5-30-2,1-W-LV-str Q=3,2 м3/ч H=26м в комплекте с насосами /1 рабочий,1 резервный/,. Мощность одного насоса 0,75кВт марка	к-т	1	3364167 / –		3364167 / –		– / 3364167	– / –	3364167
		Раздел 2 Водопровод противопожарный В2									
2	580-000-0000(пл)(об) ТОО "ЭнергоПРО""	противопожарного назначения EnergoPro EPF-FJ9.6-16-1.1-W Q=9.36 м3/ч H=16м в комплекте с насосами /1 рабочий,1 резервный/,. Мощность одного насоса 1,1кВт марка	к-т	1	2225253 / –		2225253 / –		– / 2225253	– / –	2225253
		Итого						5 589 420			
		в том числе									
		- оборудование, тенге						5 589 420			

Всего	**5 589 420**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого	**5 589 420**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**4 812 726**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**1 104 049**
Итого по акту:	**5 916 776**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**5 620 937**
НДС (12 %)	674 512
Итого	**6 295 449**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске _____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ ~~**Т.К. Садыков**~~ Алиев Р.З.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. пр и корректир. смет

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соот кор. смете

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулат**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №87 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 02-01-07А)
на Внутреннее инженерное оборудование. Канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Канализация бытовая -К1										
1	244-102-0801		Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	10	11208		112080		112080	–	121046	Казахстан
						–		–		–	8966		

Итого	**121 046**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	112 080
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 966
Всего	**121 046**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 453
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 964
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 509

Итого	127 972
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	110 190
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	25 278
Итого по акту:	135 467
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	128 694
НДС (12 %)	15 443
Итого	144 137

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске _____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**
Ахмед Р.З. Ахмед

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**
расчет. сооб по и корректн. сметы

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**
расчеты сооб пор. сметы

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №88 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 02-01-08)
на Электросиловое оборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0.1 ШАВР											
	6	247-201-0103(об)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		–	–	6700	
						–		–		6700	–		
	7	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569	
						2974	558,43	2974	558	–	561		
	8	247-204-0759(об)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		–	–	1691	
						–		–		1691	–		

9	247-204-0757(об)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645		3290		–	–	3290
					–		–		3290	–	
10	247-204-0713(об)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		–	–	527
					–		–		527	–	
11	247-215-0204	Комплект шин YKM10-NP-01	шт.	1	10406		10406		10406	–	11238
					–		–		–	832	
12	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3047,81	22,97	12191	92	6459	4061	17552
					1410	–	5640	–	–	1300	
0.2 ПРВ											
13	247-201-0105(об)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		–	–	9210
					–		–		9210	–	
14	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
15	247-204-2527(об)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		–	–	2794
					–		–		2794	–	

16	247-204-3001(об)	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		–	–	5976
					–		–		5976	–	
17	247-204-0757(об)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	1645		9870		–	–	9870
					–		–		9870	–	
18	247-204-0713(об)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		–	–	2108
					–		–		2108	–	
19	247-215-0204	Комплект шин YKM10-NP-01	шт.	1	10406		10406		10406	–	11238
					–		–		–	832	
20	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3047,81	22,97	33526	253	17763	11167	48269
					1410	–	15510	–	–	3575	
21	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
0.3 ПРН											
22	247-201-0117(об)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з У2 IP54	шт.	1	9898		9898		–	–	9898
					–		–		9898	–	

23	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
24	247-204-2521(об)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		–	–	2233
					–		–		2233	–	
25	247-204-0757(об)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		–	–	1645
					–		–		1645	–	
26	247-204-0713(об)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		–	–	1581
					–		–		1581	–	
27	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3047,81	22,97	15239	115	8074	5076	21940
					1410	–	7050	–	–	1625	
0.4 ЩС1											
28	247-201-0120(об)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з У2 IP54	шт.	1	18352		18352		–	–	18352
					–		–		18352	–	

29	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
30	247-204-2529(об)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2794		2794		–	–	2794
					–		–		2794	–	
31	247-204-0178(об)	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	15	4609		69135		–	–	69135
					–		–		69135	–	
32	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3047,81	22,97	45717	345	24223	15228	65821
					1410	–	21150	–	–	4876	
33	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
0.5	**ЩС2**										
34	247-201-0104(об)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		–	–	7068
					–		–		7068	–	

35	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
36	247-204-2525(об)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		–	–	2233
					–		–		2233	–	
37	247-204-0178(об)	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	4609		36872		–	–	36872
					–		–		36872	–	
38	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3047,81	22,97	24382	184	12919	8122	35104
					1410	–	11280	–	–	2600	
39	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
0.6 ЩС3											
40	247-201-0104(об)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		–	–	7068
					–		–		7068	–	

41	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
42	247-204-2524(об)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		–	–	2233
					–		–		2233	–	
43	247-204-0178(об)	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	13	4609		59917		–	–	59917
					–		–		59917	–	
44	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3047,81	22,97	39622	299	20993	13198	57045
					1410	–	18330	–	–	4226	
45	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
0.7	**ЩС4**										
46	247-201-0120(об)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з У2 IP54	шт.	1	18352		18352		–	–	18352
					–		–		18352	–	

47	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
48	247-204-2527(об)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		–	–	2794
					–		–		2794	–	
49	247-204-0178(об)	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	11	4609		50699		–	–	50699
					–		–		50699	–	
50	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3047,81	22,97	33526	253	17763	11167	48269
					1410	–	15510	–	–	3575	
51	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
0.8 Заземление											
52	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	130	668,32	22,19	86880	2884	55168	21375	116918

				221,76	6,61	28829	859	–	8661		
53	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,01836	242101		4445		4445	–	4801 Казахстан
					–		–		–	356	
54	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	18	600,16	4,12	10803	74	999	7019	19248
					540,54	1,04	9730	19	–	1426	
0.9 Дополнительная система уравнивания потенциалов											
55	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5	км	0,0102	99903		1019		1019	–	1101 Казахстан
					–		–		–	82	
56	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	10	88,83	0,86	888	9	186	501	1501
					69,3	0,35	693	3	–	111	
57	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром	м	10,2	53		541		541	–	584

				–		–		–	43	
58	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	10	297,15	10,04	2972	100	515	1724	5072
					235,62	3,83	2356	38	–	376	
0.10 Молниезащита											
59	1308-0201-1203	Конструкция сварная. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,1332	950771,26	20227,62	126643	2694	116700	5899	143145
					54416	7093,08	7248	945	–	10603	
60	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10-12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	300	661,07	22,19	198324	6657	116823	55315	273931
					249,48	6,61	74844	1983	–	20291	
61	1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	658,33	9,81	658	10	76	415	1159
					572,8	3,83	573	4	–	86	
62	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	180	894,2	24,37	160956	4387	121642	26139	202063
					194,04	7,65	34927	1377	–	14968	

63	1101-0107-0902	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	25,2	170,62	170,62	4300	4300	–	837	5548
					–	46,15	–	1163	–	411	
64	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,2	35,83	35,83	903	903	–	251	1245
					–	13,79	–	348	–	92	
65	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	25,2	169,23	78,62	4265	1981	–	2326	7118
					90,61	37,59	2283	947	–	527	
0.11 Кабельные изделия											
68	243-142-0114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16	км	0,0585	671907		39307		39307	–	42452 Казахстан
					–		–		–	3145	
69	243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10	км	0,4845	397621		192647		192647	–	208059 Казахстан
					–		–		–	15412	

70	243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5	км	0,0255	61691		1573		1573	–	1699	Казахстан
					–		–		–	126		
71	243-105-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,0204	1922688		39223		39223	–	42361	Казахстан
					–		–		–	3138		
72	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0612	519633		31802		31802	–	34346	Казахстан
					–		–		–	2544		
73	243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0204	334307		6820		6820	–	7366	Казахстан
					–		–		–	546		
76	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР=72 %	м кабеля	60	235,47	102,63	14128	6158	2815	5183	20856	
					85,92	34,05	5155	2043	–	1545		
77	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	20	777,9	466,65	15558	9333	2215	5058	22265	
					200,48	150,75	4010	3015	–	1649		

80	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	25	88,83	0,86	2221	22	467	1254	3753
					69,3	0,35	1733	9	–	278	
81	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	520	122,91	3,45	63913	1794	11669	36845	108819
					97,02	1,39	50450	723	–	8061	
84	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром	м	135	140		18900		18900	–	20412
					–		–		–	1512	
85	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром	м	1030	90		92700		92700	–	100116
					–		–		–	7416	
86	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением	м	700	380,72	15,07	266511	10549	42518	155610	455891
					304,92	3,82	213444	2681	–	33770	

87	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по	м	430	414,09	34,11	178063	14667	26320	102248	302736
					318,78	11,47	137075	4936	–	22425	
0.12	**Низковольтное комплектное оборудование**										
90	247-201-0328	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа КМПн-12 УХЛ3 IP55	шт.	1	10725		10725		10725	–	11583
					–		–		–	858	
91	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
92	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
					–		–		–	179	
93	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	–	2277
					–		–		–	169	
94	247-215-0204	Шина медная марки М1 размерами 3 мм x 25 мм x 4000 мм	шт.	1	10406		10406		10406	–	11238
					–		–		–	832	
95	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3047,81	22,97	15239	115	8074	5076	21940

				1410	–	7050	–	–	1625	
0.13 ЩО-1										
96	247-201-0329	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа КМПн-18 УХЛ3 IP55	шт.	1	13471		13471		13471	–	14549
					–		–		–	1078	
97	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
98	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
					–		–		–	179	
99	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	527		5270		5270	–	5692
					–		–		–	422	
100	247-215-0204	Комплект шин	шт.	1	10406		10406		10406	–	11238
					–		–		–	832	
101	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3047,81	22,97	33526	253	17763	11167	48269
					1410	–	15510	–	–	3575	
0.14 ЩО-2											
102	247-201-0329	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа КМПн-18 УХЛ3 IP55	шт.	1	13471		13471		13471	–	14549
					–		–		–	1078	

103	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
104	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
					–		–		–	179	
105	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	527		4743		4743	–	5122
					–		–		–	379	
106	247-215-0204	Комплект шин	шт.	1	10406		10406		10406	–	11238
					–		–		–	832	
107	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3047,81	22,97	30478	230	16148	10152	43880
					1410	–	14100	–	–	3250	
0.15 ЩО-3											
108	247-201-0329	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа КМПн-18 УХЛ3 IP55	шт.	1	13471		13471		13471	–	14549
					–		–		–	1078	
109	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	

110 247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
				–		–		–	179	
111 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	527		4216		4216	–	4553
				–		–		–	337	
112 247-215-0204	Комплект шин	шт.	1	10406		10406		10406	–	11238
				–		–		–	832	
113 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3047,81	22,97	27430	207	14534	9137	39492
				1410	–	12690	–	–	2925	
0.16 ЩО-4										
114 247-201-0329	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	13471		13471		13471	–	14549
				–		–		–	1078	
115 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
				2974	558,43	2974	558	–	561	
116 247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
				–		–		–	179	

117	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	11	527		5797		5797	–	6261
					–		–		–	464	
118	247-215-0204	Комплект шин	шт.	1	10406		10406		10406	–	11238
					–		–		–	832	
119	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3047,81	22,97	36574	276	19378	12182	52657
					1410	–	16920	–	–	3900	
	0.17 Светотехническое оборудование										
121	290-000-0000(пл)	Светильник OPTIMA. PRS ECO LED 1200 EM 4000K ТОО "ТД Электроцентр" г.	шт	43	46667,73		2006713		2006713	–	2167250
					–		–		–	160537	
122	290-000-0000(пл)	Светильник CD LED ТОО "ТД Электроцентр" г. Нур-Султан 2021г.	шт	76	23497,34		1785798		1785798	–	1928662
					–		–		–	142864	
124	290-000-0000(пл)	Светильник LZ136 ТОО "ТД Электроцентр" г. Нур-Султан 2021г.	шт	32	28575,48		914415		914415	–	987568
					–		–		–	73153	
125	290-000-0000(пл)	Светильник LZ136 HF ES1 ТОО "ТД Электроцентр" г. Нур-Султан 2021г.	шт	14	56301,27		788218		788218	–	851275
					–		–		–	63057	
131	290-000-0000(пл)	Накладной светильник ACQUA S 12 ТОО "ТД Электроцентр" г. Нур-Султан 2021г.	шт	29	19269,8		558824		558824	–	603530

				–		–		–	44706	
135 1308-0305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР=72 %	шт.	15	4855,53	1200,41	72833	18006	26499	28968	109945
				1888,49	793,7	28327	11906	–	8144	
136 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	154	2071,61	821,57	319029	126522	20759	185224	544593
				1115,25	555,24	171749	85507	–	40340	
137 1308-0305-0416	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках НР=72 %	шт.	513	2576,449	802,27	1321739	411564	2406	855866	2351814
				1769,53	547,63	907769	280934	–	174208	
140 247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3	шт.	4	14535		58140		58140	–	62791
				–		–		–	4651	
141 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1680,48	175,48	6722	702	72	4483	12101
				1487	69,54	5948	278	–	896	

0.18 Электроустановочные изделия

142	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10	шт.	90	345		31050		31050	–	33534
					–		–		–	2484	
143	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	118	447,59	3,45	52816	407	1523	36755	96737
					431,23	1,39	50885	164	–	7166	
144	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-268/	шт.	70	476		33320		33320	–	35986
					–		–		–	2666	
145	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	70	534,39	3,45	37407	242	1775	25551	67995
					505,58	1,39	35391	97	–	5037	
146	247-202-0603	Коробка К-207	шт.	160	89		14240		14240	–	15379
					–		–		–	1139	
148	290-000-0000(пл)	Коробка напольная (лючок) на 12 модулей ТОО "Opticom", г. Алматы 2021г.	шт	24	51042,8		1225027		1225027	–	1323029
					–		–		–	98002	
149	247-214-0601	Розетка силовая штекерная со шторками с заземлением 250В, 160А	шт.	24	1380		33120		33120	–	35770

				–		–		–	2650	
150 1308-0306-1109	Лючки. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	24	11444,77	22,49	274674	540	240294	24365	322962
				1410	–	33840	–	–	23923	
0.20 Теплоскат										
159 245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1905		1905		1905	–	2057
				–		–		–	152	
160 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	777,98	–	778	–	34	558	1442
				743,5	–	744	–	–	107	
161 243-906-2104	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2410		9640		9640	–	10411
				–		–		–	771	
162 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1620,74	86,18	6483	345	410	4224	11564
				1432	34,77	5728	139	–	857	
163 243-403-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	173,4	4315		748221		748221	–	808079
				–		–		–	59858	

164	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	170	405,05	190,26	68858	32343	–	33485	110530	
					214,8	58,77	36516	9991	–	8187		
165	245-712-0102	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	20587		20587		20587	–	22234	
					–		–		–	1647		
166	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	777,98	–	778	–	34	558	1442	
					743,5	–	744	–	–	107		
167	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР=75 %	конец	1	184,46	–	184	–	18	125	334	
					166,65	–	167	–	–	25		
168	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	1	680		680		680	–	734	Казахстан
					–		–		–	54		
169	217-108-0101	Дюбель гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,4	392		1333		1333	–	1440	Казахстан
					–		–		–	107		
170	241-216-0201	Хомут /UP-30/	шт.	80	45		3600		3600	–	3888	Казахстан
					–		–		–	288		
171	290-000-0000(пл)	Автомат 1Р 10А SE ТОО "Теплолюкс - АЭС", г. Нур-Султан 2021г.	шт	1	1671,16		1671		1671	–	1805	

				–		–		–	134	
172	290-000-0000(пл)	Автомат 1Р 16А SE ТОО "Теплолюкс - АЭС", г. Нур-Султан 2021г.	шт	1	1507,23		1507		1507	–	1628
				–		–		–	121	
173	290-000-0000(пл)	Автомат 1Р 6А SE ТОО "Теплолюкс - АЭС", г. Нур-Султан 2021г.	шт	2	1625,63		3251		3251	–	3511
				–		–		–	260	
174	290-000-0000(пл)	Контактор 2Р 25А SE ТОО "Теплолюкс -АЭС", г. Нур-Султан 2021г.	шт	1	24694,02		24694		24694	–	26670
				–		–		–	1976	
175	290-000-0000(пл)	УЗО 2Р 25А SE ТОО "Теплолюкс -АЭС", г. Нур-Султан 2021г.	шт	1	28095,53		28096		28096	–	30344
				–		–		–	2248	
176	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3047,81	22,97	18287	138	9689	6091	26328
				1410	–	8460	–	–	1950	
177	290-000-0000(пл)	Колодка клеммная 1Р 15х5,3 ТОО "Теплолюкс -АЭС", г. Нур-Султан 2021г.	шт	2	3005,36		6011		6011	–	6492
				–		–		–	481	
178	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	582,61	9,81	1165	20	–	831	2155
				572,8	3,83	1146	8	–	160	

179	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
180	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17159,57	995,01	17160	995	13191	2392	21116
					2974	347,7	2974	348	–	1564	
181	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0408	220596		9000		9000	–	9720 Казахстан
					–		–		–	720	
182	290-000-0000(пл)	Клеммник соед 10Р 450V ТОО "Теплолюкс -АЭС", г. Нур-Султан 2021г.	шт	2	1525,45		3051		3051	–	3295
					–		–		–	244	
183	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	582,61	9,81	1165	20	–	830	2155
					572,8	3,82	1146	8	–	160	
184	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	5	829		4145		4145	–	4477
					–		–		–	332	

185	290-000-0000(пл)	Муфта соед для кабеля IP66 ТОО "Теплолюкс -АЭС", г. Нур-Султан 2021г.	шт	4	569,2		2277		2277	–	2459
					–		–		–	182	
186	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1620,74	86,18	6483	345	410	4224	11564
					1432	34,77	5728	139	–	857	
187	290-000-0000(пл)	Труба PVC гибкая облегченная с протяжкой 20мм ТОО "Теплолюкс - АЭС", г. Нур-Султан 2021г.	шт	40,8	173,03		7060		7060	–	7625
					–		–		–	565	
188	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	40	297,15	10,04	11886	402	2060	6896	20285
					235,62	3,83	9425	153	–	1503	

Итого	**16 020 682**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 090 565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	679 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	417 636
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 948 207
- оборудование, тенге	335 040
- накладные расходы, тенге	1 805 955
в т.ч. зарплата, тенге	162 536

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 161 906
Всего	**16 020 682**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	188 228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	384 148
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**325 160**
Итого	**16 918 218**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**14 567 299**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**3 341 768**
Итого по акту:	**17 909 067**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**17 013 614**
НДС (12 %)	2 041 634
Итого	**19 055 248**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №89 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 02-01-10)
на Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	580-000-0000(пл)(об)	Прибор приемно-контрольный Рубеж - 2ОП R3 ТОО "Эгида" г. Нур-	шт	1	63340,36		63340		–	–	63340	
						–		–		63340	–		
	2	1310-0701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые. Монтаж оборудования	шт.	1	5020,86	1,56	5021	2	112	2993	8655	
						4907,1	–	4907	–	–	641		
	3	580-000-0000(пл)(об)	Пульт дистанционного управления Рубеж - ПДУ ТОО "Эгида" г. Нур-Султан 2021г.	шт	1	40127,61		40128		–	–	40128	
						–		–		40128	–		

4	580-000-0000(пл)(об)	Блок индикации Рубеж -БИ ТОО "Эгида" г. Нур-Султан 2021г.	шт	1	40127,61		40128		–	–	40128
					–		–		40128	–	
5	1310-0701-0111	Устройства промежуточные. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	6845,65	1,56	13691	3	500	8045	23475
					6594	–	13188	–	–	1739	
8	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	156	2935,07	1,92	457871	300	10787	272538	788842
					2864	–	446784	–	–	58433	
9	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	1472,07	0,72	35330	17	944	20964	60797
					1432	–	34368	–	–	4504	
10	248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	1	2410		2410		2410	–	2603
					–		–		–	193	

11	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1563,87	–	1564	–	132	874	2633
					1432	–	1432	–	–	195	
12	248-303-0203	Прибор модульный МПТ-1	шт.	1	24747		24747		24747	–	26727
					–		–		–	1980	
13	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	4620,33	6,61	4620	7	53	2783	7995
					4561,05	1,29	4561	1	–	592	
14	248-305-0701	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПА (65-100-65)	комплект	-1	422918		-422918		-422918	–	-456751
					–		–		–	-33833	
15	245-405-1901(об)	Шкаф управления ШУЗ -О-0,18	шт.	1	324280		324280		–	–	324280
					–		–		324280	–	
16	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	27602,96	6894,4	27603	6894	2093	15407	46450
					18616	2781,6	18616	2782	–	3441	

18	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор. Монтаж оборудования НР=61 %	луч	3	1949,83	0,19	5849	1	50	3537	10138
					1933,1	–	5799	–	–	751	
19	248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12078		12078		12078	–	13044
					–		–		–	966	
21	1310-0701-0303	Устройство /блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	7843,45	1,56	15687	3	264	9406	27101
					7710	–	15420	–	–	2007	
22	290-000-0000(пл)	Аккумуляторная батарея 12-26 Ah ТОО "Эгида" г. Нур-Султан, 2021г.	шт	2	19871,78		39744		39744	–	42923
					–		–		–	3180	
23	290-000-0000(пл)	Аккумуляторная батарея 12-12 Ah ТОО "Эгида" г. Нур-Султан, 2021г.	шт	2	10342,25		20685		20685	–	22339
					–		–		–	1655	
24	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	3178,49	–	12714	–	1258	8248	22639
					2864	–	11456	–	–	1677	
26	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	14	2897,81	–	40569	–	473	24459	70230 Казахстан

				2864	–	40096	–	–	5202		
28	243-801-0203	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS	км	0,00714	203613		1454		1454	–	1570 Казахстан
					–		–		–	116	
29	243-801-0201	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,5	км	0,0051	116075		592		592	–	639 Казахстан
					–		–		–	47	
30	243-801-0102	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг (А) -FRLS 1х2х0,35	км	1,4706	105650		155369		155369	–	167799
					–		–		–	12430	
31	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	1454	391,87	2,64	569779	3839	63278	362189	1006525
					345,71	0,26	502662	378	–	74557	

Итого	**2 364 249**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 099 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 161
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-85 895
- оборудование, тенге	467 876
- накладные расходы, тенге	731 443
в т.ч. зарплата, тенге	65 830
- сметная прибыль (8 %), тенге	140 473
Всего	**2 364 249**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	22 756

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	46 443
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 311**
Итого	**2 472 760**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**2 129 150**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**488 432**
Итого по акту:	**2 617 582**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 486 703**
НДС (12 %)	298 404
Итого	**2 785 107**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №90 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 02-01-10А)
на Пожарная сигнализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
14*	290-111-0101 (пл)	Модуль МПТГ "FIREX" (65-70-32) (ТОО "Спецавтоматика", цена 420000 тенге с НДС)	комплект	1	375000 / –		375000 / –		375000 / –	– / 30000	405000
		Итого					**405 000**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 000				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					30 000				
		Всего					**405 000**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					4 860				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					9 919				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					8 396				
		Итого					428 174				
		Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514					368 676				

Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**84 575**
Итого по акту:	**453 251**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**430 589**
НДС (12 %)	51 671
Итого	**482 260**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков** Аитев Р.З.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. пр и корректн. смете

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. кор. смете.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №91 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 02-01-11)
на Связь

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	1310-0302-0108	Шкаф серверный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	13432,33	1695,93	13432	1696	280	7277	22365	
						11456	472,56	11456	473	–	1657		
	4	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	1253	31	3759	93	–	2782	7064	
						1222	14,32	3666	43	–	523		
	5	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	19021,39	2229,92	19021	2230	1392	9778	31103	
						15399	630,08	15399	630	–	2304		

7	290-000-0000(пл)	Жесткий диск HDD Seagate IronWolf 7200rmp 10Tb Белый ветер 2021г	шт	4	148355,36		593421		593421	–	640895
					–		–		–	47474	
8	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1253	31	5012	124	–	3709	9419
					1222	14,32	4888	57	–	698	
10	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	19021,39	2229,92	19021	2230	1392	9778	31103
					15399	630,08	15399	630	–	2304	
11	290-000-0000(пл)	Рельсы для источника бесперебойного питания OptiCom, г. Нур-Султан 2021г	шт	1	88819,23		88819		88819	–	95925
					–		–		–	7106	
12	290-000-0000(пл)	Фильтр сетевой 8 розеток OptiCom, г. Нур-Султан 2021г	шт	1	15891,05		15891		15891	–	17162
					–		–		–	1271	
14	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=75 %	шт.	1	1694	496	1694	496	–	1070	2985
					1198	229,12	1198	229	–	221	
16	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж	шт.	1	1194,99	–	1195	–	164	629	1970
					1031,04	–	1031	–	–	146	

18	247-214-0301	Розетка RJ-45 с рамкой с коробкой	шт.	34	742		25228		25228	–	27246
					–		–		–	2018	
19	243-905-0202	Коробка для крепления розеток	шт.	34	127		4318		4318	–	4663
					–		–		–	345	
20	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	34	1134,91	18,37	38587	625	3583	24855	68518
					1011,16	4,17	34379	142	–	5075	
0.1 Кабельные и трубные изделия											
21	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC	км	1,642	102442		168210		168210	–	181667 Казахстан
					–		–		–	13457	
22	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	1610	342,9	154,69	552069	249051	72466	223378	837483
					143,2	49,5	230552	79695	–	62036	
26	1311-0402-0201	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в	разъем	86	291,06	–	25031	–	–	18773	47309
					291,06	–	25031	–	–	3504	
27	241-207-0201	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм	м	1342	53		71126		71126	–	76816
					–		–		–	5690	

28	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением	м	1316	380,72	15,07	501041	19832	79934	292547	857075
					304,92	3,82	401275	5040	–	63487	
	0.2 Оборудование видеонаблюдения										
29	580-000-0000(пл)(об)	Сетевой коммутатор 24 порта RVi-NS2404M ТОО "Торгмаркетинг", г.	шт	-1	120573		-120573		–	–	-120573
					–		–		-120573	–	
30	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=75 %	шт.	1	1694	496	1694	496	–	1070	2985
					1198	229,12	1198	229	–	221	
31	290-000-0000(пл)	IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC32MS-IR V.2.2.8 ТОО "Торгмаркетинг", г. Алматы, 2021г	шт	-19	48268		-917092		-917092	–	-990456
					–		–		–	-73367	
32	290-000-0000(пл)	IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC42LS 2.2-12 ТОО "Торгмаркетинг", г.	шт	-4	45536		-182144		-182144	–	-196714
					–		–		–	-14572	
33	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения. Монтаж НР=61 %	камера	23	4494,04	5,77	103363	133	–	62970	179640
					4488,27	–	103230	–	–	13307	
34	290-000-0000(пл)	IP видеорегистратор RVi-IPN 64/-4K ТОО "Торгмаркетинг", г.	шт	-1	536411		-536411		-536411	–	-579324

				–		–		–	-42913	
35 1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР=61 %	шт.	1	78832	–	78832	–	–	48088	137073
				78832	–	78832	–	–	10154	
36 248-306-0305	Источник питания 3кВа	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
				–		–		–	1529	
37 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	19021,39	2229,92	19021	2230	1392	9778	31103
				15399	630,08	15399	630	–	2304	
38 290-000-0000(пл)	Монитор 22 Белый Ветер, 2021г	шт	2	40891		81782		81782	–	88325
				–		–		–	6543	
39 1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=75 %	шт.	2	1694	496	3388	992	–	2141	5971
				1198	229,12	2396	458	–	442	
40 290-000-0000(пл)	Жесткий диск 6Тб Белый Ветер, 2021г	шт	4	109195		436780		436780	–	471721
				–		–		–	34942	
41 1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1253	31	5012	124	–	3709	9419
				1222	14,32	4888	57	–	698	

0.3 Кабельные изделия

42	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC	км	2,7844	102442		285240		285240	–	308059 Казахстан
					–		–		–	22819	
43	243-203-0104	Кабель HDM	км	0,01	487236		4872		4872	–	5262 Казахстан
					–		–		–	390	
44	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	2740	686,1	403,48	1879941	1105563	303537	594346	2672230
					171,84	129,43	470842	354638	–	197943	
0.4 Электрочасофикация											
46	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	4815,68	–	4816	–	22	2924	8360
					4794	–	4794	–	–	619	
47	290-000-0000(пл)	Модуль GPS интерфейсный блок для системы часофикации ТОО "Standing" г. Нур-Султан, 2021г.	к-т	1	5691,96		5692		5692	–	6147
					–		–		–	455	
48	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	24459,88	1,92	48920	4	436	29573	84772
					24240	–	48480	–	–	6279	

50	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	7	2655	–	18585	–	161	11239	32210
					2632	–	18424	–	–	2386	
51	247-202-0103	Коробка с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	15	443		6645		6645	–	7177
					–		–		–	532	
52	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	15	740,34	–	11105	–	163	6675	19202
					729,5	–	10943	–	–	1422	
53	290-000-0000(пл)	Усилитель сигнала ТОО "Standing" г. Нур-Султан, 2021г.	шт	8	7285,71		58286		58286	–	62949
					–		–		–	4663	
55	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	1336,52	–	5346	–	82	3211	9242
					1316	–	5264	–	–	685	
	0.5 Кабельные и трубные изделия										
56	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,1356	73786		10005		10005	–	10805 Казахстан
					–		–		–	800	

58 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	133	88,83	0,86	11814	114	2483	6669	19962
				69,3	0,35	9217	45	–	1479	
59 241-207-0201	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм	м	117,2	53		6212		6212	–	6709
				–		–		–	497	
60 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением	м	115	380,72	15,07	43784	1733	6985	25564	74896
				304,92	3,82	35066	440	–	5548	

Итого	**5 348 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 553 247
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 387 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	443 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	720 468
- оборудование, тенге	-120 573
- накладные расходы, тенге	1 402 533
в т.ч. зарплата, тенге	126 228
- сметная прибыль (8 %), тенге	405 121
Всего	**5 348 565**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	65 630
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	133 941

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	113 374
Итого	5 661 510
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	4 874 799
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	1 118 289
Итого по акту:	5 993 088
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	5 693 433
НДС (12 %)	683 212
Итого	6 376 645

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №92 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 02-01-11А)
на Связь

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
3*	580-111-0001 (пл) (об)	Сервер в комплекте: Оперативная память HPE 32 ГБ - 4шт, сервер HPE Proliant DL160 - 1шт, процессор HPE Intel Xeon Silver 4208 - 1шт (ТОО "Спецавтоматика", цена 2040000 тенге с НДС)	комплект	1	1821428,57	–	1821429	–	1821429	–	1821429
6*	580-111-0002 (пл) (об)	Сетевое хранилище Synology RS1221RP+ (ТОО "Спецавтоматика", цена 2100000 тенге с НДС)	шт	1	1875000	–	1875000	–	1875000	–	1875000
13*	580-111-0003 (пл) (об)	Коммутатор HPE Aruba Instant On 1830 (ТОО "Спецавтоматика", цена 210000 тенге с НДС)	шт	1	187500	–	187500	–	187500	–	187500
1	580-111-0004 (пл) (об)	Коммутатор D-link DGS-1024D/I1A (ТОО "Спецавтоматика", цена 53000 тенге с НДС)	шт	3	47321,43	–	141964	–	141964	–	141964

2 580-111-0005 (пл) (об)	Маршрутизатор Mikrotik RB2011iL-RM (ТОО "Спецавтоматика", цена 61000 тенге с НДС)	шт	1	54464,29	54464	–	–	54464
				–	–	54464	–	
3 290-111-0001 (пл)	SHIP Патч Панель P197-48 (ТОО "Спецавтоматика", цена 25000 тенге с НДС)	шт	1	22321,43	22321	22321	–	24107
				–	–	–	1786	
4 290-111-0002 (пл)	SHIP Патч Корд, S3025RD0030-P (ТОО "Спецавтоматика", цена 350 тенге с НДС)	шт	34	312,5	10625	10625	–	11475
				–	–	–	850	
5 290-111-0003 (пл)	Патч-корд Cablexpert PP12-1.5M (ТОО "Спецавтоматика", цена 290 тенге с НДС)	шт	6	258,93	1554	1554	–	1678
				–	–	–	124	
29* 580-111-0006 (пл) (об)	Сетевой коммутатор RVi-1NSM24G-4C (ТОО "Спецавтоматика", цена 130000 тенге с НДС)	шт	1	116071,43	116071	–	–	116071
				–	–	116071	–	
31* 290-111-0004 (пл)	Цветная видеокамера RVi-1NCF2466 (2.8 мм) (ТОО "Спецавтоматика", цена 52900 тенге с НДС)	шт	19	47232,14	897411	897411	–	969204
				–	–	–	71793	
32* 290-111-0005 (пл)	Цветная видеокамера RVi-1NCT2375 (2.7-13.5) (ТОО "Спецавтоматика", цена 49000 тенге с НДС)	шт	4	43750	175000	175000	–	189000
				–	–	–	14000	
34* 290-111-0006 (пл)	Видеорегистратор NVR, RVi-2NR6485 (ТОО "Спецавтоматика", цена 585000 тенге с НДС)	шт	1	522321,43	522321	522321	–	564107
				–	–	–	41786	
	Итого				**5 955 999**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 629 232			
	- оборудование, тенге				4 196 428			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				130 339			

Всего	**5 955 999**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	21 115
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	43 093
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 476**
Итого	**6 056 682**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**5 215 058**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**1 196 345**
Итого по акту:	**6 411 404**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**6 090 834**
НДС (12 %)	730 900
Итого	**6 821 734**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске _____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Ахмев Р.З. Ахмев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Ресмен сауб ал

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расчеты соотв. кор. смете

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №93 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 02-01-11Б)
на Связь

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Добавить											
1	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	1	991,84	10,92	992	11	29	688	1814
					951,68	3,48	952	3	–	134	
2	580-000-1111 (пл) (об)	Кнопка вызова SB6-2XWH-S (ТОО "Спецавтоматика", цена 105 000 тенге с НДС)	шт	1	93750		93750		–	–	93750
					–		–		93750	–	
3	1310-0408-0506	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8059,91	–	8060	–	446	4645	13721
					7614	–	7614	–	–	1016	
4	580-000-2222 (пл) (об)	Табло приема сигнала SM3-23PN/PC (ТОО "Спецавтоматика", цена 158 000 тенге с НДС)	шт	1	141071		141071		–	–	141071
					–		–		141071	–	

5	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	1	740,34	–	740	–	11	445	1280
					729,5	–	730	–	–	95	
6	580-000-3333 (пл) (об)	Полка оптическая (кросс оптический) SNR-ODF-24 (ТОО "Спецавтоматика", цена 23 000 тенге с НДС)	шт	1	20536		20536		–	–	20536
					–		–		20536	–	

Итого по смете	**272 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3
- материалы, изделия и конструкции, тенге	486
- оборудование, тенге	255 357
- накладные расходы, тенге	5 778
в т.ч. зарплата, тенге	520
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 245
Всего	**272 172**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	202
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	412
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**349**
Итого	**273 134**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**235 180**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**53 951**
Итого по акту:	**289 131**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**274 674**
НДС (12 %)	32 961

Итого 307 635

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ ~~Т.К. Садыков~~ Ашев Р.З. Ашев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №94 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 02-01-08А)
на Электросиловое оборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить										
1	1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**3**	1406,78	86,18	4220	259	81	2869	7656
					1293,69	34,77	3881	104	–	567	
2	290-001-0001 (пл)ИП "INTEGRATION"	**Счетчик электроэнергии модульного исполнения многофункциональный однофазный тип Дала СА4-Э720 R TX IP P П RS Д 5-7,5А**	**шт**	**2**	129464		258928		258928	–	279642
					–		–		–	20714	
3	290-001-0002 (пл)ИП "INTEGRATION"	**Счетчик электроэнергии модульного исполнения многофункциональный однофазный тип Дала СА4-Э720 R TX IP P П RS Д 10-**	**шт**	**1**	129464		129464		129464	–	139821
					–		–		–	10357	
	ПРВ										
17	247-204-0757	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р**	**шт.**	**3**	1645		4935		4935	–	5330
					–		–		–	395	

18	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р	шт.	1	527		527		527	–	569
					–		–		–	42	
20	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР=72	шт.	4	3047,81	22,97	12191	92	6459	4061	17552
					1410	–	5640	–	–	1300	
ЩС4											
4	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или	шт.	3	7856,17	109,15	23569	327	10974	8907	35074
					4089	34,77	12267	104	–	2598	
5	247-208-1102	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле. 25А 220V. IP	шт.	3	11159		33477		33477	–	36155
					–		–		–	2678	
Кабельные изделия											
73	243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0.66	км	0,48	334307		160467		160467	–	173304
					–		–		–	12837	
74	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0.66	км	1	341689		341689		341689	–	369024
					–		–		–	27335	
79	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. НР=72 %	м кабеля	1000	342,9	154,69	342900	154690	45010	138744	520176
					143,2	49,5	143200	49500	–	38532	

81	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. НР=72 %	м	480	122,91	3,45	58997	1656	10771	34011	100449
					97,02	1,39	46570	667	–	7441	
6	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. НР=72 %	м	30	104,58	1,72	3137	52	591	1812	5345
					83,16	0,7	2495	21	–	396	
7	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,03	532930		15988		15988	–	17267
					–		–		–	1279	
	Светотехническое оборудование										
120	290-000-0003ТОО "Прогресс ПВ"	Светильник LED PANEL 42W SIRIUS WHITE 600X600 4000K (TEKL-KZ)	шт	551	22300		12287300		12287300	–	13270284
					–		–		–	982984	
121	290-000-0004	Светильник OPTIMA. PRS ECO LED 1200 EM 4000K ТОО "ТД Электроцентр"г.Нур-Султан	шт	7	46667,73		326674		326674	–	352808
					–		–		–	26134	
131	290-000-0013	Накладной светильник ACQUA S 12 ТОО "ТД Электроцентр"г.Нур-Султан 2021г	шт	3	19269,8		57809		57809	–	62434
					–		–		–	4625	
135	1308-0305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах). НР=72	шт.	9	4855,53	1200,41	43700	10804	15900	17380	65966
					1888,49	793,7	16996	7143	–	4886	

137	1308-0305-0416	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных	шт.	88	2576,5	802,27	226732	70600	414	146815	403431
					1769,53	547,63	155719	48191	–	29884	
8	290-000-0001 (пл)ТОО "Световые технологии"	Прожектор HB LED 75 D30 5000K G2	шт	24	136362		3272688		3272688	–	3534503
					–		–		–	261815	
	Электроустановочные изделия										
9	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки	шт.	51	194,74	0,22	9932	11	493	6791	18061
					184,85	0,09	9427	5	–	1338	
10	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21	358		7518		7518	–	8119
					–		–		–	601	
11	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	286		8580		8580	–	9266
					–		–		–	686	
12	247-212-0403	Выключатель - переключатель одноклавишный проходной	шт.	28	1303		36484		36484	–	39403
					–		–		–	2919	
13	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	580	740,34	–	429397	–	6287	258097	742494
					729,5	–	423110	–	–	55000	
	Кабельные и трубные изделия										

152	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	2	220596		441192		441192	–	476487
					–		–		–	35295	
153	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	2000	342,9	154,69	685800	309380	90020	277488	1040351
					143,2	49,5	286400	99000	–	77063	
14	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20	отверстие	516	425,76	176,61	219692	91131	–	143993	392780
					249,15	83,06	128561	42859	–	29095	
15	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=84 %	шт.	160	831,07	346,22	132971	55395	–	87047	237619
					484,85	162,82	77576	26051	–	17601	

Итого	**22 361 370**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 311 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	694 397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	273 645
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 570 720
- накладные расходы, тенге	1 128 015
в т.ч. зарплата, тенге	101 521
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 656 397

Всего	**22 361 370**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	268 336
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	547 639
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**463 547**
Итого	**23 640 892**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**20 355 805**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**4 669 664**

Итого по акту:	25 025 468
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	23 774 195
НДС (12 %)	2 852 903
Итого	26 627 098

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ ~~Т.К. Садыков~~ Ашев Р.З. Ашев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. пр и кордин. смета

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расценки соотв. кор. смета.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №95 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 04-03-01)
на Электроосвещение фасада

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	247-201-0817	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15366		15366		15366	–	16595
						–		–		–	1229	
	2	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
						2974	558,43	2974	558	–	561	
	3	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
						–		–		–	179	

4	247-204-2905	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 10 мА	шт.	1	7957		7957		7957	–	8594
					–		–		–	637	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3047,81	22,97	6096	46	3230	2030	8776
					1410	–	2820	–	–	650	
6	247-215-0204	Шина медная марки М1	шт.	1	10406		10406		10406	–	11238
					–		–		–	832	
7	1308-0502-1602	Шина. Монтаж по установленным конструкциям НР=72 %	м	1	196,58	24,6	197	25	22	114	335
					149,93	8,16	150	8	–	25	
8	580-000-0000(пл)(об)	Ящик управления освещения ЯОУ 9601 Iн-25А, IP54 ТОО"Ай электрлин", г. Алматы2021г.	шт	1	63429		63429		–	–	63429
					–		–		63429	–	
9	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17159,57	995,01	17160	995	13191	2392	21116
					2974	347,7	2974	348	–	1564	

10	290-000-0000(пл)	Светодиодный светильник фасадного освещения TETRA LED 20 D30 4000K ТОО "ТД Электроцентр", г. Нур-Султан 2021г.	26	26	135306,64		3517973		3517973	–	3799411	
					–		–		–	281438		
11	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	26	1176,85	58,08	30598	1510	1638	19868	54503	
					1055,77	5,56	27450	145	–	4037		
12	247-202-0420	Коробка соеденительная У994	шт.	26	839		21814		21814	–	23559	
					–		–		–	1745		
13	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,2244	519633		116606		116606	–	125934	Казахстан
					–		–		–	9328		
14	243-201-0102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-	км	0,0102	185245		1889		1889	–	2040	Казахстан
					–		–		–	151		
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	220	342,9	154,69	75438	34032	9902	30524	114439	
					143,2	49,5	31504	10890	–	8477		

16	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 %	м кабеля	10	923,44	26,97	9234	270	2866	4453	14782
					609,84	8,69	6098	87	–	1095	
17	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром	м	204	90		18360		18360	–	19829
					–		–		–	1469	
18	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением	м	200	380,72	15,07	76146	3014	12148	44460	130251
					304,92	3,82	60984	766	–	9648	

Итого	**4 424 812**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 285
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 802
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 755 708
- оборудование, тенге	63 429
- накладные расходы, тенге	106 384
в т.ч. зарплата, тенге	9 575
- сметная прибыль (8 %), тенге	323 066
Всего	**4 424 812**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	52 337
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	106 812

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	90 411
Итого	4 674 371
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	4 024 831
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	923 304
Итого по акту:	4 948 135
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	4 700 728
НДС (12 %)	564 087
Итого	5 264 815

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №96 от 08.01.2024г.

приемки выполненных работ за январь 2024 г

(локальная смета 07-01-03)

на Озеленение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Озеленение территории в границе участка										
1	1101-0102-0319		Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /подвозка плодородного грунта для озеленения территории/ НР=72	м3 грунта	59,7	148,77	144,36	8882	8618	24	1162	10848	
						4	23,03	239	1375	–	804		

2	412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	713,4	33		23542		–	–	25425
					–		–		–	1883	
3	1101-0104-0213	Перемещение в площади озеленения плодородного грунта бульдозерами мощностью 121 кВт	м3 грунта	59,7	44,47	44,47	2655	2655	–	449	3352
					–	10,43	–	623	–	248	
4	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	281,37	1,56	1,56	439	439	–	122	606
					–	0,6	–	169	–	45	
5	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР=88 %	м2	279,37	94,03	–	26269	–	–	23117	53337
					94,03	–	26269	–	–	3951	

1.1 Посадка деревьев с комом

6	1147-0102-0120	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % /примеч. 6	яма	9	3958,35	228,96	35625	2061	6529	24524	64961	
					3003,99	92,39	27036	832	–	4812		
7	1147-0102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли	яма	2	5849,73	–	11699	–	1451	9019	22375	
					5124,33	–	10249	–	–	1657		
8	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР=88 %	шт.	11	3787,29	1089,29	41660	11982	1309	28463	75733	
					2579,03	361,38	28369	3975	–	5610		
9	254-103-2702	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	4	6948		27792		27792	–	30015	Казахстан
					–		–		–	2223		
10	254-103-0302	Береза повислая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	4	8705		34820		34820	–	37606	Казахстан

				–		–		–	2786		
11	254-103-3902	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	3	6948		20844		20844	–	22512 Казахстан
					–		–		–	1668	
1.2 Посадка кустарников в группы											
12	1147-0102-0115	Кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % /примеч. 7	яма	4	1698,83	83,64	6795	335	1045	4877	12606
					1354,05	31,5	5416	126	–	934	
13	1147-0102-0315	Кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление	яма	1	2159,82	–	2160	–	261	1671	4137
					1898,68	–	1899	–	–	306	
14	1147-0103-0103	Кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР=88 %	шт.	5	2847,45	933,95	14237	4670	589	9261	25378
					1795,73	309,03	8979	1545	–	1880	
15	254-104-0410	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	10139		50695		50695	–	54751 Казахстан
					–		–		–	4056	

1.3 Посев многолетних трав										
16 1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /примеч. 5 ГП-6/	м2	1119,37	433,44	17,04	485180	19074	–	413838	970939
				416,4	3,72	466106	4164	–	71921	
17 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 20см /примеч. 5 ГП-6/ НР=88 %	м2	1119,37	57,09	0,15	63905	168	–	56089	129594
				56,94	–	63737	–	–	9600	
20 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88 %	м2	1119,37	359,15	179,61	402022	201050	131862	99470	541611
				61,74	39,24	69110	43924	–	40119	
1.4 Перемещение гравийно-песчаной смеси от устройства посадочных мест										
21 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	19,05	68,58	68,58	1306	1306	–	315	1751
				–	22,93	–	437	–	130	

22	1101-0107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа	м3 грунта	19,05	57,32	57,32	1092	1092	–	263	1463
					–	19,16	–	365	–	108	
1.5 Полив зеленых насаждений первые 2 недели /п. 12 в ведомости объемов строительно-монтажных работ лист 6/											
23	412-303-0110	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5296,48	129		683246		–	–	737906
					–		–		–	54660	
24	1147-0119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины НР=88 %	м3	529,648	2094,67	1573,2	1109438	833242	15889	389255	1618588
					491,47	343,68	260306	182029	–	119895	

Итого	**4 445 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	967 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 086 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 564
- материалы, изделия и конструкции, тенге	293 110
- перевозка грузов, тенге	706 788
- накладные расходы, тенге	1 061 895
в т.ч. зарплата, тенге	95 571
- сметная прибыль (8 %), тенге	329 296
Всего	**4 445 494**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	53 346

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	108 872
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**92 154**
Итого	**4 699 866**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**4 046 783**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**928 340**
Итого по акту:	**4 975 123**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**4 726 367**
НДС (12 %)	567 164
Итого	**5 293 531**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

В отпуске. _____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

Досмотрено. _____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №97 от 08.01.2024г.

приемки выполненных работ за январь 2024 г

(локальная смета 06-01-02)

на Наружные сети водопровода

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Трубопроводы										
			3.1 Трубопроводная арматура										
21		1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	1302,31	31	2605	62	309	2239	5232	
						1116,72	14,32	2233	29	–	388		
22		242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ	шт.	2	39417		78834		78834	–	85141	Казахстан
						–		–		–	6307		

23	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3165,27	217	3165	217	408	2614	6241
					2539,88	100,24	2540	100	–	462	
24	242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ	шт.	1	119752		119752		119752	–	129332 Казахстан
					–		–		–	9580	
3.2 Материалы											
46	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	599,78	31,14	1200	62	42	1084	2467
					547,52	–	1095	–	–	183	
47	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701		3402		3402	–	3674 Казахстан
					–		–		–	272	
48	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	1752,06	119,23	3504	238	186	3078	7109
					1539,9	14,32	3080	29	–	527	
49	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5107		10214		10214	–	11031 Казахстан
					–		–		–	817	

53	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1481,17	936,35	2962	1873	–	1617	4945	
					544,82	271,49	1090	543	–	366		
54	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 /+ SDR 21/, PN 10 диаметром 63	шт.	2	800		1600		1600	–	1728	Казахстан
					–		–		–	128		

Итого	**256 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 038
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	214 747
- накладные расходы, тенге	10 632
в т.ч. зарплата, тенге	957
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 030
Всего	**256 900**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 083
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6 292
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 325**
Итого	**271 600**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**233 859**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**53 648**
Итого по акту:	**287 507**

Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**273 131**
НДС (12 %)	32 776
Итого	**305 907**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №98 от 08.01.2024г.

приемки выполненных работ за январь 2024 г

(локальная смета 06-01-03)

на Наружные сети канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отдел 1. Сети канализации. Земляные работы.										
12		1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1109,7222	169,23	78,62	187798	87246	–	102432	313448	
						90,61	37,59	100552	41714	–	23218		
			Раздел 2 Строительные решения										
19		225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3677		25739		25739	–	27798	Казахстан
						–		–		–	2059		
21		244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т	комплект	4	30272		121088		121088	–	130775	Казахстан
						–		–		–	9687		
22		244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935		56805		56805	–	61349	Казахстан

				–		–		–	4544		
23 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	78	595		46410		46410	–	50123	
				–		–		–	3713		
25 212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,35	19823		6938		6938	–	7493	Казахстан
				–		–		–	555		
27 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99	м3 основания	-0,00005	3381,76	177,38	–	–	–	–	–	
				1120,98	50,12	–	–	–	–		

Итого	**590 986**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 714
- материалы, изделия и конструкции, тенге	256 980
- накладные расходы, тенге	102 432
в т.ч. зарплата, тенге	9 219
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 776
Всего	**590 986**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	7 092
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	14 473
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 251**
Итого	**624 802**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**537 981**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**123 414**

Итого по акту:	**661 395**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**628 325**
НДС (12 %)	75 399
Итого	**703 724**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №99 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 06-01-03А)
на Наружные сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить										
	3.1. Канализация хозяйственно-бытовая и производственная (К1, К3, К3Н)										
	Трубопроводная арматура										
1	**1122-0301-0108**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр) (прим.) НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,012**	1616613,11	720114,1	19399	8641	1263	12306	34241
					791280	244547,4	9495	2935	–	2536	
2	**241-102-0240**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм К=1,004;**	**м**	**12,048**	20023		241237		241237	–	260536
					–		–		–	19299	
3	**1122-0601-0108**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,012**	2553347,53	166530,15	30640	1998	25365	3612	36992
					273042	30891,91	3277	371	–	2740	

Итого	**331 769**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 306
- материалы, изделия и конструкции, тенге	267 865
- накладные расходы, тенге	15 918

в т.ч. зарплата, тенге	1 433
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 575
Всего	**331 769**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 981
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 125
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 878**
Итого	**350 753**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**302 013**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**69 282**
Итого по акту:	**371 295**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**352 731**
НДС (12 %)	42 328
Итого	**395 059**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ ~~**Т.К. Садыков**~~ Ашев Р.З. Ашев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчетн. соотв. пр и корректн. смете

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расчетным соотв кор-смета

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №100 от 08.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь 2024 г
(локальная смета 06-02-03)
на Оперативно-дистанционный контроль

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Система ОДК											
1	1311-0201-0101		Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	2	1586,76	–	3174	–	110	2297	5909	
						1531,61	–	3063	–	–	438		
2	245-403-0204		Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	13388		13388		13388	–	14459	
						–		–		–	1071		
3	245-403-0203		Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	18935		18935		18935	–	20450	
						–		–		–	1515		

4	1310-0405-0201	Ящик кабельный на количество клемм 40. Установка отдельно НР=61 %	шт.	1	13345,5	–	13346	–	786	7662	22689
					12560	–	12560	–	–	1681	
5	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	24816		24816		24816	–	26801
					–		–		–	1985	
6	1124-0207-0201	Ковер наземный. Устройство НР=99	шт.	1	6572,26	2258,36	6572	2258	516	4593	12058
					3797,64	840,61	3798	841	–	893	
7	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	26250		26250		26250	–	28350
					–		–		–	2100	
8	243-122-1202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3x1,5	км	0,01	292573		2926		2926	–	3160 Казахстан
					–		–		–	234	
9	243-122-1402	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 5x1,5	км	0,01	452897		4529		4529	–	4891 Казахстан
					–		–		–	362	
10	1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР=72 %	шт.	4	171,84	–	687	–	–	495	1277

				171,84	–	687	–	–	95	
11 1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене /установка "Пиккон" ДПС-2АМ/ТВ НР=75 %	шт.	1	16793,58	3842,97	16794	3843	684	10364	29331
				12267	1552,39	12267	1552	–	2173	
12 1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования /DTU - WIRELESS COM интерфейс RS-485, Блок стабилизовонного питания U=8-12 В. 1=500 мА, Антенна/	шт.	3	1253	31	3759	93	–	2782	7064
				1222	14,32	3666	43	–	523	
13 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /автомат, реле/ НР=75 %	шт.	2	777,98	–	1556	–	69	1115	2885
				743,5	–	1487	–	–	214	
14 1310-0301-0211	Платы разные. Проверка электрическая и регулировка НР=61 %	плата	1	3422	–	3422	–	–	2087	5950
				3422	–	3422	–	–	441	
15 1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР=72 %	шт.	1	171,84	–	172	–	–	124	320
				171,84	–	172	–	–	24	

16	580-000-0000(пл)(об)ТОО "SKALA GROUP" г. Павлодар 2021г	детектор стационарный с УСПД в комплекте: "Пиккон" ДПС - 2АМ/ТВ, DTU - WIRELESS COM интерфейс RS-485, Блок стабилизированного питания U=8-12 В, 1=500 мА, Sim-карта KCell GSM, Антенна, Автомат, Реле, Соеденительный 3-х жильный кабель к детектору (14м)	компл.	1	528770	528770	–	–	528770
					–	–	528770	–	

Итого	**714 364**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 122
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	93 009
- оборудование, тенге	528 770
- накладные расходы, тенге	31 519
в т.ч. зарплата, тенге	2 837
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 749
Всего	**714 364**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 227
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 545
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 847**
Итого	**724 984**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**624 242**

Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**143 202**
Итого по акту:	**767 444**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**729 072**
НДС (12 %)	87 489
Итого	**816 561**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

В отпуске _____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №101 от 08.01.2024г.

приемки выполненных работ за январь 2024 г

(локальная смета 06-02-01)

на Общестроительные работы по чертежам ТС.ЮЖ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
	8	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	273,22705	280,26	280,26	76575	76575	–	9856	93345	
						–	50,1	–	13689	–	6914		
	9	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	4863,44164	46		223718		–	–	241615	

				–		–		–	17897		
Раздел 4 Теплофикационная камера УТ1 /л.4/											
53	225-202-0903	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6 /из бетона В25 W4/	шт.	2	57248		114496		114496	–	123656 Казахстан
					–		–		–	9160	
Раздел 6 Наземный ковер Нк /л. 5-7/											
105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщиной 100мм. Устройство	м3	0,03	23376,35	1118,59	701	34	627	45	806
					1354,05	259,62	41	8	–	60	
106	1106-1001-0110	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /из	м3	0,2	31882,12	3118,89	6376	624	4392	1444	8446
					6804,64	1131,15	1361	226	–	626	
107	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00093	386515		359		359	–	388 Казахстан
					–		–		–	29	
108	1106-0301-0406	Установка ковера /Д1...Д3/ НР=91 %	т	0,0532	81021,11	18682,61	4310	994	79	3302	8221
					60860	7344,91	3238	391	–	609	

109	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04422	856578 / –	37878 / –	37878 / –	– / 3030	40908	Казахстан
110	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00713	818918 / –	5839 / –	5839 / –	– / 467	6306	Казахстан
111	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00127	818975 / –	1040 / –	1040 / –	– / 83	1123	Казахстан
112	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00057	647579 / –	369 / –	369 / –	– / 30	399	Казахстан

113	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,97588	161,96	3,77	320	7	202	77	429
					56,06	0,58	111	1	–	32	
114	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0618	1894		117		117	–	126 Казахстан
					–		–		–	9	
115	1106-1401-0402	Загрузка песка в ковер НР=91 %	м3 загрузки	0,06	2756,91	1051,19	165	63	1	111	298
					1692,06	332,74	102	20	–	22	

Итого	**526 066**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	165 399
- перевозка грузов, тенге	223 718
- накладные расходы, тенге	14 835
в т.ч. зарплата, тенге	1 335
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 968
Всего	**526 066**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	6 313
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 884
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 905**
Итого	**556 168**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**478 884**

Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	109 857
Итого по акту:	588 741
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	559 304
НДС (12 %)	67 116
Итого	626 420

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расценки соотв ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №102 от 08.01.2024г.

приемки выполненных работ за январь 2024 г

(локальная смета 07-01-02)

на Автодороги и площадки

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Мощение тротуаров брусчаткой, тип 2 /Н=0,26м/										
10		1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	86,2	1251,19	156,07	107853	13453	69766	30834	149782	
						285,77	45,44	24633	3917	–	11095		
11		1127-0701-0202	Исключать до толщины на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-86,2	162,28	10,14	-13989	-874	-12020	-1449	-16673	
						12,7	2,86	-1095	-247	–	-1235		
12		1147-0301-0101	Тротуары из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	86,2	2073,27	174,37	178716	15031	13335	137749	341782	
						1744,2	71,73	150350	6183	–	25317		

13	255-102-0206	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	88,044	2921		257177		257177	–	277751 Казахстан
					–		–		–	20574	
14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора	м бортового камня	44	1977,3	32,62	87001	1435	49449	39626	136757
					820,85	13,04	36117	574	–	10130	
15	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,7	32378		22665		22665	–	24478 Казахстан
					–		–		–	1813	

Итого	**913 877**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	210 005
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	400 372
- накладные расходы, тенге	206 760
в т.ч. зарплата, тенге	18 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 694
Всего	**913 877**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	10 967
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	22 381

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	18 944
Итого	966 169
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	831 912
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	190 842
Итого по акту:	1 022 755
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	971 617
НДС (12 %)	116 594
Итого	1 088 211

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл. № 40/2 от 26.05.23г., доп.согл. № 40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 17

о стоимости выполненных работ и затрат **за январь-2 2024г.**

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 188 231 007									
в том числе за месяц	192 579 136	166 639 813	192 579 136	166 639 813					25 939 323	192 579 136
Удержание аванса 30%	372 523 215,46	55 583 629,46								55 583 629,46
Удержание 5%	17 451 837	9 628 957								9 628 957
Итого к оплате:										**127 366 549,54**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

_____ Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №103 от 15.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь-2 2024г
(локальная смета 07-01-02А)
на Автодороги и площадки

Основание: 183/20-2020-АР л. 1-33, 33.1, 34-69

Составлен(а) 2021.3.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ										
20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, устраиваемые по способу "заклинки" толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	1103,5		1082,94	179,02	1195024	197549	957451	107522	1406750
		НР - 108%; СП - 8%				36,27	53,95	40024	59534		104204	
21	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=5	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавить до толщины 20 см на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302,1127-0403-0303**	м2 основания	1103,5		-314,31	-50,21	-346841	-55407	-291434	-18759	-394848
		НР - 108%; СП - 8%				--	-15,74	--	-17369		-29248	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1011902				1011902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					40024				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					142142				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42165				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					666017				
		- Накладные расходы	Тенге					88763				
		- Сметная прибыль	Тенге					74956				

Всего	**1 011 902**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	12 143
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	24 782
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 977**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**1 069 803**				
		Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514					**921 146**				
		Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603					**211 313**				
		Итого по акту:					**1 132 458**				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95					**1 075 835**				
		НДС (12 %)					129 100				
		Итого					**1 204 935**				

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**
Р.З. Ашев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**
расценки соотв. ин и корректн. смете

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**
расценки соотв. кор. смете.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №104 от 15.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь-2 2024г
(локальная смета 02-01-01Б)
на Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Включить												
1	1111-0101-1303		Покрытия щебеночные толщиной 100 мм. Устройство НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 покрытия	20	1422,23	315,6	28445	6312	10361	13123	44893
						588,59	109,47	11772	2189	–	3325		

Итого **44 893**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 312
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 189
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 361
- накладные расходы, тенге	13 123
в т.ч. зарплата, тенге	1 181
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 325

Всего	**44 893**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	539
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 099
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**931**
Итого	**47 462**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**40 867**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**9 375**
Итого по акту:	**50 241**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**47 729**
НДС (12 %)	5 728
Итого	**53 457**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ ~~**Т.К. Садыков**~~
Р.З. Ашиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**
расчеты соотв. кор. и корректн. сметы

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**
расчеты соотв. кор. сметы.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г., доп.согл.№40/2 от 26.05.23г., доп.согл.№40/3 от 29.05.23г., доп.согл.№40/4 от 14.07.23г., доп.согл.№40/5 от 05.01.24г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №105 от 15.01.2024г.
приемки выполненных работ за январь-2 2024г
(локальная смета 02-01-03А)
Архитектурно-строительная часть здания

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить											
325*	1108-0401-0303	Облицовка стен кирпичом НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом	700,5	3206,48	270,87	2246139	189744	552841	1443359	3984658	
					2146,4	69,16	1503553	48447	–	295160		
326*	291-100-1000(пл)	Кирпич керамический облицовочный М 125 250х120х88 мм	шт	24004	143		3432572		3432572	–	3707178	
					–		–		–	274606		

327* 291-100-2000(пл)	Кирпич желтый М 150-200 , 250х 120х88 мм	шт	11302	228	2576856	2576856	–	2783004
				–	–	–	206148	

Итого	**10 474 840**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 503 553
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 447
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 562 269
- накладные расходы, тенге	1 443 359
в т.ч. зарплата, тенге	129 902
- сметная прибыль (8 %), тенге	775 914
Всего	**10 474 840**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	125 698
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	256 533
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**217 141**
Итого	**11 074 213**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**9 535 364**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**2 187 432**
Итого по акту:	**11 722 796**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**11 136 656**

НДС (12 %)	1 336 399
Итого	**12 473 055**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **~~Т.К. Садыков~~**
Р.З. Ахмед

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**
расценки соотв. норм. смете

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**
расценки соотв. нор. смете

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**