Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №50

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №3-2-1. Котельная

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Оборудования котельной										
		2.1 Котельная										
1	8	1134-0106-0101	Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство НР=76 %	м3 здания	30	15327,29	2799,39	459819	83982	–	312706	83432
						12527,9	1187,25	375837	35618	–	61802	
			Итого по разделу 2					834 327				
		Раздел 3 Земляные работы. (на 2 резервуара)										
2	10	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	81,92	433,96	258,26	35550	21157	–	14708	5427
						175,7	73,67	14393	6035	–	4021	

3	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+обвалование НР=72 %	м3 грунта	250	241,25	241,25	60313	60313	–	13279	79
						–	73,77	–	18443	–	5887	
4	12	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	250	8,74	8,74	2185	2185	–	702	31
						–	3,9	–	975	–	231	
5	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	36	186,35	83,32	6709	3000	–	3778	1132
		3.2 Топливопровода				103,03	42,71	3709	1538	–	839	
6	14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	9,504	2025,1	–	19247	–	–	13858	35753
						2025,1	–	19247	–	–	2648	
7	15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	9,504	1056,56	–	10042	–	–	7230	18654
						1056,56	–	10042	–	–	1382	
			Итого по разделу 3					202 609				
		Раздел 4 Монтажные работы. 2 шт										
		4.1 Резервуара										
8	16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,2	16883,84	1168,03	20261	1402	17012	2003	24045
						1539	294,98	1847	354	–	1781	
9	17	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство (поддон) НР=91 %	м3	4	25620,24	2246,7	102481	8987	70941	22580	135066
						5638,36	565,1	22553	2260	–	10005	

10	18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,142	343952		48841		48841	–	527
						–		–		–	3907	
11	19	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,09	31400,75	1500,75	2826	135	–	2505	57
						29900	690,27	2691	62	–	426	
12	20	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,09	466344		41971		41971	–	4532
						–		–		–	3358	
13	21	1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,48	13956,14	1102,12	34611	2733	29462	3394	4104
						974,22	497,19	2416	1233	–	3040	
14	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	12	937,71	20,49	11253	246	6931	3826	16285
						339,62	3,25	4075	39	–	1206	
15	23	1109-0202-0201	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2	172595,37	79500,03	345191	159000	52055	116656	498795
						67068	17465,59	134136	34931	–	36948	
16	25	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	4677	316,26	18708	1265	1895	15519	36965
						3887	72,05	15548	288	–	2738	

17	26	242-304-0503	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50 °С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	30479		60958		60958	–	6
						–		–		–	4877	
18	27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Установка оборудования на крышке горловины резервуара) НР=99 %	т фасонных частей	0,12508	1509016,11	542169,03	188748	67815	44899	97889	309
						607888,8	182624,97	76035	22843	–	22931	
19	28	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,21706	2409,43	57,73	2932	70	210	2628	6
						2179,1	24,77	2652	30	–	445	
20	29	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	6,576	2561		16841		16841	–	181
						–		–		–	1347	
21	30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Наконечник вентиляционный) НР=99 %	т фасонных частей	0,0126	1509016,11	542169,03	19014	6831	4523	9860	311
						607888,8	182624,97	7659	2301	–	2310	
22	31	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00422	647579		2733		2733	–	295
						–		–		–	219	

23	32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	154,67406	169,7	3,88	26248	600	15797	6868	357
						63,69	0,66	9851	102	–	2649	
			Итого по разделу 4					1 325 532				
		Раздел 5 Канал КЛ-2										
24	33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,1	19427,72	1168,03	21370	1285	18393	1835	250
						1539	294,98	1693	324	–	1856	
25	34	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,8	54015,7	7582,12	151244	21230	75757	57285	2252
						19377,6	3104,9	54257	8694	–	16682	
26	35	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0303	438009		13272		13272	–	1433
						–		–		–	1062	
27	36	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	4334	1483,84	21670	7419	–	19881	4487
						2850,16	519,44	14251	2597	–	3324	
			Итого по разделу 5					309 481				
		Раздел 7 Топливопровод										
		7.2 Топливопровода										
28	37	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР=98 %	соединение	56	4722,74	125,25	264473	7014	166605	89930	38275
						1622,4	16,27	90854	911	–	28352	
29	38	241-105-0108	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 18х2,0 мм	м	28	1695		47460		47460	–	5125
						–		–		–	3797	

30	39	241-105-0113	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х2,0 мм	м	28	2285		63980		63980	–	690
						–		–		–	5118	
31	40	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР=69 %	м2	3,2	331,62	3,37	1061	11	983	48	11
						21,08	0,65	67	2	–	89	
32	41	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76 %	м3 изоляции	1,2	37130,75	1664,6	44557	1998	14705	21911	7178
						23212	813,5	27854	976	–	5317	
33	42	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	1,2	13476		16171		16171	–	1746
						–		–		–	1294	
34	43	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	36,4	4964,26	30,75	180699	1119	56134	94210	29690
						3391,38	14,15	123446	515	–	21993	
35	44	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0364	419709		15277		15277	–	1649
						–		–		–	1222	

36	45	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**56**	105,23	1,38	5893	77	39	5661	124
						103,16	–	5777	–	–	924	
			Итого по разделу 7									
								919 437				
			Итого по смете									
								3 591 386				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					53871				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					3645257				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					49211				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					3694468				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					73889				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3768357				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					3956775				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					474813				
			Итого с НДС 12%					4431588				
			Тендерная скидка 5%					-221 579				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**4 210 009**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кокеу"
_____ Чудабаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №51

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №3-2-4. Хозяиственно-питевое водоснабжение В1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тен
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод В1										
		1.1 Водомерный узел										
1	1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	51628,7	662,03	51629	662	36353	14498	7141
						14613,63	180,13	14614	180	–	5290	
2	2	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	14168,33	223,46	14168	223	12586	1403	1681
						1358,44	74,09	1358	74	–	1246	
3	3	242-404-0303	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	22171		22171		22171	–	23945
						–		–		–	1774	

4	4	244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389	–	5	
						–		–		–	3711		
5	5	242-2207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1557		1557		1557	–	1	
		1.2 Водопровод В1				–		–		–	125		
6	6	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98 %	м трубопровода	5	3185,81	585,89	15929	2929	3227	10500	28	
						1954,44	188,38	9772	942	–	2114		
7	7	241-2011-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5	538		2690		2690	–	2	
						–		–		–	215		
8	8	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	3326,19	41,9	9979	126	7739	2124	130	
						704,49	18,06	2113	54	–	968		
9	9	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7	1805,51	23,76	12639	166	8634	3831	177	
						548,3	10,09	3838	71	–	1318		

10	10	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	5	1729,5	16,76	8648	84	55	8340	18
						1701,84	0,12	8509	1	–	1359	
11	11	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5	163		815		815	–	
						–		–		–	65	
12	12	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (футляр) НР=98 %	м трубопровода	0,8	18558,07	161,71	14846	129	12590	2115	183
						2659,32	38,39	2127	31	–	1357	
13	13	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0008	3190168,4	245625,63	2552	197	2005	387	31
						437850	50751,58	350	41	–	235	
14	14	241-407-0106	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	1	15788		15788		15788	–	1705
						–		–		–	1263	
15	15	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	10	97		970		970	–	104
						–		–		–	78	

16	16	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2611,03	139,2	2611	139	274	2186	
						2197,65	32,54	2198	33	–	384	
17	17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2578,18	106,35	2578	106	274	2170	5
						2197,65	16,27	2198	16	–	380	
18	18	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 %	шт.	1	2265,9	33,47	2266	33	19	2182	4
						2213,2	14,32	2213	14	–	356	
19	19	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	1	12734,01	132,9	12734	133	11137	1483	15
						1464,3	48,81	1464	49	–	1137	
20	20	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	8976		17952		17952	–	193
						–		–		–	1436	
			Итого по разделу 1					334 941				
		Раздел 2 Канализация К1.										
		2.1 Канализация К-1										
21	21	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	11	954,47	3,67	10499	40	48	10216	223
						946,4	1,28	10410	14	–	1657	

22	22	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	11	700		7700		7700	–		
						–		–		–	616		
23	23	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	990,45	1,51	2971	5	6	2904	6	
						986,96	0,55	2961	2	–	470		
24	24	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	3	256		768		768	–		
						–		–		–	61		
25	25	1116-0401-0109	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) НР=98 %	м трубопровода	0,8	39237,14	342,13	31390	274	28156	2979	371	
						3700,62	100,53	2960	80	–	2750		
26	26	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0008	4602700,81	315277,51	3682	252	2980	497	45	
						562275	65506,69	450	52	–	334		
27	27	241-211-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	6467		6467		6467	–	698	
						–		–		–	517		
28	28	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	81820		82		82	–	8	
						–		–		–	7		

29	29	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	771		771		771	–		
30	30	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	709		709		709	–		
31	31	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	497		497		497	–		
32	32	241-230-0103	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	331		331		331	–		
33	33	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	451		902		902	–		
34	34	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	123		123		123	–		
35	35	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,5	1590		795		795	–		
		2.2 Канализация К-3											
36	36	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	954,47	3,67	4772	18	22	4643	10168	
37	37	241-208-0407	Труба из поливинилхлорида	м	5	946,4 700	1,28	4732 3500	6	– 3500	753 –	3780	
38	38	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм.	комплект	1	22168,91	87,94	22169	88	20796	1303	25350	

						1285,33	44,53	1285	45	–	1878		
39	39	1109-0601-0101	Конструкции люка.Монтаж (см.ВК л.7) НР=69 %	т конструкций	0,02563	119359,43	5366,29	3059	138	56	2019	54	
						111820,2	2326,47	2866	60	–	406		
40	40	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02563	910589		23338		23338	–	252	
41	41	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,74	–		–		–	1867		
						672,64	1,25	498	1	103	315	87	
						532,1	0,63	394	–	–	65		
42	42	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	365		365		365	–	39	
43	43	261-301-0367	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	–		–		–	29		
						202		202		202	–	21	
44	44	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	–		–		–	16		
						451		902		902	–	974	
			Итого по разделу 2			–		–		–	72		
								163 477					
		Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование											
		3.1 Сантех-оборудования											
45	45	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	11	4300,59	210,08	47306	2311	5875	39492	93742	
						3556,44	107,03	39121	1177	–	6944		
46	46	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	11	1372		15092		15092	–	16299	
						–		–		–	1207		

47	47	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	13	3497,24	105,75	45464	1375	2845	41101	93
						3172,65	53,5	41244	696	–	6925	
48	48	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98 %	комплект	6	17445,65	262,37	104674	1574	93435	10248	124
						1610,73	132,2	9664	793	–	9194	
49	49	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР=98 %	комплект	1	1773,76	75,1	1774	75	234	1473	35
						1464,75	38,03	1465	38	–	260	
50	50	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	19	1171,72	0,15	22263	3	621	21206	469
						1138,9	–	21639	–	–	3478	
51	51	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	13	10780		140140		140140	–	15135
						–		–		–	11211	
52	52	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	10011		60066		60066	–	6487
						–		–		–	4805	
			Итого по разделу 3					594 323				
			Итого по смете					1 092 741				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					16391				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					1109132				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					14973				

			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					1124105					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					22482					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1146588					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					1203917					
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					144470					
			Итого с НДС 12%					1348387					
			Тендерная скидка 5%					-67 419					
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**1 280 968**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Коксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ № 52

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №3-2-5. Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электроосвещения										
		1.1 АВР										
1	1	1308-0303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт.	1	13129,6	127,55	13130	128	9622	2462	16839
		1.2 Щиты ЩУ				3380	39,51	3380	40	–	1247	
2	2	1308-0305-0901	Щитки осветительные ЩУ НР=72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	9622	2462	7498
						3380	39,51	3380	40	–	555	
3	3	247-201 -0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	12548		12548		12548	–	13552
						–		–		–	1004	

4	4	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	9622	1087	28
						1470,3	39,51	1470	40	–	214	
5	5	247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	24096		24096		24096	–	260
		1.3 Щиты распределительные ЩР-1				–		–		–	1928	
6	6	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	104547,98	132,3	104548	132	9622	45022	16153
						62530		62530	0	–	11966	
7	7	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	–	763
						–		–		–	565	
8	8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	14	3245,55	27,9	45438	391	9622	16148	66513
						1602		22428	0	–	4927	
9	9	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	–	1826
						–		–		–	135	
10	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645		3290		3290	–	3553
						–		–		–	263	
11	11	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609		13827		13827	–	14933
						–		–		–	1106	

12	12	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	527		3689		3689	–	3
						–		–		–	295	
13	13	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт.	5	7756,65	117,64	38783	588	9622	11295	540
						3098	39,51	15490	198	–	4006	
14	14	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1893,18	185,18	1893	185	9622	1274	34
						1690	79,02	1690	79	–	253	
15	15	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12891		12891		12891	–	139
		1.4 Осветительная арматура				–		–		–	1031	
16	16	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	10	2401,25	780,2	24013	7802	9622	9170	358
						692,9	580,65	6929	5807	–	2655	
17	17	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	4277		17108		17108	–	184
						–		–		–	1369	
18	18	1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР=72 %	шт.	1	7541,66	2140,4	7542	2140	9622	2954	113
		1.5 Электроустановочные материалы				3323,28	778,86	3323	779	–	840	
19	19	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	7	506,7	3,62	3547	25	9622	2478	650
						490,1	1,58	3431	11	–	482	

20	20	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	345		2415		2415	–	26
						–		–		–	193	
21	21	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	6	603,65	3,62	3622	22	9622	2489	66
						574,6	1,58	3448	9	–	489	
22	22	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	476		2856		2856	–	308
		1.6 Монтажные изделия				–		–		–	228	
23	23	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	16	39		624		624	–	67
		1.7 Кабельная продукция				–		–		–	50	
24	24	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	187	728,88	422,86	136301	79075	9622	46090	196982
						195,24	147,08	36510	27504	–	14591	
25	25	243-111-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	54828		822,42		822,42	–	888
						–		–		–	66	
26	26	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,17	72210		12275,7		12275,7	–	13258
						–		–		–	982	

27	27	243-111-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х6 (ок)-0,66	км	2	190937		381874		381874	–	412
						–		–		–	30550	
			Итого по разделу 1					1 106 879				
		Раздел 3 Заземление										
		3.1 Заземление внутреннее										
28	28	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	29	687,01	64,95	19923	1884	12102	4729	26
						204,75	21,73	5938	630	–	1972	
29	29	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,01	159738		1597		1597	–	1
						–		–		–	128	
30	30	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,02	389094		7782		7782	–	8
						–		–		–	623	
31	31	252-207-0443	Наконечник кабельный типа П10-6Д-МУ3	шт.	20	95		1900		1900	–	2
						–		–		–	152	
32	32	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	27		270		270	–	
						–		–		–	22	
		3.2 Заземление наружный										
33	33	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	6713,08	208,97	53705	1672	40693	8598	672
						1417,5	75,07	11340	601	–	4984	

34	34	1308-02О8-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	м	8	888,06	26,51	7104	212	5128	1320	9
						220,5	8,69	1764	70	–	674	
35	35	1308-02О8-0203	**Проводник заземляющий**	м	8	687,01	64,95	5496	520	3338	1305	7
						204,75	21,73	1638	174	–	544	
			Итого по разделу 3					**122 827**				
			Итого по смете					**1 229 707**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					18446				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					1248152				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					16850				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					1265002				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					25300				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1290302				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					1354817				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					162578				
			Итого с НДС 12%					1517395				
			Тендерная скидка 5%					-75 870				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**1 441 526**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Ақ Көкөу"
_____ Кудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.