Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ № 53

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №3-2-6. Система автоматической пожарной сигнализации

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Пожарная сигнализация										
		1.1 Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=61 %	луч	1	2939,03	0,24	2939	–	66	1753	5067
						2873	–	2873	–	–	375	
2	2	248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	21361		21361		21361	–	23070
						–		–		–	1709	
3	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	8898,88	1,95	17798	4	264	10693	30770
						8765	–	17530	–	–	2279	
4	4	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645

5	5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	4269,69	2,85	8539	6	146	5117	1474
						–		–			1529	
6	6	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	1667,27	0,9	3335	2	79	1985	574
						4194	–	8388	–	–	1092	
7	7	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	1732		3464		3464	–	374
						1627	–	3254	–	–	426	
8	8	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2			0		0	–	
						–		–		–	277	
		1.2 Кабельная продукция									0	
9	9	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР=72 %	м	2	460,09	36,63	920	73	122	541	1578
10	10	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2	45		90		90	–	97
						362,25	13,04	725	26	–	117	
11	11	241-201-0701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм	м	2	139		278		278	–	300
						–		–		–	7	

12	12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	30	371,16	163,45	11135	4904	1350	4730	1713
						162,7	56,27	4881	1688	–	1269	
13	13	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	26765		803		803	–	86
						–		–		–	64	
14	14	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	47		1410		1410	–	152
						–		–		–	113	
			Итого по разделу 1					125 288				
		Раздел 2 Звуковое оповещения										
		2.1 Звуковая сигнализация										
15	15	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	3325,57	2,4	6651	5	138	3970	11471
						3254	–	6508	–	–	850	
16	16	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970		1970		1970	–	2128
						–		–		–	158	
17	17	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1546		1546		1546	–	1670
		2.2 Кабельная продукция				–		–		–	124	
18	18	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР=72 %	м	1	460,09	36,63	1849	147	245	1081	3155
						362,25	13,04	1449	52	–	234	

19	19	241-207-0303	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**2**	45		90		90	–	97
						–		–		–	7	
20	20	241-201-0701	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм**	**м**	**2**	139		278		278	–	300
						–		–		–	22	
21	21	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %**	**шт.**	**1**	839,94	–	840	–	11	506	1454
						829	–	829	–	–	108	
22	22	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**30**	371,16	163,45	11135	4904	1350	4730	17134
						162,7	56,27	4881	1688	–	1269	
23	23	243-907-0101	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**30**	47		1410		1410	–	1523
						–		–		–	113	
24	24	243-802-0102	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**км**	**0,03**	73786		2213,58		2213,58	–	2391
						–		–		–	177	
			Итого по разделу 2					**41 321**				
			Итого по смете					**166 610**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					2499				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					169109				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					2283				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					171392				

			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					3428				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					174820				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					183561				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					22027				
			Итого с НДС 12%					205588				
			Тендерная скидка 5%					-10 279				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**195 309**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Коксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ № 54

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №3-2-8. Котельная. Труба

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фундаменты										
		1.1 Зем.работы по трубе.										
1	1	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	6	241,87	153,34	1451	920		518	2127
						88,53	44,85	531	269		158	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,18	1056,56	–	2303			1492	4099
						1056,56	–	2303			304	
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	35,42	19,77	19,77	700	700		203	975
						–	8,83		313		72	

4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	35,42	186,35	83,32	6601	2951	–	3345	10742
						103,03	42,71	3649	1513	–	796	
		1.2 Фундаменты	Фдт-1									
5	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,68	19427,72	1168,03	13211	794	11370	1022	15372
						1539	294,98	1047	201	–	1139	
6	6	1106-0101-0201	Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство НР=91 %	м3	5,22	27825,43	1150,08	145249	6003	109889	26074	185029
						5623,8	475,14	29356	2480	–	13706	
7	7	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,335	416850		139645		139645	0	150817
						–				–	11172	
8	8	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,02585	286189,35	2340,42	7398	61	6058	1066	9141
						49484,5	859,88	1279	22	–	677	
9	9	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 106-3) НР=91 %	т	0,002	297510,75	1500,75	595	3	–	486	1167
						296010	690,27	592	1	–	86	
10	10	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм К=2,000;	м	1,3	2528		3286		3286	0	3549
						–				–	263	
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	347005		139		139	0	150
						–				–	11	

12	12	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,00166	985		2		2	0	2
						–				–	0	
13	13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0028	332835		932		932	0	1007
						–				–	75	
14	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	23,97	937,71	20,49	22477	491	13845	6879	31704
						339,62	3,25	8141	78	–	2348	
15	15	1113-0101-0306	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым плашмя на замазке "Арзамит" НР=69 %	м2	1	26961,59	471,62	26962	472	19880	4294	33756
						6609,6	304,2	6610	304	–	2500	
16	16	1113-0101-0304	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 50 мм на замазке "Арзамит" НР=69 %	м2	2	17578,06	443,68	35156	887	21322	8384	47023
						6473,52	276,96	12947	554	–	3483	
		1.3 Зем.работы по оттяжкам										
17	17	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м2 спланированной поверхности	30,18	175,7	–	5303			3436	943
						175,7	–	5303			699	

18	18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	21,9	1056,56		23139			14994	41184
						1056,56	–	23139			3051	
19	19	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м2 спланированной поверхности	8,28	88,53	–	733			475	1305
						88,53	–	733			97	
		1.4 Фундаменты оттяжек										
20	20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	0,6	19427,72	1168,03	11657	701	10032	901	13563
						1539	294,98	923	177	–	1005	
21	21	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	7,8	21659,06	1431,95	168941	11169	127241	27372	212018
						3914,16	370,58	30530	2891	–	15705	
22	22	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=3,000;	т	0,06582	31400,75	1500,75	2067	99	–	1649	4013
						29900	690,27	1968	45	–	297	
23	23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=3,000;	м2 поверхности	22,5	937,71	20,49	21098	461	12996	6457	29759
						339,62	3,25	7641	73	–	2204	
			Итого по разделу 1					807 940		807939		
		Раздел 2 Труба										
		2.1 Труба										

24	24	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж НР=69 %	т	2	125277,08	10848,83	250554	21698	34777	124540	40510
						97039,8	3233,45	194080	6467	–	30008	
25	25	241-108-0240	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм К=2,000;	м	24	34497		827928		827928	0	89416
						–				–	66234	
26	26	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0424	464522		19696		19696	0	2127
						–				–	1576	
27	27	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,285	465845		132766		132766	0	14338
						–				–	10621	
28	28	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР=91 %	м2	1,21	1141,47	6,37	1381	8	627	613	215
						616,56	2,67	746	3	–	160	
29	29	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР=91 % К=3,000;	м2	3,63	387,99	2,82	1408	10	759	527	209
						176,16	1,26	639	5	–	155	

30	30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	31,37	101,11	2,71	3172	85	1377	1067	4578
						54,49	0,32	1709	10	–	339	
31	31	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 %	м2	31,37	111,89	3,5	3510	110	2650	475	4304
						23,92	0,49	750	15	–	319	
		2.2 Крышка										
32	32	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,03633	81491,37	29079,55	2961	1056	959	853	4119
						26026,2	11754,16	946	427	–	305	
33	33	222-509-0801	Конструкции стальные	т	0,03633	870475		31624		31624	0	34154
						–				–	2530	
34	34	1110-0114-0508	Настил щит. Устройство .	м2 покрытия	1,6	3026,36	32,45	4842	52	4165	525	5796
						390,78	14,55	625	23	–	429	
35	35	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,02088	31400,75	1500,75	656	31	–	523	1273
						29900	690,27	624	14	–	94	
36	36	1113-0301-0406	Поверхности	м2	1,66	100,78	2,38	167	4	73	56	241
						54,49	0,16	90		–	18	
37	37	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69 %	м2	1,66	6415,34	108,75	10649	181	9007	953	12530
						880,56	44,1	1462	73	–	928	
38	38	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	1,6	531,75	3,08	851	5	780	55	978
						41,04	1,44	66	2	–	72	
		2.3 Крепление (Оттяжка)										

39	39	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 % К=3,000;	т конструкций	0,17733	209058,51	15051,6	37072	2669	935	21152	6288
						188732	3342,18	33468	593	–	4658	
40	40	222-509-1601	Сварная решетка ограждения К=3,000;	т	0,17733	645236		114420		114420	0	12357
						–				–	9154	
41	41	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный К=3,000;	кг	0,01626	985		16		16	0	1
						–				–	1	
42	42	261-102-0320	Растяжки с талрепами К=3,000;	шт.	23495,25	–				–		
43	43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,14	101,11	2,71	216	6	94	73	31
						54,49	0,32	117	1	–	23	
44	44	1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 НР=69 %	м2	2,14	118,47	3,5	254	7	181	41	31
						30,5	0,49	65	1	–	24	
			Итого по разделу 2					1 723 244			1723244	
			Итого по смете					2 531 184				

			Временные здания и сооружения (1,5%)					37968				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					2569152				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					34684				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					2603835				

			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					52077				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2655912				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					2788708				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					334645				
			Итого с НДС 12%					3123353				
			Тендерная скидка 5%					-156 168				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**2 967 185**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Коксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №55

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №6-2-1. Наружные сети водопровода и канализации. Водопроводная сеть

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Колодцы ф 1,5 м										
1	38	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	-3068		-6136		-6136	–	-6627
						–		–		–	-491	
			Итого по разделу 3					-6 627				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					-99				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					-6 726				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					-91				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					-6 817				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					-136				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					-6 953				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					-7 301				

			Налог на добавленную стоимость (12 %)					-876				
			Итого с НДС 12%					-8 177				
			Тендерная скидка 5%					409				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**-7 768,37**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кокеу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.