"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г.

Цены региона: Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №56
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №4-1-2. Наружнее освещение

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Наружное освещение										
		1.1 Земленые работы										
1	1	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	199	549,91	452,29	109432	90006	–	42236	163801
						97,62	197,16	19426	39235	–	12133	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	35,82	1056,56	–	37846	–	–	27249	70303
		1.2 Кабельная линия				1056,56	–	37846	–	–	5208	
3	3	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	15	371,16	163,45	5567	2452	675	2365	8567
						162,7	56,27	2441	844	–	635	
4	4	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	184	415,43	172,85	76439	31804	11704	31562	116641

5	5	241-201-0701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм	м	3	178,97	59,27	32930	10906	–	8640	
						139		417		417	–	450
6	6	241-201-1201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	12	–		–		–	33	
						301		3612		3612	–	3901
7	7	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,234	–		–		–	289	
						398985		93362		93362	–	100831
8	8	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,03	–		–		–	7469	
						4263		128		128	–	138
9	9	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	200	–		–		–	10	
						63		12600		12600	–	13608
		1.3 Опоры освещение				–		–		–	1008	
10	10	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР=80 % К=14,000;	светильник	14	2315,42	197,1	32416	2759	273	24601	61578
11	11	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР=80 % К=14,000;	м3	4,48	2098,83	97,62	29384	1367	–	4561	
						18522,06	28,2	82979	126	73822	7225	97420
12	12	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=14,000;	т	0,41244	2015,76	–	9031	–	–	7216	
						31400,75	1500,75	12951	619	–	11481	26387
13	13	252-301-1028	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1 В без тросостойки, Т.П.3.407.1-164 К=14,000;	шт.	14	29900	690,27	12332	285	–	1955	
						60272		843808		843808	–	911313
						–		–		–	67505	

14	14	247-103-0932	Прожектор типа ДКУ-LED-01-50W, мощность 50 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013 К=14,000;	шт.	14	17960		251440		251440	–	271555
						–		–		–	20115	
15	15	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=14,000;	км	0,14	73647		10311		10311	–	11136
						–		–		–	825	
16	16	261-404-0530	Сжимы ответвительные К=14,000;	100 шт.	0,42	4263		1790		1790	–	1933
						–		–		–	143	
17	17	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=14,000;	т	0,06636	341132		22638		22638	–	24449
						–		–		–	1811	
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=14,000;	т	0,01722	347005		5975		5975	–	6453
						–		–		–	478	
			Итого по разделу 1					1 890 464				
			Итого по смете					1 890 464				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					28 357				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					1 918 821				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					25 904				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					1 944 725				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					38895				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1983620				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					2082801				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					249936				

			Итого с НДС 12%					2332737					
			Тендерная скидка 5%					-116 637					
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**2 216 100,22**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аллакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Арх Коксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №57

Обоснование: Локальная смета №5-1-1. Наружные сети связи

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61 %	км кабеля	0,24	109169,08	73028,08	26201	17527	–	7893	36822
						36141	17774,88	8674	4266	–	2728	
2	2	243-501-0202	Кабель оптический КС-ОКГ-4-G.652D-CF-2,7-1001	км	0,2448	294677		72137		72137	–	77908
						–		–		–	5771	
3	3	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание НР=72 %	м кабеля	260	1246,01	876,57	323963	227908	36832	100938	458893
						227,78	311,42	59223	80969	–	33992	
4	4	243-303-0101	Провод для телефонной связи, марки МКППэпТ 1х2х0,4	км	0,2652	16251		4310		4310	–	4655
						–		–		–	345	
5	5	1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна НР=76 %	шт.	14	2973,94	–	41635	–	24783	12808	58799
						1203,76	–	16853	–	–	4356	
6	6	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,14	32291		4521		4521	–	4883
						–		–		–	362	
7	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,45	2025,1	–	911	–	–	656	1692

8	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,45	2025,1	–	911	–	–	125		
						1056,56	–	475	–	–	342	882	
9	9	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	2,5	1056,56	–	475	–	–	65		
						549,91	452,29	1375	1131	–	531	2058	
10	10	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	3	97,62	197,16	244	493	–	152		
						627,06	47,34	1881	142	180	1160	3284	
11	11	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	8	519,75	17,39	1559	52	–	243		
						740,93	87,68	5927	701	816	3357	10027	
12	12	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	3	551,25	31,61	4410	253	–	743		
						351		1053		1053	–	1137	
13	13	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	8	–		–		–	84		
						1572		12576		12576	–	13582	
14	14	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	–		–		–	1006		
						736,27	10,37	736	10	75	472	1305	
15	15	252-204-1601	Зажим шлейфовый типа ЗКШ-10	шт.	1	650,8	4,35	651	4	–	97		
						3060		3060		3060	–	3305	
16	16	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	1	–		–		–	245		
						8983	3975,87	8983	3976	677	4975	15075	
17	17	291-100-1000 (пл)Прайс	Опора СВ-95-2а	шт	1	4329,9	1889,45	4330	1889	–	1117		
						65025		65025		65025	–	70227	
18	18	1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре НР=72 %	шт.	2	–		–		–	5202		
						2176,92	271,92	4354	544	193	2775	7699	

19	19	252-207-0708	Кронштейн типа CS 1500	шт.	2	1808,3	118,53	3617	237	–	570		
						2621		5242		5242	–	5661	
20	20	1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	–		–		–	419		
						736,27	10,37	2209	31	225	1415	3914	
21	21	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа ЗП-8-2	шт.	1	650,8	4,35	1952	13	–	290		
						9732		9732		9732	–	10511	
22	22	252-207-1101	Зажим анкерный типа АС ADSS	шт.	2	–		–		–	779		
						1865		3730		3730	–	4028	
23	23	1310-0104-0204	Уголок крепления. Монтаж оборудования НР=61 %	комплект	1	–		–		–	298		
						1571,92	209,92	1572	210	–	870	2637	
24	24	252-201-0333	Узел крепления оттяжки	шт.	1	1362	65,08	1362	65	–	195		
						8515		8515		8515	–	9196	
25	25	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР=72 %	м	6,5	–		–		–	681		
						460,09	36,63	2991	238	398	1757	5128	
26	26	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	0,5	362,25	13,04	2355	85	–	380		
						140		70		70	–	76	
27	27	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6	–		–		–	6		
						269		1614		1614	–	1743	
						–		–		–	129		
			Итого по смете					815 127					
			Временные здания и сооружения (1,5%)					12 227					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					827 354					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					11 169					
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					838 523					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					16770					

			Итого с непредвиденными работами и затратами					855294				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					898058				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					107767				
			Итого с НДС 12%					1005825				
			Тендерная скидка 5%					-50 291				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**955 534,06**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аллакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Арх Коксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Цены региона: Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №58

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №7-1-1. Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Плонировка									
1	1	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	102,36828	54,9	54,9	5620	5620	–	1476
						–	20,02	–	2049	–	568
2	2	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	167,24361	350,08	343,63	58549	57470	129	10218
						5,68	79,18	950	13242	–	5501
3	3	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=1,800;	т·км	301,03849	65		19568		–	–
						–		–		–	1565
4	4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	167,24361	23	19,09	3847	3193	22	1481

						3,78	8,52	632	1425	–	426	
			Итого по разделу 1					**108 819**				
			Итого по смете					**108 819**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					1 632				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					110 451				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					1 491				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					111 942				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					2 239				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					114 181				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					119 890				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					14 387				
			Итого с НДС 12%					134 277				
			Тендерная скидка 5%					-6 714				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**127 562,72**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Көкеу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №59

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №7-1-3. Благоустройство. Озеленение

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Озеленение										
		1.1 Посадка древьев										
1	1	1147-0102-0318	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР=88 %	яма	113	5395,59	–	609702	–	83343	463196	1158730
						4658,04	–	526359	–	–	85832	
2	2	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР=88 %	шт.	113	3130,14	972,55	353706	109898	13258	237803	638830
						2040,26	351,17	230549	39682	–	47321	
3	3	254-103-3001	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	113	7984		902192		902192	–	974367
		1.2 Посадка роз				–		–		–	72175	

4	4	1147-0113-0201	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=88 %**	**м2**	**120**	719,06	–	86287	–	19992	58340	15619
						552,46	–	66295	–	–	11570	
5	5	1147-0113-0202	**Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 НР=88 % К=-1,000;**	**м2**	**-120**	105,77	–	-12692	–	-4998	-6771	-2102
						64,12	–	-7694	–	–	-1557	
6	6	1147-0113-0301	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР=88 %**	**м2**	**120**	2345,63	551,88	281476	66226	2204	201587	521708
						1775,38	133,58	213046	16030	–	38645	
7	7	1147-0113-0302	**Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР=88 % К=-1,500;**	**м2**	**-180**	96,7	–	-17406	–	-1121	-14331	-34276
						90,47	–	-16285	–	–	-2539	
8	8	254-105-0105	**Портулак**	**шт.**	**1920**	48		92160		92160	–	99533
						–		–		–	7373	
			Итого по разделу 1					**3 494 069**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					52 411				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					3 546 480				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					47 877				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					3 594 358				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					71 887				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3 666 245				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					3 849 557				

			Налог на добавленную стоимость (12 %)					461 947				
			Итого с НДС 12%					4 311 504				
			Тендерная скидка 5%					-215 575				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**4 095 928,54**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Коксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №60

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №7-1-4. Благоустройство. МАФ

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 МАФы											
		1.1 МАФы										
1	1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=0	шт.	22	55292	185	1216424	4070	1158124	57882	1376250
						2465	50	54230	1100	–	101944	
2	2	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0	шт.	22	10661	–	234542	–	234542	–	253305
						–	–	–	–	–	18763	
3	4	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=0	конструкция	2	101262	828	202524	1656	161988	28202	249184
						19440	251	38880	502	–	18458	
4	5	8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,5, с металлическими стойками НР=0	конструкция	1	88388	769	88388	769	70335	12601	109068
						17284	232	17284	232	–	8079	
5	6	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 3,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=0	конструкция	2	194880	1516	389760	3032	318804	48644	473476
						33962	541	67924	1082	–	35072	
6	7	8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт. НР=0	шт.	1	277757	13430	277757	13430	236893	22998	324815

						27434	4553	27434	4553	–	24060	
7	8	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	126471		379413		379413	–	409766
						–		–		–	30353	
		1.2 Знаки										
8	9	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	2	5707,9	866,5	11416	1733	966	10113	23251
						4358,4	323,66	8717	647	–	1722	
9	10	251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	2	4273		8546		8546	–	9230
						–		–		–	684	
10	11	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	6682		6682		6682	–	7217
						–		–		–	535	
11	12	251-101-0226	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	4305		4305		4305	–	4649
						–		–		–	344	
12	13	1106-0101-0101	Фундамент бетонный. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,09	19423,45	1163,76	1748	105	1505	150	2050
						1539	292,86	139	26	–	152	
			Итого по разделу 1					3 242 261				
			Итого по смете					3 242 261				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					48 634				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					3 290 895				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					44 427				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					3 335 322				

			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					66 706				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3 402 028				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					3 572 130				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					428 656				
			Итого с НДС 12%					4 000 785				
			Тендерная скидка 5%					-200 039				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**3 800 746,17**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Көкеу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №61

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №7-1-5. Благоустройство. Ограждение

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение ОГ-1										
		1.2 Ворота В-1										
1	4	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 % К=2,000;	шт.	1	39315,07	5460,98	39315	5461	4342	37571	83037
						29512,4	2327,57	29512	2328	–	6151	
2	5	222-509-1601	Сварная решетка ограждения К=2,000;	т	0,17448	645236		112581		112581	–	121587
						–		–		–	9006	
3	6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	5,06	84,84	1,93	429	10	258	112	585
						31,84	0,32	161	2	–	43	
4	7	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
						–		–		–	83	
		1.3 Калитка К-1										
5	8	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	14170,96	126,55	14171	127	778	15713	32275
						13266,5	49,39	13267	49	–	2391	

6	9	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,1478	645236		95366		95366	–	10299
						–		–		–	7629	
7	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	428,62	84,84	1,93	36364	827	21890	9511	4954
						31,84	0,32	13647	137	–	3670	
8	11	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	112
						–		–		–	83	
			Итого по разделу 1					392 270				
			Итого по смете					392 270				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					5 884				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					398 155				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					5 375				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					403 530				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					8 071				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					411 600				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					432 180				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					51 862				
			Итого с НДС 12%					484 042				
			Тендерная скидка 5%					-24 202				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					459 839,75				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кокеу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа курылыс"
_____ Есенгазиев М.К.