Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", п. Шубаркудук, Жетоксан 8** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия ГазМонтаж", г. Актобе,район Алматы, ул.Гарнизонная 47,кв.3** — **051240007691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 23.06.2023 года.

Номер документа	Дата составления
31	11.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство наружного газоснабжения к много функциональному придорожному сервису класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мк-р.Кызылжар, п.Шубаркудук" (Внеплощадочные сети)			работа	1	9 999 954,07	9 999 954,07
				Итого	1	**x**	**9 999 954,07**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мыктыгулова И.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Мыңжасар Ж.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик:ТОО "Азия Газ Монтаж"
Наименование объекта: Строительство наружного газоснабжения к много функциональному придорожному сервису класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мк-р.Кызылжар, п.Шубаркудук" (Внеплощадочные сети) п.Шубаркудук (Внеплощадочные сети)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	21.06.2023				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 3						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружного газоснабжения к много функциональному придорожному сервису класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мк-р.Кызылжар, п.Шубаркудук" (Внеплощадочные сети)	**9 999 954,07**									
Акт № 1		8 928 530,42							1 071 423,65	**9 999 954,07**
ИТОГО:		**8 928 530,42**							**1 071 423,65**	**9 999 954,07**

К оплате: 9 999 954 (Девять миллионов девятсот девяносто девять тысяч девятсот пятьдесят четыре) тенге 07 тиынов в т.ч НДС12% 1 071 423,65 тенге

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"

Мыктыгулова И.А.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "ТранзитПром"

Шагыр Е.К. Аттестат № KZ78VJE00022558 от 10.02.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", п. Шубаркудук, Жетоксан,8, БИН 100140014846, тел:87134622758.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Азия Газ Монтаж", Адрекс: г. Актобе, Гарнизонная,47, БИН:051240007691, Тел: 87132404364
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство наружного газоснабжения к много функциональному придорожному сервису класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мк-р.Кызылжар, п.Шубаркудук" (Внеплощадочные сети)**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети газоснабжения**
(наименование)

Основание: Договор подряда № 33 от 21.06.2023 г

Форма 2В

Акт № 1 выполненых работ за август месяц 2023 года.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

Сети газоснабжения

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	12
			РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (полиэтилен)										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3582,792	210,57	210,57	754428,51	754428,51	--	126042,62	950908,82
	1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019869	71,1865	--	48,86	--	175055,22		70437,69	
	1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0.5 до 0.65 м3. масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,019869	71,186494		10598,00		754434,47			
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		110,808	2377,78	--	263477,05	--	--	189703,30	489434,51
	2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,71	189,48168	2377,78 1391,00	--	263477,05 263569,02	--		36254,16	
3	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**										
			НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		85,5	9339,84 1496,77	217,87 66,86	798556,32 127973,83	18627,89 5716,53	651954,60	132353,14 74473,07	1005382,53

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	12
	6.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,13	96,615	1322,00		127725,03				
	6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03885	3,3217							
	6.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,03885	3,321675		5608,00		18627,95			
	6.4	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**94,05**	**6932,00**				**651954,60**		
4	**11**	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**1,0031**		**564148,57**	**265501,60**	**565897,43**	**266324,65**	--	**374860,99**	**1016019,10**
	11.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	199,497	200,1154407	298646,97 1497,00	78830,32	299572,78 851143,98	79074,69		75260,67	
	11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	41,293443	41,42145267							
	11.3	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	29,177571	29,26802147		3801,00		111247,75			
	11.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,192248	4,205243969		13640,00		57359,53			
	11.5	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,923624	7,948187234		5230,00		41569,02			
	11.6	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,923624	7,948187234		797,00		6334,71			
	11.7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	57,001497	57,17820164		555,00		31733,90			
	11.8	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	52,394997	52,55742149		344,00		18079,75			
5	**12**	**241-202-0210 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** *СП - 8%*	**м**	**1013,131**		**1297,00**	--	**1314030,91**	--	**1314030,91**	--	**1419153,38**
6	**15**	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** *НР - 91%; СП - 8%*	**стык**	**86**		-- **33911,64**	-- **30186,54**	-- **2916401,04**	-- **2596042,44**		**105122,47** **986399,21**	**4215024,27**
	15.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,16	185,76	**3725,10** 1721,00	**8879,03**	**320358,60** 319692,96	**763596,58**		**312224,02**	
	15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,61083	310,53138							
	15.3	324-105-0201	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	3,61083	310,53138		8360,00		2596042,34			
	15.4	**261-107-0512**	**Пленка радиографическая рулонная**	**м**	**1,34**	**115,24**	--				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6612791,26**	**3635423,49**	**1965985,51**	**1809359,27**	**9095922,61**
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1011382,26** **9095922,61**	**1023443,02**	--	**673772,09**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Накладные расходы	Тенге					**1809359,27**				
			Сметная прибыль	Тенге					**673772,09**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**9095923**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					**1809359**				
			- Сметная прибыль	Тенге					**673772**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			Временные здания и сооружения (1,3%)					118247				
			ИТОГО:					**9 214 170**				
			Непредвиденные работы и затраты (2)%					184283				
			ИТОГО:					**9398453**				
			С учетом понижающего коэффициента в договорные цены		0,95000001			**8928530,42**				
			Налог на добавленную стоимость -12%					1071423,65				
			ИТОГО:					**9999954,07**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"
_____ Мыктыгулова И.А.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "ТранзитПром"
_____ Шагыр Е.К. Аттестат № KZ78VJE00022558 от 10.02.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Жаик-Бетон"
_____ Таубеков А.Н.