Форма №В-2

Заказчик:Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Кала"

Наименование объекта: Строительство 1 жилого дома в селе Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области.По адресу ул.Т.Жургенова №3

Договор подряда (контракт) №4 от 27.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,тенге
1	2	3	4	5	6	7	9
			Раздел 2: Фундаменты/Лист 11,12				
			отмостка				
1	**14**	**1106-0301-0410** *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,047284**	**495 069,0**	**23 409,0**
2	**15**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**3,88**	**15 761,0**	**61 153,0**
3	**16**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**3,76**	**58 491,0**	**219 926,0**
			Итого по разделу 2: Фундаменты/Лист 11,12				**304 488**
			Раздел 4: Проемы/Лист 10				
4	**26**	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**2,3936**	**7 808,0**	**18 689,0**

5	27	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	2,3936	42 612,0	101 996,0	Казахстан
6	28	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	7,6704	6 712,0	51 484,0	
7	29	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	7,6704	43 802,0	335 979,0	
8	30	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,7392	10 515,0	7 773,0	
9	31	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	0,7392	52 236,0	38 613,0	
10	32	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,5	3 452,0	32 794,0	
11	33	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	9,5	2 086,0	19 817,0	
12	34	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	10,2	1 250,0	12 750,0	
13	35	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	2,04	2 166,0	4 419,0	Казахстан

14	37	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	2,1	11 462,0	24 070,0	
15	38	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	58 830,0	123 543,0	
			Итого по разделу 4: Проемы/Лист 10				771 927	
			Раздел 6: Перекрытие/Лист 13					
16	79	1110-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Подшивка гипсокартонными плитами по деревянным балкам	$м^2$ потолков	80	4 049,0	323 920,0	
			Итого по разделу 6: Перекрытие/Лист 13				323 920	
			Раздел 7: Кровля/Лист 15,16					
17	83	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	20,583	11 168,0	229 871,0	
18	84	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка карниза профлистом по дереву	$м^2$	29,731	1 127,0	33 507,0	
19	85	214-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	32,704	2 552,0	83 461,0	Казахстан
20	86	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву/Крыльцо	$м^2$	3,1	1 127,0	3 494,0	
21	87	214-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,41	2 552,0	8 702,0	Казахстан
22	88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	162,73	349,0	56 793,0	
23	95	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,56	1 013,0	4 619	
24	96	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	13,6	2 856,0	38 842,0	
25	97	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8	2 919,0	19 849,0	

26	98	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8	1 412,0	9 602,0	Казахстан
27	99	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство конька для кровель	м	40	7 098,0	283 920,0	
28	100	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	1 832,0	73 280,0	Казахстан
29	101	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0569104	233 993,0	13 317,0	
30	102	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601,0	2 404,0	
31	103	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка скоба	шт.	1	1 621,0	1 621,0	Казахстан
32	104	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750,0	750,0	
33	105	6112-0302-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема	$м^2$	3,135	1 753,0	5 496,0	
			Итого по разделу 7: Кровля/Лист 15,16				869 528	
			Раздел 8: Внутренняя отделка/Лист 3					
106	106	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	80	2 247,0	179 760,0	
108	108	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	244,41	1 511,0	369 304,0	
109	109	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	196,784	1 618,0	318 397,0	
111	111	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	12,2	2 781,0	33 928,0	
113	113	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	11,91	5 136,0	61 170,0	
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка/Лист 3				962 559	

			Раздел 9: Полы					
116	116	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	4,77	15 293,0	72 948,0	
117	117	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,913	18 080,0	88 829,0	Казахстан
118	118	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9,7	680,0	6 596,0	
119	119	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,485	57 476,0	27 876,0	
120	120	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9,7	2 146,0	20 816,0	
121	121	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	9,7	1 206,0	11 698,0	
122	122	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0097	495 069,0	4 802,0	
123	123	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	9,7	6 913,0	0,0	
124	124	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,894	3 083,0	0,0	
125	125	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23,5	1 293,0	0,0	
126	126	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,899	3 083,0	0,0	
127	127	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	70,3	680,0	47 804,0	
128	128	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,515	57 476,0	202 028,0	
129	129	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	70,3	2 146,0	150 864,0	
130	130	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	70,3	1 206,0	84 782,0	
			Итого по разделу 9: Полы				719 043	

Всего 3951465

Всего		3 951 465
Сметная прибыль 5%	5%	197 573
Итого		4 149 039
Коэффициент на цены 3 кв 2024 г	1,0557	4 380 140
Коэффициент к договорной цене	0,993094	4 349 891
НДС 12%		521 987
Всего по акту с НДС (12%)		**4 871 878**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Мендыгара К.С.

Подрядчик:
ТОО СК-Кала""

_____ Конакбаев Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "ИНШАБ"

_____ Имагамбетов О.С

Технический надзор:
ТОО "TNB Corp"

_____ Белеков Т.Ж.