Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3, тел.: 222141 220071 221755 908553** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/140 от 24.05.2017г. (дом №11 А,Б,В,Г)

Номер документа	Дата составления
146	25.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство 9-ти этажного жилого дома №11 (блоки А,Б,В,Г) в мкр №3, ж/м "Нур-Актобе", г. Актобе (без наружных инженерных сетей)			тенге	1	22 840 087,00	22 840 087,00
				Итого	1	x	22 840 087,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ақмади А. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2017

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 11 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/140	24.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**602 754 993**									
За отчетный месяц		**20 392 935**							**2 447 152**	**22 840 087**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актобе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 11 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/140	24.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**602 754 993**									
За отчетный месяц		**20 392 935**							**2 447 152**	**22 840 087**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2Б**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 11 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-1

общестроительные работы блока А

РАЗДЕЛ 16.Стены							
194	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**87,8733**		**18355,93**	**1612996,86**
		Итого оплата труда:				**11654,67**	**1024134,39**
		Итого эксплуатация машин:				**4254,34**	**373842,69**
		Итого материалов:				**40145,16**	**3527688,60**
		Накладные расходы	%	--		5920,57	520260,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1626,36	170660,57
		Сметная стоимость:				**21955,81**	**2303917,70**
198	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**208,3811**		**201,02**	**41889,54**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**22783,48**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**903,49**
		Итого материалов:				**89,41**	**18630,78**
		Накладные расходы	%	--		60,46	12599,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,92	4359,10
		Сметная стоимость:				**282,41**	**58847,90**
199	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**19,6222**		**31780,68**	**623607,50**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**334351,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**30957,40**
		Итого материалов:				**13730,73**	**269427,38**
		Накладные расходы	%	--		9422,81	184896,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3296,28	64680,32
		Сметная стоимость:				**44499,76**	**873184,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**16,9843**		**24722,37**	**419891,80**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**65982,08**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**24085,59**
		Итого материалов:				**19748,16**	**335408,39**
		Накладные расходы	%	--		1973,52	33518,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2135,67	36272,85
		Сметная стоимость:				**28831,57**	**489683,54**
207	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**4,0700**		**25250,50**	**102769,53**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**23239,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**4761,66**
		Итого материалов:				**18641,81**	**75872,17**
		Накладные расходы	%	--		2900,68	11805,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2252,09	9166,02
		Сметная стоимость:				**30403,27**	**123741,30**
217	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**52,2750**		**17682,83**	**924370,07**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**179667,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**74131,70**
		Итого материалов:				**13156,54**	**687758,13**
		Накладные расходы	%	--		1745,98	91271,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,30	81251,29
		Сметная стоимость:				**20983,12**	**1096892,43**
224	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**68,0000**		**284,41**	**19339,94**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**9922,05**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**10144,74**
		Итого материалов:				**24,66**	**1676,60**
		Накладные расходы	%	--		90,61	6161,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	2040,12
		Сметная стоимость:				**405,02**	**27541,66**
234	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**0,0638**		**38178,20**	**2436,91**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**1800,61**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**312,25**
		Итого материалов:				**5915,26**	**377,57**
		Накладные расходы	%	--		17518,08	1118,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4455,70	284,41
		Сметная стоимость:				**60151,99**	**3839,50**
243	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4BpI**	**т металлических изделий**	**0,9444**		**261240,82**	**246727,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**40703,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1277,88**
		Итого материалов:				**217233,59**	**205165,06**
		Накладные расходы	%	--		21893,81	20677,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22650,77	21392,39
		Сметная стоимость:				**305785,41**	**288797,33**
244	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,0896**		**44007,24**	**3942,19**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**3860,74**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**121,21**
		Накладные расходы	%	--		21893,81	1961,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5272,08	472,28
		Сметная стоимость:				**71173,14**	**6375,72**
245	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0255**		**13188,94**	**335,82**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**317,69**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**15,89**
		Итого материалов:				**275,40**	**7,01**
		Накладные расходы	%	--		6051,30	154,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1539,22	39,19
		Сметная стоимость:				**20779,46**	**529,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3998307,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**884424,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**390618,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5273350,45**

РАЗДЕЛ 20.Перегородки

268	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**310,2800**		**2359,98**	**732255,25**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**283820,40**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**45211,21**
		Итого материалов:				**1333,33**	**413705,82**
		Накладные расходы	%	--		464,68	144180,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,97	70114,88
		Сметная стоимость:				**3050,63**	**946550,89**
269	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**45,3233**		**2907,90**	**131795,66**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**41458,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6604,11**
		Итого материалов:				**1881,25**	**85264,39**
		Накладные расходы	%	--		464,68	21060,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,81	12228,52
		Сметная стоимость:				**3642,38**	**165085,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**864050,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**165241,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**82343,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1111635,89**

РАЗДЕЛ 21.Перекрытие выше отметки 0.000

272	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**2708,03**	**67700,72**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**37856,23**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**14578,75**
		Итого материалов:				**743,79**	**18594,71**
		Накладные расходы	%	--		940,35	23508,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,87	7296,76
		Сметная стоимость:				**3940,25**	**98506,19**
273	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1454,97	66928,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,35	20440,05
		Сметная стоимость:				**5998,71**	**275940,64**
281	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		2872,53	5745,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		856,53	1713,06
		Сметная стоимость:				**11563,17**	**23126,34**
283	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**284,41**	**1137,64**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**583,64**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**596,76**
		Итого материалов:				**24,66**	**98,64**
		Накладные расходы	%	--		90,61	362,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	120,01
		Сметная стоимость:				**405,02**	**1620,10**
284	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3402**		**62743,34**	**21345,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5019,47	1707,68
		Сметная стоимость:				**67762,81**	**23053,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**294424,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**96544,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31277,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**422246,89**
		РАЗДЕЛ 22.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
308	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2708,03**	**5416,06**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**3028,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**1166,30**
		Итого материалов:				**743,79**	**1487,58**
		Накладные расходы	%	--		940,35	1880,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,87	583,74
		Сметная стоимость:				**3940,25**	**7880,50**
309	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4099,40**	**16397,49**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**9371,71**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**3134,62**
		Итого материалов:				**1153,79**	**4615,13**
		Накладные расходы	%	--		1454,97	5819,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,35	1777,39
		Сметная стоимость:				**5998,71**	**23994,70**
313	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,00549**		**343858,43**	**1888,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		92570,49	508,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34914,31	191,80
		Сметная стоимость:				**471343,23**	**2589,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
314	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,00549**		**103400,57**	**568,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8272,05	45,44
		Сметная стоимость:				**111672,62**	**613,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**24270,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**8209,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2598,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**35077,91**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-1

общестроительные работы блока Б

		РАЗДЕЛ 17.Стены					
198	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**40,5453**		**18355,93**	**744247,35**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**157514,16**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**57497,74**
		Итого материалов:				**13381,72**	**542566,30**
		Накладные расходы	%	--		2835,49	114965,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,31	68737,07
		Сметная стоимость:				**22886,74**	**927950,40**
202	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**98,8300**		**201,02**	**19867,17**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**10805,64**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**428,50**
		Итого материалов:				**89,41**	**8836,12**
		Накладные расходы	%	--		71,55	7071,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	2155,07
		Сметная стоимость:				**294,38**	**29093,49**
203	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**10,3389**		**31780,68**	**328576,88**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**176168,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**16311,36**
		Итого материалов:				**13730,73**	**141960,46**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	115483,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	35524,85
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**479585,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
205	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**10,6121**		**24722,37**	**262357,33**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**41227,01**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**15049,19**
		Итого материалов:				**19748,16**	**209570,30**
		Накладные расходы	%	--		3105,43	32955,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,22	23625,01
		Сметная стоимость:				**30054,02**	**318937,60**
211	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**3,0517**		**25250,50**	**77056,10**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**17424,99**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**3570,27**
		Итого материалов:				**18641,81**	**56888,59**
		Накладные расходы	%	--		4094,29	12494,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,58	7164,04
		Сметная стоимость:				**31692,37**	**96714,54**
221	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**63,6500**		**17682,83**	**1125512,29**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**218763,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**90262,70**
		Итого материалов:				**13156,54**	**837413,77**
		Накладные расходы	%	--		2569,76	163565,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1620,21	103126,21
		Сметная стоимость:				**21872,80**	**1392203,78**
228	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**72,0000**		**284,41**	**20477,59**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**10505,70**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**10741,48**
		Итого материалов:				**24,66**	**1775,22**
		Накладные расходы	%	--		106,51	7668,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	2251,72
		Сметная стоимость:				**422,20**	**30398,22**
238	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**0,0638**		**38178,20**	**2436,91**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**1800,61**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**312,25**
		Итого материалов:				**5915,26**	**377,57**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	1268,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	296,47
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**4002,30**
247	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4Bpl**	**т металлических изделий**	**0,5193**		**261240,83**	**135671,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**22382,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**702,68**
		Итого материалов:				**217233,59**	**112816,64**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	17604,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	12262,06
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**165537,87**
248	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,0499**		**44007,24**	**2196,90**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**2151,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**67,55**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	1232,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	274,35
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**3703,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2718399,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**474310,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**255416,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3448127,34**
		РАЗДЕЛ 21.Перегородки					
271	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**153,6778**		**2359,98**	**362676,81**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**140572,67**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**22392,54**
		Итого материалов:				**1333,33**	**204903,28**
		Накладные расходы	%	--		584,45	89816,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	36199,44
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**488692,48**
272	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**45,3233**		**2907,90**	**131795,66**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**41458,32**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6604,11**
		Итого материалов:				**1881,25**	**85264,39**
		Накладные расходы	%	--		607,68	27541,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	12747,01
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**172084,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**494472,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**117358,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48946,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**660777,09**

		РАЗДЕЛ 22.Перекрытие выше отметки 0.000					
275	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**32,0000**		**2708,03**	**86656,92**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**48455,98**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**18660,81**
		Итого материалов:				**743,79**	**23801,23**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	35041,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	9735,86
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**131434,06**
		Исключить ошибочно по Акту №2					
276	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**-461,0000**		**4099,40**	**-1889821,23**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**1080095,06**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**361268,20**
		Итого материалов:				**1153,79**	**531897,96**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	-779306,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	-213530,24
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**-2882658,26**
276	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**92,0000**		**4099,40**	**377144,37**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**215550,48**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**72096,72**
		Итого материалов:				**1153,79**	**106148,68**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	155523,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	42613,41
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**575281,04**
298	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка анкеров**	**т стальных элементов**	**0,0797**		**174783,56**	**13933,75**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**11883,61**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**769,78**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1350,48**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	8283,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1777,37
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**23994,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**-1412086,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**-580458,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-159403,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**-2151948,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 23.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000							
322	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2708,03**	**5416,06**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**3028,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**1166,30**
		Итого материалов:				**743,79**	**1487,58**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	2190,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	608,49
		Сметная стоимость:				**4107,32**	**8214,63**
323	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4099,40**	**16397,49**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**9371,71**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**3134,62**
		Итого материалов:				**1153,79**	**4615,13**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	6761,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	1852,75
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**25012,08**
327	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,00549**		**343858,43**	**1888,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,08	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93
		Сметная стоимость:				**491328,19**	**2699,03**
328	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,00549**		**103400,57**	**568,01**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	24,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	47,37
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**639,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**24270,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**9586,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2708,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**36565,21**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1

общестроительные работы блока В

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 15.Стены					
188	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**43,5233**		**18355,93**	**798911,31**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**169083,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**61720,87**
		Итого материалов:				**13381,72**	**582417,06**
		Накладные расходы	%	--		2835,49	123410,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,31	73785,71
		Сметная стоимость:				**22886,74**	**996107,10**
192	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**104,1794**		**201,02**	**20942,53**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**11390,52**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**451,70**
		Итого материалов:				**89,41**	**9314,40**
		Накладные расходы	%	--		71,55	7454,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	2271,72
		Сметная стоимость:				**294,38**	**30668,26**
193	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**10,3472**		**31780,68**	**328841,72**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**176310,85**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**16324,51**
		Итого материалов:				**13730,73**	**142074,88**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	115576,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	35553,48
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**479971,99**
195	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**11,2950**		**24722,37**	**279239,18**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**43879,83**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**16017,55**
		Итого материалов:				**19748,16**	**223055,47**
		Накладные расходы	%	--		3105,43	35075,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,22	25145,20
		Сметная стоимость:				**30054,02**	**339460,20**
201	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**4,0700**		**25250,50**	**102769,53**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**23239,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**4761,66**
		Итого материалов:				**18641,81**	**75872,17**
		Накладные расходы	%	--		4094,29	16663,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,58	9554,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31692,37**	**128987,93**
211	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**59,2250**		**17682,83**	**1047265,75**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**203554,55**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**83987,56**
		Итого материалов:				**13156,54**	**779196,08**
		Накладные расходы	%	--		2569,76	152194,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1620,21	95956,79
		Сметная стоимость:				**21872,80**	**1295416,64**
218	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**68,0000**		**284,41**	**19339,94**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**9922,05**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**10144,74**
		Итого материалов:				**24,66**	**1676,60**
		Накладные расходы	%	--		106,51	7242,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	2126,62
		Сметная стоимость:				**422,20**	**28709,43**
228	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**0,0638**		**38178,20**	**2436,91**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**1800,61**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**312,25**
		Итого материалов:				**5915,26**	**377,57**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	1268,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	296,47
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**4002,30**
237	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4Bpl**	**т металлических изделий**	**0,5316**		**261240,83**	**138874,17**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**22910,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**719,27**
		Итого материалов:				**217233,59**	**115480,17**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	18020,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	12551,56
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**169446,11**
238	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,0493**		**44007,24**	**2169,72**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**2124,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**66,71**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	1217,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	270,95
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**3657,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2740790,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**478123,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				257513,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3476427,85

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

261	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	155,7900		2359,98	367661,61
		Итого оплата труда:				914,72	142504,77
		Итого эксплуатация машин:				145,71	22700,32
		Итого материалов:				1333,33	207719,57
		Накладные расходы	%	--		584,45	91050,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	36696,99
		Сметная стоимость:				3179,98	495409,31
262	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,3233		2907,90	131795,66
		Итого оплата труда:				914,72	41458,32
		Итого эксплуатация машин:				145,71	6604,11
		Итого материалов:				1881,25	85264,39
		Накладные расходы	%	--		607,68	27541,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	12747,01
		Сметная стоимость:				3796,82	172084,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				499457,27
		Накладные расходы -	Тенге				118592,65
		Сметная прибыль -	Тенге				49443,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				667493,92

РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000

265	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	32,0000		2708,03	86656,92
		Итого оплата труда:				1514,25	48455,98
		Итого эксплуатация машин:				583,15	18660,81
		Итого материалов:				743,79	23801,23
		Накладные расходы	%	--		1095,04	35041,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	9735,86
		Сметная стоимость:				4107,31	131434,06
266	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	50,0000		4099,40	204969,77
		Итого оплата труда:				2342,94	117146,97
		Итого эксплуатация машин:				783,66	39183,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1153,79**	**57689,58**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	84523,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	23159,46
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**312652,74**
288	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка анкеров**	**т стальных элементов**	**0,0673**		**174783,56**	**11763,63**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20257,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**303390,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**126558,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34395,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**464344,30**
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
301	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2708,03**	**5416,06**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**3028,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**1166,30**
		Итого материалов:				**743,79**	**1487,58**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	2190,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	608,49
		Сметная стоимость:				**4107,32**	**8214,63**
302	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4099,40**	**16397,49**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**9371,71**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**3134,62**
		Итого материалов:				**1153,79**	**4615,13**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	6761,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	1852,75
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**25012,08**
306	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера из арматуры диаметром 12AI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,00549**		**343858,43**	**1888,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,08	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:		-		**491328,19**	**2699,03**
307	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,00549**		**103400,57**	**568,01**
		НР второго уровня	%	4,24		4384,18	24,08
		Накладные расходы	%	--		4384,18	24,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	47,37
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**639,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**24270,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**9586,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2708,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**36565,21**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-1

общестроительные работы блока Г

22 840 087

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 15.Стены					
188	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**64,8163**		**18355,93**	**1189762,69**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**251804,01**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**91916,58**
		Итого материалов:				**13381,72**	**867352,95**
		Накладные расходы	%	--		2835,49	183785,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,31	109883,89
		Сметная стоимость:				**22886,74**	**1483432,57**
192	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**123,3128**		**201,02**	**24788,79**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**13482,48**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**534,65**
		Итого материалов:				**89,41**	**11025,05**
		Накладные расходы	%	--		71,55	8822,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	2688,94
		Сметная стоимость:				**294,38**	**36300,71**
193	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**10,3472**		**31780,68**	**328841,72**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**176310,85**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**16324,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**13730,73**	**142074,88**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	115576,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	35553,48
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**479971,99**
195	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**13,4421**		**24722,37**	**332321,64**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**52221,25**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**19062,44**
		Итого материалов:				**19748,16**	**265457,59**
		Накладные расходы	%	--		3105,43	41743,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,22	29925,22
		Сметная стоимость:				**30054,02**	**403990,49**
201	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**4,0700**		**25250,50**	**102769,52**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**23239,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**4761,66**
		Итого материалов:				**18641,81**	**75872,17**
		Накладные расходы	%	--		4094,29	16663,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,58	9554,66
		Сметная стоимость:				**31692,37**	**128987,93**
211	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**48,5650**		**17682,83**	**858766,76**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**166916,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**68870,51**
		Итого материалов:				**13156,54**	**638947,37**
		Накладные расходы	%	--		2569,76	124800,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1620,21	78685,38
		Сметная стоимость:				**21872,80**	**1062252,58**
218	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**68,0000**		**284,41**	**19339,94**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**9922,05**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**10144,74**
		Итого материалов:				**24,66**	**1676,60**
		Накладные расходы	%	--		106,51	7242,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	2126,62
		Сметная стоимость:				**422,20**	**28709,43**
228	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**0,0638**		**38178,20**	**2436,91**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**1800,61**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**312,25**
		Итого материалов:				**5915,26**	**377,57**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	1268,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	296,47
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**4002,30**
237	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4Bpl**	**т металлических изделий**	**0,5316**		**261240,83**	**138874,17**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**22910,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**719,27**
		Итого материалов:				**217233,59**	**115480,17**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	18020,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	12551,56
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**169446,11**
238	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,0493**		**44007,24**	**2169,72**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**2124,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**66,71**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	1217,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	270,95
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**3657,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3000071,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**519142,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**281537,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3800752,00**

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

261	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**154,0950**		**2359,98**	**363661,44**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**140954,31**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**22453,34**
		Итого материалов:				**1333,33**	**205459,58**
		Накладные расходы	%	--		584,45	90060,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	36297,72
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**490019,24**
262	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**45,3233**		**2907,90**	**131795,66**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**41458,32**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6604,11**
		Итого материалов:				**1881,25**	**85264,39**
		Накладные расходы	%	--		607,68	27541,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	12747,01
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**172084,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**495457,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				117602,02
		Сметная прибыль -	Тенге				49044,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				662103,85

РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000

265	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25,0000		2708,03	67700,72
		Итого оплата труда:				1514,25	37856,23
		Итого эксплуатация машин:				583,15	14578,75
		Итого материалов:				743,79	18594,71
		Накладные расходы	%	--		1095,04	27376,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	7606,14
		Сметная стоимость:				4107,31	102682,86
266	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46,0000		4099,40	188572,18
		Итого оплата труда:				2342,94	107775,21
		Итого эксплуатация машин:				783,66	36048,45
		Итого материалов:				1153,79	53074,42
		Накладные расходы	%	--		1690,47	77761,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	21306,71
		Сметная стоимость:				6253,05	287640,52
288	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,0673		174783,56	11763,63
		Итого оплата труда:				149066,81	10032,79
		Итого эксплуатация машин:				9656,02	649,89
		Итого материалов:				16940,24	1140,15
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				300985,05	20257,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				268036,53
		Накладные расходы -	Тенге				112130,94
		Сметная прибыль -	Тенге				30413,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				410580,88

РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

301	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2,0000		2708,03	5416,06
		Итого оплата труда:				1514,25	3028,50
		Итого эксплуатация машин:				583,15	1166,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**743,79**	**1487,58**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	2190,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	608,49
		Сметная стоимость:				**4107,32**	**8214,63**
302	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4099,40**	**16397,49**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**9371,71**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**3134,62**
		Итого материалов:				**1153,79**	**4615,13**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	6761,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	1852,75
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**25012,08**
306	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,00549**		**343858,43**	**1888,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,08	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93
		Сметная стоимость:				**491328,19**	**2699,03**
307	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,00549**		**103400,57**	**568,01**
		НР второго уровня	%	4,24		4384,18	24,08
		Накладные расходы	%	--		4384,18	24,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	47,37
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**639,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**24270,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**9586,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2708,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**36565,21**

Итого прямые затраты	**14 361 855**
Накладные расходы , тенге	2 666 539
Итого с накладными расходами , тенге	**17 028 394**
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 362 272
Итого на подряд, тенге	**18 390 666**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту:							18 390 666
	Строительно-монтажные работы						18 390 666
	Временные здания и сооружения			0,9%			165 516
	ИТОГО						18 556 182
	Зимнее удорожание			2,73%			506 584
	Итого						19 062 766
	в ценах 2017 г (К=1,0697784)						20 392 935
	НДС 12%			12%			2 447 152
	Итого с НДС						22 840 087

Итого по акту:

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор :

_____ **Илиманов Е.Б.**

Сметное расчетное приложение