Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«_14_» _декабря___2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __ТОО «Актобе-Саулет»_____
_____ г. Актобе, ул. Богенбай Батыра 22/1-161,_____
наименование организации, юридический адрес

в лице_____Директор ТОО___Жолдыбаев К.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» города Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе» (блоки А,Б,В,Г;без наружных инженерных сетей)».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является___ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
_____Руководитель ГУ Алимбаев А.С._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:__ТОО «Новат»_ТОО «Тиртрейд»; ТОО «Газ и К»_; ТОО «Жигер»_; ТОО «Цифрал»

наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)_ПрК «Актюбгражданпроект»

__рабочий проект __№18724263_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_ ГУ «Отдел строительства г.Актобе»__ _№03-8/226_ от 14.09.2016 года ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	13682,8	
Число этажей	этаж	9	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	79956.7	
В том числе подземной части	$м^3$	7403.4	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	216	13682.8				
однокомнатных	68	2141.2				
двухкомнатных	98	5660.8				
трехкомнатных	50	5880.8				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Фундаменты под стены ленточные.
Подвальная часть стен запроектирована - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, укладываемых на растворе М75.
Наружные стены толщиной 730мм запроектированы трехслойные с эффективным утеплителем из минплиты, расположенным между облицовочным слоем кладки и основным. Перемычки и плиты перекрытий –сборные железобетонные. Лестницы– из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам из швеллера №20

Окна – металлопластиковые с тройным остеклением. Двери внутренние – деревянные по серии 1.136-1. Двери наружные тамбурные – металлические, входные в квартиры также металлические. Покрытие кровли трехслойный рулонный материал (бикрост), два слоя подкладочных ТПП (ГОСТ 30547-97) и один верхний ТКП (ГОСТ 30547-97).

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___сентябрь 2017 г_____;

месяц, год

окончание работ ___декабрь 2018_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___12_____;

фактически, месяц: _____12_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» города Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе» (блоки А,Б,В,Г;без наружных инженерных сетей)».**

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____Жолдыбаев К.А

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актобе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Актобе