Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

# Декларация о соответствии

"15" 09 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараазстрой-2004», Жамбылская область, город Тараз ул.Ерденбека Ниеткалиева 100А.**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице директора – **Баккараев Куат Кенисбекович.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

По объекту: **«Строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети и сервисных линий села Жанатурмыс района Т. Рыскулова Жамбылской области». Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, с. Жанатурмыс.**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области», и.о. руководителя – Өміркұлов Жасулан Бейшенқұлұлы.**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия» ГСЛ-№18016730 от 06.09.2018 г.**

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

**в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№000255 от 25.07.2006г.**

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

**в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

3) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и К°» ГСЛ №17001521 от 31.01.2017г.**

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

**в лице директора Рахимбердиева Айдара Бейсенбековича.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

3. Проект (проектно-сметная документация
**Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбыл Жоба». №2 от 11.01.2021г.**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утверждения(а) Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбыл Жоба». №2 от [illegible]г.

*наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)*

[illegible] «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова». №2 от 11.01.2021г.

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, пропускная способность, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Водопровод | | | | | |
| Расход воды | м3/сут | 317,02 | | 317,02 | |
| Протяженность водопровода магистральных линий | м | 17000,0 | | 17000,0 | |
| Протяженность водопровода сетевых линий | м | 20030,0 | | 20030,0 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее-м2) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее-м3) | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе подземной части | м3 | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | - | - |

| Показатели | По проекту | | Фактически | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | число квартир | площадь квартир, м2 | | |
| | - | общая | жилая | - | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Рабочим проектом разработан хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Источником водоснабжение являются водозаборные, водопроводные сооружения на которых располагается проектируемые скважина.

Протяженность трассы водопроводных сетей составляет: 125х7.4 - 3050 м; 110х6.6мм - 13650 м; 63х3.8мм - 300 м; 20х2.0мм - 20030 м.

Сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Д=125х7,4мм, Д=110х4.2мм, Д=63х3.8мм, Д=20х2.0мм ПЭ 100 SDR17, SDR11 "Питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Согласно таб.12.5 СП РК 3.01-101-2013 расстояние водопровода по горизонтали (в свету) от автомобильной дороги 2 метра.

В проекте предусматривается подводка водопроводных сетей до границы участка потребителей.

Глубина заложения труб, считая до низа на 0,5 м больше расчетной глубины, проникновения в грунт нулевой температуры.

Водопроводные сети проектируются с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску, при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшить до 0,0005.

Средняя глубина заложения труб -1,60м. При пересечениях асфальтобетонных автомобильных дорог водопроводными трубопроводами проектом предусматривается прокладка труб в футлярах из полиэтиленовых труб Ø315х28,6мм, Ø250х22,7мм, Ø225х20,5мм по ГОСТ 10704-91.

Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 2000мм, 1500мм и 1000мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1м с уклоном от люков. Колодцы на сетях водопровода необходимо устанавливать на основание из уплотненного местного грунта на глубину 0,3м.

При прокладке пластмассовых труб предусмотрено основание из песка толщиной не менее 10 см. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом

трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения 1,65 тс/м3.
Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производить ручным инструментом. Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев согласно СН РК 4.01-05-2002 выполняется в стальной гильзе длиной 0,2 м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом. В пониженных участках сети предусмотрены выпуски в сторону мокрых колодцев с установкой задвижки Ø 50мм.

**Категория системы водоснабжения - III.**

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СНиП РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб".

После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции.

Стремянки окрасить кузбасслаком.

**Противопожарные мероприятия.**

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах на водопроводной сети. Согласно п.11.16. СНиП РК 4.01-02-2009 пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен зданий. В местах расположения подземных пожарных гидрантов устанавливаются пожарные указатели с флуоресцентным или светоотражающим покрытием.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения,*
*по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___.___.2021г.;
*месяц, год*
окончание работ ___.___.2022г.;
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:___;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___;
фактически, месяц:___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ботабараев Л.О

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати(при наличии)*

Молтыкулов Б.Б

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутсвует**;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети и сервисных линий села Жанатурмыс района Т. Рыскулова Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»**

**директор - Баккараев Куат Кенисбекович**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

_____ страниц