Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно

Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой - 2004»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»**

Договор: **№79-6 от 30.06.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети и сервисных линий села Жанатурмыс района Т. Рыскулова Жамбылской области"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети и сервисных линий села Жанатурмыс района Т. Рыскулова Жамбылской области"	18 179 871	18 179 871				18 179 871			
2	В том числе НДС	1 947 843	1 947 843				1 947 843			
5	Всего к оплате	18 179 871	18 179 871				18 179 871			
6	В том числе НДС	1 947 843	1 947 843				1 947 843			

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Директор_____**Баккараев К.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»

Директор_____**Жорабеков Б.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети и сервисных линий села Жанатурмыс района Т. Рыскулова Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Поселковые сети В1.**
(наименование)

Договор подряда: **№79-6 от 30.06.2022 г.**

Акт выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		12126	152,71	144,65	1851762	1754026	0	382406	2 412 901
				м3 грунта		8,06	35,74	97736	433383		178734	
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		606,5	1613,92	0	978843	0	0	704767	1 818 298
				м3 грунта		1613,92	0	978843	0		134689	
3	3	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		680	3636,72	157,82	2472970	107318	1675520	713767	3 441 676
				м3 основания		1014,9	45,36	690132	30845		254939	
4	4	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		2707	766,41	0	2074672	0	0	1493764	3 853 911
				м3 грунта		766,41	0	2074672	0		285475	
5	5	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (10м). Группа грунтов 2**		8092	34,67	34,67	280550	280550	0	72712	381 522
				м3 грунта		0	12,48	0	100988		28261	
6	6	E11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		8092	17,12	17,12	138535	138535	0	35948	188 442
				м3 грунта		0	6,17	0	49928		13959	
7	7	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2040	156,87	74,79	320015	152572	0	170528	529 786
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	167443	69401		39244	
8	8	E11-010107-1301	**Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**		1093	51,31	51,31	56082	56082	0	12552	74 125
				м3 грунта		0	15,95	0	17434		5491	
			Итого по разделу: 10. Земляные работы									12 700 657
			Раздел: 11. Пожарные гидранты									
			Раздел: 12. Трубопроводы									
9	14	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		5,06714	347138,79	105411,35	1759001	534134	11814	1349721	3 357 420
				км трубопровода		239396	29662,04	1213053	150302		248698	
			Итого по разделу: 12. Трубопроводы									3 357 420
			ИТОГО:					9 932 428,00	3 023 215,00	1 687 334,00	4 936 165,00	16 058 081

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								5 221 878,00	852 280,00		1 189 490,00	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0,00		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		465 684,00				
			Итого с временными									16 523 762
			Зимние удорожания			0,9 %		148 714,00				
			Итого с зимними удорожаниями									16 672 476
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		333 450,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 005 926
			Всего:									17 005 926
			в том числе на 2020 год - 80 %									13 604 741
			в том числе на 2021 год - 20 %									3 401 185
			В текщих ценах на 2020 г. К=1,050036									14 285 468
			В текщих ценах на 2021 г. К=1,1025918									3 750 119
			Итого в текущих ценах									18 035 587
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			12 %		2 164 270,38				
			Итого с НДС									20 199 856
			Итого с понижющим коэффициентом К=0,9									18 179 871
			Итого к оплате:									18 179 871

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Директор_____ Баккараев К.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»

Директор_____ Жорабеков Б.О.