Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«15» августа 2016г.

Подрядчик **ТОО «Енбек» г. Алматы, ул. Витебская,44**
в лице **директора Абильдаева Т.Д.**
по объекту: **«Капитальный ремонт СШ Корам в с. Корам , Енбекшиказахского района Алматинской области»**
заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» Молдасбаева Асель Маратовна**
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет ;**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «НИЛС-Құрылыс»**
Утвержден **ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района 27.11.2013г.**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект **«Капитальный ремонт СШ Корам в с. Корам , Енбекшиказахского района Алматинской области»** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж	1;2	1;2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Средняя школа является общеобразовательным учреждением представляющим педагогические услуги постоянному контингенту учащихся, расположен в отдельно стоящим строении, состоящим из семи блоков. Без подвала, прямоугольной конфигурации в плане, разделенных антисейсмическими швами.
Блок А – основной учебный корпус, двухэтажное здание, размерами в осях 116,0х12,0 м., состоит из трех блоков.
Блок Б – учебный корпус, двухэтажное здание Г-образной формы, общими размерами в осях 62,0х36,0 м., состоит из двух блоков.
Блок В – в блоке размещаются столовая и актовый зал, подсобные помещения, музей, кабинет бухгалтера. двухэтажное здание, размерами в осях 40,0х12,0 м.

Блок Ж – спортивный зал с размерами в осях 24,0х12,0 м.
Блок Д – одноэтажное здание, размерами в осях 18,0х9,0 м.
Блок Е – одноэтажное здание Г-образной формы, размерами в осях 39,72х15,0 м.
Блок К – отдельно стоящее двухэтажное здание учебного корпуса для начальных классов, размерами в осях 36,0х12,0 м.
Конструктивные схемы всех блоков – сборный железобетонный каркас . Фундаменты – железобетонные ленточные. Железобетонные колонны и балки армированные пространственным каркасом из арматурных стержней . Междуэтажные перекрытие – из многопустотных плит перекрытий заводского изготовление толщина 220 мм. Двери наружные – металлические, заменены на металлические ; внутренние двери – деревянные, заменены на деревянные ; Окна – деревянные, заменены на металлопластиковые; Кровля – двух и четырехскатная, деревянная стропильная система не заменена, заменены обрешетка с покрытием из металлочерепицы; полы заменены на новые дощатые деревянные полы, на керамическую плитку, линолеумы; заменены система внутренного электроосвещения с розетками включателями и осветительными приборами; заменены система внутренного отопления,водоснабжения и канализации; выполнены сплошное выравнивание внутренних и наружных стен и потолков с покраской; замена бордюров и асфальтирование и ограждения согласно актам выполненных работ;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **1 июня 2016г.;**
окончание работ **20 августа 2016 г.;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три);**
фактически, месяц: **3 (три);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник ЕРЭС Енбекшиказахского района Жарыкбасов Е.С.

подпись

М.П.

Руководитель ГКП «Есик су кубыры» Бердалиев М.

подпись

М.П.

Директор СШ Корам Жошыбаев К.С.

подпись

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт СШ Корам в с. Корам , Енбекшиказахского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО Енбек Директор Абильдаев Т.Д.

М.П.