Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«08» ноября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Гулим и компания», Алматинская область, г. Текели,ул. Ш.Калдаякова,61
наименование организации, юридический адрес
в лице Тлеуберлинова Илияса Абилмажиновича ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бактыбай-Ельтай Ескельдинского района Алматинской области» ;
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района ", Рысбеков Аян Бауыржанович;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц».
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района " приказ №31 от 05.06.2015 года ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Бурение скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция 1 подъема	объект	1	1	1	1
Насосная станция 2 подъема	объект	1	1	1	1
Установка водонапорной башни	шт	1	1	1	1

Хлор-сатуратор	шт	2	2	2	2
Устройство резервуара	шт	2	2	2	2
Здание КПП	объект	1	1	1	1
Укладка магистральных сетей	м	1385	1385	1385	1385
Укладка внутрипоселковых сетей	м	21615	21615	21615	21615
Монтаж колодцев	шт	325	325	325	325
Ограждение ЗСО	м	380	380	380	380
Установка трансформатора	шт	1	1	1	1
Строительство ВЛ 10 кВ	м	1860	1860	1860	1860
Разборка и восстановление асфальтового покрытия	м2	3000	3000	3000	3000
Благоустройство территории водозабора	м2	2730	2730	2730	2730

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система водоснабжения принята централизованной, объединенная на хоз-питьевые и противопожарные нужды. Водопроводная сеть кольцевая с выделением ремонтных участков и установкой задвижек для отключения аварийных участков. В состав сооружений головного водозабора входят: артезианские скважины-2шт, резервуары чистой воды-2 шт, колодцы с

хлор-сатураторм-2 шт (1 рабочая, 1 резервная), водонапорная башня, насосная станция второго подъема, насосная станция первого подъема и здание КПП. Магистральная и распределительная сеть принята из п/э труб диаметром 160 и 110 мм, а также стальными трубами диаметром 114, 50 мм. Зона санитарной охраны огорожена промоградой и четырехрядной колючей проволокой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2016 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 19 месяцев;

фактически, месяц: 18 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бактыбай-Ельтай Ескельдинского района Алматинской области»

_____:

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тлеуберлинов Илияс Абилмажинович;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.