Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Мангистауская область, г.Актау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К"

Форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт Хозяйственного блока (патологоанатомическое отделение, блок особо опасных инфекций, прачка)" ГКП на ПХВ "МОМБ", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 26, 53

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
KSBKKZKX 990340000301	KSBKKZKX 040440018281	№96	14.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплат
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Хозяйственного блока (патологоанатомическое отделение, блок особо опасных инфекций, прачка)" ГКП на ПХВ "МОМБ", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 26, 53	166 605 134,84	148 754 584,68							17 850 550,16	166 605 134,84
удержание аванса-30%		44 626 375,40								49 981 540,45
Итого с НДС		104 128 209,28								116 623 594,39

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница"
Управления здравоохранения Мангистауской области Мангистауская область, г.Актау

М.П. Бекибаев Р. А.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МУХАММЕД И К"

М.П. Озганов Ж. Т.
(подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Мангистауская область, г.Актау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К°

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Хозяйственного блока (патологоанатомическое отделение, блок особо опасных инфекций, прачка)" ГКП на ПХВ "МОМБ".**

(наименование, адрес)

Договор подряда **№96** от **14.08. 2024 г.**

Акт выполненных работ

за **за Октябрь 2024 года.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.									
			Демонтажные работы АС									
			Проемы									
1	1	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	$м^2$	10,29	3426,22	56,93	35256	586	3848	21480	61275
						2995,29	30,03	30822	309		4539	
2	2	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	29,22	3535,64	60,29	103311	1762	20126	56827	172949
						2786,56	31,99	81423	935		12020	
3	3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	$м^2$	94,08	2243,87	282,54	211103	26581	–	169605	411164
						1961,33	184,82	184522	17388		30457	
4	4	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов из ПВХ. Разборка	$м^2$	4,2	2243,87	282,54	9424	1186	–	7572	18355

5	5	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Заполнение оконных проемов. Разборка			1961,33	184,82	8238	776		1360	
				м²	105,15	3543,31	282,54	372579	29709	–	304336	731068
6	6	Е11-100501-501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ			3260,77	184,82	342870	19434		54153	
				м²	26,04	1967,90	2,99	51244	78	–	46050	105077
			Полы			1964,91	–	51166	–		7784	
7	7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
				м² стяжки	674,87	617,69	37,86	416860	25550	–	382921	863766
8	8	Е12-70101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия			579,83	23,79	391310	16055		63984	
				м²	346,17	1704,41	52,06	590016	18022	–	420323	1091166
9	9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			1652,35	34,05	571994	11787		80827	
				м² стяжки	540,08	617,69	37,86	333602	20448	–	306441	691248
10	10	Е12-70101-302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка			579,83	23,79	313155	12849		51205	
				м	620,18	282,69	–	175319	–	–	126231	325675
11	11	Е12-70101-205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия			282,69	–	175319	–		24125	
				м²	129,31	230,19	4,70	29766	608	–	21279	55129
12	12	Е12-70101-301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка			225,49	3,07	29158	397		4084	
				м	138,68	74,63	–	10350	–	–	7451	19226
			Ведомость демонтажных работ			74,63	–	10350	–		1424	
13	13	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов									
				м²	1214,95	352,38	–	428124	–	–	308245	795282
14	14	Е12-130103-105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка			352,38	–	428124	–		58913	
				м² облицовки	272,44	1597,37	98,16	435187	26743	–	304792	799178

15	15	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей			1499,21	54,61	408445	14878		59198	
				м²	272,44	456,14	–	124271	–	–	104388	246951
16	16	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов			456,14	–	124271	–		18292	
				м²	2339,85	352,38	–	824516	–	–	593643	1531619
17	17	Е12-80101-201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий			352,38	–	824516	–		113459	
				м² кровли	1775,68	344,91	0,25	612450	444	–	440653	1137359
18	18	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей			344,66	–	612006	–		84256	
				м²	750	456,14	–	342105	–	–	287370	679830
19	19	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Крыльцо, пандус. Разборка			456,14	–	342105	–		50355	
				м³	16,64	35859,66	14951,12	596705	248787	–	405494	1082375
20	20	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии/Отмостка/. Разборка			20908,54	8101,72	347918	134813		80176	
				м³	24,75	32085,89	11897,72	794126	294469	–	553748	1455704
			Демонтажные работы ОВ			20188,17	6447,15	499657	159567		107830	
21	21	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж									
				шт.	47	2300,53	80,98	108125	3806	–	76902	199829
22	22	Е12-150101-101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка			2219,55	52,97	104319	2490		14802	
				м трубопроводов	890	819,26	6,10	729141	5429	31061	500225	1327711
23	23	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=0,4	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка			778,26	2,36	692651	2100		98345	
				решетка	14	1169,94	34,97	16379	490	–	15733	34681
24	24	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,4	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка			1134,97	11,75	15890	165		2569	
				решетка	68	283,14	1,48	19254	101	–	18785	41082
						281,66	0,23	19153	16		3043	

25	25	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,4	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	16	357,71	4,91	5723	79	–	5565	12191
						352,80	2,11	5645	34		903	
26	26	Е11-200302-0105 1120-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,4	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м^2. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	2	684,05	5,14	1368	10	–	1335	2919
						678,91	2,11	1358	4		216	
27	27	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м^2 поверхности воздуховодов	412	1157,52	27,11	476898	11169	–	340588	882887
						1130,41	17,74	465729	7309		65401	
			Демонтажные работы ВН									
28	28	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель. Демонтаж	м	900	191,20	0,36	172080	324	–	123822	319572
						190,84	0,24	171756	216		23670	
29	29	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 К=0,4	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	20	4131,26	4,13	82625	83	–	50351	143614
						4127,13	–	82543	–		10638	
30	30	Ц13-100408-104 1310-0408-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28 К=0,4	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	49759,54	6815,13	49760	6815	–	27664	83618
						42944,41	2407,15	42944	2407		6194	
			Демонтажные работы ЭОМ									
31	32	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	4	5192,58	1671,22	20770	6685	–	12513	35946
						3521,36	823,42	14085	3294		2663	
33	33	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	190	115,61	–	21966	–	–	15816	40805
						115,61	–	21966	–		3023	
34	34	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель. Демонтаж	м	3500	191,20	0,36	669200	1260	–	481530	1242780
						190,84	0,24	667940	840		92050	

35	35	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	400	377,32	2,89	150928	1156	–	108380	280052
						374,43	1,89	149772	756		20744	
36	36	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	54,690801	204,00	–	11157	–		–	12050
						–	–	–	–		893	
37	37	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	820,36202	64,00	–	52503	–		–	56703
						–	–	–	–		4200	16990836
			Раздел 2:Общестроительные работы АС 2-1-1									
38	6	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	282,05	1198,38	47,32	338003	13346	120230	200047	581093
						724,79	29,74	204427	8388		43044	
39	7	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,02 K=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	282,05	1471,25	95,90	414966	27049	357605	44141	495835
						107,47	59,02	30312	16647		36729	
			Полы Тип К									
40	8	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	272,35	4565,80	125,15	1243496	34085	506819	678811	2076092
						2579,74	71,77	702592	19547		116582	
41	9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	272,35	1198,38	47,32	326379	12888	116094	193167	561109
						724,79	29,74	197397	8100		41563	
42	10	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на	$м^2$	272,35	245,20	15,98	66780	4352	57550	7103	79793
						17,91	9,84	4878	2680		5910	
43	11	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	245,18	4558,01	3,06	1117533	750	957369	150236	1369191
						650,19	1,68	159414	412		25467	
			Полы Тип Кр									
44	12	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	276,84	11020,36	125,15	3050876	34647	2302054	690002	4040147
						2579,74	71,77	714175	19869		118504	
45	13	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	276,84	1198,38	47,32	331760	13100	118009	196352	570360
						724,79	29,74	200651	8233		42249	
46	14	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	260	4268,89	20,23	1109911	5260	953625	144279	1354524
						580,87	9,47	151026	2462		100334	

			Полы Тип Л1										
47	15	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	40,79	5961,55	72,11	243172	2941	218000	22289	286697	
						544,99	36,32	22230	1481		4551		
48	16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	40,79	1198,38	47,32	48882	1930	17388	28931	84038	
						724,79	29,74	29564	1213		6225		
49	17	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	42,68	565,50	4,08	24136	175	16315	7277	33926	
						179,15	2,24	7646	96		2513		
50	18	Е11-150403-303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы/Плинтусы/. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,4144	198,65	6,33	678	21	995	3290	9080	
						1200,86	3,55	4100	12		662		
			Проемы Окна										
51	19	Е11-100501-108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	93,96	5823,66	308,69	547191	29005	279575	229844	839198	
						2539,50	178,49	238611	16771		62163		
52	20	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	55,08	44739,00	–	2464224	–	2464224	–	2661362	
						–	–	–	–		197138		
53	21	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	7,56	49824,00	–	376669	–	376669	–	406803	
						–	–	–	–		30134		
54	22	С1223-203-0204 223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	$м^2$	8,64	49345,00	–	426341	–	426341	–	460448	
						–	–	–	–		34107		
55	23	Е11-100501-106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	2,25	5219,54	305,08	11744	687	6499	4460	17500	

56	24	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка			2026,10	176,34	4559	397		1296	
				$м^2$	2,25	49824,00	–	112104	–	112104	–	121072
57	25	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м			–	–	–	–		8968	
				м	46,6	3610,22	8,74	168236	408	146197	19676	202945
58	26	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм			464,19	4,95	21631	231		15033	
				м	46,6	1331,00	–	62025	–	62025	–	66987
			Двери			–	–	–	–		4962	
59	27	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах									
				$м^2$	8,19	6724,36	81,32	55073	666	13521	28454	90209
60	28	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный			4992,16	42,90	40886	351		6682	
				$м^2$	8,19	55871,00	–	457583	–	457583	–	494190
61	29	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах			–	–	–	–		36607	
				$м^2$	19,62	6107,98	86,13	119839	1690	50173	117858	367536
62	30	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный			4644,27	45,70	91121	897		27225	
				$м^2$	19,62	70933,00	–	1391705	–	1391705	–	1503041
63	31	Е11-100107-107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях			–	–	–	–		111336	
				$м^2$	3,15	3112,69	197,57	9805	622	2687	6148	17230
64	32	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П			2062,38	106,32	6496	335		1276	
				$м^2$	3,15	12455,00	–	39233	–	39233	–	42372
65	33	Е11-100107-106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях			–	–	–	–		3139	
				$м^2$	31,08	3664,43	141,07	113890	4384	34288	69758	198340

66	34	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П			2420,15	73,69	75218	2290		14692	
				$м^2$	26,88	11755,00	–	315974	–	315974	–	341257
67	35	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П			–	–	–	–		25278	
				$м^2$	2,52	12455,00	–	31387	–	31387	–	33898
68	36	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П			–	–	–	–		2511	
				$м^2$	1,68	14911,00	–	25050	–	25050	–	27054
69	37	Е11-100501-203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей			–	–	–	–		2004	
				$м^2$	9,24	5130,60	332,57	47407	3073	47394	20209	73024
70	38	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7,однопольный			2239,87	190,19	20696	1757		5409	
				$м^2$	2,94	60008,00	–	176424	–	176424	–	190538
71	39	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный			–	–	–	–		14114	
				$м^2$	3,78	51209,00	–	193570	–	193570	–	209056
72	40	С1223-203-0207 223-203-0207 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12,однопольный			–	–	–	–		15486	
				$м^2$	2,52	41647,00	–	104950	–	104950	–	113346
73	41	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Утепление откосов			–	–	–	–		8396	
				$м^3$ изоляции	2,14	81979,60	2176,36	175436	4658	57710	87509	283981
74	42	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150			52835,45	969,92	113068	2076		21036	
				$м^3$	2,14	60560,00	–	129598	–	129598	–	139966
						–	–	–	–		10368	

75	43	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м²	56	5813,55	73,75	325559	4130	54468	215730	584592
						4767,16	48,24	266961	2701		43303	
76	44	Е11-150405-103	Стены.Окраска поливинилацетатными	м²	56	1295,26	8,37	72535	469	16909	44335	126219
						984,95	4,67	55157	262		9350	
77	45	Е11-150201-0303 1115-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы плоские при ширине более 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	56	1734,32	1,99	97122	111	13344	66934	177181
						1494,06	–	83667	–		13125	
			Витраж Вж-1,Вж.-2									
78	47	Е11-90403-203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	м²	6,51	10392,08	814,43	67652	5302	99	45215	121896
						9562,36	503,47	62251	3278		9029	
79	48	С1223-301-0107 223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м²	4,41	116637,00	–	514369	–	514369	–	555519
						–	–	–	–		41150	
80	49	С1223-301-0207 223-301-0207 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м²	2,1	128355,00	–	269546	–	269546	–	291110
						–	–	–	–		21564	
			РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы			1472,49	5,04	1248333	4273		222073	
81	52	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м²	847,77	2092,37	11,09	1773849	9402	516131	100591	2998003
						1473,49	5,07	1249181	4298		222073	
82	54	Е11-150405-113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м²	63,39	725,73	1,38	45940	87	7374	30875	83029
						608,03	0,79	38543	50		6150	
83	55	Е11-150405-114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м² окрашиваемой поверхности	63,39	383,61	0,58	24317	37	3113	16950	44568
						333,91	0,33	21167	21		3301	

84	56	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$	383,07	2528,42	27,60	968562	10573	416504	436979	1517984
						1413,54	12,37	541485	4739		112443	
85	57	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	3245,866	1417,63	7,07	4601437	22948	1976051	2090273	7227050
						801,77	3,21	2602438	10419		535341	
86	58	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	2972,616	1134,40	7,07	3372136	21016	1249837	1688654	5465660
						706,88	3,21	2101283	9542		404870	
87	59	Е11-150107-105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	608,66	7973,04	26,64	4852871	16215	2501848	1874874	7265964
						3835,98	14,43	2334808	8783		362007	
88	60	Е11-100403-101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	94,11	4754,11	23,60	447409	2221	1999593	222034	722998
						2609,66	11,78	245595	1109		53555	
89	61	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	94,11	1330,36	2,68	125200	252	21836	82576	224398
						1095,65	1,15	103112	108		16622	
90	62	Е11-150405-113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$	94,11	725,73	1,38	68298	130	10946	45837	123266
						608,03	0,79	57222	74		9123	
91	63	Е11-150405-114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	$м^2$ окрашиваемой поверхности	94,11	383,61	0,58	36102	55	4623	25164	66167
						333,91	0,33	31424	31		4897	
			Фундамент под перегородки									
92	64	Е11-60101-120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	17,22	43294,83	3150,45	745537	54251	534555	156561	974266
						9101,66	889,36	156731	15315		72168	

93	65	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,1055	331233,00	–	1359877	–	1359877	–	1468667
						–	–	–	–		108790	
94	66	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом	20,8	8837,36	412,70	183817	8584	97527	74932	279449
						3735,87	137,79	77706	2866		29700	
95	67	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	11	980,99	383,22	10791	4215	2542	6238	18391
						366,76	113,82	4034	1252		1362	
96	68	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	11	133288,00	–	1466168	–	1466168	–	1583461
						–	–	–	–		117293	
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
97	69	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1938	331,46	19,75	642369	38276	270350	318820	1038089
						172,21	6,60	333743	12791		76900	
98	70	С1235-101-0101 235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	2131,8	353,00	–	752525	–	752525	–	812727
						–	–	–	–		60202	
99	71	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1938	2382,58	81,67	4617440	158277	2265269	2064958	7216996
						1132,04	26,12	2193894	50621		534597	
100	72	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	299,421	48924,00	–	14648873	–	14648873	–	15820783
						–	–	–	–		1171910	
101	73	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	1938	1092,00	173,46	2116296	336166	838785	964698	3327468
						485,73	55,34	941345	107249		246475	
102	74	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1938	892,72	90,15	1730091	174711	1433344	165680	2047439
						62,97	29,95	122036	58043		151668	

103	75	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,первый слой	$м^2$	1938	244,23	3,32	473318	6434	216901	173238	698281
						128,99	0,56	249983	1085		51725	
104	76	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в три слоя	$м^2$ кровли	2080	592,02	35,28	1231402	73382	31908	1061382	2476199
						541,40	13,25	1126112	27560		183414	
105	77	С1235-103-0212 235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка	$м^2$	2392	1317,00	–	3150264	–	3150264	–	3402285
						–	–	–	–		252021	
106	78	С1235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный	$м^2$	4700,8	1674,00	–	7869139	–	7869139	–	8498670
						–	–	–	–		629531	
107	79	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	95	5694,30	22,85	540959	2171	318295	203527	804045
						2320,98	7,70	220493	732		59559	
			Элементы кровли									
108	80	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,06221	152745,46	10529,54	9502	655	683	9849	20899
						131225,64	2938,30	8164	183		1548	
109	81	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из	т	0,06221	386841,00	–	24065	–	24065	–	25990
						–	–	–	–		1925	
110	82	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	144,5	5694,30	22,85	822826	3302	484142	309575	1222994
						2320,98	7,70	335382	1113		90593	
			Крыльцо КР-1/1шт/									
111	86	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,14	38950,38	1003,12	44403	1144	32436	10361	59145
						9493,85	493,74	10823	563		2262	
112	87	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной	т	0,009216	421397,00	–	3884	–	3884	–	4195
						–	–	–	–		311	
113	88	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	3,58	11014,48	125,15	39432	448	29749	8923	52223
						2579,74	71,77	9235	257		3868	
			Крыльцо КР-2/2шт/									

114	89	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	2,76	38950,38	1003,12	107503	2769	78531	25085	143195
						9493,85	493,74	26203	1363		10607	
115	90	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной	т	0,0232	421397,00	–	9776	–	9776	–	10558
						–	–	–	–		782	
116	91	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	9,08	11017,48	125,15	100039	1137	75450	22631	132454
						2579,74	71,77	23424	652		9811	
			Крыльцо КР-3/1шт/									
117	92	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	5,74	38950,38	1003,12	223575	5758	163322	52169	297804
						9493,85	493,74	26203	2834		22060	
118	93	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной	т	0,06966	421397,00	–	29355	–	29355	–	31703
						–	–	–	–		2348	
119	94	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	20,98	101014,40	125,15	65494	2626	174335	52291	306045
						2579,74	71,77	54123	1506		22670	
			Крыльцо КР-4/1шт/									
120	95	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	2,7	38950,38	1003,12	105166	2708	76825	24540	140082
						9493,85	493,74	26203	1333		10376	
121	96	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной	т	0,04259	421397,00	–	17947	–	17947	–	19383
						–	–	–	–		1436	
122	97	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	14,1	101014,40	125,15	65494	1765	117165	35143	205683
						2579,74	71,77	54123	1012		15236	
			Крыльцо КР-5/1шт/									
123	98	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	1,63	38950,38	1003,12	63489	1635	46379	14815	84563
						9493,85	493,74	26203	805		6264	
124	99	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной	т	0,01454	421397,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
125	100	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	5,02	101014,40	125,15	65494	628	41715	12512	73229
						2579,74	71,77	54123	360		5424	
			Пандус ПН-1									

126	107	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,92	30993,35	2697,32	28514	2481	22101	4276	35413
						4274,23	833,00	3932	766		2623	
127	108	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01376	421397,00	–	5798	–	5798	–	6262
						–	–	–	–		464	
128	109	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	5,17	11014,48	125,15	56945	647	42961	12886	75417
						2579,74	71,77	13337	371		5586	
129	110	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	3,9	21968,12	4,68	85676	18	72723	15263	109014
						3316,62	–	12935	–		8075	
			РАЗДЕЛ: Электроосвещение и электрооборудование ЭОМ 2-1-4									
130	47	Е11-210401-101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	80	1145,56	6,71	91645	537	8636	59579	163322
						1030,90	3,46	82472	277		12098	
130	48	Прайс-лист	Светильник WL140 LED12S/840 PSU WH	шт	40	46291,41	–	1851656	–	1851656	–	1999788
						–	–	–	–		148132	
131	49	Прайс-лист	Светильник RS048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM в комплекте с рамкой RC091Z SMB-597x597	шт	40	39156,27	–	1566251	–	1566251	–	1691551
						–	–	–	–		125300	
			Установочные изделия									
132	54	Е11-210202-201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	191	590,98	0,57	112877	109	8896	74830	202723
						543,83	0,31	103872	59		15016	
133	55	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	42	383,00	–	16086	–	16086	–	17373
						–	–	–	–		1287	
134	56	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	430,00	–	4300	–	4300	–	4644
						–	–	–	–		344	
135	58	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой	шт.	64	490,00	–	31360	–	31360	–	33869
						–	–	–	–		2509	

136	60	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	40,00	–	800	–	800	–	864
						–	–	–	–		64	
			Кабельные изделия и провода									
137	61	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2035	404,47	2,18	823096	4437	59951	546459	1479120
						372,83	0,13	758709	265		109565	
138	62	С1243-202-0103 243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,015	454821,00	–	6822	–	6822	–	7368
						–	–	–	–		546	
139	63	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,2	406276,00	–	487531	–	487531	–	526533
						–	–	–	–		39002	
140	64	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,835	588168,00	–	491120	–	491120	–	530410
						–	–	–	–		39290	
141	68	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2035	55,00	–	111925	–	111925	–	120879
						–	–	–	–		8954	
			РАЗДЕЛ:Отопление и вентиляция 2-1-3									
142	1	Е11-180301-104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	43,675	4234,09	24,76	184924	1081	121391	19730	266359
						1429,93	11,71	62452	511		10019	
143	2	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	377	2231,00	–	841087	–	841087	–	908374
						–	–	–	–		67287	
144	3	Е11-160301-101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопроводa	85	1426,25	31,89	121231	2711	47888	70454	207020
						830,96	14,83	70632	1261		15335	
145	4	Е11-160301-102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопроводa	650	1561,71	31,89	1015112	20729	454259	538766	1678190
						830,96	14,83	540124	9640		124313	

146	5	Е11-160301-103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1606,31	31,89	152599	3030	70628	78743	249849
						830,96	14,83	78941	1409		18507	
147	6	Е11-160301-104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2170,38	31,89	130223	1914	78451	49732	194352
						830,96	14,83	49858	890		14396	
148	7	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	205	1217,49	130,05	249585	26661	94760	108517	386751
						625,19	71,32	128164	14621		28649	
149	8	С1234-303-0406 234-303-0406 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	55	745,00	–	40975	–	40975	–	44253
						–	–	–	–		3278	
150	9	С1234-303-0408 234-303-0408 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	104,5	874,00	–	91333	–	91333	–	98640
						–	–	–	–		7307	
151	10	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	66	1049,00	–	69234	–	69234	–	74773
						–	–	–	–		5539	
152	11	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	1081,00	–	7567	–	7567	–	8172
						–	–	–	–		605	
153	12	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	47	517,53	–	24324	–	6815	17159	44802
						372,54	–	17509	–		3319	
154	13	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	92	580,97	1,02	53449	94	1150	51212	113034
						567,45	0,56	52205	52		8373	
155	14	С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов (RA-N-II) ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	46	6921,00	–	318366	–	318366	–	343835
						–	–	–	–		25469	

156	15	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный (RLV-П) ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	46	3084,00	–	141864	–	141864	–	153213
						–	–	–	–		11349	
157	16	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	1218,50	3,25	17059	45	1308	15409	35065
						1121,85	1,23	15706	17		2597	
158	17	С1245-506-0104 245-506-0104 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С (CNT), PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м³/ч, DN 15	шт.	7	21458,00	–	150206	–	150206	–	162222
						–	–	–	–		12016	
159	18	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический (АРТ), латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	87140,00	–	609980	–	609980	–	658778
						–	–	–	–		48798	
160	19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	62	1803,93	1,89	111844	117	12413	79504	206656
						1601,84	1,07	99314	66		15308	
161	20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	12,73	159,35	3,32	2029	42	794	828	3086
						93,73	0,56	1193	7		229	
162	21	Е11-130301-410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-177 за один раз	м²	12,73	224,19	4,34	2854	55	1891	636	3769
						71,30	1,12	908	14		279	
163	22	Е11-161101-101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	890	180,46	1,42	160609	1264	1432	154753	340594
						177,43	–	157913	–		25232	
164	23	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	708,00	–	141600	–	141600	–	152928
						–	–	–	–		11328	
165	24	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм/Тильза/	м	20	2305,00	–	46100	–	46100	–	49788
						–	–	–	–		3688	
166	25	С1241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная	м	6	2900,00	–	17400	–	17400	–	18792
						–	–	–	–		1392	

167	26	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм/Тильза/	м	3	4068,00	–	12204	–	12204	–	13180
						–	–	–	–		976	
			Распределительная гребенка отопления									
168	27	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	33208,82	348,06	66418	696	26184	39022	113875
						19769,12	139,98	39538	280		8435	
169	28	Е11-160301-304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1922,11	38,74	38442	775	21943	15750	58527
						786,20	17,35	15724	347		4335	
170	29	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2709,00	–	5418	–	5418	–	5851
						–	–	–	–		433	
171	30	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1765,00	–	3530	–	3530	–	3812
						–	–	–	–		282	
172	31	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1329,00	–	7974	–	7974	–	8612
						–	–	–	–		638	
173	32	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1081,00	–	12972	–	12972	–	14010
						–	–	–	–		1038	
174	33	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	937,43	–	9374	–	724	8477	19279
						865,02	–	8650	–		1428	
175	36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,7	159,35	3,32	430	9	168	176	654
						93,73	0,56	253	2		48	
176	37	Е11-130301-410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-177 за один раз	$м^2$	2,7	224,19	4,34	605	12	400	135	799
						71,30	1,12	193	3		29	

177	38	Е11-260101-0902 1126-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,2	58760,23	2883,42	11752	577	3033	6426	19633
						40709,76	1569,00	8142	314		1454	
178	39	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,226	24294,00	–	5490	–	5490	–	5929
						–	–	–	–		439	
179	40	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и	м	20	181,84	1,42	3637	28	60	3478	7684
						177,43	–	3549	–		569	
	41	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,00	–	7080	–	7080	–	7646
						–	–	–	–		566	
			Теплоснабжения П1-П4									
180	42	Е11-160301-102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1561,71	31,89	39043	797	17472	20722	64546
						830,96	14,83	20774	371		4781	
181	43	Е11-160301-103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1606,31	31,89	96379	1914	44607	49732	157800
						830,96	14,83	49858	890		11689	
182	44	Е11-160301-104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2170,38	31,89	238742	3508	143828	91176	356311
						830,96	14,83	91406	1631		26393	
183	45	Е11-160301-106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2735,39	59,52	54708	1190	32702	20965	81727
						1040,81	28,82	20816	576		6054	
184	46	Е11-160401-202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3393,71	75,06	50906	1126	26123	23632	80501
						1577,11	30,50	23657	458		5963	
185	47	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1081,00	–	8648	–	8648	–	9340
						–	–	–	–		692	

186	48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26,3	159,35	3,32	4191	88	1638	1711	6374
						93,73	0,56	2465	15		472	
187	49	Е11-130301-410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-177 за один раз	$м^2$	26,3	224,19	4,34	5896	114	3907	1314	7787
						71,30	1,12	1875	29		577	
188	50	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	230	1217,49	130,05	280023	29912	106317	121751	433916
						625,19	71,32	143794	16404		32143	
189	51	С1234-303-0406 234-303-0406 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	27,5	745,00	–	20488	–	20488	–	22127
						–	–	–	–		1639	
190	52	С1234-303-0408 234-303-0408 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	66	874,00	–	57684	–	57684	–	62299
						–	–	–	–		4615	
191	53	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	121	1049,00	–	126929	–	126929	–	137083
						–	–	–	–		10154	
192	54	С1234-303-0416 234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	38,5	1757,00	–	67645	–	67645	–	73057
						–	–	–	–		5412	
193	55	Е11-161101-101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	230	180,45	1,42	41504	327	327	39992	88019
						177,43	–	40809	–		6521	
194	56	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	160	708,00	–	113280	–	113280	–	122342
						–	–	–	–		9062	
			РАЗДЕЛ :Водопровод и канализация 2-1-2									
195	33	Е11-170801-201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	4	9226,76	74,09	36907	297	1922	34141	76733
						8672,37	37,18	34689	149		5684	

196	34	513-106-0101 513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	2	51340,00	–	102680	–		–	102680
						–	–	–	–	102680	–	
197	35	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	61205,00	–	122410	–		–	122410
						–	–	–	–	122410	–	
198	36	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	1329,00	–	11961	–	11961	–	12918
						–	–	–	–		957	
199	37	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопроводя	18	2956,64	15,51	53220	280	262	51628	113236
						2926,56	0,20	52678	4		8388	
200	38	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	17,82	226,00	–	4027	–	4027	–	4349
						–	–	–	–		322	
201	39	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	524,00	–	8384	–	8384	–	9055
						–	–	–	–		671	
202	40	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопроводя	18	181,84	1,42	3273	26	53	3130	6915
						177,43	–	3194	–		512	
203	41	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с	км	0,018	126036,46	–	2269	–	55	2191	4817
						122973,76	–	2214	–		357	
204	42	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	36	8,00	–	288	–	288	–	311
						–	–	–	–		23	
			Арматура									
205	3	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2898,33	374,86	2898	375	27	2594	5931
						2496,24	150,27	2496	150		439	
206	4	С1242-404-0306 242-404-0306 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	43559,00	–	43559	–	43559	–	47044
						–	–	–	–		3485	

207	5	Е11-160601-102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5529,36	185,58	11059	371	3170	7518	20109
						3779,99	55,96	7560	112		1490	
208	6	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21324,00	–	42648	–	42648	–	46060
						–	–	–	–		3412	
209	7	Ц13-121101-0303 1312-1101-0303 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	13226,88	206,08	13227	206	307	7824	22735
						12713,81	113,01	12714	113		1684	
209	8	519-101-0101 519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	185616,00	–	185616	–		–	185616
						–	–	–	–	185616	–	
210	9	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,	шт.	1	1765,00	–	1765	–	1765	–	1906
						–	–	–	–		141	
211	10	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	27	1329,00	–	35883	–	35883	–	38754
						–	–	–	–		2871	
			Раздел3:Сеть хоз-бытовой канализации К1									
212	43	Е11-160501-101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1713,50	2,26	68540	90	566	66564	145912
						1697,10	0,96	67884	38		10808	
213	44	Е11-160501-102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	61	1665,86	5,46	101617	333	2016	97415	214954
						1627,35	2,20	99268	134		15923	
214	45	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	39,92	339,00	–	13533	–	13533	–	14616
						–	–	–	–		1083	
215	46	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	60,878	1934,00	–	117738	–	117738	–	127157
						–	–	–	–		9419	

216	47	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм/Тильза/	м	2,5	26501,00	–	66253	–	66253	–	71553
						–	–	–	–		5300	
217	48	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	124,00	–	1116	–	1116	–	1205
						–	–	–	–		89	
218	49	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	428,00	–	1712	–	1712	–	1849
						–	–	–	–		137	
219	50	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	107,00	–	428	–	428	–	462
						–	–	–	–		34	
220	51	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	355,00	–	2130	–	2130	–	2300
						–	–	–	–		170	
221	52	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	166,00	–	996	–	996	–	1076
						–	–	–	–		80	
222	53	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	483,00	–	2415	–	2415	–	2608
						–	–	–	–		193	
223	54	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	596,00	–	2980	–	2980	–	3218
						–	–	–	–		238	
224	55	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176,00	–	176	–	176	–	190
						–	–	–	–		14	
225	56	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	797,00	–	3188	–	3188	–	3443
						–	–	–	–		255	
226	57	С1241-220-0101 241-220-0101 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	341,00	–	341	–	341	–	368
						–	–	–	–		27	
227	58	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	82	70,00	–	5740	–	5740	–	6199
						–	–	–	–		459	

227	59	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 110 мм	шт.	122	242,00	–	29524	–	29524	–	31886
						–	–	–	–		2362	
228	60	Е11-161101-102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	101	183,37	1,42	18520	143	457	17562	38968
						177,43	–	17920	–		2887	
229	61	Е11-170301-101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	7253,41	102,18	14507	204	5707	8536	24886
						4298,13	56,61	8596	113		1844	
230	62	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	2	61791,00	–	123582	–	123582	–	133469
						–	–	–	–		9887	
231	63	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14800,00	–	29600	–	29600	–	31968
						–	–	–	–		2368	
232	64	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	2773,00	–	5546	–	5546	–	5990
						–	–	–	–		444	
233	65	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	6065,00	159,05	48520	1272	3601	43495	99376
						5455,83	92,00	43647	736		7361	
234	66	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	8	20809,00	–	166472	–	166472	–	179790
						–	–	–	–		13318	
235	67	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	6	2003,77	0,13	12023	1	271	11516	25421
						1958,50	–	11751	–		1883	
236	68	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	6	11364,00	–	68184	–	68184	–	73639
						–	–	–	–		5455	
237	69	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек,	шт.	6	1000,00	–	6000	–	6000	–	6480

238	70	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,02	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	31380,63	61,76	31381	62	30032	1296	35291
						1287,02	35,00	1287	35		2614	
239	71	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	1	2003,77	0,13	2004	--	45	1919	4237
						1958,50	--	1959	--		314	
240	72	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	11953,00	--	11953	--	11953	--	12909
						--	--	--	--		956	
241	73	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1139,00	--	1139	--	1139	--	1230
						--	--	--	--		91	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								135848444,00
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								1630181,33
			Итого:	Тенге								137478625,33
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтных-строительных) работ связанные с климатическими условиями темп.зоны стройки 0,32%	Тенге								439931,60
			Итого по главе:									137918556,93
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2758371,14
			Итого:	Тенге								140676928,07
			в том числе в текущих ценах на 2023год - 100 %, К=1,079	Тенге								151790405,38
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге								151790405,38
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,98	Тенге								148754584,68
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге								17850550,16
			Итого по акту:	Тенге								166605134,84

ЗАКАЗЧИК:

Учреждение на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Мангистауская область, г.Актау

И.о.Директора

М.П. Бекибаев Р. А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МУХАММЕД И К"

Директор

М.П. Озганов Ж. Т.

Технический надзор: ТОО "Достар Строй Групп"

Эксперт технического надзора Бердимбетов А. Н.

Авторский надзор: ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Arl"

Эксперт авторского надзора Атамбаев И.Б.