Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 аперля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

«02» ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Шебер-Курылыс»*
*РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.*
*наименование организации, юридический адрес*

в лице директора *Нурбаева С.К.*
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: *«Строительство подводящего газопровода для подсобного хозяйства (Инкубаторный цех и Комплекс по убою птицы)», Мангистауская область.*
*(наименование, местонахождения объекта)*

заказчиком которого является *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" в лице руководителя Тажигараев Ш.Б.*
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Кумысты» ГСН*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области» №14 от 08.04.2020 года. Экспертное заключение выдано от 27.02.2020г, ТОО «АулиеАтаИнжиниринг» № ААИ-0020*
*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| *УГРШ-50Н-2-0 регулятором РДП-50Н* | *штук* | *2* | | *2* | |
| *ПГБ-13-2ВУ1 с регулятором РДГ-50В* | *штук* | *1* | | *1* | |
| *Давления на входе* | *МПа* | *0,3* | | *0,3* | |
| *Давления на выходе* | *МПа* | *0,0015-0,006* | | *0,0015-0,006* | |
| *Общий расход газа* | *м3/час* | *300* | | *300* | |
| *Общая протяженность газопроводов* | *м* | *4340* | | *4340* | |
| *Ø110х10мм* | *м* | 4330 | | 4330 | |
| *Ø1084 мм* | *м* | *4,08* | | *4,08* | |
| Ø57х3,5мм | *м* | *1,12* | | *1,12* | |
| *Ø125х7,4мм* | *м* | *2265* | | *2095,5* | |
| *Кожух ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø280х28,6мм* | *м* | *132* | | *132* | |
| *Глубина заложения газопровода до верха трубы* | *м* | *1,5* | | *1,5* | |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | *** | *** |
| Число этажей | этаж | *** | *** |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | *** | *** |
| В том числе подземной части | $м^3$ | *** | *** |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | *** | *** |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Газопровод среднего давления 0,3Мпа подземный прокладки выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, диаметром 110х10мм.*

*Основной целью проекта является строительство подсобного хозяйства (Инкубаторный цех и Комплекс по убою птицы) по адресу: Мангистауская облатсь, Тупкараганский район, массив «Калипан», уч.47 и ТОО «Жайлау» местность «Кезкора», уч.5/6.*

*Источник газа - существующий надземный газопровод высокого давления Дн219, согласно прилагаемой схеме в техническом условии выданной МПФ АО "КазТрансГаз Аймак".*

*Общий расход газа составляет – 300,0 м3/ч.*

*Врезка проектируемого газопровода осуществляется в надземный газопровод высокого давления Ду200 с установкой отключающего шарового крана (КШЦФ) Ду80,Ру16.*

*В точке подключения устанавливается площадка ПГБ-13-2ВУ1 для снижения давления с высокого на среднее давление.*

*Для редуцирования высокого давления на требуемое и автоматического поддержания заданного выходного давления, и автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, проектом предусматривается установка ПГБ-13-2ВУ1 (газорегуляторный пункт блочный) на базе регулятора давления газа РДГ-50В с основными и резервными линиями редуцирования газа.*

*Для учета газа в ПГБ-13-2ВУ1 предусмотрен счетчик расхода газа. Диапазон работы счетчика по расходу соответствует диапазону работы ПГБ-13-2ВУ1*

*Точка подключения в существующий газопровод высокого давления Дн219мм. В точке подключения устанавливается ПГБ-13-2ВУ1 с основной и резервными линиями редуцирования (для снижения высокого давления Р=1,2МПа до среднего Р=0,3МПа);*

*Проектируемый газопровода среднего давления (Г2) после выхода из ПГБ-13-2ВУ1 до УГРШ-2 и УГРШ-3 прокладывается в подземном исполнении:*

*- подземная часть прокладывается на глубине 1,5м до низа трубы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0мм по ГОСТ Р50838-2011. Протяженность от газопровода до УГРШ-2 -2330,1м. Протяженность от газопровода до УГРШ-3 -1787,8м.*

*Молниезащита проектируемой площадки выполнена стержневым молниеотводом длиной 5,5 м, который присоединен к заводскому молниеотводу ПГБ. Высота молниеприемника составляет 9,5 метров*

*По окончании строительства произвели продувку, испытание на прочность и проверку на герметичность. .*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2020*
месяц, год

окончание работ *ноябрь 2020*
месяц, год

при продолжительности строительства, *2* месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3* месяцев;

фактически, месяц: *2* месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*Директор МПФ АО«КазТрансГазАймак» Ешманов С.Ж.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство подводящего газопровода для подсобного хозяйства (Инкубаторный цех и Комплекс по убою птицы)»* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

*Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Выполнено согласно раб. проекту
Дилов Ж.К. 25.11.20г.

Тупқараған АГШ
Тупкараганское РГХ