Форма в редакции приказа
Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года №53

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» декабря 2023 года

Заказчик Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 110740008617 Тел.: 8 718 41 22 1 56

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) от 2023 года ТОО "Life Stroy Invest" Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, ГСЛ №0004436 от 22.01.2021 года, в лице директора Аткенов Б. Б. БИН 171040017278 тел. 87212567040

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 2023 года ТОО " Бестау-С " эксперт Селиканова Ж.К. аттестат №KZ76VJE00076041 от 26.08.2022 года БИН 061240009707 телефон 87182-224070

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) от 2023 года ТОО «KazСтройПроект-ПВ» директор Зейноллин М.З. эксперт Дюсенахметов М.Ф. БИН 060740005738 ГСЛ № 000410-1 от 09.02.2018 г. (I категория) телефон 87182 51-11-88

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Упрощенный вариант строительства водопровода в селе Жанатап Актогайского района Павлодарской области» установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область Актогайский район село Жанатап**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«___» _____ 2023 г.

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) земельно-кадастровый план земельного участка №0000100 от 14 января 2020 года (кадастровый номер 14-204-080-050), выданный ГУ «Отдел земельных отношений Актогайского района»;
земельно-кадастровый план земельного участка №0000101 от 14 января 2020 года (кадастровый номер 14-204-115-113), выданный ГУ «Отдел земельных отношений Актогайского района»;
земельно-кадастровый план земельного участка №0000122 от 10 июня 2020 года (кадастровый номер 14-204-115-114), выданный ГУ «Отдел земельных отношений Актогайского района»;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____20___года№_____;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» № KZ82REA00329096 от 27.04.2023 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «KazСтройПроект-ПВ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" от 09.10.2020 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ; апрель 2023
месяц, год

окончание работ декабрь 2023
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Насосная станция 1-го подъема. Насосная станция первого подъема предназначена для подачи воды в систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения села Жанатап. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта, является скважина месторождения подземных вод, расположенного в районе с. Жанатап. Предусмотрено строительство водозаборных сооружений, состоящих из двух скважин с насосными станциями I подъема (одна рабочая, одна резервная). Для подачи воды служат насосные станции типа SP 2A-18. Производительность насоса 2,38 м3/ч, напор 50,0 м вод. ст., с номинальной мощностью 0,75 кВт. Производитель-ТОО «Grundfos».
Предусмотрено использование 2 скважинных насосных станциий блочно-модульного исполнения марки Standart Sy вместо скважиной станции подземного исполнения
Установка очистки воды Предусмотрена установка станции очистки марки «Standart Sy» (производительностью 2м3/ч по чистой воде) . На территории участка располагаются: - насосная станция I подъема - 2шт.;- водонапорная башня из бака и опоры емкостью 50м3 и высотой 23 м – 1 шт.;- установка очистки воды марки «Standart Sy» (производительностью 2м3/ч по чистой воде); - пластиковый резервуар для сбросных вод емкостью 30м³;- трансформаторная станци .дизельный генератор. Также предусмотрен подводящий трубопровод воды непосредственно к границам участков жилых домов полиэтиленовыми трубами диаметром Ø63х3,8мм, Ø25х2мм с установкой водоразборных колодцев ВРК.Для отключения и опорожнения предусмотрена запорная арматура. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по т.п. 901-09-11.84 диаметрами 2000мм, 1500мм, 1000мм. Для электроснабжения потребителей насосной станции второго подъема предусмотрена двухтрансформаторная подстанция с силовыми трансформаторами по 63 кВА, на площадке для насосных станций первого подъема устанавливается трансформаторная подстанция с силовым трансформатором 25 кВА.ВЛ-10кВ выполнена проводом марки АС-50/8.
краткие технические характеристики поособенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 249490,054 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 153946,027 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 68779,559 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 247084,96 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 146576,368 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 76182,609 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Упрощенный вариант строительства водопровода в селе Жанатап Актогайского района Павлодарской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" руководитель Байбусинов С.У. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии) _____

Технический надзор

2) аккредитованная организация

ТОО "Бестау-С", руководитель Мусин С. К. _____

(.наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

эксперт Селиканова Ж.К. аттестат №KZ76VJE00076041 от 26.08.2022 года _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «KazСтройПроект-ПВ» директор Зейноллин М.З. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность), подпись,

Место печати (при наличии) _____.

2) организация ТОО «KazСтройПроект-ПВ» директор директор Зейноллин М.З. _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии).

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата,

место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Эксперт Дюсенахметов М.Ф. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата,

место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Life Stroy Invest" директор Аткенов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта «Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Жанатап Актогайского района Павладарской области»
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод	Инженерные сети для водопровода в селе Жанатап Актогайского района Павладарской области			
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	4900	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	4900	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	43	
	Задвижка d-50	шт	24	
	« d-100	шт	7	
	« d-250	шт		
	Вентили d-40	шт	6	
	« d-20	шт	65	
	« d-	шт		
	Кран d-32	шт	3	

	« d-25	шт	1	
	« d-	шт		
	Гидрант	шт	13	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм)	Количество

п/п				(размеры)	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 17 - 110х16,6 мм	полиэтилен	110	2512
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 17 - 63х3,8 мм	полиэтилен	63	22
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 17 - 50х2,3 мм	полиэтилен	50	724
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 17 - 40х3,7 мм	полиэтилен	40	62
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 17 - 25х2 мм	полиэтилен	25	1580

Заказчик Руководитель Байбусинов С.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Эксперт Дюсенахметов М.Ф.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)