Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

Подрядчик: ТОО "Life Story Invest"

Наименования строительства и его адрес: Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Жанатап Актогайского района Павладарской области

СПРАВКА №1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июль месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		4	17.01.2023 г.			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Жанабап Актогайского района Павладарской области	29 137 701,77	26 015 805,15							3 121 896,62	
в т.ч. за месяц июль	29 137 701,77	26 015 805,15							3 121 896,62	
Аванс 30%	8 741 310,53	7 804 741,55							936 568,99	
Резерв- 5%	1 456 885,09	1 300 790,26							156 094,83	1 456 885,09
К оплате	**18 939 506,15**	16 910 273,35							2 029 232,80	18 939 506,15
К оплате	***(восемнадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот шесть тенге)*** 15 тиын									

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района БИН 11074008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байбусинов С.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

ТОО "Бестау -С"

Эксперт технического надзора _____ **Селиканова Ж.К.**

аттестат № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Life Story Invest" БИН/ИИН 171040017278

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аткенов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
95/19

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Life Story Invest" Карагандинская область, г. Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а БИН/ИИН 171040017278, тел.87212567040
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Жанатап Актогайского района Павладарской области
(наименование, адрес)

Объект : ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от 17.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 02.07.2023 год
на ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (л.с 2-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ НР = 72 %	м3	16165	168,22	161,66	2719352	2613202	–	643959	3632376	

2	2 1101-0205-0302				6,57	48,76	106150	788238	–	269065	
		Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ТРАНШЕЯ НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3	750	1934,86	–	1451142	–	–	1044822	2695641
3	3 1101-0205-0302				1934,86	–	1451142	–	–	199677	
		Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ПОД ПРИЯМКИ НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3	333,34	1934,86	–	644965	–	–	464375	1198087
					1934,86	–	644965	–	–	88747	

4	4 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ НР = 72 %	м3	1885	168,22 6,57	161,66 48,76	317103 12378	304725 91916	– –	75092 31376	423571
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3	97,22	1934,86 1934,86	– –	188107 188107	– –	– –	135437 25884	349428
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	17135,93	34,74	34,74	595278	595278	–	153938	809153

7	7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3	12366,1	–	12,48	–	213803	–	59937		
					81,28	69,02	1005057	853451	37098	223114	1326425	
					9,26	15,8	114508	195372	–	98254		
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	12366,1	156,94	74,97	1940760	927086	–	1032512	3211134	
					81,97	33,99	1013674	420370	–	237862		
9	9 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы НР = 72 %	м3	217,5	765,53	–	166502	–	–	119881	309294	
10	10 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА НР = 72 %	м3	87,2	49,56	49,56	4322	4322	–	1117	5874	
					–	17,8	–	1552	–	435		

Раздел 2 ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)

2.1 АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

11	18 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/протаскивание НР = 99 %	км трубопровода	1,3	347122,85 239202	105607,41 29635,21	451260 310963	137290 38526	3008 –	345993 63780	861033		
12	19 2301-0501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1313	1646 –		2161198 –		2161198 –	– 172896	2334094	Казахстан	
13	22 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,443	287735,55 213309	73775,39 20487,08	415202 307805	106458 29563	939 –	333994 59936	809132		
14	24 2301-0501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1457,43	148 –		215700 –		215700 –	– 17256	232956	Казахстан	

Раздел 3 ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ
3.2 КОЛОДЦЫ В -ДИАМ.1500мм -42шт

15	96 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	73,72	20123,23 9976,36	9151,43 3649,31	1483486 735457	674644 269027	73385 –	994439 198234	2676159	
16	97 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	18625 –		707750 –		707750 –	– 56620	764370	Казахстан
17	98 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	18033 –		685254 –		685254 –	– 54820	740074	Казахстан
18	99 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	114	18316 –		2088024 –		2088024 –	– 167042	2255066	Казахстан

19	100 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38	3642 –	138396 –	138396 –	– 11072	149468	Казахстан		
20	101 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	76	2556 –	194256 –	194256 –	– 15540	209796	Казахстан		
21	106 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону = 93 %	НР	м2 поверхности	622,91	864,46 270,3	19,72 2,59	538480 168373	12284 1613	357823 –	158087 55725	752292

Итого	
в том числе	**25 745 423**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 220 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 228 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 049 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 662 831
- накладные расходы, тенге	5 693 662
в т.ч. зарплата, тенге	508 371
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 900 866
Всего	**25 745 423**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	334 690
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**26 080 113**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**27 385 058,06**
условная скидка к=0,95	26 015 805,16
НДС (12 %)	3 121 896,62
Итого	**29 137 701,77**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "Life Story Invest" БИН/ИИН 171040017278

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора _____ **Селиканова Ж.К.**

аттестат № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

(Принял) Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района БИН 11074008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Байбусинов С.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО " KazСтройПроект-ПВ"

Эксперт _____ **Дюсенахметов М.Ф.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)