Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 182/1, тел.: 505451	060240009070
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Плательщик	Частный фонд "Ақжайық",090000, ОБЛАСТЬ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ГОРОД УРАЛЬСК, УЛ. ЖУБАНА МОЛДАГАЛИЕВА, д. 19, тел. 51-19-79	030540003364
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товариществом с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8	170140026862
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда №23 от 03.07.2024года.

Номер документа	Дата составления
1	05.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по строительств у жилых зданий/сооружений по объекту "Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями расположенных по адресу: п.Зачаганс, г.Уральск, ЗКО	Сентябрь месяц 2024г		Работа	10	25 000 000,00	250 000 000,00	26 785 714,29
				Итого	10	x	250 000 000,00	26 785 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кереев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жұмалиев А.Ғ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.09.2024

М.П.

Принял (Плательщик) _____ / _____ / Имашев Т.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Уральск"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот7)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **авг.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
060240009070	170140026862	23	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот7)**	**250 000 000,00**	**223 214 285,71**							**26 785 714,29**	**250 000 000,00**
	Аванс										**212 858 280,00**
	Итого к оплате с НДС										***37 141 720,00***

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Зам руководителя отдела
Жумалиев А.Г.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Плательщик Частный фонд «Ақжайық»
Директор
Имашев Т.И.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"
Директор
Кереев Т.К.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Elgrand"
Директор
Айкожаев Б.Т
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Евро Плюс"
Директор
Даулетова М.С.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Уральск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот7)**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноэтажный одноквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от **03/07/2024г**

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел 1: Общестроительные				
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	59,5192	359,0	21 367,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,8408	8 860,0	16 309,0
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	30,3401	80,0	2 427,0
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	42,952	612,0	26 287,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	13,0029	3 851,0	50 074,0
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				116 464
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ				
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	4	8 952,0	35 808,0
7	7	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	4,6	9 803,0	45 094,0
8	8	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м^3	26,62	64 420,0	1 714 860,0
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5205	309 864,0	161 284,0
10	10	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	м^2	32	3 892,0	124 544,0
11	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	118	4 164,0	491 352,0
12	12	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м^2	28,52	5 111,0	145 766,0
13	13	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-400**	м^2	65,596	227,0	14 890,0
14	14	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м^3	5,96	19 789,0	117 942,0
15	15	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м^3	6,556	18 858,0	123 633,0
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ				2 975 173
			Раздел 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
16	16	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	м^3	35,53	43 325,0	1 539 337,0
17	17	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	526,0216	53,0	27 879,0
18	18	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м^3	25,1528	29 816,0	749 956,0
19	19	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м^3	5,49	32 227,0	176 926,0
20	20	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	5,737	102 605,0	588 645,0
21	21	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	м^2	113,197	120,0	13 584,0
22	22	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,14904	60 314,0	8 989,0
23	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,14904	387 420,0	57 741,0
24	24	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	50,67	7 803,0	395 378,0
25	25	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	м^3	6,05	27 378,0	165 637,0
26	26	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,04416	60 314,0	2 663,0
27	27	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04416	387 420,0	17 108,0
28	28	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	т	0,4316	216 864,0	93 599,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4316	380 134,0	164 066,0
30	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6,7	251,0	1 682,0
31	31	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	6,7	389,0	2 606,0
32	32	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 646,0	6 584,0
33	33	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,034	140 387,0	4 773,0
34	34	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00256	60 314,0	154,0
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00256	322 196,0	825,0
36	36	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	1,96	97 649,0	191 392,0
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	309 864,0	42 070,0
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				4 251 594
			Раздел 4: ПЕРЕКРЫТИЕ				
38	38	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	м^2	84,084	9 769,0	821 417,0
39	39	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,979	103 018,0	100 855,0
40	40	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м^3	15,8378	13 226,0	209 471,0
41	41	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	84,084	120,0	10 090,0
42	42	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,979	9 501,0	9 301,0
			Итого по разделу 4: ПЕРЕКРЫТИЕ				1 151 134
			Раздел 5: КРОВЛЯ				
43	43	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	м^3	0,92	120 885,0	111 214,0
44	44	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м^3	1,998	214 046,0	427 664,0
45	45	1114-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Конторрейка. Устройство обрешетки с прозорами	м^2	143	1 959,0	280 137,0
46	46	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,1	103 018,0	10 302,0
47	47	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	м^2	20,3	11 212,0	227 604,0
48	48	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	3,668	9 501,0	34 850,0
49	49	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка карнизных свесов	м^2	9,07	3 384,0	30 693,0
50	50	214-204-0206 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м^2	9,07	2 249,0	20 398,0
51	51	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	150	4 862,0	729 300,0
52	52	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	172,5	3 846,0	663 435,0
53	53	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	150	345,0	51 750,0
54	54	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	150	157,0	23 550,0
55	55	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,1725	95 688,0	16 506,0
56	56	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	35	2 263,0	79 205,0
57	57	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35	1 822,0	63 770,0
			Итого по разделу 5: КРОВЛЯ				2 770 378
			Раздел 6: ПРОЕМЫ				
58	58	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	9,1	7 479,0	68 059,0
59	59	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	4,68	44 380,0	207 698,0
60	60	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	4,42	50 149,0	221 659,0
61	61	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,24	9 977,0	12 371,0
62	62	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	1,24	55 044,0	68 255,0
63	63	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,8	3 169,0	31 056,0
64	64	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,8	1 825,0	17 885,0
65	65	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	2,45	7 864,0	19 267,0
66	66	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	2,1	5 436,0	11 416,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	2,1	67 180,0	141 078,0
68	68	1114-0303-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	9,66	5 530,0	53 420,0
69	69	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	9,66	12 298,0	118 799,0
70	70	1114-0303-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	3,36	5 530,0	18 581,0
71	71	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	3,36	14 666,0	49 278,0
72	72	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	543,0	7 602,0
73	73	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	7	2 802,0	19 614,0
74	74	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	1	1 988,0	1 988,0
75	75	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	35,6	432,0	15 379,0
			Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ				1 083 405
			Раздел 7: ПОЛЫ				
76	76	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м^2	8,1	876,0	7 096,0
77	77	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,648	49 874,0	32 318,0
78	78	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	8,1	2 095,0	16 970,0
79	79	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 55 мм/	м^2	8,1	1 300,0	10 530,0
80	80	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	8,1	10 045,0	81 364,0
81	81	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	9,56	1 399,0	13 374,0
82	82	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м^2	66,01	876,0	57 825,0
83	83	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	5,2808	49 874,0	263 375,0
84	84	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	66,01	2 095,0	138 291,0
85	85	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 55 мм/	м^2	66,01	1 300,0	85 813,0
86	86	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия из линолеума. Устройство	м^2 покрытия	66,01	1 373,0	90 632,0
87	87	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	68,6504	4 042,0	277 485,0
88	88	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	60,28	534,0	32 190,0
89	89	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м^2	4,3	876,0	3 767,0
90	90	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м^3	0,258	53 380,0	13 772,0
91	91	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	4,3	5 643,0	24 265,0
92	92	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	4,3	3 379,0	14 530,0
93	93	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	м^3	0,344	49 874,0	17 157,0
94	94	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	4,3	2 095,0	9 009,0
95	95	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 55 мм/	м^2	4,3	1 300,0	5 590,0
96	96	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	4,3	10 045,0	43 194,0
97	97	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	8,56	1 399,0	11 975,0
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ				1 250 522
			Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
98	98	6112-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м^2	70,91	2 140,0	151 747,0
99	99	232-401-0501 РСНБ РК 2022	Потолок натяжной плёночный	м^2	69,4918	1 430,0	99 373,0
100	100	6107-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка плитами гипсокартонными	м^2	7,5	3 384,0	25 380,0
101	101	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	3,296	754,0	2 485,0
102	102	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	4,429	1 040,0	4 606,0
103	103	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м^2	7,5	2 261,0	16 958,0
104	104	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	7,5	1 453,0	10 898,0
105	105	1113-0701-0701 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10	м^2	32,6	246,0	8 020,0
106	106	1114-0302-0103 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м^2 оштукатуриваемой поверхности	286,2	4 258,0	1 218 640,0
107	107	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	253,6	1 520,0	385 472,0
108	108	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	253,6	2 070,0	524 952,0
109	109	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	15,4	7 909,0	121 799,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	110	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	12,444	2 549,0	31 720,0
			Итого по разделу 8:				2 602 050
			Раздел 9: Разные работы				
111	111	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,5	9 099,0	4 550,0
112	112	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	2	60 625,0	121 250,0
113	113	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,02666	396 815,0	407 394,0
114	114	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	5,07	2 095,0	10 622,0
115	115	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	5,07	10 045,0	50 928,0
116	116	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	8,8	9 262,0	81 506,0
117	117	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	7	9 895,0	69 265,0
118	118	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	7,14	31 022,0	221 497,0
			Итого по разделу 9: Разные работы				967 012
			Итого по отделу Общестроительные на 10 домов				171 677 320
			Отдел 2: Водопровод,канализация				
			Раздел 10: ВОДОПРОВОД				
119	119	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	8	1 200,0	9 600,0
120	120	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	7,92	207,0	1 639,0
121	121	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	5	751,0	3 755,0
122	122	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4,95	136,0	673,0
123	123	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	17,0	68,0
124	124	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	13	357,0	4 641,0
125	125	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	2,1	4 849,0	10 183,0
126	126	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708,0	2 124,0
127	127	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 805,0	11 220,0
128	128	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 588,0	3 588,0
129	129	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	4	1 199,0	4 796,0
130	130	6114-0103-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	3	1 313,0	3 939,0
131	131	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	3,96	337,0	1 335,0
132	132	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	565,0	1 678,0
133	133	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	7	357,0	2 499,0
134	134	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3	17,0	51,0
135	135	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549,0	1 098,0
136	136	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 530,0	7 590,0
137	137	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796,0	3 796,0
138	138	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3 369,0	16 845,0
139	139	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	4,99	511,0	2 550,0
140	140	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	16,8	3 241,0	54 449,0
141	141	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	16,7664	1 545,0	25 904,0
142	142	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	98,0	98,0
143	143	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	287,0	287,0
144	144	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	345,0	345,0
145	145	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	13 917,0	27 834,0
146	146	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	65,0	130,0
147	147	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	364,0	728,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	148	241-506-0101 РСНБ РК 2022	Патрубок переходный ШП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	1	3 502,0	3 502,0
149	149	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	62,0	248,0
150	150	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	186,0	930,0
151	151	6114-0101-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях трубопроводов из стальных, диаметр до 300 мм	м	0,7	7 695,0	5 387,0
152	152	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,7	17 486,0	12 240,0
153	153	6301-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0007	7 362 853,0	5 154,0
154	154	6114-0801-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	20 754,0	20 754,0
155	155	6115-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	11 311,0	11 311,0
156	156	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 071,0	2 071,0
157	157	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13 128,0	13 128,0
158	158	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6 779,0	6 779,0
159	159	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9 166,0	9 166,0
160	160	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	64 823,0	64 823,0
161	161	244-104-0801 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357,0	1 357,0
162	162	6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	12 056,0	12 056,0
163	163	244-103-0102 РСНБ РК 2022	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	шт.	1	51 036,0	51 036,0
164	164	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1 619,0	1 619,0
165	165	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	1	3 932,0	3 932,0
166	166	244-104-0508 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943,0	9 943,0
167	167	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 510,0	5 510,0
168	168	244-102-0601 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	9 943,0	9 943,0
169	169	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 071,0	2 071,0
170	170	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	5 876,0	5 876,0
171	171	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4	1 435,0	5 740,0
172	172	244-104-0901 РСНБ РК 2022	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	4	1 265,0	5 060,0
			Итого по разделу 10: ВОДОПРОВОД				473 079
			Итого по отделу Водопровод,канализация на 10 домов				4 730 790
			Отдел 3: Отопление, вентиляция				
			Раздел 11: ОТОПЛЕНИЕ				
173	173	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796,0	7 592,0
174	174	6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	3	750,0	2 250,0
175	175	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	2,97	136,0	404,0
176	176	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	40	1 200,0	48 000,0
177	177	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	207,0	8 197,0
178	178	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	12,09	5 621,0	67 958,0
179	179	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	65	2 404,0	156 260,0
180	180	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	8	766,0	6 128,0
181	181	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	320,0	2 560,0
182	182	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	8	1 895,0	15 160,0
183	183	245-405-3401 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный RLV-II, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	8	7 353,0	58 824,0
184	184	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 137,0	2 137,0
185	185	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	43	357,0	15 351,0
			Итого по разделу 11: ОТОПЛЕНИЕ				390 821
			Раздел 12: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
186	186	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,17	14 350,0	2 440,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
187	187	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	6	5 865,0	35 190,0
188	188	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	4 509,0	27 054,0
			Итого по разделу 12: ВЕНТИЛЯЦИЯ				64 684
							4 555 050
			Итого по отделу Отопление, вентиляция на 10 домов				
			Отдел 4: Газоснабжение				
			Раздел 13: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ				
189	189	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	1	11 645,0	11 645,0
190	190	513-104-0601 СпрСЦ 07.2024	Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода	комплект	1	327 241,0	327 241,0
191	191	6117-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	1	9 261,0	9 261,0
192	192	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	102 203,0	102 203,0
193	193	242-207-3901 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	883,0	883,0
194	194	242-207-3902 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1 018,0	1 018,0
195	195	6117-0301-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14 525,0	14 525,0
196	196	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	1	23 949,0	23 949,0
197	197	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2 662,0	5 324,0
198	198	245-803-0602 СпрСЦ 07.2024	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	2	36 155,0	72 310,0
199	199	6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	5	2 029,0	10 145,0
200	200	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	5	452,0	2 260,0
201	201	6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2	2 029,0	4 058,0
202	202	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	594,0	1 188,0
203	203	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	7	2 269,0	15 883,0
204	204	6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Футляр.Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,1	2 029,0	4 261,0
205	205	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	2,1	1 184,0	2 486,0
			Итого по разделу 13: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ				608 640
			Раздел 14: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ				
206	206	6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	15	2 029,0	30 435,0
207	207	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	5	452,0	2 260,0
208	208	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	594,0	5 940,0
209	209	242-207-3902 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1 018,0	1 018,0
210	210	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	15	2 269,0	34 035,0
211	211	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,02	251,0	256,0
212	212	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,02	389,0	397,0
213	213	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708,0	354,0
			Итого по разделу 14: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ				74 695
			Итого по отделу Газоснабжение на 10 домов				6 833 350
			Отдел 5: Электроснабжение				
214	214	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	56 054,0	56 054,0
215	215	247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	13 690,0	13 690,0
216	216	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 327,0	16 327,0
217	217	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242,0	7 242,0
218	218	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 124,0	36 744,0
219	219	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1 892,0	1 892,0
220	220	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567,0	567,0
221	221	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 554,0	14 216,0
222	222	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 277,0	2 277,0
223	223	247-301-0111 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	20 332,0	20 332,0
224	224	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	6 124,0	61 240,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
225	225	Прайс	Строительно монтажная клемма СМК 222-412	шт	10	141,26	1 413,0
226	226	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	18	1 167,0	21 006,0
227	227	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	997,0	2 991,0
228	228	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	478,0	3 346,0
229	229	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	408,0	408,0
230	230	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	528,0	5 808,0
231	231	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	486,0	972,0
232	232	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	30	71,0	2 130,0
233	233	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	240	797,0	191 280,0
234	234	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	240	88,0	21 120,0
235	235	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	40,8	286,0	11 669,0
236	236	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	76,5	396,0	30 294,0
237	237	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	125	599,0	74 875,0
238	238	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 399,0	22 197,0
239	239	6401-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 292,0	12 920,0
240	240	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	1 395,0	12 555,0
241	241	6401-0203-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	13	1 322,0	17 186,0
			Итого по отделу Электроснабжение на 10 домов				6 627 510
			Отдел 6: Наружные сети газоснабжения				
			Раздел 15: ОПОРЫ				
242	242	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	38,024	479,0	18 213,0
243	243	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,176	8 860,0	10 419,0
244	244	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	11,36	3 851,0	43 747,0
245	245	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,49	8 952,0	4 386,0
246	246	211-201-0206 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,5635	9 803,0	5 524,0
247	247	1133-0303-0502 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м^3	1,5	51 291,0	76 936,0
248	248	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор стальных.	т	0,0788	309 400,0	24 381,0
249	249	241-101-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	22	1 369,0	30 118,0
250	250	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0088	394 245,0	3 469,0
			Итого по разделу 15: ОПОРЫ				217 193
			Раздел 16: Трубопровод				
251	251	6301-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,08	2 875 598,0	230 048,0
252	252	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,08	613,0	49,0
253	253	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,5	708,0	8 142,0
254	254	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6,4	251,0	1 606,0
255	255	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА	м^2	6,4	389,0	2 490,0
256	256	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	0,08	2 269,0	182,0
257	257	1124-0203-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	10	22 847,0	228 470,0
			Итого по разделу 16: Трубопровод				470 987
			Итого по отделу Наружные сети газоснабжения				688 180
			Отдел 7: Благоустройство				
			Подраздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
258	258	6101-0103-0228 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	2 411,12	258,0	622 069,0
259	259	412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	42 917,936	40,0	1 716 717,0
260	260	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	3 515,56	168,0	590 614,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
261	261	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	3 515,56	424,0	1 490 597,0
262	262	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	132,5	168,0	22 260,0
263	263	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	132,5	424,0	56 180,0
264	264	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	5 000	4,0	20 000,0
265	265	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	3 515,56	335,0	1 177 713,0
			Итого по подразделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				5 696 150
			Подраздел 2: ОГРАЖДЕНИЕ				
266	266	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждение из оцинкованного профнастила. Установка	м оград	252	11 817,0	2 977 884,0
267	267	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,63	33 743,0	358 688,0
268	268	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Столб.Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,65434	374 954,0	995 255,0
269	269	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	1,19532	376 308,0	449 808,0
270	270	224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	370,44	2 619,0	970 182,0
271	271	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	124,2	251,0	31 174,0
272	272	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	124,2	193,0	23 971,0
273	273	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	10	128 467,0	1 284 670,0
274	274	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,3716	376 308,0	139 836,0
275	275	224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	49,2	2 619,0	128 855,0
276	276	214-206-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,2776	424 328,0	117 793,0
277	277	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008	445 068,0	3 561,0
278	278	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	10	4 004,0	40 040,0
279	279	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,167	376 308,0	62 843,0
280	280	224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	20,7	2 619,0	54 213,0
281	281	214-206-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,2776	424 328,0	117 793,0
282	282	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,006	345 825,0	2 075,0
283	283	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,011	445 068,0	4 896,0
284	284	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,9	988,0	889,0
285	285	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	26,514	251,0	6 655,0
286	286	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	26,514	193,0	5 117,0
287	287	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждение из сетчатых панелей.Установка	м оград	400	13 823,0	5 529 200,0
288	288	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,05	33 743,0	440 346,0
289	289	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Столб.Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,25858	374 954,0	1 221 818,0
290	290	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	2,912	376 308,0	1 095 809,0
291	291	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	585,6	2 515,0	1 472 784,0
292	292	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	186,6	251,0	46 837,0
293	293	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	186,6	193,0	36 014,0
			Итого по подразделу 2: ОГРАЖДЕНИЕ				17 619 006
			Итого по отделу Благоустройство				23 315 156
			Отдел 8: Септик 1,5$м^3$				
294	294	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	700	533,0	373 100,0
295	295	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	50	8 860,0	443 000,0
296	296	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	500	93,0	46 500,0
297	297	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	120	3 851,0	462 120,0
298	298	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	500	612,0	306 000,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
299	299	6302-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	24,9	88 531,0	2 204 422,0
300	300	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	6 381,0	63 810,0
301	301	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	10	16 472,0	164 720,0
302	302	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	20	48 730,0	974 600,0
303	303	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	10	75 629,0	756 290,0
304	304	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	10	85 966,0	859 660,0
305	305	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	100	457,0	45 700,0
306	306	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	10	23 192,0	231 920,0
307	307	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022	Щиты деревянные. Изготовление и установка	$м^2$ щитов	5,8	12 968,0	75 214,0
308	308	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	8	13 562,0	108 496,0
309	309	6111-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	200	5 647,0	1 129 400,0
310	310	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	136	4 164,0	566 304,0
311	311	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Отмостка. Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	8,25	8 952,0	73 854,0
312	312	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	15,84	11 401,0	180 592,0
			Итого по отделу Септик 1,5$м^3$				9 065 702
			ИТОГО по акту				227 493 058
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				4 294 440
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			223198618*5,9/100	13 168 718
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			227493058-4294440+0+13168718	236 367 336
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			236367336*5/100	11 818 367
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			236367336*3/100	7 219 853
			Итого с непредвиденными работами и затратами				259 699 997
			Итого в текущих ценах 2024 года, к=1			256518741*1	259 699 997
			ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		К=259699997/223214285,72=0,85950823509		223214285,71
			НДС (12%)			223214285,27*12/100	26 785 714,29
			Итого с НДС			223214285,27+26785714	250 000 000,00

Заказчик: Зам. руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Жумалиев А.Г.
Место печати (при наличии)

Плательщик: Директор Частный фонд«Ақжайық»
Имашев Т.И
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол» Кереев Т.К.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «ЕВРО ПЛЮС» Даулетова М.С
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "Elgrand" Айкожаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)