"SANA-2015". Версия 21.2 от Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"
Наименование строительства: "Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жидели Балхашского района, Алматинской области"
Наименование объекта: Водонапорная башня 50м3 Н=18м - 1 шт
Договор: №72 от 05.09.2022 г.

Акт №6 от 07.12.2022 г.
приемки выполненных работ за декабрь 2022 г.
(локальная смета 2-5-1)
Водонапорная башня 50м3 Н=18м - 1 шт

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,350;	м3 грунта	110,84271	479,33	479,33	53130	53130	–	8291	66335

					–	103,89	–	11515	–	4914	
2	2 1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,350; т.ч. п.3.176: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1; т.ч. п.3.180: ktpp2=1,2;	м3 грунта	1,96	2048,24	–	4015	–	–	2891	7458
					2048,24	–	4015	–	–	552	
3	3 1101-0101-0362										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,650;	м3 грунта	205,85075	228,62	228,62	47062	47062	–	6165	57485
					–	41,6	–	8563	–	4258	
4	4 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,650;	м3 грунта	3,64	2025,1	–	7371	–	–	5307	13692
					2025,1	–	7371	–	–	1014	

5	5 1101-0102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	116,3	530,2	518,27	61662	60275	43	11408	78916
					11,56	124,69	1344	14501	–	5846	
6	6 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 18 км К=1,900; kстм=18;	т·км	220,97	504		111369		–	–	120279
					–		–		–	8910	
7	7 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР=72 %	м3 грунтовой подушки	116,3	885,23	883,14	102952	102709	28	24301	137433
					1,85	288,36	215	33536	–	10180	

8	8 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	130,1	19,77	19,77	2572	2572	–	827	3671
					–	8,83	–	1149	–	272	
9	9 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	260,2	8,74	8,74	2274	2274	–	731	3245
					–	3,9	–	1015	–	240	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	130,1	186,35	83,32	24244	10840	–	13652	40928
					103,03	42,71	13404	5557	–	3032	

11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	43,355	1056,56	–	45807	–	–	32981	85091
					1056,56	–	45807	–	–	6303	
12	12 1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	154,4	128,55	123,73	19848	19104	42	3419	25128
					4,55	26,2	703	4045	–	1861	
13	13 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 18 км К=1,700; kстм=18;	т·км	262,48	504		132290		–	–	142873
					–		–		–	10583	

14	14 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	132,8	318,02	318,02	42233	42233	–	5533	51587
					–	57,87	–	7685	–	3821	
15	15 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	177	74,39	74,39	13167	13167	–	4235	18794
					–	33,23	–	5882	–	1392	
16	16 1101-0105-0505	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 НР=72 %	м3 грунта	177	29,91	29,91	5294	5294	–	1703	7557
					–	13,36	–	2365	–	560	
17	17 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	245,5794	175,7	–	43148	–	–	31067	80152

					175,7	–	43148	–	–	5937	
	Раздел 2 Фундамент										
18	18 1106-0101-0109	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство НР=91 %	м3	29,4	19594,34	1234,14	576074	36284	471317	70881	698711
					2329,02	320,33	68473	9418	–	51756	
19	19 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,362	325908		117979		117979	–	127417
					–		–		–	9438	
20	20 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0311	250492		7790		7790	–	8413
					–		–		–	623	
21	21 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=8,000;	т	0,17856	783544,75	1500,75	139910	268	134303	4970	156470
					29900	690,27	5339	123	–	11590	

22	22 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=8,000;	т	0,17856	108313		19340		19340	–	20887
					–		–		–	1547	
23	23 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	6	933,21	20,49	5599	123	3439	1914	8114
					339,62	3,25	2038	20	–	601	
	Раздел 3 Металлоконструкции										
24	24 1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР=69 %	т конструкций	6,173	76732,65	35323,62	473671	218053	27612	205957	733998
					36936	11417,75	228006	70482	–	54370	

25	25 222-523-0101										
		Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	6,173	593064		3660984		3660984	–	3953863
					–		–		–	292879	
26	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	179,017	84,84	1,93	15188	346	9142	3972	20693
					31,84	0,32	5700	57	–	1533	
27	27 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,245	84717,14	28459,43	20756	6973	2631	9425	32595
					45517,5	10238,57	11152	2508	–	2414	
28	28 222-506-0401										
		Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,245	713095		174708		174708	–	188685

					–		–		–	13977	
29	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	7,105	84,84	1,93	603	14	363	157	821
					31,84	0,32	226	2	–	61	
	Раздел 4 Утепление башни										
30	30 1109-0606-0112	Сборка и установка каркаса из полосовой стали НР=69 %	т конструкций	0,453	134121,4	20714,2	60757	9384	3319	33450	101744
					106080,4	936,61	48054	424	–	7537	
31	31 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,453	378056		171259		171259	–	184960
					–		–		–	13701	

32	32 1126-0101-1102									
		Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	8,2	34906,61	1682,15	286234	13794	20955	196300	521137
					30668,95	829,77	251485	6804	–	38603	
33	33 234-101-0205										
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,240;	м3	10,168	23746		241449		241449	–	260765
					–		–		–	19316	
34	34 1126-0301-0601										
		Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	164	2222,66	109,37	364516	17937	4431	262183	676835

					2086,27	17,25	342148	2829	–	50136	
35	35 214-105-0103										
		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,4	459224		642914		642914	–	694347
					–		–		–	51433	
	Раздел 5 Подлючение башни										
36	36 1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,2	1551,7	–	6517	–	–	4692	12106
					1551,7	–	6517	–	–	897	
37	37 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	4,2	962	–	4040	–	–	2909	7505
					962	–	4040	–	–	556	
38	38 1122-0301-0105										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 159мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,009	966356,51	259272,79	8697	2333	584	6607	16528

				642240	99335,04	5780	894	–	1224	
39	39 241-102-0221									
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм К=1,004;	м	9,036	5893		53249		53249	–	57509
					–		–		–	4260	
40	40 1122-0601-0105										
		Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0065	1356655,7	111393,2	8818	724	6702	1530	11176
					214200	23467,78	1392	153	–	828	
41	41 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 159 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,009	104587,67	–	941	–	184	750	1826
					84171,6	–	758	–	–	135	

42	42 1122-0301-0103										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,008	620879,31	121918,51	4967	975	138	4214	9915
					481680	50562,14	3853	404	–	734	
43	43 241-102-0178										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм К=1,004;	м	8,032	2948		23678		23678	–	25572
					–		–		–	1894	
44	44 1122-0601-0103										
		Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,008	917713,7	21075,87	7342	169	5674	1485	9533
					187434	162,7	1499	1	–	706	

45	45 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,008	79027,77	–	632	–	71	555	1282
					70143	–	561	–	–	95	
46	46 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,007	538606,49	76198,67	3770	533	77	3339	7678
					451352	30628,63	3159	214	–	569	
47	47 241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм К=1,004;	м	7,028	307		2158		2158	–	2331
					–		–		–	173	
48	48 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 15 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,007	72373,64	–	507	–	16	486	1072
					70143	–	491	–	–	79	

49	49 1122-0601-0101									
		Трубопроводы стальные диаметром 15 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0025	585022,13	20240,09	1463	51	947	460	2077
					185832	97,62	465	–	–	154	
50	50 1122-1201-0105										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	3	1982,48	139,95	5947	420	279	5245	12087
					1749,6	16,27	5249	49	–	895	
51	51 241-116-0312										
		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	5107		15321		15321	–	16547
					–		–		–	1226	
52	52 1122-1201-0103										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	3	1303,25	75,6	3910	227	184	3464	7964
					1166,4	–	3499	–	–	590	

53	53 241-116-0310										
		Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	3071		9213		9213	–	9950
					–		–		–	737	
54	54 1122-0801-0105										
		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, отводов, переходов НР=99 %	т фасонных частей	0,0394	1168777,11	542169,03	46050	21361	738	30835	83036
					607888,8	182624,97	23951	7195	–	6151	
55	55 241-113-0223										
		Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	5654		5654		5654	–	6106
					–		–		–	452	
56	56 241-113-0223										
		Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	5654		5654		5654	–	6106
					–		–		–	452	

57	57 241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	1892	1892	1892	–	2043
					–	–	–	151	
58	58 241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686	686	686	–	741
					–	–	–	55	
59	59 241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	5649	11298	11298	–	12202
					–	–	–	904	

60	60 241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642		1642		1642	–	1773
					–		–		–	131	
61	61 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка головок НР=99 %	т фасонных частей	0,00044	1168777,11	542169,03	514	239	8	344	927
					607888,8	182624,97	267	80	–	69	
62	62 244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	2	880		1760		1760	–	1901
					–		–		–	141	
63	63 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2611,03	139,2	5222	278	548	4371	10360
					2197,65	32,54	4395	65	–	767	

64	64 242-303-0301									
		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	13223		26446		26446	–	28562
					–		–		–	2116	
65	65 1122-0901-0103										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2409,99	98,55	2410	99	293	2047	4814
					2018,8	48,81	2019	49	–	357	
66	66 1122-0901-0105										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3523,69	229,95	3524	230	408	2969	7012
					2885,35	113,89	2885	114	–	519	

67	67 242-101-0303							
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962	28962	28962	–	31279
				–	–	–	2317	
68	68 242-101-0305							
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	63278	63278	63278	–	68340
				–	–	–	5062	

Раздел 6 Водопроводный колодец д. 1500 мм - 1 шт

69	69 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	1,71	13932,27	2943,82	23824	5034	10124	12375	39095
					5068,26	1064,24	8667	1820	–	2896	
70	70 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона д. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,132	25064,39	10295,22	28373	11654	2527	19188	51366
					12536,9	4584,49	14192	5190	–	3805	
71	71 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21306		21306		21306	–	23010
					–		–		–	1704	
72	72 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2676		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
73	73 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19527		19527		19527	–	21089
					–		–		–	1562	

74	74	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16590		16590		16590	–	17917
						–		–		–	1327	
75	75	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	12293		24586		24586	–	26553
						–		–		–	1967	
76	76	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
						–		–		–	1515	
77	77	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	0,8	186,35	83,32	149	67	–	84	252
						103,03	42,71	82	34	–	19	
78	78	1108-0101-0201	Основание под отмотску песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,52	4497,24	1102,12	2339	573	1259	712	3295
						974,22	497,19	507	259	–	244	
79	79	1127-0502-0101	Каменная отмостка. Устройство НР=108 %	м2 подзоров и отмосток	5,2	1231,59	271,62	6404	1412	228	5843	13227
						916,03	124,47	4763	647	–	980	

Раздел 7 Контроль уровня воды в башне

80	80 1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61 %	шт.	1	747,5	–	748	–	–	456	1300
					747,5	–	748	–	–	96	
81	81 245-601-0704	Реле давления РД-12, прим.	шт.	1	23303		23303		23303	–	25167
					–		–		–	1864	
82	82 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2578,18	106,35	2578	106	274	2170	5128
					2197,65	16,27	2198	16	–	380	
83	83 242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3185		3185		3185	–	3440
					–		–		–	255	

84	84 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	1805,51	23,76	1806	24	1233	547	2541
					548,3	10,09	548	10	–	188	
85	85 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	1	105,23	1,38	105	1	1	101	222
					103,16	–	103	–	–	16	

Раздел 8 Отмостка

86	86 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 % К=0,100;	м3 основания	2,512	6255,77	1887,12	15714	4740	8307	4592	21930
					1061,65	903,94	2667	2271	–	1624	

87	87 1127-0701-0101										
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки вокруг башни НР=108 %	м2 покрытия	25,12	1300,99	3,31	32681	83	26994	6086	41868
					223,06	1,28	5603	32	–	3101	
	Раздел 9 Лоток КЛ-10										
88	88 1107-0601-0101										
		Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	1,3	14075,45	3087	18298	4013	7696	9408	29922
					5068,26	1064,24	6589	1384	–	2216	
89	89 225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,14	75481		86048		86048	–	92932
					–		–		–	6884	

90	90 261-101-0378										
		Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,16	75771		12123		12123	–	13093
					–		–		–	970	
91	91 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3	933,21	20,49	2800	61	1719	957	4058
					339,62	3,25	1019	10	–	301	

Итого	**10 269 684**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 197 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	717 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	209 371
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 270 431
- перевозка грузов, тенге	243 659
- накладные расходы, тенге	1 080 541

- накладные расходы, тенге	1 080 541
в т.ч. зарплата, тенге	97 249
- сметная прибыль (8 %), тенге	760 714
Всего	**10 269 684**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	297 821
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	218 747
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	215 725
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	11 001 977
НДС (12 %)	1 320 237
Итого	12 322 214
Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,95	11 706 103

Заказчик:

И.о. Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района _____ Габдул У.Г.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Life Stroy Invest" _____ Аткенов Б. Б.

Технический надзор:

Инженер по техническому надзору
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" _____ Ташанов О.Г.

Авторский надзор:

Инженер по авторскому надзору
ТОО "NBS-Group" _____ Баймурзин А.К.