Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Договор: №6 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	82 089,43	73 294,13							8 795,30	82 089,43
Всего по стройке	82 089,43	73 294,13							8 795,30	82 089,43

Заказчик / Генподрядчик
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Толкынкулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Руководитель _____ **Ануар Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" договор №6 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**60697**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22338
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11711*
		машины и механизмы	тенге			15940
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3999*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22419
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**37757**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10867
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5949*
		машины и механизмы	тенге			11923
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3002*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14966
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,2**	**2 144**	**429**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-602-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,2**	**1 050**	**210**
3	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0068**	**3 432 778**	**23343**
		Формула объема = (6,8).0,001				
4	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (6,8).1,02	**м**	**6,936**	**1 986**	**13775**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**22940**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11471
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5762*
		машины и механизмы	тенге			4017
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*997*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7453
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00182**	**3 432 778**	**6248**
		Формула объема = (1,82).0,001				
6	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,82.1,02	**м**	**1,8564**	**246**	**457**
		Металлопрокат				
7	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**1,5**	**1 243**	**1865**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка				
8	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**60697**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22338
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11711*
		машины и механизмы	тенге			15940
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3999*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22419
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**60 697,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**4 188,09**
		Итого				**64 885,09**
		Сметная прибыль - 5%				**3 244,25**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 297,70**
		Итого				**69 427,05**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**73 294,14**
		НДС- 12%				**8 795,30**
		Стоимость строительства				**82 089,43**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Ануар Е. Е.