Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларации о соответствии

«29» август 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «LifeStroyInvest». Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а

(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя **Аткенова Б.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жидели Балхашского района, Алматинской области».

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района", Руководитель **Толепберген К.Ш.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «HDD Service» лицензия №23004670.

(наименование организации, № лицензии)

ТОО «ДМ» лицензия ГСЛ № 004686-2.

(наименование организации, № лицензии)

ТОО «Союз Пром Сервис КВ» лицензия КСЛ №1101376.

(наименование организации, № лицензии)

ТОО «Fantasy stroy».

(наименование организации)

ТОО «SHATYR GROUP KZ» лицензия № 21012827,

(наименование организации, № лицензии)

ТОО «Магнат Строй Инжиниринг» лицензия ГСЛ-КР № 011396

(наименование организации, № лицензии)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «NBS-Group», рабочий проект №18013770

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а): Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района", приказ № 38 от 12.11.2021 года.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (крме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность разводящих сетей головного водозабора	м	5259,4		5259,4	
Водопроводных колодцев с арматурой:	шт	9		9	
Бурение скважин	шт	3		3	
Расчетный расход воды:	м 3 /год	75828,75		75828,75	
Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой опоры 18м	шт.	1		1	
Строительство здания насосной станции над скважиной с оборудованием	шт.	3		3	
Приобретение и монтаж рабочего насоса ЭЦВ-6-6,5- 85	шт	3		3	
Строительство колодца с хлор-сатуратором Дк=2,0 м	шт.	2		2	
Строительство насосной станции II	шт.	1		1	
Строительство двух резервуаров емкостью по 250 м³	шт.	2		2	
Строительство выгреба dк=2,0м	шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	-	-
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Насосная станция II подъёма Фундаменты – ленточные из сборных боков, по бетонной подготовке 100 мм. Стены из кирпича М 100 на растворе М 50, 380 мм. Стены усилены вертикальными сердечниками, арматура которых сопряжена с арматурой монолитных перемычек и сетками горизонтального армирования.. Кровля 2-х скатная, чердачная, по деревянной обрешетке и деревянным стропилам. Проходная - одноэтажное с несущими кирпичными стенами с размерами в осях 6,0х13,3м. Фундаменты ленточные монолитные шириной 0,4м, из бетона кл. В15. Бетонная подготовка из бетона кл. В7.5 толщиной 100мм. Стены и перегородки кирпичные из керамзитового

питьевые и противопожарные. NB 32- 125.1/140 AF2ABAQE (Grundfoss) Q=18.0 м³/час, h=30.0м, N=2,2квт.(2- рабочих,1-резервный). противопожарные насосы NB 32-125.1/140 AF2ABAQE (Grundfoss) Q=18.0 м³/час, h=30.0м, N=2,2квт.(2-рабочих). Два резервуара емкостью по 50 м³ (водозабор №1), два резервуара емкостью по 300 м³ (водозабор №2). Внутриплощадочные и наружные сети из стальных труб диаметром Ø159x5.0 мм, 114x4.0 мм, 26x3,0мм ГОСТ 10704- 91 с антикоррозиной изоляцией типа "весьма усиленная". Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов. Генеральный план - ограждения, ворота и калитки - подъездные дороги к водозаборным сооружениям - инженерные коммуникации - КПП - зеленые насаждения - деревья и кустарники.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «06» сентября 2022 г.
месяц, год

окончание работ: «30 » июля 2023 г.
месяц, год

при продолжительности строительства: 9,5 месяца;

по норме или по проекту организации строительства 9,5 месяца;

фактически: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактический применено 95%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РКП по ПХВ Бахши Тоо ау Рахимов Ж.А. директор

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жидели Балхашского района, Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «LifeStroyInvest», руководитель **Аткенов Б.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати
«Life Stroy Invest»