ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Vek-Stroy-Com"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"Строй Элит Монтаж-XXI"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинским пунктам,фельдшерским амбулаториям и врачебным амбулаториям в селе Карагайлы Бескарагайского района области Абай

АКТ

выполненных работ за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
1	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	23,1		381	354	8801	8177	--	--	8801
		Формула объема = 15+8,1				27	92	624	2125		--	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м³ грунта	23,1		67	67	1548	1548	--	--	1548
		Формула объема = 10+8,1+5				--	17	--	393		--	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	5		5 059	--	25295	--	25295	--	25295
						--	--	--	--		--	
4	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	84		1 128	391	94752	32844	4872	--	94752
						679	110	57036	9240		--	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
5	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	26	1 054 617	370 104	27404 16042	9620 2704	1742	-- --	27404
6	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	36	981 617	304 84	35316 22212	10944 3024	2160	-- --	35316
7	243-113-0644 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1** *Формула объема = 149.0,001*	км	0,149	2 250 217 --	-- --	335282 --	-- --	335282	-- --	335282
8	6124-0201-1602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Изолирование жил 3. Надевание перчаток и трубок на жилы 4. Уплотнение 5. Установка и крепление заделки	шт.	6	12 710 12 343	235 73	76260 74058	1410 438	792	-- --	76260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	243-903-2016 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб**	шт.	6	12 598	--	75588	--	75588	--	75588
					--	--	--	--		--	
10	6124-0201-3105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях** Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Нанесение смазки 3. Муфтовое соединение труб 4. Укладка труб на основание с выверкой	м	26	197	1	5122	26	182	--	5122
					189	--	4914	--		--	
11	241-207-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	м	26	2 108	--	54808	--	54808	--	54808
					--	--	--	--		--	
12	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной** *Формула объема = 2+54*	м кабеля	56	24	2	1344	112	--	--	1344
					22	1	1232	56		--	
13	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	2	40	--	80	--	80	--	80
					--	--	--	--		--	
14	249-101-0502 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	54	67	--	3618	--	3618	--	3618
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				745218	64681	504419	--	745218
							176118	17980	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				745218				
		Материалы	Тенге				9748				
		Всего заработная плата	Тенге					194098			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				494671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				745218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					194098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				745218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					194098			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								745218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				176118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64681			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						504419		
Итого по всем разделам									**745218**		
Стоимость оборудования											
ВСЕГО без оборудования									**745218**		
Временные здания и сооружения 0,9%									**6707**		
Итого с временными									**751925**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%									**1805**		
Итого с зимними затратами:									**753730**		
Непредвиденные работы и затраты-2%									**15075**		
Итого с непредвиденными работы и затратами									**768804**		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%									**92257**		
Итого									**861 061**		

Ген.Подрядчик:
ТОО"Vek-Stroy-Com"
Директор_____ Талипов Г.Ш.

СУБ ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Строй Элит Монтаж-XXI"
Директор_____ Битенова Г.А.