Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодаржолдары",140004, РК, г. Павлодар, ул Лесопосадочная, 2, тел.: 87182644690**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **981240000745**

Исполнитель **ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ",Республика Казахстан, г. Нұр-Сұлтан, пр. Женіс, д 67, ВП 13/4, офис 14, тел.: 87172404179**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080740009697

Договор (контракт) Договор № 22/04-19 от 22.04.19 г

Номер документа	Дата составления
13	20.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту а\д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" уч 1201-1206 км			Усл	1	44 092 450,55	44 092 450,55
				Итого	1	x	44 092 450,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2019

М.П.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Генподрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код		Договор		Источник		Организационно правовая форма	
				финасирования			
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наименование	код
		№22/04-19	22.04.2019			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**44 092 450,55**									
В том числе: В текущем месяце - июнь 2019 года	**44 092 450,55**	**39 368 259,42**							**4 724 191,13**	**44 092 450,55**
Удержание аванса	**41 028 165,75**	**36 632 290,85**							**4 395 874,90**	**41 028 165,75**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**2 204 622,53**	**1 968 412,97**							**236 209,55**	**2 204 622,53**
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**859 662,27**									**859 662,27**

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____Гадельшин Р.Я.

Субподрядчик
ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директора
_____Борисова У.В.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Договор №22/04-19 от 22.04.2019 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 20 июня 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Всего стоимость по договору	Стоимость ранее выполненных работ	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4	5	6
1	вед. 700	Путепровод через ж/д	357 041 207,60	0,00	767 555,60
2		Материалы на стройплощадке			38 600 703,82
		Итого	**357 041 207,60**	**0,00**	**39 368 259,42**
		НДС	42 844 944,91	0,00	4 724 191,13
		Итого с НДС	**399 886 152,51**	**0,00**	**44 092 450,55**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____ Гадельшин Р.Я.

Субподрядчик:
ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Заместитель директор

_____ Борисова У.В.

капи

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
СУБПОДРЯДЧИК	ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период по 20 июня 2019 г		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 700 - Путепровод через ж/д на ПК 177+83,											
	4.Путепровод через ж/д на ПК 177+83,											
	Рекультивация строительной площадки	**га**	0,24	150 263,40	**36 063,22**	0,240	36 063,22		0,00		0,00	0
1.	**Разборка существующего путепровода**	шт			**2 498 586,34**		1 731 030,74		0,00		767 555,60	31
1.1	Демонтаж существующего перильного ограждеия	т	2,90	40 376,00	117 090,40	0,000	0,00		0,00	2,900	117 090,40	100
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	м	1,57	40 376,00	63 390,32	0,00	0,00		0,00	1,57	63 390,32	100
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м	36,00	1 989,40	71 618,40	0,000	0,00		0,00	36,000	71 618,40	100
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,60	2 126,60	141 631,56	0,00	0,00		0,00	66,60	141 631,56	100
1.5	Демонтаж балок	шт	15,00	45 668,00	685 020,00	10,00	456 680,00		0,00	5,00	228 340,00	33
1.6	Демонтаж ригелей	м3	12,60	53 978,40	680 127,84	12,60	680 127,84		0,00		0,00	0
1.7	Демонтаж стоек	м3	11,03	31 291,40	345 144,14	11,03	345 144,14		0,00		0,00	0
1.8	Демонтаж переходных плит	м3	16,00	11 711,00	187 376,00	8,00	93 688,00		0,00	8,00	93 688,00	50
1.9	Разборка существующего укрепления	м3	76,60	2 704,80	207 187,68	57,45	155 390,76		0,00	19,15	51 796,92	25
2.	**Устройство крайних опор**				**128 648 241,88**		128 648 241,88		0,00		0,00	0
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	627,00	147 568,40	92 525 386,80	627,00	92 525 386,80		0,00		0,00	0
2.2	**Устройство монолитного ростверка**	м3	372,90	52 998,40	19 763 103,36	372,90	19 763 103,36		0,00		0,00	0
2.3	Устройство монолитных стоек	м3	27,90	85 162,00	2 376 019,80	27,90	2 376 019,80		0,00		0,00	0
2.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	42,64	55 987,40	2 387 302,74	42,64	2 387 302,74		0,00		0,00	0
2.5	Сборка стальных подмостей	т	9,00	537 608,40	4 838 475,60	9,00	4 838 475,60		0,00		0,00	0
2.6	Устройство шкафных стенок	м3	23,60	69 776,00	1 646 713,60	23,60	1 646 713,60		0,00		0,00	0
2.7	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	15,30	56 124,60	858 706,38	15,30	858 706,38		0,00		0,00	0
2.8	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1 020,00	2 577,40	2 628 948,00	1 020,00	2 628 948,00		0,00		0,00	0
2.9	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт.	78,00	20 815,20	1 623 585,60	78,00	1 623 585,60		0,00		0,00	0
3.	**Устройство промежуточных опор**				**119 568 277,08**		119 568 277,08		0,00		0,00	0
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1000 (1200) мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	532,00	147 568,40	78 506 388,80	532,00	78 506 388,80		0,00		0,00	0
3.2	Устройство монолитного ростверка	м3	393,90	52 998,40	20 876 069,76	393,90	20 876 069,76		0,00		0,00	0
3.3	Устройство монолитных стоек	м3	75,60	85 162,00	6 438 247,20	75,60	6 438 247,20		0,00		0,00	0
3.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	86,20	55 987,40	4 826 113,88	86,20	4 826 113,88		0,00		0,00	0
3.5	Сборка стальных подмостей	т	9,00	537 608,40	4 838 475,60	9,00	4 838 475,60		0,00		0,00	0
3.6	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	38,40	56 124,60	2 155 184,64	38,40	2 155 184,64		0,00		0,00	0
3.7	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	450,00	2 577,40	1 159 830,00	450,00	1 159 830,00		0,00		0,00	0
3.8	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8	шт/кг	26,00	29 537,20	767 967,20	26,00	767 967,20		0,00		0,00	0
4.	**Устройство пролетных строений**				**48 672 559,53**		48 672 559,53		0,00		0,00	0

4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	37,00	547 729,92	20 266 007,04	37,00	20 266 007,04		0,00		0,00	0
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до24 м	шт	13,00	847 340,51	11 015 426,63	13,00	11 015 426,63		0,00		0,00	0
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	м3	170,00	59 976,00	10 195 920,00	170,00	10 195 920,00		0,00		0,00	0
4.4	Бетон объединения плит, балок	м3	50,04	45 050,60	2 254 332,02	50,04	2 254 332,02		0,00		0,00	0
4.5	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	81,20	60 848,20	4 940 873,84	81,20	4 940 873,84		0,00		0,00	0
5.	**Устройство мостового полотна**				**16 751 445,53**		16 751 445,53		0,00		0,00	0
5.1	Устройство гидроизоляции проезжей части	м2	1 219,43	7 564,62	9 224 524,57	1 219,43	9 224 524,57		0,00		0,00	0
5.5	Установка стальных сварных перил	т	5,63	697 309,20	3 927 245,41	5,63	3 927 245,41		0,00		0,00	0
5.6	Установка барьерного ограждения	т	5,97	602 758,80	3 599 675,55	5,97	3 599 675,55		0,00		0,00	0
6.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**				**8 828 546,12**		8 828 546,12		0,00		0,00	0
6.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	98,60	41 808,65	4 122 332,89	98,60	4 122 332,89		0,00		0,00	0
6.2	Устройство объединения переходных плит	м3	6,76	60 858,00	411 400,08	6,76	411 400,08		0,00		0,00	0
6.3	Монолитный участок сопряжения	м3	35,32	57 055,60	2 015 203,79	35,32	2 015 203,79		0,00		0,00	0
6.4	Устройство монолитной плиты усиления	м3	19,30	55 546,40	1 072 045,52	19,30	1 072 045,52		0,00		0,00	0
6.5	Гидроизоляция проезжей части	м2	144,00	8 385,86	1 207 563,84	144,00	1 207 563,84		0,00		0,00	0
7.	**Устройство сброса воды с путепровода**				**394 154,26**		394 154,26		0,00		0,00	0
7.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	2,35	76 028,40	178 590,71	2,35	178 590,71		0,00		0,00	0
7.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	23,92	6 850,20	163 856,78	23,92	163 856,78		0,00		0,00	0
7.3	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	1,85	27 949,60	51 706,76	1,85	51 706,76		0,00		0,00	0
8.	**Устройство укрепления конусов**				**29 736 365,40**		29 736 365,40		0,00		0,00	0
8.5	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	135,00	22 628,20	3 054 807,00	135,00	3 054 807,00		0,00		0,00	0
8.6	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением яйчеек щебнем	м2	1 752,00	15 229,20	26 681 558,40	1 752,00	26 681 558,40		0,00		0,00	0
9.	**Устройство лестничных сходов**				**1 906 968,24**		1 906 968,24		0,00		0,00	0
9.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11,00	1 489,60	16 385,60	11,00	16 385,60		0,00		0,00	0
9.2	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	13,36	122 480,40	1 636 338,14	13,36	1 636 338,14		0,00		0,00	0
9.3	Установка ограждения	т	0,68	366 539,60	248 513,85	0,68	248 513,85		0,00		0,00	0
9.4	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	1 293,60	5 730,65	4,43	5 730,65		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**357 041 207,60**		**356 273 652,00**		**0,00**		**767 555,60**	**0,00**

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Зам. генерального директора Мазгутов Т.Р.

Зам. генерального директора Гадельшин Р.Я.

Начальник ПТО Красиков И.Ю.

Гл.экономист Амиргалин М.О.

Главный геодезист Тулеубаев Р.В.

Начальник лаборатории Мартынов В.А.

Субподрядчик:

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Заместитель директор

Борисова У.В.

Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодаржолдары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №22/04-19 от 22.04.2019 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**399 886 152,51 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

20.06.2019 г

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	686,54	1 499,707		1 499,707	1 029 606,98		1 029 606,98
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	124 687,07	0,292		0,292	36 358,75		36 358,75
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	124 687,07	9,350		9,350	1 165 786,74		1 165 786,74
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	124 040,10	8,671		8,671	1 075 489,68		1 075 489,68
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	121 200,85	0,391		0,391	47 341,05		47 341,05
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	85 749,85	14,629		14,629	1 254 468,92		1 254 468,92
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	124 298,42	1,972		1,972	245 116,49		245 116,49
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	125 669,17	4,953		4,953	622 451,98		622 451,98
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	121 577,87	7,691		7,691	935 043,23		935 043,23
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2015	т	120 027,92	2,964		2,964	355 786,76		355 786,76
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	149 874,90	163,493		163,493	24 503 499,41		24 503 499,41
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2017	т	149 874,90	7,490		7,490	1 122 563,01		1 122 563,01

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016	т	144 522,23	8,130		8,130	1 174 965,70		1 174 965,70
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2017	т	144 522,23	0,042		0,042	6 069,93		6 069,93
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	121 375,40	23,950		23,950	2 906 940,77		2 906 940,77
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	121 375,40	17,460		17,460	2 119 214,44		2 119 214,44
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**38 600 703,82**	**0,00**	**38 600 703,82**

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Зам. генерального директора Мазгутов Т.Р.

Зам. генерального директора Гадельшин Р.Я.

Начальник ПТО Красиков И.Ю.

Гл.экономист Амиргалин М.О.

Главный геодезист Тулеубаев Р.В.

Начальник лаборатории Мартынов В.А.

Субподрядчик:

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Заместитель директор

_____Борисова У.В.

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ МАТЕРИАЛА НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА

Настоящий акт свидетельствует о том что на складе поставщика, согласно договора ответственного хранения № 19/06-19 от 19.06.2019 г., был заготовлен следующий материал:

Номер Позиции	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во
1	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	1 499,707
2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292
3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	9,350
4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	8,671
5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,391
6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	14,629
7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,972
8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	4,953
9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,691
10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2015	т	2,964
11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	163,493
12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2017	т	7,490
13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016	т	8,130
14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2017	т	0,042
15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	23,950
16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	17,460
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге			

Субподрядчик: ТОО "Астанаэнергомонтаж"

Заместитель директора — Борисова У.В.

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Зам. генерального директора — Гадельшин Р.Я.

ГИП ТОО "Qazaqtek" — Каримов У.Б.