Заказчик: **АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**
Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Наименование стройки: **СМР по проекту "Замена ГРП № 33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)".**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		937070/2024/2	26.02.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**735 559 718,60**									
Освоение:										
Акт № 1.Внутрипоселковый газопровод среднего давления		33 787 571,43	33 787 571,43						4 054 508,57	37 842 080,00
ВСЕГО к оплате		**33 787 571,43**	**33 787 571,43**						**4 054 508,57**	**37 842 080,00**

Заказчик:

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Бітірбай Ж.К.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Султангереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» _____ Кумекбаева Г.Т.

Специалист ПТО АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Кыдралин К.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд " _____ Грачевский Ю.В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" в г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 937070/2024/2** от **26.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **Август 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: ТРУБОПРОВОДЫ									
1	16	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	39	249,36 0,00	249,36 61,97	9725,07 0,00	9725,07 2416,85		1740,16 917,26	12382,49
2	17	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3	1,17	3620,51 3620,51	0,00 0,00	4236,01 4236,01	0,00 0,00		3049,95 582,86	7868,82
3	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	123	3017,09 3017,09	0,00 0,00	371102,07 371102,07	0,00 0,00		267192,90 51063,46	689358,43
4	19	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	126	1574,15 1574,15	0,00 0,00	198342,91 198342,91	0,00 0,00		142807,14 27291,61	368441,66
5	20	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	29	41,57 0,00	41,57 13,16	1205,55 0,00	1205,55 381,63		274,89 118,35	1598,79
6	21	1122-0501-0416 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,27	4920026,66 1114318,44	3805708,22 1197514,74	1328407,23 300865,99	1027541,14 323328,95		617953,06 155708,82	2102069,11
7	22	241-404-1116 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 630х37,4 мм	м	272,7	93276,00		25436365,25		25436365,25	2034909,23	27471274,48
			Итого по разделу 4: ТРУБОПРОВОДЫ					27349384,09 874546,98	1038471,76 326127,43	25436365,25 0,00	1033018,10 2270591,59	30652993,78
			Раздел 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ									
8	130	1122-0501-0418 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка футляра в траншею	км трубопровода	0,004	6088930,27 1340585,37	4748344,90 1386443,34	24355,72 5362,34	18993,38 5545,77		10799,04 2812,38	37967,14
9	131	241-201-0630 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	4,04	148770,00		601030,80		601030,80	48082,46	649113,26
			Итого по разделу 5: ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ					625386,52 5362,34	18993,38 5545,77	601030,80 0,00	10799,04 50894,84	687080,40
			Раздел 12: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	304	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 630х37,4 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		12	11531,26	227,77	138375,12	2733,28	4953,28	79720,08	235542,88
				стык		10890,72	0,00	130688,64	0,00		17447,68	
			Итого по разделу 12: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА					138375,12	2733,28	4953,28	79720,08	235542,88
								130688,64	0,00	0,00	17447,68	
			ИТОГО по акту					28 113 145,73	1 060 198,42	26 042 349,33	1 123 537,22	31 575 617,06
								1 010 597,96	331 673,20	0,00	2 338 934,11	
			Временные здания и сооружения			1,04%		328 386,42				
			Итого с временными									31 904 003,48
			Климатические условия, температурная зона			1,29%		411 561,64				
			Итого с зимними удорожаниями									32 315 565,12
			Непредвиденные работы и затраты			2%		646 311,30				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 961 876,42
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079			1,079						35 565 864,66
			Понижающий коэффициент к= 0,95			0,95						33 787 571,43
			НДС			12 %		4 054 508,57				
			Итого с НДС									37 842 080,00

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Директор АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____Бітірбай Ж.Қ.

Зам. директора АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____Альжанов Д.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____Султангереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»_____Кумекбаева Г.Т.

Специалист ПТО АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"_____Кыдралин К.С.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг ЛТД"_____Гравевский Ю.В.

Авторский надзор:

ТОО «Poligram»_____Арыстанов Н.Н.