Ген.Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Строй Элит Монтаж-XXI»

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинским пунктам,фельдшерским амбулаториям и врачебным амбулаториям в селе Коянбай Бескарагайского района области Абай

АКТ

выполненных работ за август 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
1	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта		28,644	381	354	10913	10140	--	--	10913
		Формула объема = (15+8,1)X1,24				27	92	773	2635		--	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта		28,644	67	67	1919	1919	--	--	1919
		Формула объема = (10+8,1+5)X1,24				--	17	--	487		--	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3		6,2	5 059	--	31366	--	31366	--	31366
		Формула объема = (5)X1,24				--	--	--	--		--	
4	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		104,16	1 128	391	117492	40727	6040	--	117492
		Формула объема = (84)X1,24				679	110	70725	11458		--	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка										
5	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля		32,24	1 054	370	33981	11929	2160	--	33981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = (26)X1,24			617	104	19892	3353		--	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
6	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	44,64	981	304	43792	13571	2678	--	43792
		Формула объема = (36)X1,24			617	84	27543	3750		--	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
7	243-113-0644 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1**	км	0,18476	2 250 217	--	415750	--	415750	--	415750
		Формула объема = (149.0,001)X1,24			--	--	--	--		--	
8	6124-0201-1602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2**	шт.	7,44	12 710	235	94562	1748	982	--	94562
		Формула объема = (6)X1,24			12 343	73	91832	543		--	
		Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Изолирование жил 3. Надевание перчаток и трубок на жилы 4. Уплотнение 5. Установка и крепление заделки									
9	243-903-2016 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб**	шт.	7,44	12 598	--	93729	--	93729	--	93729
		Формула объема = (6)X1,24			--	--	--	--		--	
10	6124-0201-3105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях**	м	32,24	197	1	6351	32	226	--	6351
		Формула объема = (26)X1,24			189	--	6093	--		--	
		Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Нанесение смазки 3. Муфтовое соединение труб 4. Укладка труб на основание с выверкой									
11	241-207-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	м	32,24	2 108	--	67962	--	67962	--	67962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = (26)X1,24			--	--	--	--		--	
12	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	69,44	24	2	1667	138	--	--	1667
		Формула объема = (2+54)X1,24			22	1	1528	69		--	
13	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	2,48	40	--	99	--	99	--	99
		Формула объема = (2)X1,24			--	--	--	--		--	
14	249-101-0502 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	66,96	67	--	4486	--	4486	--	4486
		Формула объема = (54)X1,24			--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				924069	80204	625478	--	924069
							218386	22295	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				924069				
		Материалы	Тенге				12087				
		Всего заработная плата	Тенге					240681			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				613392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				924069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					240681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				924069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					240681			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								924069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				218386				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80204			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						625479		
Итого по всем разделам									924069		
Стоимость оборудования											
ВСЕГО без оборудования									924069		
Временные здания и сооружения 0,9%									8317		
Итого с временными									932386		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%									2238		
Итого с зимними затратами:									934623		
Непредвиденные работы и затраты-2%									18692		
Итого с непредвиденными работы и затратами									953316		
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,998848513									952218		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%									114266		
Итого									1 066 484		

Ген.Подрядчик:
ТОО"Vek-Stroy-Com"
Директор _____ **Галиев Г.Ш.**

СУБ ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Строй Элит Монтаж-XXI"
Директор _____ **Битенова Г.А.**